форма

Декларация о соответствии

"___" _____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Бабэк-Курылыс» Актюбинская область,Алгинский район Алгинская г.а.,г.Алга,ул. Есет-Батыра,22.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Азизов Рахиб Хазайыр Оглы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: *«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в селах Тасуткель, Акбулак Хромтауского района Актюбинской области»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН060140011980,г.Хромтау,ул. Спортивная 2, И.о.Руководитель Каймышев Айдос Болатбекович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации*:ТОО «GazMart» Республика Казахстан, Актюбинская область. Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, дом №155,корпус 6,, 4, БИН:181040022177 Руководитель Паизов Нурлан*

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО Актам Инжиниринг» ведущий специалист Бурамбаева Ирина Николаевна

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность: 80,17112 км

ПГБ-13-2НВ-У1 -1шт

Подводящий газопровод высокого давления второй категории 0,6 Мпа

Труба газовая из полиэтилена HDPE 100 Ø160х14.6SDR11 протяженностью 52011м

Труба газовая из полиэтилена HDPE 100 Ø110х10.6SDR11 протяженностью 16547м

Внутриплощадные сети газоснабжения среднего и низкого давления протяженностью 9659,3м

ГРПШ-07-У1 -1 штука

Точка врезки – подземный газопровод высокого давления II категории Ø 160мм после АГРС -Карабутак (проект)=6,0 кгс/см2, Р(раб) =2.5 кгс/см2.

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления II – категории (Р(проект)=6.0 кгс/см2) от точки врезки до ПГБ проектируемого у жилого массива с.Тасуткель. Проектируемый газопровод высокого давления прокладывается подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 диаметром:

1) *От ПКО до ПК348 протяженностьюL =52011м - Ø160х14,6мм*
2) *От ПК520+11 до ПК685+58 протяженностью L=16547м-Ф110х10,0мм*

Для понижения давления с высокого до низкого и среднего давления (к с.Тасуткель и с.Акбулак) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта блочного типа ПГБ-13-2НВ-У1.

После точки врезки на ПКО+7,0 предусмотрено отключающее устройство-задвижка в надземном исполнении диаметром 150 мм в ограждении размером 3х2 м.

Согласно техническому условию проектом предусмотрены ответвления Ø90мм для подключения к газораспределительной сети с.Енбекту,с.Белкопа,с.Актасты вдоль проектируемого газопровода.

На ПК18 для подключения с.Енбекту (Q=171м3/ч) предусмотрено отключающее устройство - задвижка в надземном исполнении диаметром 80 мм в ограждении размером 3х2 м.

На ПК 347+ 89 для подключения с.Белкопа (Q=270м3/ч) предусмотрено отключающее устройство -задвижка в надземном исполнении диаметром 80 мм в ограждении размером 3х2 м

На ПК 520+25 для подключения с.Актасты (Q =45м3/ч) предусмотрено отключающее устройство -задвижка в надземном исполнении диаметром 80 мм в ограждении размером 3х2м

Проектируемый газопровод Ø160х14,6 мм при пересечении с существующим магистральным газопроводом «АГРС-Комсомол» на ПК4+75,4 заключить в футляр Ø225х20,5 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь .2019 г*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2021 г*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев ;

фактически 8 месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : *«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в селах Тасуткель, Акбулак Хромтауского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию*

наименованиеобъекта(комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : *ТОО « Бабэк-Курылыс» в лице директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс", г.Алга, ул.Есет-батыра, 22/42** — **060540003598**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",г.Актобе,ул.Бокенбай батыра, 155/6/4** — **181040022177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда на выполнение работ № 4 от 22.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000002	01.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сварочные работы" на объекте Строительство подводящего и внутриквартального газопровода к селу Тасуткель Хромтауского района Актюбинской области"			тенге	1	21 000 000,00	21 000 000,00
2	Сварочные работы" на объекте Строительство подводящего и внутриквартального газопровода к селу Тасуткель Хромтауского района Актюбинской области"			тенге	1	6 000 000,00	6 000 000,00
				Итого	1	x	27 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.