Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул. Ленина 57

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		132	13.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №9	6 167 673,59	5 506 851,42							660 822,17	6 167 673,59
Всего по объекту	**94 582 637,18**									**94 582 637,18**

М.П. **Заказчик :** _____ Итемгенов Ю.В.

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

М.П. **Подрядчик :** _____ Жуматаев Б.С.
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

М.П. **Технадзор :** _____ Мадиев Ж.И.
Эксперт ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

М.П. **Авторский надзор:** _____ Жалмагамбетов Е.Т.
Технический директор ТОО "ПроекСтройСервис-KZ"

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул. Ленина 57
Договор №132 от 2022-09-13

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разв
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 30-2022

Акт №9
выполненных работ за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы											
		Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
5	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**		29,04	2501,28	211,95	72637,17	6155,03		50579,55	133074,06
			м2		2289,33	129,73	66482,14	3767,36		9857,34	
6	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**		95	2501,28	211,95	237621,60	20135,25		165463,40	435331,80
			м2		2289,33	129,73	217486,35	12324,35		32246,80	
7	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**		4,8	2501,28	211,95	12006,14	1017,36		8360,26	21995,71
			м2		2289,33	129,73	10988,78	622,70		1629,31	
8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		6,72	2501,28	211,95	16808,60	1424,31		11704,36	30794,00
			м2		2289,33	129,73	15384,30	871,79		2281,04	
9	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		31,68	2501,28	211,95	79240,55	6714,58		55177,69	145171,70
			м2		2289,33	129,73	72525,97	4109,85		10753,46	
10	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		5,52	2501,28	211,95	13807,07	1169,96		9614,29	25295,07
			м2		2289,33	129,73	12637,10	716,11		1873,71	
11	1146-0401-0702 РСНБ РК 2022	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка + Демонтаж обшивки балконов		198,5	121,80	1,42	24177,30	281,87		17203,99	44692,27
			м2		120,38	0,00	23895,43	0,00		3310,98	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли					456298,43	36898,36	0,00	318103,54	836354,61
							419400,07	22412,16	0,00	61952,64	
		ИТОГО по акту					456298,43	36898,36	0,00	318103,54	836354,61
							419400,07	22412,16	0,00	61952,64	
Локальная смета 2-1-2: Строительные работы											
ОТДЕЛ 1.Работы по основной смете											
РАЗДЕЛ 1. Отмостка АС-6											
1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,515	31546,39	15,75	804906,14	401,86	648328,50	112446,65	990741,07
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	156175,78	--		73388,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового 7камня	170,1	2756,66	55,85	468907,87	9500,08	234647,86	164621,08	684211,94
		НР - 72%; СП - 8%			1321,34	22,81	224759,93	3879,98		50683,00	
3	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,7216	69486,00	--	189113,10	--	189113,10	--	204242,15
		СП - 8%			--	--	--	--		15129,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1462927,11**	**9901,94**	**1072089,46**	**277067,73**	**1879195,16**
							380935,71	**3879,98**	--	**139200,33**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1462927,11**				
	Материалы		Тенге				**882976,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**384815,69**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**189113,10**				
		Накладные расходы	Тенге				**277067,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**139200,33**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1879195,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**384815,69**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1879195,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**384815,69**			

РАЗДЕЛ 2. Отделка фасада АС-6

4	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	60	1398,02	81,59	83881,20	4895,40	27678,00	38542,20	132217,20
		НР - 72%; СП - 8%			855,13	37,05	51307,80	2223,00		9793,80	
5	С2314-504-0102 314-504-0102 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	2,977369	8456,25	8456,25	25177,38	25177,38		4834,06	32412,36
		НР - 72%; СП - 8%			--	2255,00	--	6713,97		2400,92	
18	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	60	430,01	1,08	25800,60	64,80	10767,00	10797,60	39526,20
		НР - 72%; СП - 8%			249,48	0,47	14968,80	28,20		2928,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**134859,18**	**30137,58**	**38445,00**	**54173,86**	**204155,76**
							66276,60	**8965,17**	--	**15122,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134859,18**				
	Материалы		Тенге				**38445,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75241,77**			
		Накладные расходы	Тенге				**54173,86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15122,72**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204155,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**75241,77**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**204155,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**75241,77**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Балконы АС-16									
		Подраздел 1. Балкон Б1									
220	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	24,895	191,09	1,90	4757,19	47,31	--	3782,05	9222,36
		НР - 80%; СП - 8%			189,19	0,71	4709,89	17,68		683,12	
221	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	13	19853,57	--	258096,41	--	258096,41	--	278744,18
		СП - 8%			--	--	--	--		20647,77	
224	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	36,27	129,85	1,11	4709,66	40,26	833,85	3082,22	8415,37
		НР - 80%, СП - 8%			105,75	0,47	3835,55	17,05		623,48	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					8545,44				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					87,57			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34,73			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						258930,26		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6864,27	
	Накладные расходы		Тенге							21954,37	
	Сметная прибыль		Тенге								296381,90
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Подраздел 2. Балкон Б2									
231	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	68,94	191,09	1,90	13173,74	130,99	--	10473,36	25538,82
		НР - 80%; СП - 8%			189,19	0,71	13042,76	48,95		1891,71	
232	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	36	19853,57	--	714728,52	--	714728,52	--	771906,96
		СП - 8%			--	--	--	--		57178,44	
235	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	100,44	129,85	1,11	13042,13	111,49	2309,11	8535,39	23304,08
		НР - 80%; СП - 8%			105,75	0,47	10621,53	47,21		1726,56	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					23664,29				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					242,48			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96,16			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						717037,64		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							19008,75	
	Накладные расходы		Тенге							60796,71	
	Сметная прибыль		Тенге								820749,85
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Подраздел 3. Балкон Б3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	7,66	191,09	1,90	1463,75	14,56	--	1163,71	2837,65
		НР - 80%; СП - 8%			189,19	0,71	1449,20	5,44		210,19	
243	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	4	19853,57	--	79414,28	--	79414,28	--	85767,44
		СП - 8%			--	--	--	--		6353,16	
247	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	10,92	129,85	1,11	1417,96	12,12	251,05	927,98	2533,66
		НР - 80%; СП - 8%			105,75	0,47	1154,79	5,13		187,71	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2603,99				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26,68			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10,57			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						79665,33		
	Накладные расходы		Тенге							2091,69	
	Сметная прибыль		Тенге							6751,06	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								91138,74

Подраздел 4. Балкон Б4

254	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	3,83	191,09	1,90	731,87	7,28	--	581,85	1418,82
		НР - 80%; СП - 8%			189,19	0,71	724,60	2,72		105,10	
255	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	2	19853,57	--	39707,14	--	39707,14	--	42883,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3176,58	
259	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	5,62	129,85	1,11	729,76	6,24	129,20	477,59	1303,96
		НР - 80%; СП - 8%			105,75	0,47	594,32	2,64		96,61	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1318,92				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13,52			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5,36			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						39836,34		
	Накладные расходы		Тенге							1059,44	
	Сметная прибыль		Тенге							3378,29	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								45606,50

Подраздел 5. Балкон Б5

266	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	1,915	191,09	1,90	365,94	3,64	--	290,93	709,41
		НР - 80%; СП - 8%			189,19	0,71	362,30	1,36		52,55	
267	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	1	19853,57	--	19853,57	--	19853,57	--	21441,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1588,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	3,11	129,85	1,11	403,83	3,45	71,50	264,29	721,58
		НР - 80%, СП - 8%			105,75	0,47	328,88	1,46		53,46	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				691,18				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7,09			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2,82			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						19925,07		
	Накладные расходы		Тенге							555,22	
	Сметная прибыль		Тенге							1694,30	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								22872,86

Подраздел 6. Балкон Б6

277	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	5,745	191,09	1,90	1097,81	10,92	--	872,78	2128,23
		НР - 80%; СП - 8%			189,19	0,71	1086,90	4,08		157,64	
278	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	3	19853,57	--	59560,71	--	59560,71	--	64325,58
		СП - 8%			--	--	--	--		4764,87	
281	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	9,33	129,85	1,11	1211,50	10,36	214,49	792,86	2164,75
		НР - 80%; СП - 8%			105,75	0,47	986,65	4,39		160,38	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2073,55				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21,28			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8,47			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						59775,21		
	Накладные расходы		Тенге							1665,64	
	Сметная прибыль		Тенге							5082,89	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								68618,55

Подраздел 7. Балкон Б7

288	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	1,915	191,09	1,90	365,94	3,64	--	290,93	709,41
		НР - 80%; СП - 8%			189,19	0,71	362,30	1,36		52,55	
289	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	1	19853,57	--	19853,57	--	19853,57	--	21441,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1588,29	
292	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	2,38	129,85	1,11	309,04	2,64	54,71	202,25	552,20
		НР - 80%; СП - 8%			105,75	0,47	251,69	1,12		40,91	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				613,99				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2,48			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						19908,29		
	Накладные расходы		Тенге							493,18	
	Сметная прибыль		Тенге							1681,75	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								22703,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1234994,32	404,90	1195078,11	31738,20	1368071,90
							39511,36	160,59	--	101339,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234994,32				
	Материалы		Тенге				3863,94				
	Всего заработная плата		Тенге					39671,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1191214,20				
		Накладные расходы	Тенге				31738,19				
		Сметная прибыль	Тенге				101339,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1368071,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39671,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1368071,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39671,95			
		РАЗДЕЛ 7. Козырьки крылец АС-19,20									
		Подраздел 1. Козырек К1 (2 шт.)									
320	**Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**35,28**	**500,49**	**41,33**	**17657,29**	**1458,13**	**778,62**	**14564,29**	**34799,14**
		НР - 92%; СП - 8%			437,09	11,63	15420,54	410,31		2577,56	
321	**С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка**	**м2**	**79,7328**	749,00	--	59719,87	--	59719,87	--	64497,46
		СП - 8%			--	--	--	--		4777,59	
322	**С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка**	**м2**	**40,572**	749,00	--	30388,43	--	30388,43	--	32819,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2431,07	
323	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**2,36**	1298,56	38,41	3064,60	90,65	194,88	2589,11	6106,00
		НР - 92%; СП - 8%			1177,57	14,91	2779,07	35,19		452,29	
324	**С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**2,714**	4664,00	--	12658,10	--	12658,10	--	13670,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,3	1917,82	27,48	6328,81	90,69	55,44	5708,60	13000,42
		НР - 92%; СП - 8%			1873,54	6,76	6182,68	22,31		963,01	
326	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	3,3	3297,00	--	10880,10	--	10880,10	--	11750,51
		СП - 8%			--	--	--	--		870,41	
327	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00644	1138030,08	2476,73	7328,91	15,95	6522,43	725,61	8698,88
		НР - 91%; СП - 8%			122753,35	1061,98	790,53	6,84		644,36	
328	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	32	2,00	--	64,00	--	64,00	--	69,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5,12	
329	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00848	1138030,08	2476,73	9650,50	21,01	8588,54	955,46	11454,43
		НР - 91%; СП - 8%			122753,35	1061,98	1040,95	9,01		848,48	
330	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	29,00	--	696,00	--	696,00	--	751,68
		СП - 8%			--	--	--	--		55,68	
331	Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	35,28	1051,47	165,74	37095,86	5847,31	24718,57	7086,69	47717,26
		НР - 92%; СП - 8%			185,09	33,25	6529,98	1173,06		3534,70	
332	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	2	3494,47	0,24	6988,94	0,48	1087,78	4248,48	12136,42
		НР - 72%; СП - 8%			2950,34	--	5900,68	--		899,00	
333	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	7,44	129,85	1,11	966,08	8,26	171,04	632,25	1726,22
		НР - 80%; СП - 8%			105,75	0,47	786,78	3,50		127,89	
334	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,37	124,61	3,87	793,77	24,65	304,17	322,90	1205,97
		НР - 69%; СП - 8%			72,99	0,48	464,95	3,06		89,31	
335	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,37	202,72	5,56	1291,33	35,42	712,55	379,08	1804,05
		НР - 69%; СП - 8%			85,30	0,95	543,36	6,05		133,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				40439,52				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7592,55			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1669,33			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						157540,56		
	Накладные расходы		Тенге							37212,47	
	Сметная прибыль		Тенге							19422,76	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								262207,82

Подраздел 2. Козырьки К2, К3 (2 шт.)

336	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01906	118448,29 113231,93	2332,04 904,65	2257,62 2158,20	44,45 17,24	54,97	1501,06 300,69	4059,37
337	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,01906	973588,00 --	--	18556,59 --	--	18556,59	-- 1484,53	20041,12
338	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	5	1298,56 1177,57	38,41 14,91	6492,80 5887,85	192,05 74,55	412,90	5485,40 958,25	12936,45
339	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	м2	5,75	3801,00 --	--	21855,75 --	--	21855,75	-- 1748,46	23604,21
340	С1261-107-0646 261-107-0646 РСНБ РК 2022	**Шпильки** *СП - 8%*	комплект	8	854,00 --	--	6832,00 --	--	6832,00	-- 546,56	7378,56
341	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00088	132769,11 97869,26	32946,86 12840,30	116,84 86,12	28,99 11,30	1,73	88,66 16,44	221,94
342	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм** *СП - 8%*	м	0,6	781,00 --	--	468,60 --	--	468,60	-- 37,49	506,09
343	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,8	124,61 72,99	3,87 0,48	971,96 569,32	30,18 3,74	372,46	395,38 109,36	1476,70
344	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,8	202,72 85,30	5,56 0,95	1581,22 665,34	43,37 7,41	872,51	464,18 163,64	2209,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9366,83				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339,04			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге					114,24			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						49427,50		
	Накладные расходы		Тенге							7934,68	
	Сметная прибыль		Тенге							5365,42	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								72433,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**264705,97**	**7931,59**	**206968,03**	**45147,14**	**334641,29**
							49806,35	**1783,57**	**--**	**24788,18**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**262448,35**				
	Материалы		Тенге				**44793,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49414,48**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**162119,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**43646,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24487,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**330581,93**				30,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**49414,48**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**2257,62**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**54,98**				
	Материалы		Тенге					**2175,44**			
	Всего заработная плата		Тенге				**1501,06**				
		Накладные расходы	Тенге				**300,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4059,37**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								1,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2175,44**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**334641,30**				31,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**51589,92**			

РАЗДЕЛ 8. Обрамление оконных и дверных проемов АС-22

345	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами** *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	45	-729,93 -670,92	-8,57 -3,62	-32846,85 -30191,40	-385,65 -162,90	-2269,80	-27319,05 -4813,20	-64979,10
346	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм** *СП - 8%*	1000 м2	0,23656	-3715098,00 --	-- --	-878843,58 --	-- --	-878843,58	-- -70307,49	-949151,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				-911690,43 -30191,40	-385,65 -162,90	-881113,38 --	-27319,05 -75120,69	-1014130,17
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-911690,43				
	Материалы		Тенге				-2269,80				
	Всего заработная плата		Тенге					-30354,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-878843,58				
		Накладные расходы	Тенге				-27319,05				
		Сметная прибыль	Тенге				-75120,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1014130,17				-18,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-30354,30			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-1014130,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-30354,30			
		ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ	**Тенге**				2185796,15	47990,36	1631467,22	380807,87	2771933,94
							506338,62	14626,41	--	205329,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2183538,53				
	Материалы		Тенге				967809,13				
	Всего заработная плата		Тенге					518789,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				663603,16				
		Накладные расходы	Тенге				379306,82				
		Сметная прибыль	Тенге				205029,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2767874,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347,00
		Сметная заработная плата	Тенге					518789,59			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2257,62				
	Материалы		Тенге				54,98				
	Всего заработная плата		Тенге					2175,44			
		Накладные расходы	Тенге				1501,06				
		Сметная прибыль	Тенге				300,69				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4059,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2175,44			
		ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ	Тенге				2771933,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348,00
		Сметная заработная плата	Тенге					520965,03			

ОТДЕЛ 2.Работы, по корректирвочной смете

РАЗДЕЛ 3. Окна АС-9

Подраздел 8. ОК8

103	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**3,96**	4015,19	315,52	15900,15	1249,46	6528,73	6294,34	23970,04
		НР - 72%; СП - 8%			2051,00	156,61	8121,96	620,18		1775,55	
104	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурни-урой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м2**	**3,96**	36727,00	--	145438,92	--	145438,92	--	157074,03
		СП - 8%			--	--	--	--		11635,11	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8121,96				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1249,46			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					620,18			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						151967,65		
	Накладные расходы		Тенге							6294,34	
	Сметная прибыль		Тенге							13410,66	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								181044,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				161339,07	1249,46	151967,65	6294,34	181044,07
							8121,96	620,18	–	13410,66	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				161339,07				
		Материалы	Тенге				6528,73				
		Всего заработная плата	Тенге					8742,14			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145438,92				
		Накладные расходы	Тенге				6294,34				
		Сметная прибыль	Тенге				13410,66				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				181044,07				5,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8742,14			
		Сметная заработная плата	Тенге				181044,07				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8742,14			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Кровля АС-11-13									
1 доп	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до толщины 45мм /25мм сверх 20мм, учтенных в смете/**	м2 стяжки	942	631,84	69,42	595193,28	65393,64	495529,68	37406,82	683204,34
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	18,77	34269,96	17681,34		50604,24	
2 доп	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой 3Вр 100х100мм -вес 1,18кг/м2**	т	0,97968	26338,83	2619,80	25803,62	2566,57	41,14	17493,02	46760,37
		НР - 72%; СП - 8%			23677,03	1122,76	23195,91	1099,95		3463,73	
3 доп	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,97968	567060,00	--	555537,34	--	555537,34	--	599980,33
		СП - 8%			--	--	--	--		44442,99	
		Подраздел 2. Восстановление вентшахт В1									
135	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3	1,5	58240,58	5595,84	87360,87	8393,76	62309,40	13442,52	108867,66
		НР - 72%; СП - 8%			11105,14	1341,64	16657,71	2012,46		8064,27	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				16657,71				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					8393,76			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2012,46			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						62309,40		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							13442,52	
		Накладные расходы	Тенге							8064,27	
		Сметная прибыль	Тенге								108867,66
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Подраздел 3. Восстановление вентшахт В2									
152	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3	0,68	58240,58	5595,84	39603,59	3805,18	28246,91	6093,94	49353,33
		НР - 72%; СП - 8%			11105,14	1341,64	7551,50	912,32		3655,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7551,50				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3805,18			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					912,32			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						28246,93		
	Накладные расходы		Тенге							6093,94	
	Сметная прибыль		Тенге							3655,80	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								49353,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1303498,70	80159,15	1141664,47	74436,30	1488166,00
							81675,08	21706,07	--	110231,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1303498,70				
	Материалы		Тенге				586127,16				
	Всего заработная плата		Тенге					103381,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				555537,34				
		Накладные расходы	Тенге				74436,30				
		Сметная прибыль	Тенге				110231,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488166,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,00
		Сметная заработная плата	Тенге					103381,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1488166,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,00
		Сметная заработная плата	Тенге					103381,15			

РАЗДЕЛ 8. Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19

4 доп	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	88,344308	3297,00	--	291271,18	--	291271,18	--	314572,87
		СП - 8%			--	--	--	--		23301,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				291271,18	--	291271,18	--	314572,87
							--	--	--	23301,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291271,18				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291271,18				
		Сметная прибыль	Тенге				23301,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314572,87				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				314572,87				
		ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ	**Тенге**				1756108,95	81408,61	1584903,30	80730,64	1983783,00
							89797,04	22326,25	--	146943,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1756108,95				
	Материалы		Тенге				592655,89				
	Всего заработная плата		Тенге					112123,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				992247,44				
		Накладные расходы	Тенге				80730,64				
		Сметная прибыль	Тенге				146943,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1983783,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,00
		Сметная заработная плата	Тенге					112123,29			
		ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ	Тенге				1983783,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,00
		Сметная заработная плата	Тенге					112123,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01::	**Тенге**								**4755717,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**596136,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**129399,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**36953,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3216371,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**461539,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**352273,00**	
		Итого по акту	Тенге								**5592072**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								50329
		Итого	Тенге								5642400
		Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге								40625
		Итого	Тенге								5683026
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								113661
		Итого	Тенге								5796686
		Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								**-289834**
		Итого	Тенге								5506851,42
		НДС 12%	Тенге								660822,17
		Итого по акту	**Тенге**								6167673,59

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

Руководитель_____ Итемгенов Ю.В.

Авторский надзор: ТОО "ПроектСтройСервис-KZ"
Технический директор_____Жалмагамбетов Е.Т.

Расценки не соответствие сметно-нормативной базе проверены

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТрансСтройСервис"

Руководитель_____ Жуматаев Б.С.

Технадзор: ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ЭКСПЕРТ_____ Мажиев Ж.И.