Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/42 от 11.03.2024 г

Подрядчик: ТОО "Ботакара 2030"
БИН/ИИН 120240015009
ИИК KZ0596509F0007847774
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ №3
приемки выполненных работ август месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция водопровода 11 квартала, ул. Узловая (ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева)
Объект: Водопровод по ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		31 890 213,71
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		9 567 064,11
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		30 632 988,95
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		30 632 988,95
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		1 257 224,76
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		31 890 213,71
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		62 861,24
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		1 194 363,52
10	Итого сумма удержания резерва		62 861,24
11	Погашение аванса в размере 30%		0,00
12	Остаток аванса		0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		1 194 363,51
14	в том числе НДС-12%		127 967,52

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
"Ботакара 2030" **Ахшонтаев А.Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су",M02C4K3, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Привокзальная, ст-е 5, тел. 56-18-35,56-43-45, тел.: 87212562140**	**040640005089**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ботакара 2030",100022, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Проспект Республики, д. 42, кв. (офис) 35**	**120240015009**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере сторительства №04-10/42

Номер документа	Дата составления
12	**13.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода 11 квартала, ул.Узловая (ул.Узловая, от Магниторской до Лихачева)			услуга	1	1 257 224,76	1 257 224,76	134 702,65
				Итого	1	x	1 257 224,76	134 702,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахшонтаев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. инженер / _____ / Гонгодов Е.Ф
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2024

М.П.

Заказчик : ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089

Подрядчик : ТОО "Ботакара 2030", БИН 120240015009

Шифр стройки ИП-23-П14-НВ

Стройка :ИП-23-П14-НВ Реконструкция водопровода 11 квартала, ул. Узловая (ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева)

Объект :01-01 Водопровод по ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/42 от 11.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за Август 2024 (месяц, год)

на Наружные сети водоснабжения

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**1072467**
	Раздел 1.	**Раздел Земляные работы**				**98207**
1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**57,203454**	**503**	**28773**
2	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**10,8271758**	**3581**	**38772**
3	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**43,3087032**	**82**	**3551**
4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**43,3087032**	**626**	**27111**
	Раздел 2.	**Раздел Строительные решения**				**974262**

1	2	3	4	5	6	7
5	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,93	78031	306662
6	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34283	68566
7	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	22036	44072
8	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	28040	56080
9	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28040	56080
10	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	31243	62486
11	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	7809	234270
12	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	14446	28892
13	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка для колодца С-4	т	0,04736	1145627	54257
14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 за 2 раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/стремянки/	$м^2$	1,4208	405	575
15	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов/горловина/	$м^3$	0,092	34715	3194
16	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0221	19534	432
17	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0368	78885	2903
18	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/	$м^2$ поверхности	7,536	6403	48253
19	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	17,3328	435	7540

ИТОГО ПО АКТУ				**1 072 467,00**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге	6,50%		69 710,36
ИТОГО Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**Тенге**			**1 142 177,36**
Сметная прибыль	Тенге	5%		57 108,87
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%		34 265,32
ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**			**1 233 551,54**
В текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075		**1 326 067,91**
НДС	Тенге	12%		159 128,15
ИТОГО с НДС	**Тенге**			**1 485 196,06**
Скидка подрядчика	**Тенге**	2%		**29 703,92**

1	2	3	4	5	6	7
	Скидка подрядчика за авр №2		**Тенге**			**198 267,38**
	ИТОГО к оплате		**Тенге**			**1 257 224,76**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер _____**Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник СКСиП _____**Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС_____**Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП_____**Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист ОС СКСиП
(Технический надзор) _____**Темирбеков Т.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Майкудукского цеха
водоснабжения _____**Жазыбаев А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП_____**Гнездилова М.А.**
нормы и расценки
соотв. сов. расчету.

Подрядчик:

ТОО "Ботакара 2030"

Директор _____**Ахшонтаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)