Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в поселке "Ильинка" Участок расположен в районе пересечения улиц Айгыржал, Доспамбет и Жанатай батыра, Есильском районе , г.Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		99	08.12.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в поселке "Ильинка" Участок расположен в районе пересечения улиц Айгыржал, Доспамбет и Жанатай батыра, Есильском районе , г.Нур-Султан	227 922 747,00	78 159 849,11							9 379 181,89	87 539 031,00

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
_____ Бегимбеков А.К.
БИН 020540001029

Технадзор ТОО "Аймереке"
_____ Кемалов Б.У.
№ KZ62VJE00058445

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «ГрадСтройСервис»
_____ Касимов Б.А.
БИН 151140003505

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"
БИН 020540001029, г.Нур-Султан пр.Сарыарка ,13
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505, г.Шымкент, Каратауский район ж.м.Тассай.д.1280
Договор: №99 от 08.12.2021 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в поселке "Ильинка" Участок расположен в районе пересечения улиц Айгыржал, Доспамбет и Жанатай батыра, Есильском районе , г.Нур-Султан
Наименование объекта: Благоустройство, Наружное электроосвещение

А К Т №3
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
			Газон									
1	9	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	5010,447	795,23	13,64	3984450	68342	1836079	1848283	6299352
			НР - 88%; СП - 8%			415,14	4,05	2080029	20292		466619	
2	10	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	5010,447	207,12	0,17	1037769	852	612026	373904	1524607
			НР - 88%; СП - 8%			84,80	--	424891	--		112934	
3	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	250,52235	4236,33	1320,16	1061294	330730	673604	161077	1320160
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	367,97	56960	92185		97790	
			МАФы									
4	74	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Ограждение футбольной площадки/Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры**	секция	49	161467,75	740,60	7911920	36290	6129851	1230853	9874195
			НР - 21843 Тенге; СП - 14285 Тенге			35628,15	242,65	1745779	11890		731422	
5	75	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Ограждение баскетбольной площадки/Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	43	161467,75	740,60	6943113	31846	5379257	1080136	8665109
			НР - 21843 Тенге; СП - 14285 Тенге			35628,15	242,65	1532010	10434		641860	
6	76	8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Ограждение прогулочной площадки для собак/Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	секция	10	85557,90	534,75	855579	5347	652421	141347	1076680
			НР - 12291 Тенге; СП - 7616 Тенге			19781,15	169,05	197811	1690		79754	
			Покрытие из брусчатки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	78	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,49808	4493,89	1370,58	83128	25354	53568	12204	102959
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	383,53	4206	7095		7627	
8	79	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	231,226	1140,80	318,59	263784	73666	177631	42199	330462
			НР - 108%; СП - 8%			54,00	114,98	12487	26586		24479	
9	80	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=6	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	231,226	-383,07	-75,53	-88576	-17465	-71111	-7020	-103243
			НР - 108%; СП - 8%			--	-28,11	--	-6500		-7648	
10	81	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,5613	4236,33	1320,16	48977	15263	31085	7433	60923
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	367,97	2629	4254		4513	
11	82	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	231,226	676,98	52,28	156536	12088	282	161850	343857
			НР - 108%; СП - 8%			623,48	24,63	144166	5695		25471	
12	83	255-102-0210 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	м2	235,85052	7080,00	--	1669822	--	1669822	--	1803408
			СП - 8%			--	--	--	--		133586	
				Покрытие из резиновой крошки								
13	84	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,78	4493,89	1370,58	183261	55892	118097	26905	226980
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	383,53	9272	15640		16813	
14	85	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	509,75	1140,80	318,59	581525	162401	391595	93031	728520
			НР - 108%; СП - 8%			54,00	114,98	27529	58611		53964	
15	86	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=6	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	509,75	-383,07	-75,53	-195270	-38501	-156769	-15475	-227605
			НР - 108%; СП - 8%			--	-28,11	--	-14329		-16860	
16	87	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,4875	4236,33	1320,16	107973	33648	68530	16388	134309
			НР - 108%; СП - 8%			227,37	367,97	5795	9379		9949	
17	88	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1784,75	12695,91	32,57	22659030	58130	20731620	2043881	26679143
			НР - 108%; СП - 8%			1047,36	13,00	1869280	23202		1976233	
18	вкл см	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из сетки 50х50-5Вр1	т	9,2807	31691,01	1295,00	294115	12019	2673	258646	596982
			НР - 91%; СП - 8%			30108,01	517,49	279423	4803		44221	
19	вкл см	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	9,466314	340851,00	--	3226603	--	3226603	--	3484731

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		258128	
20	вкл см	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	214,17	26070,74	8,83	5583570	1891	4298928	1205786	7332505
			НР - 94%, СП - 8%			5989,41	--	1282751	--		543148	
				Бортовой камень								
21	89	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	316,6	2357,66	41,81	746434	13237	346151	424650	1264771
			НР - 108%, СП - 8%			1222,51	19,42	387046	6148		93687	
22	90	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	14,563002	41894,00	--	610102	--	610102	--	658910
			СП - 8%			--	--	--	--		48808	
				Покрытие из песка								
23	91	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,97	4236,33	1320,16	343015	106894	217711	52061	426682
			НР - 108%, СП - 8%			227,37	367,97	18410	29795		31606	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58068154	987924	46999756	9158139	72604397
								10080474	306870	--	5378104	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				58068154				
		Материалы		Тенге				41493228				
		Всего заработная плата		Тенге					10387344			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5506527				
			Накладные расходы	Тенге				9158138				
			Сметная прибыль	Тенге				5378104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72604396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6940
			Сметная заработная плата	Тенге					10387344			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72604396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6940
			Сметная заработная плата	Тенге					10387344			
			РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
24	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	352	45,71	45,71	16090	16090	--	5201	22994
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,52	--	7223		1703	
				Т1,Т2,Т3,Т4,Т5								
25	4,7,10, 13 и вкл см	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1573,88	679,73	551,87	1069809	868577	--	437511	1627906
			НР - 72%, СП - 8%			127,86	258,23	201232	406423		120586	
26	5,8,11, 14 и вкл см	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	59,45	2443,00	--	145236	--	145236	--	156855
			СП - 8%			--	--	--	--		11619	
27	15 и вкл см	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	105,855	45,71	45,71	4839	4838	--	1564	6915
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,52	--	2172		512	
				Строительно-монтажные работы								
28	20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,691	235848,85	--	162972	--	2008	122332	308129
			НР - 76%, СП - 8%			232942,85	--	160964	--		22824	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	21	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	71,04	6744,00	--	479094	--	479094	--	517422
			СП - 8%			--	--	--	--		38328	
30	23, вкл см	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	620	194,00	--	120280	--	120280	--	129902
			СП - 8%			--	--	--	--		9622	
31	25	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	691	242,53	8,85	167588	6116	18912	104703	294074
			НР - 72% СП - 8%			206,31	4,14	142560	2861		21783	
32	вкл см	243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,1113636	464850,00	--	51767	--	51767	--	55908
			СП - 8%			--	--	--	--		4141	
33	вкл см	243-113-1104 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,59946	618075,00	--	370511	--	370511	--	400152
			СП - 8%			--	--	--	--		29641	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2588186**	**895621**	**1187808**	**671311**	**3520257**
								504756	**418679**	--	**260759**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1237397**				
		Материалы		Тенге				**18913**				
		Всего заработная плата		Тенге					**753076**			
			Накладные расходы	Тенге				**542214**				
			Сметная прибыль	Тенге				**142369**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1921980**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**370**
			Сметная заработная плата	Тенге					**753076**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1350789**				
		Материалы		Тенге				**2008**				
		Всего заработная плата		Тенге					**170359**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1166888**				
			Накладные расходы	Тенге				**129097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**118390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1598276**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
			Сметная заработная плата	Тенге					**170359**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3520256**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**480**
			Сметная заработная плата	Тенге					**923435**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76124652**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10585230**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1883545**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**725549**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**48187564**		
			- Накладные расходы	Тенге							**9829449**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5638863**	
			Оборудование	Тенге								0
			Итого СМР без оборудования	Тенге								76 124 652
			Итого с временными- 1,3 %	Тенге								77 114 272
			Итого с зимними удорожаниями- 3,9 %	Тенге								80 121 729
			Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								1 602 435
			Итого в текущих ценах	Тенге								81 724 164
			Договорная скидка	Тенге	0,956386							78 159 849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								9 379 182
		Всего к оплате с НДС	тенге								**87 539 031**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ **Бегимбеков А.К.**

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования

_____ **Бижанов Б.Д.**

Гл.Специалист _____**Жиенәлі Қ.А**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Касимов Б.А.**

Технадзор ТОО "Аксерке _____ **Кемалов Б.У.**
№ KZ62VJE00058441

Авторский надзор ТОО "Мунай Интер Құрылыс _____ **Валиев Ч.С.**
Приказ №10 от 15.03.2022 г