Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/40 от 11.03.2024 г

Подрядчик: ТОО "Ботакара 2030"
БИН/ИИН 120240015009
ИИК KZ0596509F0007847774
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ №1
приемки выполненных работ июль месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция Главного коллектора по ул.Магнитогорская

Объект: Реконструкция Главного коллектора по ул.Магнитогорская

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		63 577 642,53
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		19 073 292,76
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		63 577 642,53
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		63 577 642,53
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		3 178 882,13
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		60 398 760,40
10	Итого сумма удержания резерва		3 178 882,13
11	Погашение аванса в размере 30%		19 073 292,76
12	Остаток аванса		0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		41 325 467,64
14	в том числе НДС-12%		4 427 728,68

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
"Ботакара 2030" **Ахшонтаев А.Ж.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ботакара 2030", БИН 120240015009

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :ИП-23-22-НК Реконструкция главного коллектора по ул.Магнитогорская

Объект : Главный коллектор по ул.Магнитогорская

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/40 от 11.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за Июль 2024 (месяц, год) на Наружные сети водоотведения

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46846645**
		Раздел 1. Раздел Демонтаж асфальтобетонного покрытия				**214246**
1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/асфальтобетонное покрытие/**	**м^3**	**3,364**	**5195**	**17476**
2	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/щебеночное покрытие/**	**м^3**	**6,3075**	**5195**	**32767**
3	412-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	**т·км**	**87,42195**	**92**	**8043**
4	6104-0801-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	**Установка металлических оград высота, до 1,5 м из сетки по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей**	**м**	**10**	**15596**	**155960**
		Раздел 2. Раздел Земляные работы				**1281901**
5	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**48,5408352**	**503**	**24416**

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	185,78505	403	74871
7	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 4	м^3	441,7746667	823	363581
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	116,1799354	3581	416040
9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	464,7197415	82	38107
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	464,7197415	626	290915
11	412-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	704,486475	105	73971
	Раздел 3.	**Раздел Строительные решения**				**6069677**
	Подраздел 3.1.	**Колодцы д-1500мм -11шт**				**5947954**
12	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	26,585	90134	2396212
13	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	34283	377113
14	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	22036	242396
15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	39	28040	1093560
16	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	31243	343673
17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26	7809	203034
18	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	14631	73155
19	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	5	11375	56875
20	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	6	14446	86676
21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка для колодца С1-04	т	0,4268	1145627	488954
22	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/	м^2 поверхности	41,448	6403	265392
23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	95,3304	435	41469
24	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	0,207	34715	7186

1	2	3	4	5	6	7
25	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,04968	19534	970
26	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0828	78885	6532
27	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/на восстановление лотков/	$м^3$	12,32	21490	264757
	Подраздел 3.2.	**Отмоска колодца**				**121723**
28	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,4	23776	57062
29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,4	10112	24269
30	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,448	16500	40392
	Раздел 4.	**Трубопроводы**				**38963178**
31	1216-0102-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы керамические канализационные на резьбе диаметр труб 400 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые	м	483	30039	14508837
32	241-201-0424 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	487,83	49141	23972454
33	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах/врезка/	шт.	2	95153	190306
34	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,4	34900	13960
35	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,4	15564	6226
36	241-703-0238 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-400-(10-100)-ПОН/сальник муфты/	1000 шт.	0,001	606896	607
37	241-703-0234 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-300-(10-160)-ПОН/сальник муфты/	1000 шт.	0,022	442146	9727
38	241-213-0707 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 400 мм	шт.	1	3361	3361
39	6104-0801-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,5 м из сетки по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей	м	10	25770	257700
	Раздел 5.	**Восстановление асфальтового покрытия**				**317643**
40	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	42,05	1365	57398
41	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,63075	3495	2204

1	2	3	4	5	6	7
42	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	-42,05	357	-15012
43	7101-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	42,05	518	21782
44	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	7,94745	3759	29874
45	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	-42,05	274	-11522
46	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	5,2983	3759	19916
47	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	42,05	478	20100
48	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	4,032595	20061	80898
49	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	42,05	19	799
50	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,0092	20061	20246
51	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	42,05	492	20689
52	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	4,10408	23026	94501
53	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	-42,05	19	-799
54	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,01761	-23026	-23431
	ИТОГО ПО АКТУ					**46 846 645,00**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		Тенге	6,50%		3 045 031,93
	ИТОГО Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		**Тенге**			**49 891 676,93**
	Сметная прибыль		Тенге	5%		2 494 583,85
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге	3%		1 496 750,31

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		**Тенге**			**53 883 011,08**
	В текущих ценах на 2024 год		Тенге	**1,075**		**57 924 236,91**
	НДС		Тенге	**12%**		6 950 908,43
	ИТОГО с НДС		**Тенге**			**64 875 145,34**
	Скидка подрядчика		**Тенге**	**2%**		**1 297 502,81**
	ИТОГО к оплате		**Тенге**			**63 577 642,53**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер_____**Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СКСиП _____**Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТС _____**Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОС СКСиП_____**Сулейменов Н.**
(Технический надзор)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Майкудукского цеха
водоотведения _____**Ольрогге Э.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП _____**Гнездилова М.А.**

Нормы и расценки соотв. см. расчету

Подрядчик:

ТОО "Ботакара 2030"

Директор _____**Ахшонтаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)