Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Фиридо"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ГрадСтройСервис"

ДОГОВОР : № 205 от 18.04.2023 года.

ОБЪЕКТ : "Капитальный ремонт здании Акаиского комплекса школа-ясли-сад по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Куспек. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость в отчётном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчётном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
"Капитальный ремонт здания Акаиского комплекса школа-ясли-сад по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Куспек. Корректировка сметной документации"	48 290 805	43 116 790						5 174 015	48 290 805
ВСЕГО по стройке								5 174 015	48 290 805

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель КГУ «Отдел образования Айыртауского района» КГУ «Управление образования акимата СКО»

Баймагамбетова Б.Ш.

ТЕХНАДЗОР :

Инженер эксперт ТОО "Фиридо"

Ташенов М.Д.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Форма 2В

Заказчик : КГУ «Отдел образования Айыртауского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Технадзор : ТОО "Фиридо"

Авторский надзор : ТОО "Астана Проект" Индустрия"

Подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Договор : № 205 от 18.04.2023 года.

Наименование обьекта: "Капитальный ремонт здания Аканского комплекса школа-ясли-сад по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Куспек. Корректировка сметной документации"

АКТ № 1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
№ 1-01-01-01	Раздел 1.	Демонтажные работы				4 244 150
1	1204-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09*	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м 2подшивки	333,25	530	176623
2	1146-0401-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12*	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м 2	67,5	4928	332640
3	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09*	Теплоизоляции из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м 2	1100,3	677	744903
4	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м 2 кровли	1417	1022	1448174
5	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м 2 кровли	1417	1083	1534611
6	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0548	131369	7199
№ 2-01-01-01	Раздел 1.	Отделочные работы				6 194 100

1	2	3	4	5	6	7
1	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м 2	900,96	6875	6194100
	Раздел 2.	Кровля				28 873 067
				Деревянные конструкции кровли		
26	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	28,1186	305600	8593044
27	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	10,935	225382	2464552
28	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	39,0536	14959	584203
29	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Хзм=1,09*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	857,2	1558	1335518
30	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Хзм=1,09*	Обрешетка сплошная из досок.Устройство	$м^2$	145,8	9285	1353753
31	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	1003	529	530587
				Покрытие кровли		
32	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	1003	2768	2776304
33	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профили 44мм СТРК EN508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30 мкм	м 2	1153,45	4736	5462739
36	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	126	2132	268532
37	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	126	1501	189126
38	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ендов для кровли из профнастила Установка нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	76	2636	200336
39	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	38	1510	57380
40	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	38	3184	120992
41	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких(брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	40,8	7544	307795
				Слуховые окна		
45	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	4	63640	254560

1	2	3	4	5	6	7
46	6108-0101-0104 *ЕСЦ ГСНБ РК 2023*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2м^2 в стене деревянной рубленой, переплеты спаренные	м 2	1,536	27903	42859
47	6108-0501-0103 *ЕСЦ ГСНБ РК 2023*	Остекление окна с одним переплетом,толщина стекла 3мм	м^2	2,3808	5441	12954
48	6107-0104-0103 *ЕСЦ ГСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	Замена участка перекрытия м^2	68	6374	433432
49	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм,толщиной от 40мм до 75мм ГОСТ8486-86 сорт 2	м^3	1,125	139715	157179
50	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм,толщиной от 32мм до 40мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,863	161672	301195
51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ535-2005 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16мм	т	0,05184	485835	25186
63	6110-0401-0301 *ЕСЦ ГСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли наружного	Водосточная система м	168	5392	905856
64	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125мм	м	240	2957	709680
65	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	72	3299	237528
66	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100мм	м	168	3347	562296
67	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100мм	шт.	24	3281	78744
68	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	210	904	189840
69	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	472	886	418192
70	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4.2х32мм	шт.	960	3	2880
71	6110-0203-0201 *ЕСЦ ГСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	39,2	7544	295725
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				39 311 317
		Сметная прибыль - 5%	5%			1 965 566

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	2%			786 126
		ИТОГО со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				42 063 109
		ИТОГО с коэффициентом на 2023 год. К=1,079	1,079			45 386 095
		ИТОГО с понижающий коэффициент к договорной цене, К=0,95	0,95			43 116 790
		НДС - 12 %	12%			5 174 015
		Итого с НДС				48 290 305

ПРИНЯЛ :

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель КГУ «Отдел образования Айыртауского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

_____ **Баймагамбетова Б.Ш.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Фирмдо"

_____ **Ташенов У.Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Астана Проект "Индустрия"

_____ **Авхадов А-М.Х.**

СДАЛ :

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жунатаев Б.С.**