Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ "Отдел образования Павлодарского района" управления образования Павлодарской области

Форма №3

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Кенесская основная общеобразовательная школа Павлодарского района" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 122 от 23.05.2022

СПРАВКА № 6 от 10.10.2022г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		122	23.07.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Кенесская основная общеобразовательная школа Павлодарского района"	73 311 477,79	65 456 676,60							7 854 801,19	73 311 477,79
за месяц	22 313 851,69	19 923 081,87							2 390 769,82	22 313 851,69
удержание аванса 30%	6 694 155,51	5 976 924,56							717 230,95	6 694 155,51
удержание 5 %	1 115 692,58	996 154,09							119 538,49	1 115 692,58
К оплате:	14 504 003,60	12 950 003,21							1 554 000,39	14 504 003,60

Заказчик

ГУ "Отдел образования Павлодарского района" управления образования Павлодарской области БИН 970340000437

Руководитель _____ Калиева З.Ж.

Подрядчик

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

Директор _____ Касимов Б.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Эксперт _____ Даирбаев Ж.Р.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Павлодарского района" управления образования Павлодарской области, БИН 970340000437, г.Павлодар, Толстого. 22 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505, г.Шымкент, жилой массив Тассай,1280

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Кенесская основная общеобразовательная школа Павлодарского района" отдела образовантя Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Кенесская основная общеобразовательная школа Павлодарского района" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 122 от 23.05.2022

Акт приемки выполненных работ №6 от 10 октября 2022 г.

за октябрь 2022г

на Капитальный ремонт здания КГУ "Кенесская основная общеобразовательная школа Павлодарского района"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ										
			1.1 Внутренние работы										
1	7	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74	960,23	1,17	71057	87	10307	48563	129190	
						819,77	0,55	60663	41	0	9570		
2	8	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	101,4	357,31	20,3	36231	2058	0	25356	66514	
						337,01	10,3	34173	1044	0	4927		

3	9	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	101,4	76,93	0	7801	0	0	5617	14491	
						76,93	0	7801	0	0	1073		
4	10	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	101,4	143,03	0	14503	0	0	10442	26941	
						143,03	0	14503	0	0	1996		
5	12	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3 кладки	2,8	41108,74	1683,24	115104	4713	92152	14258	139711	
						6513,91	558,48	18239	1564	0	10349		
6	14	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	85	1536,83	13,92	130631	1183	104189	24130	167142	
						297,16	4,84	25259	411	0	12381		
7	17	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР=72 %	прибор	2	4817,9	21,84	9636	44	256	6737	17683	
						4667,85	10,52	9336	21	0	1310		
8	18	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	8879		17758		17758	0	19179	Казахстан
						0		0		0	1421		
9	19	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8876		17752		17752	0	19172	Казахстан
						0		0		0	1420		
10	20	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744	0	2964	Казахстан

11	21 1215-0101-0623				0		0		0	220		
		Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР=72 %	прибор	1	3064,38	38,23	3064	38	236	2022	5493	
					2789,92	18,41	2790	18	0	407		
12	22 244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	1	8246		8246		8246	0	8906	Казахстан
					0		0		0	660		
13	23 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	0	4295	Казахстан
					0		0		0	318		
14	24 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	0	848	Казахстан
					0		0		0	63		
15	25 1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР=72 %	шт.	1	2667,76	2,79	2668	3	33	1896	4929	
					2632	1,29	2632	1	0	365		
16	26 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двух рукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605		7605		7605	0	8213	
					0		0		0	608		

17	27	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	2,1	767,36	0	1611	0	834	762	2563
						370,36	0	778	0	0	190	
			1.2 Наружные работы									
18	37	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	392	577,45	45,88	226360	17985	0	201513	462103
						531,57	21,19	208375	8306	0	34230	
			Раздел 2 Внутренняя отделка									
			2.1 Потолки									
19	40	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	77	178,53	0	13747	0	0	9898	25537
						178,53	0	13747	0	0	1892	
20	41	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	477	844,37	4,94	402764	2356	129534	217325	669696
						567,87	1,64	270874	782	0	49607	
21	42	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	477	497,72	3,34	237412	1593	75585	128778	395485
						335,92	1,55	160234	739	0	29295	
			2.2 Стены									

22	46	1115-0405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	771,4	446,6	3,34	344507	2576	111706	185136	572014
					298,45	1,55	230224	1196	0	42371	
23	47	1211-0101-0211									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	376	2404,88	15,82	904235	5948	197840	506496	1523589
					1862,89	8,03	700447	3019	0	112858	
24	48	1115-0107-0105									
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	127,2	4069,15	17,04	517596	2167	265717	200520	775565
					1963,14	7,38	249711	939	0	57449	
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Окна										
25	56	1134-0108-0703									
		Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=76 %	м2 поверхности	87,5	3952,61	9,82	345853	859	256263	67645	446578
					1014,07	3,15	88731	276	0	33080	
26	57	1208-0101-0401									
		Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	66,1	91,3	0,03	6035	2	0	4344	11209

					91,27	0	6033	0	0	830	
27	58 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	19,83	5200,5	14,47	103126	287	79748	21315	134396
					1164,46	3,86	23091	77	0	9955	
28	59 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	3523,98	48,64	74004	1021	21747	41402	124638
					2439,77	24,68	51235	518	0	9232	
29	60 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	1647,94	22,18	34607	466	11356	18350	57194
					1084,99	7,26	22785	152	0	4237	
30	61 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	902,65	3,45	18956	72	16313	2082	22721
					122,4	1,58	2570	33	0	1683	
	3.2 Двери										
31	65 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	4,62	1751,01	195,93	8090	905	2294	4775	13894
					1058,6	89,58	4891	414	0	1029	

32	66	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,36	35795 0		120271 0		120271 0	0 9622	129893	Казахстан
33	67	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	1,26	37827 0		47662 0		47662 0	0 3813	51475	Казахстан
34	68	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	1,89	3142,15 2504,69	51,19 21,53	5939 4734	97 41	1108 0	3295 739	9973	
35	70	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727 0		76974 0		76974 0	0 6158	83132	
36	74	223-502-0201	Навес	шт.	4	520 0		2080 0		2080 0	0 166	2246	
37	77	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	14	5262		73668		73668	0	79561	
								0		0	5893		

Раздел 5 Перекрытие

5.2 Ремонтные работы

38	100	215-201-0202									
		Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,56942	89742		1038263		1038263	0	1121324
					0		0		0	83061	
39	109	1110-0403-0101									
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90 %	м2 потолка	29	3332,34	15,21	96638	441	58224	34330	141445
					1309,41	5,91	37973	171	0	10477	

Раздел 6 Кровля по оси А, в оси 5

6.1 Монтаж

40	116	1110-0102-0205									
		Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34	6133,71	28,07	208546	954	149345	52817	282272
					1713,14	12,89	58247	438	0	20909	
41	117	1115-0403-0302									
		Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	1066,81	3,65	36272	124	6885	23456	64506
					860,66	1,7	29262	58	0	4778	

Раздел 7 Кровля по оси А0Б, в оси 1

7.1 Монтаж

42	149	1110-0102-0205										
		Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,6	6133,71	28,07	114087	522	81701	28894	154419	
					1713,14	12,89	31864	240	0	11438		
43	150	1115-0403-0302										
		Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	1066,81	3,65	19843	68	3767	12832	35289	
					860,66	1,7	16008	32	0	2614		
		7.2 Слуховое окно (2 окна)										
44	156	214-209-0111										
		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3,16	489		1545		1545	0	1669	Казахстан
					0		0		0	124		

Итого	**8 030 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 387 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 096 470
- накладные расходы, тенге	1 904 986
в т.ч. зарплата, тенге	171 450
- сметная прибыль (8 %), тенге	594 818
Всего	**8 030 057**

Локальная смета 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение

1	1	1308-0305-0909										
		Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5819,44	95,87	5819	96	1263	3237	9780	
					4461	34,77	4461	35	0	724		

2	2 247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210 0		9210 0		9210 0	0 737	9947
3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	13	3047,03 1410	22,49 0	39611 18330	292 0	20989 0	13198 4225	57034
4	4 247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610 0		8610 0		8610 0	0 689	9299
5	5 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965 0		1965 0		1965 0	0 157	2122
6	6 247-204-2447	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 40А 100 мА kстм=0,5;	шт.	1	4881,5 0		4882 0		4882 0	0 391	5273
7	7 247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	10	4711 0		47110 0		47110 0	0 3769	50879
8	8 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5819,44	95,87	5819	96	1263	3237	9780

					4461	34,77	4461	35	0	724		
9	9 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	0	6162	
					0		0		0	456		
10	10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	13	3047,03	22,49	39611	292	20989	13198	57034	
					1410	0	18330	0	0	4225		
11	11 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	0	2122	
					0		0		0	157		
12	12 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	0	672	
					0		0		0	50		
13	13 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	11	622		6842		6842	0	7389	
					0		0		0	547		
14	14 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	9	447,59	3,45	4028	31	116	2804	7379	
					431,23	1,39	3881	13	0	547		

15	15 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	345		3105		3105	0	3353
					0		0		0	248	
16	16 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	6	447,59	3,45	2686	21	77	1868	4918
					431,23	1,39	2587	8	0	364	
17	17 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	368		2208		2208	0	2385
					0		0		0	177	
18	18 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	5	447,59	3,45	2238	17	65	1557	4099
					431,23	1,39	2156	7	0	304	
19	19 247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	401		2005		2005	0	2165
					0		0		0	160	
20	20 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	7	503,87	3,36	3527	24	69	2478	6485
					490,71	1,04	3435	7	0	480	
21	21 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	7	1004		7028		7028	0	7590

					0		0		0	562		
22	22 1308-0305-0307											
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	45	2392,7	1038,56	107672	46735	6066	62293	183562
					1219,34	703,28	54870	31648	0	13597	
23	23 247-101-0117											
		Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х36 (прим)	шт.	45	3228		145260		145260	0	156881
					0		0		0	11621	
24	31 1308-0305-0306											
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	11	2071,62	821,57	22788	9037	1483	13231	38901
					1115,25	555,24	12268	6108	0	2882	
25	35 1308-0305-0603											
		Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР=72 %	шт.	6	8339,74	2665,2	50038	15991	7281	27201	83418
					4461	1835,5	26766	11013	0	6179	
26	39 1308-0305-0109											
		Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	15	534,39	3,45	8016	52	380	5476	14571
					505,58	1,39	7584	21	0	1079	

27	40 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	476 0		3808 0		3808 0	0 305	4113
28	41 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	636 0		4452 0		4452 0	0 356	4808
29	42 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1131,99 1011,16	18,37 4,17	1132 1011	18 4	102 0	731 149	2012
30	43 247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	1365 0		1365 0		1365 0	0 109	1474
31	44 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	820	380,74 221,76	2,59 1,04	312207 181843	2124 853	128240 0	131541 35500	479248

32	45 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0561	1240322 0	69582 0	69582 0	0 5567	75149	Казахстан
33	46 243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	638202 0	3255 0	3255 0	0 260	3515	Казахстан
34	47 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,1122	400941 0	44986 0	44986 0	0 3599	48585	Казахстан
35	48 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3058	468325 0	143214 0	143214 0	0 11457	154671	Казахстан
36	49 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2945	301095 0	88672 0	88672 0	0 7094	95766	Казахстан
37	50 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0867	201696	17487	17487	0	18886	Казахстан

					0		0		0	1399		
38	51 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	50	49		2450		2450	0	2646	
					0		0		0	196		
39	52 261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	2	587		1174		1174	0	1268	
					0		0		0	94		
40	53 243-902-1403	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 5 до 15 мм2	100 шт.	0,497	3172		1576		1576	0	1702	
					0		0		0	126		
41	54 247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	50	443		22150		22150	0	23922	
					0		0		0	1772		
42	55 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	35	649,87	22,18	22745	776	14208	5755	30780	
					221,76	6,61	7762	231	0	2280		
43	56 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0441	469545		20707		20707	0	22364	Казахстан

						0		0		0	1657	
44	57	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04734	343539		16263		16263	0	17564 Казахстан
						0		0		0	1301	
45	60	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=84 %	шт.	50	831,07	346,22	41554	17311	0	27203	74258
						484,85	162,82	24243	8141	0	5501	

Итого **1 805 931**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	890 250
- накладные расходы, тенге	315 008
в т.ч. зарплата, тенге	28 351
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 773

Всего **1 805 931**

Добавить по нулевой смете 0-1

1	2	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=93 %	м2 горизонтальной проекции	272,3	863,42	5,58	235109	1519	0	217892	489241
						857,84	2,58	233590	703	0	36240	
2	3	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	700	805,05	4,94	563535	3458	272846	230703	857777

					410,33	1,64	287231	1148	0	63539	
3	11 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94 %	м2 стяжки	340,5	1367,27	16,5	465555	5618	326996	126411	639323
					390,43	4,52	132941	1539	0	47357	
4	17 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	29,28	7017,45	1056,86	205471	30945	78312	102265	332355
					3286,01	429,6	96214	12579	0	24619	
5	18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	292,8	834,63	31,34	244380	9176	126692	106187	378612
					370,6	15,21	108512	4453	0	28045	
6	19 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50 мм НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	292,8	706,79	31,84	206948	9323	189579	11716	236157
					27,48	15,09	8046	4418	0	17493	
7	25 1134-0108-0305	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 20 см (облицовка радиаторов) НР=76 %	м2 площади	77,12	18330,04	95,41	1413613	7358	760857	493146	2059300

					8368,75	45,1	645398	3478	0	152541	

Итого **4 992 765**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 511 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 67 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 755 282
- накладные расходы, тенге 1 288 320
  - в т.ч. зарплата, тенге 115 949
- сметная прибыль (8 %), тенге 369 834

Всего **4 992 765**

Добавить по нулевой смете 0-2

Локальная смета № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

1	1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	16,5	1174,26	16,85	19375	278	7379	11578	33429
					710,21	5,82	11718	96	0	2476	
2	2 245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	110	2222		244420		244420	0	263974
					0		0		0	19554	
3	3 1116-1001-0102	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети отводов диаметром 20 мм НР=98 %	врезка	22	6840,36	119,11	150488	2620	1963	143295	317286
					6632,02	14,32	145904	315	0	23503	

4	4 241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	22	162		3564		3564	0	3849	
					0		0		0	285		
5	5 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	4	3860,96	196,69	15444	787	2136	12640	30331	
					3130,2	94,19	12521	377	0	2247		
6	6 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	8879		35516		35516	0	38357	Казахстан
					0		0		0	2841		
7	7 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876		35504		35504	0	38344	Казахстан
					0		0		0	2840		
8	8 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488	0	5927	Казахстан
					0		0		0	439		
9	9 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	4	3110,18	99,13	12441	397	875	11131	25458	
					2792,4	47,07	11170	188	0	1886		

10	10 244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	4	8246		32984		32984	0	35623	Казахстан
					0		0		0	2639		
11	11 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	3977		15908		15908	0	17181	Казахстан
					0		0		0	1273		
12	12 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785		3140		3140	0	3391	Казахстан
					0		0		0	251		
13	13 1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР=72 %	шт.	4	2667,76	2,79	10671	11	132	7584	19715	
					2632	1,29	10528	5	0	1460		
14	14 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двух рукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	7605		30420		30420	0	32854	
					0		0		0	2434		
15	15 1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР=98 %	комплект	1	3869,9	272,24	3870	272	361	3302	7746	
					3236,32	132,52	3236	133	0	574		

16	16 244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с двумя чашами, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм (примен)	шт.	1	15633 0		15633 0		15633 0	0 1251	16884	
17	17 1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР=72 %	шт.	1	2667,76 2632	2,79 1,29	2668 2632	3 1	33 0	1896 365	4929	
18	18 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двух рукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8762 0		8762 0		8762 0	0 701	9463	Казахстан
19	19 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	7	767,36 370,36	0 0	5372 2593	0 0	2779 0	2541 633	8546	
20	20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	840,62 832,72	3,5 1,13	6725 6662	28 9	35 0	6538 1061	14324	
21	21 241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм К=0,998;	м	7,984	700 0		5589 0		5589 0	0 447	6036	

22	22 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	871,83	1,44	6975	12	16	6812	14890	
					868,41	0,48	6947	4	0	1103		
23	23 241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм К=0,998;	м	7,984	256		2044		2044	0	2208	Казахстан
					0		0		0	164		
24	24 1107-0111-0211	Столбы металлические. Установка НР=118 %	шт.	2	10435,74	4863,39	20871	9727	567	17050	40955	
					5289,05	1935,3	10578	3871	0	3034		
25	25 241-101-0217	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм	м	5	6883		34415		34415	0	37168	
					0		0		0	2753		
26	26 1115-0109-0502	Трубы. Облицовкой металлосайдингом НР=80 %	м2 поверхности облицовки	37	2828,46	9,08	104653	336	52265	41693	158054	
					1406,8	1,74	52052	64	0	11708		
27	27 290-000-0001(пл)	Металлосайдинг К=1,100;	м2	40,7	3850		156695		156695	0	169231	
					0		0		0	12536		
28	28 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	877	497,72	3,34	436500	2929	138969	236769	727131	

					335,92	1,55	294602	1359	0	53862	
29	29 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1371,4	446,6	3,34	612467	4580	198592	329136	1016931
					298,45	1,55	409294	2126	0	75328	
30	30 1110-0403-0101										
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90 %	м2 потолка	38	3332,34	15,21	126629	578	76293	44985	185343
					1309,41	5,91	49758	225	0	13729	
31	31 1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	38	844,37	4,94	32086	188	10319	17313	53351
					567,87	1,64	21579	62	0	3952	
32	32 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38	497,72	3,34	18913	127	6021	10259	31506
					335,92	1,55	12765	59	0	2334	

33	33 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38	497,72	3,34	18913	127	6021	10259	31506
					335,92	1,55	12765	59	0	2334	
34	34 1212-0104-0501										
		Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	191,1	178,53	0	34117	0	0	24564	63375
					178,53	0	34117	0	0	4694	
35	35 1115-0206-0202										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	191,1	805,05	4,94	153845	944	74487	62982	234173
					410,33	1,64	78414	313	0	17346	
36	36 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	191,1	446,6	3,34	85345	638	27673	45864	141706
					298,45	1,55	57034	296	0	10497	

37	37 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на второй раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	191,1	446,6	3,34	85345	638	27673	45864	141706
					298,45	1,55	57034	296	0	10497	
38	38 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	57	4069,15	17,04	231942	971	119071	89856	347542
					1963,14	7,38	111899	421	0	25744	
39	43 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	523	902,65	3,45	472086	1804	406266	51873	565876
					122,4	1,58	64015	826	0	41917	
40	45 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	523	577,45	45,88	302006	23995	0	268856	616531
					531,57	21,19	278011	11082	0	45669	
41	46 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (гараж) НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	239	300,5	2,72	71820	650	28556	34334	114646
					178,3	1,27	42614	304	0	8492	

42	49 1110-0107-0106									
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	6,72	1861,54	85,49	12510	575	3775	7568	21684
				1214,25	36,99	8160	249	0	1606	
43	50 223-201-0102									
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,72	7622		51220		51220	0	55318
				0		0		0	4098	
44	51 223-502-0201									
	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520		4160		4160	0	4493
				0		0		0	333	
45	52 223-502-0304									
	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	5262		21048		21048	0	22732
				0		0		0	1684	

Итого	**5 731 703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 808 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 898 767
- накладные расходы, тенге	1 546 542
в т.ч. зарплата, тенге	139 189
- сметная прибыль (8 %), тенге	424 574
Всего	**5 731 703**

Итого	**20 560 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 081 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 640 769
- накладные расходы, тенге	5 054 856
в т.ч. зарплата, тенге	454 939
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 522 999
Всего	**20 560 456**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**411 209**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**20 971 665**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**19 923 081,86**
НДС (12 %)	2 390 769,82
Итого	**22 313 851,69**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505

Руководитель_____ Касимов Б.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Эксперт_____ Даирбаев Ж.Р.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Павлодарского района" управления образования Павлодарской области БИН 970340000437

Руководитель_____ Калиева З.Ж.

Авторский надзор, выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Имторг" БИН 090940010719

Руководитель _____ Тайнов С.С.