С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"
Наименование объекта: Облостной архив в г.Кызылорда

Доп. соглашение №2 от 23 августа 2017 года к договору №62 от 10 июня 2014 года

№	Наименование объектов и раб	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
п/п		Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
2	Областной архив в г.Кызылорда	666 226,94	249 713,90	632 915,60	249 713,90	601 269,82	237 228,21	331 821,32	130 918,55	2 931,06	1 098,61
	ВСЕГО	666 226,94	249 713,90	632 915,60	249 713,90	601 269,82	237 228,21	331 821,32	130 918,55	2 931,06	1 098,61

Заказчик:Зам. руководителя управления ГУ "Управление строительства,"
архитектуры и градостроительства Кызылординской области
_____С.Конарбаев

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства,"
архитектуры и градостроительства Кызылординской области
_____Б.Еркебаев

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства,"
архитектуры и градостроительства Кызылординской области
_____К.Утегенов

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"
_____М.С.Кожабеков

Инженер технического надзора ТОО "АланСтройМонтаж"
_____Б.Оспанов

Директор ТОО "АланСтройМонтаж"
_____Р.Шакиев

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Доп. Соглашение №2 от 23 августа 2017 года к договору №62 от 10 июня 2014 года
Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"
Ведомость договорной цены по строительству: Областной архив в г.Кызылорда

Договорная цена
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
составлен в ценах 2001г. по состоянию на……2013 г.-2014г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
Объек.смета 02-01	Областной архив	1 050,304			1 050,304
	Итого по гл 2:	1 050,304	-	-	1 050,304
	Глава 8.Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения 1,8%	18,91			18,91
	Итого по главе 8	18,91			18,91
	Итого по главам 1-8	1 069,21	-	-	1 069,21
	Глава 9.Дополнительные затраты на строительства				
СН РК8.02-07-2002г	Удорожание строительства в зимнее время -1,5х0,9=1,35%	14,43			14,43
	Выслуга лет 1%			10,69	10,69
	Доп.отпуска 0,4%			4,28	4,28
	Итого по главе 9	14,43		14,97	29,40
	Итого по главам 1-9	1 083,64	-	14,97	1 098,61
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	1 083,64	-	14,97	1 098,61
	2013г-35%	379,28	-	5,24	384,51
	2014 г-65%	704,37	-	9,73	714,10
Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. МРП=1731:775=2,234**	847,30	-	11,70	859,01
СН РК 8.02-02-2002г	**Налоги,сборы,платежи-2%**			17,18	17,18
	Итого:	847,30	-	28,88	876,19
	НДС 12%			105,14	105,14
	Всего	847,30	-	134,03	981,33
Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. МРП=1852:775=2,39**	1 683,44	-	23,25	1 706,69
СН РК 8.02-02-2002г	**Налоги,сборы,платежи-2%**			34,13	34,13
	Итого:	1 683,44	-	57,39	1 740,83
	НДС-12%			208,90	208,90
	Всего	1 683,44	-	266,29	1 949,73
	Всего сметная стоимость.	2 530,74	-	400,31	2 931,056

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
_____К.Утегенов

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"
_____Кожабеков М.С.

Директор
ТОО "АланСтройМонтаж"
_____Р.Шакиев

Инженер технического надзора
ТОО "АланСтройМонтаж"
_____Б.Оспанов

Наименование стройки -Областной архив в г. Кызылорда

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Доп. Соглашение №2 от 23 августа 2017 года к договору №62 от 10 июня 2014 года

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Акт выполненных работ
За ноябрь месяц

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные покрытия								
		Тип 1								
1	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**								
		м2	886	305,88	34,29	271008	30381	17446	0,04	35
				6,01	8,79	5325	7792	133	0,03	27
2	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**								
		м2	11518	23,21	1,37	267350	15751	7675	--	7
				0,10	0,40	1152	4619	133	--	15
3	Е0127-53-7	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**								
		м2	886	414,13	15,35	366920	13601	12962	0,03	30
				5,94	5,06	5263	4483	133	0,02	16
4	Е0127-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	976,53	48,62	--	47479	--	13	--	--
				0,01	--	10	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			952757	59734			72
			Тенге			11749	16894			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			952757				
		Материалы -	Тенге			2872				
		Всего заработная плата -	Тенге				28643			
		Местные материалы -	Тенге			878402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			38096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1050304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				34358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1050304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				34358			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			952757	59734			72
			Тенге			11749	16894			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952757				
	Материалы -		Тенге			2872				
	Всего заработная плата -		Тенге				28643			
	Местные материалы -		Тенге			878402				
		Накладные расходы -	Тенге			38096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1050304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				34358			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1050304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				34358			

Заказчик:Руководитель отдела ГУ "Управление строительства,"
архитектуры и градостроительства Кызылординской области
_____К.Утегенов

Директор
ТОО "АланСтройМонтаж"
_____Р.Шакиев

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"
_____Кожабеков М.С.

Инженер технического надзора
ТОО "АланСтройМонтаж"
_____Б.Оспанов