Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Ахмета Байтурсынулы в селе Доскей,Бухар-Жырауского района, Карагандинской области"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		90	**13.02.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате с НДС**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяц	монтаж оборудования в текущем уровне цен		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Ахмета Байтурсынулы в селе Доскей,Бухар-Жырауского района, Карагандинской области"	116 397 276	103 926 139	103 926 139						12 471 137	**116 397 276**
Удержание аванса 30%	**34 919 182,80**	**31 177 841,70**	**31 177 841,70**						**3 741 341,10**	**34 919 182,80**
Удержание резерва 5%	**5 819 863,80**	**5 196 306,80**	**5 196 306,80**						**623 557**	**5 819 863,80**
Итого к оплате										**75 658 229,40**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел образования Бухар-Жыраускогорайона" управления образования Карагандинской области

БИН 091040011509

_____Оспанова К.Т.

Технический надзор:
Экпсерт технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633

_____Тусупов К.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505

_____Жуматаев Б.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Ахмета Байтурсынулы в селе Доскей,Бухар-Жырауского района,Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90** от 13.02.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
		Проемы									
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	179,48	1242,37 1050,96	191,41 98,99	222981 188626	34355 17767	--	148603 29727	401311
2	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	22,63	1934,82 1604,21	37,45 16,09	43785 36303	847 364	6635	26400 5615	75800
3	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	45,6	1938,67 1747,26	191,41 98,99	88403 79675	8728 4514	--	60616 11922	160941
		Полы									
		Керамическая плитка									
4	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Разборка бетонных оснований и стяжек под полы (толщ.20 мм)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,4108	17899,08 10818,50	7080,58 3453,28	7353 4444	2909 1419	--	4221 926	12500
5	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20,54	689,91 619,67	70,24 11,20	14171 12728	1443 230	--	9330 1880	25381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований и стяжек под полы (толщ.20 мм) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,4108	17899,08 10818,50	7080,58 3453,28	7353 4444	2909 1419	--	4221 926	12500
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	20,54	929,25 893,64	35,61 18,42	19087 18355	731 378	--	13488 2606	35181
		Дощатый пол									
8	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	м2	292,6	152,72 152,72	--	44686 44686	--	--	32174 6149	83009
9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	292,6	82,15 82,15	--	24037 24037	--	--	17307 3308	44651
10	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	292,6	381,13 359,86	21,27 11,00	111519 105295	6224 3219	--	78130 15172	204821
		Лестничный марш									
11	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	23,36	275,25 275,25	--	6430 6430	--	--	4629 885	11944
		Бетонный пол									
12	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	134,32	152,94 152,94	--	20543 20543	--	--	14791 2827	38161
13	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	460,75	40,38 40,38	--	18605 18605	--	--	13396 2560	34561
		Бетонный пол									
14	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	35,99	152,94 152,94	--	5504 5504	--	--	3963 757	10224
		Линолеум									
15	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,1063	4992,86 3519,81	1473,05 514,22	10516 7414	3103 1083	--	6118 1331	17964
16	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований и стяжек под полы (толщ.40 мм) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,4072	17899,08 10818,50	7080,58 3453,28	43087 26042	17045 8313	--	24736 5426	73248
17	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	60,18	125,20 121,99	3,21 1,66	7535 7341	193 100	--	5358 1031	13924
		Дощатый пол									
18	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	м2	239,14	152,72 152,72	--	36521 36521	--	--	26295 5025	67842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е12-070101-0104 1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	239,14	159,58	--	38162	--	--	27477	70890
		НР - 72%; СП - 8%			159,58	--	38162	--		5251	
20	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	239,14	381,13	21,27	91143	5087	--	63855	167398
		НР - 72%; СП - 8%			359,86	11,00	86057	2631		12400	
		Бетонный пол									
21	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	238,69	152,94	--	36505	--	--	26284	67812
		НР - 72%; СП - 8%			152,94	--	36505	--		5023	
22	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	853,38	40,38	--	34459	--	--	24811	64011
		НР - 72%; СП - 8%			40,38	--	34459	--		4742	
		Отделка									
23	Е12-120104-0507 1212-0104-0507 РСНБ РК 2015	Фасады сложные.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3610,56	224,91	--	812051	--	--	584677	1508466
		НР - 72%; СП - 8%			224,91	--	812051	--		111738	
24	Е12-120104-0301 1212-0104-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен внутренних помещений,окрашенные масляными красками.Промывка	м2	1408,56	61,59	--	86753	--	3732	59775	158250
		НР - 72%; СП - 8%			58,94	--	83021	--		11722	
25	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	72,66	870,65	60,04	63261	4362	--	43953	115791
		НР - 72%; СП - 8%			810,61	29,54	58899	2146		8577	
		Другое									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Демонтаж отмостки	м3	84,531	2078,34	921,66	175684	77909	--	83887	280336
		НР - 72%; СП - 8%			1156,68	221,62	97775	18734		20766	
27	Е11-460401-0503 1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые.Разборка	м2	34,38	491,41	169,15	16895	5816	--	10143	29201
		НР - 72%; СП - 8%			322,26	87,48	11079	3008		2163	
28	Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные.Разборка прямой части	м поручня	20	109,67	--	2193	--	--	1579	4074
		НР - 72%; СП - 8%			109,67	--	2193	--		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2089222	171661	10367	1420217	3790192
							1907194	65325	--	280757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2045437				
	Материалы		Тенге				3733				
	Всего заработная плата		Тенге					1935852			
		Накладные расходы	Тенге				1393817				
		Сметная прибыль	Тенге				275142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3714396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1756
		Сметная заработная плата	Тенге					1935852			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43785				
	Материалы		Тенге				6634				
	Всего заработная плата		Тенге					36667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				26400				
		Сметная прибыль	Тенге				5615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75800				28
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					36667			
		Сметная заработная плата	Тенге				3790196				1783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					1972519			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2. Полы

		Керамогранит									
29	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	342,13	5094,94 1408,74	84,45 39,20	1743132 481972	28892 13411	1232268	356676 167985	2267793
30	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамогранитных.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	233,71	1567,66 355,18	1,92 0,92	366378 83009	449 215	282920	59921 34104	460403
		Линолеум									
31	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	478,09	3165,63 464,13	24,65 12,12	1513456 221896	11784 5794	1279776	163937 134191	1811585
32	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	332,78	294,15 98,57	2,56 0,99	97887 32802	851 329	64234	23855 9739	131481
		Керамические плитки									
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	18,97	898,50 395,87	32,95 16,24	17045 7510	625 308	8910	5629 1814	24488
34	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	18,97	1693,16 774,59	87,80 14,00	32119 14694	1666 266	15759	10771 3431	46321
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	18,97	898,50 395,87	32,95 16,24	17045 7510	625 308	8910	5629 1814	24488
36	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	18,97	4459,36 1408,74	84,45 39,20	84594 26724	1602 744	56268	19777 8350	112720
37	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамогранитных.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	13,83	1567,66 355,18	1,92 0,92	21681 4912	27 13	16742	3546 2018	27245
		Реечный пол									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	73,77	2081,20	22,66	153530	1672	109683	30869	199151
		НР - 72%; СП - 8%			571,71	9,47	42175	699		14752	
39	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных.Устройство	м2 покрытия	73,77	9814,10	27,07	723986	1997	659235	45887	831463
		НР - 72%; СП - 8%			850,67	13,26	62754	978		61590	
40	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	73,77	896,08	4,01	66104	296	17405	34954	109142
		НР - 72%; СП - 8%			656,14	1,94	48403	143		8085	
41	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	25,89	357,11	2,56	9246	67	6646	1847	11980
		НР - 72%; СП - 8%			97,84	1,22	2533	32		887	
		Керамогранит									
42	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	198,57	5006,08	84,45	994057	16769	697554	207013	1297155
		НР - 72%; СП - 8%			1408,74	39,20	279734	7784		96086	
43	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамогранитных.Устройство	м плинтусов	122,4	1567,66	1,92	191882	235	148173	31382	241125
		НР - 72%; СП - 8%			355,18	0,92	43474	113		17861	
		Линолеум									
44	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	469,62	3165,63	24,65	1486643	11576	1257102	161033	1779490
		НР - 72%; СП - 8%			464,13	12,12	217965	5692		131814	
		Керамические плитки									
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7,8	898,50	32,95	7008	257	3663	2314	10068
		НР - 72%; СП - 8%			395,87	16,24	3088	127		746	
46	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,8	1693,16	87,80	13207	685	6480	4429	19047
		НР - 72%; СП - 8%			774,59	14,00	6042	109		1411	
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7,8	898,50	32,95	7008	257	3663	2314	10068
		НР - 72%; СП - 8%			395,87	16,24	3088	127		746	
48	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,8	4459,36	84,45	34783	659	23136	8132	46348
		НР - 72%; СП - 8%			1408,74	39,20	10988	306		3433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7580791	80991	5898527	1179915	9461561
							1601273	37498	--	700857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7580791				
	Материалы		Тенге				5898528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1638771			
		Накладные расходы	Тенге				1179915				
		Сметная прибыль	Тенге				700857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9461563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					1638771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9461563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					1638771			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
49	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,22	1357,27	85,50	102094	6431	23798	55428	170124
		НР - 72%; СП - 8%			955,40	68,04	71865	5118		12602	
50	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	75,22	235,33	1,77	17702	133	1320	11746	31804
		НР - 72%; СП - 8%			216,02	0,87	16249	65		2356	
51	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1622,46	883,34	5,22	1433184	8469	440758	710493	2315172
		НР - 72%; СП - 8%			606,46	1,75	983957	2839		171494	
52	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1622,46	883,83	5,61	1433979	9102	327770	793071	2405214
		НР - 72%; СП - 8%			676,20	2,70	1097107	4381		178164	
53	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,74	1318,48	85,50	227754	14769	55230	122046	377784
		НР - 72%; СП - 8%			913,25	68,04	157755	11753		27984	
54	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	172,74	235,33	1,77	40651	305	3031	26975	73036
		НР - 72%; СП - 8%			216,02	0,87	37315	150		5410	
55	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1856,54	833,23	5,22	1546925	9691	723921	587925	2305638
		НР - 72%; СП - 8%			438,08	1,75	813313	3249		170788	
56	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1381,85	728,78	5,29	1007065	7310	256043	538009	1668680
		НР - 72%; СП - 8%			538,20	2,55	743712	3524		123606	
57	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1011,45	909,34	3,77	919752	3813	250870	480168	1511913
		НР - 72%; СП - 8%			657,54	1,81	665069	1831		111994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,4	1343,16 913,25	85,50 68,04	120079 81645	7644 6083	30790	63164 14659	197902
59	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	89,4	4996,49 2860,00	22,62 11,12	446686 255684	2022 994	188980	184808 50520	682014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7295871 4923671	69689 39987	2302511 --	3573833 869577	11739281
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7295871				
	Материалы		Тенге				2302506				
	Всего заработная плата		Тенге					4963658			
		Накладные расходы	Тенге				3573833				
		Сметная прибыль	Тенге				869577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11739281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3549
		Сметная заработная плата	Тенге					4963658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11739281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3549
		Сметная заработная плата	Тенге					4963658			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила.Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	42,529	186598,67 26851,50	1567,20 663,61	7935855 1141967	66652 28223	6727236	842537 702271	9480663
61	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,695	164620,48 21086,40	1465,45 648,33	1266755 162260	11277 4989	1093218	120419 110974	1498148
62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	50,375	8975,90 1017,12	64,78 29,25	452161 51237	3263 1473	397661	37952 39209	529322
63	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	2533	313,06 38,54	3,01 1,36	792981 97622	7624 3445	687735	72768 69260	935009
64	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	232	1741,00 --	-- --	403912 --	-- --	403912	-- 32313	436225
		Ограждение кровли									
65	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли.Ограждение перилами** *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	314,88	112,67 79,94	25,75 7,29	35478 25172	8108 2295	2198	19776 4420	59675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм *СП - 8%*	т	0,72198	467311,00 --	-- --	337389 --	-- --	337389	-- 26991	364380
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,38871	346394,00 --	-- --	134647 --	-- --	134647	-- 10772	145419
68	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,09828	647579,00 --	-- --	63644 --	-- --	63644	-- 5092	68736
		Водосточная система									
69	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	340	3219,48 355,56	12,48 4,15	1094623 120890	4243 1411	969490	88057 94614	1277294
70	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Водосточная труба настенные.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	248,2	11760,52 959,25	160,04 53,79	2918961 238086	39722 13351	2641153	181034 248000	3347995
71	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	1,1055	469545,00 --	-- --	519082 --	-- --	519082	-- 41527	560609
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0749	346394,00 --	-- --	25945 --	-- --	25945	-- 2076	28021
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 10шт.									
73	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	10	9259,83 7776,32	934,71 408,21	92598 77763	9347 4082	5488	58929 12122	163649
74	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/ *СП - 8%*	м3	1,605	138742,00 --	-- --	222681 --	-- --	222681	-- 17814	240495
75	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/ *СП - 8%*	м3	1	134947,00 --	-- --	134947 --	-- --	134947	-- 10796	145743
76	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,605	8337,02 2498,52	46,70 20,96	21718 6509	122 55	15087	4726 2115	28559
77	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	80	1741,00 --	-- --	139280 --	-- --	139280	-- 11142	150422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1223-101-0204 223-101-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99**	м2	2,01	46972,00	--	94414	--	94414	--	101967
		СП - 8%			--	--	--	--		7553	
79	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	20	295,00	--	5900	--	5900	--	6372
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
80	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	10	827,00	--	8270	--	8270	--	8932
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
81	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4	4	2794,83	24,80	11179	100	8204	2094	14335
		НР - 72%; СП - 8%			718,80	8,40	2875	34		1062	
82	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	31,6	961,78	2,81	30392	89	6683	17037	51223
		НР - 72%; СП - 8%			747,46	1,35	23620	43		3794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				16742812	150547	14644264	1445329	19643193
							1948001	59401	--	1455051	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16742812				
	Материалы		Тенге				12554155				
	Всего заработная плата		Тенге					2007402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2090111				
		Накладные расходы	Тенге				1445329				
		Сметная прибыль	Тенге				1455051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19643192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1577
		Сметная заработная плата	Тенге					2007402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19643192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1577
		Сметная заработная плата	Тенге					2007402			
		РАЗДЕЛ 5.Включаемые работы									
		Демонтажные работы									
83	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка**	м2 перегородок	70,2	2016,49	210,54	141558	14780	--	96470	257070
		НР - 72%; СП - 8%			1805,95	102,68	126778	7208		19042	
		Полы									
84	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	49,23	6658,45	1084,46	327795	53388	101597	140672	505944
		НР - 72%; СП - 8%			3510,26	458,40	172810	22567		37477	
		Линолеум									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1215-304-0106 215-304-0106 РСНБ РК 2015	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	м2	1765	2756,00	--	4864340	--	4864340	--	5253487
		СП - 8%			--	--	--	--		389147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5333693	68168	4965937	237142	6016501
							299588	29775	--	445666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5333693				
	Материалы		Тенге				101597				
	Всего заработная плата		Тенге					329363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4864340				
		Накладные расходы	Тенге				237142				
		Сметная прибыль	Тенге				445666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6016501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					329363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6016501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					329363			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
86	Е11-150108-1505 1115-0108-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами**	м2 стен (за вычетом проемов)	177,23	1422,46	17,93	252103	3178	106879	103267	383800
		НР - 72%; СП - 8%			801,48	7,79	142046	1381		28430	
87	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	975,8	1683,16	166,16	1642428	162139	--	1121803	2985370
		НР - 72%; СП - 8%			1517,00	79,70	1480289	77771		221138	
88	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	м2	975,8	3122,00	--	3046448	--	3046448	--	3290164
		СП - 8%			--	--	--	--		243716	
89	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1967,73	883,34	5,22	1738175	10272	534553	861691	2807855
		НР - 72%; СП - 8%			606,46	1,75	1193350	3444		207989	
90	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1967,73	883,83	5,61	1739139	11039	397521	961842	2917060
		НР - 72%; СП - 8%			676,20	2,70	1330579	5313		216078	
91	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	4158,87	833,23	5,22	3465295	21709	1621668	1317021	5164901
		НР - 72%; СП - 8%			438,08	1,75	1821918	7278		382585	
92	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3684,18	728,78	5,29	2684957	19490	682641	1434399	4448904
		НР - 72%; СП - 8%			538,20	2,55	1982826	9395		329548	
		Заполнение проема									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,297	14010,66	3030,27	18172	3930	5170	7296	27506
		НР - 72%; СП - 8%			6994,24	819,01	9072	1062		2037	
94	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,49286	74370,00	--	36654	--	36654	--	39586
		СП - 8%			--	--	--	--		2932	
95	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,41	9470,94	2786,08	32296	9501	6253	13561	49525
		НР - 72%; СП - 8%			4850,88	672,32	16542	2293		3669	
96	С1213-301-0201 213-301-0201 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	3,41	17144,00	--	58461	--	58461	--	63138
		СП - 8%			--	--	--	--		4677	
97	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18	4199,47	30,71	75590	553	49631	18456	101570
		НР - 72%; СП - 8%			1411,46	12,62	25406	227		7524	
		КРовля									
98	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2533	102,49	10,26	259607	25989	--	174661	469010
		НР - 72%; СП - 8%			92,23	3,54	233619	8967		34741	
99	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2786,85	91,00	--	253603	--	253603	--	273891
		СП - 8%			--	--	--	--		20288	
100	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2533	8297,91	106,32	21018606	269308	15101113	4124506	27154561
		НР - 72%; СП - 8%			2229,84	31,70	5648185	80296		2011449	
101	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,151	164620,48	1465,45	24858	221	21453	2363	29399
		НР - 72%; СП - 8%			21086,40	648,33	3184	98		2178	
102	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка Фронтонов. Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,5	3267,60	278,50	24507	2089	5224	12779	40268
		НР - 72%; СП - 8%			2292,59	73,80	17194	554		2983	
103	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,378	74370,00	--	28112	--	28112	--	30361
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				36399011	539418	21955384	10153645	50276869
							13904210	198079	--	3724211	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				36399011				
Материалы			Тенге				18532108				
Всего заработная плата			Тенге					14102289			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3300051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				123227				
		Накладные расходы	Тенге				10153645				
		Сметная прибыль	Тенге				3724211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50276867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10323
		Сметная заработная плата	Тенге					14102289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				50276867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10323
		Сметная заработная плата	Тенге					14102289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								100927600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24583937				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1080474			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					430065			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49776990		
		- Накладные расходы	Тенге							18010081	
		- Сметная прибыль	Тенге							7476119	
		Итого по главам 1-7									100 927 600
		Оборудование, мебель и инвентарь									
		СМР									100 927 600
		Временные здания и сооружения (1,2 %)	1,20%								1 211 131
		Итого с временными									102 138 731
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								2 042 775
		Итого с непредвиденными затратами									104 181 506
		Оборудование, мебель и инвентарь									-
		Итого									104 181 506
		В текущих ценах 2022 года	1,0500514								109 395 936
		скидка	0,95								103 926 139
		НДС 12%	12%								12 471 137
											116 397 276

Заказчик:
Руководитель
ГУ."Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области
Оспанова К.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
Жуматаев Б.С.

Авторский надзор:
ТОО "АРКО-проект"

Заместитель директора Ержігіт Қ.Р.

Технический надзор
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт технического надзора Тусупов К.Б.