Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0409	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	23200	358,16	351,48	8309302	8154406	0	915084	9962337	
						6,68	48,11	154896	1116054		737951		
2	2	Е11-010102-0409	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4700	507,03	490,46	2383039	2305158	1611	319868	2919140	
						16,23	78,3	76270	367991		216233		
3	3	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8460	122		1032120				1114690	
											82570		
4	4	Е11-010102-0601 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4700	17,1	14,76	80393	69386	230	26324	115254	
						2,29	5,49	10777	25784		8537		
5	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4700	2233		10495100		10495100		11334708	
											839608		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3200	712,43	0	2279760	0	0	1641427	4234882	
						712,43	0	2279760	0		313695		
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20000	28,87	28,87	577400	577400	0	143186	778233	
						0	9,94	0	198870		57647		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20000	147,91	71,66	2958210	1433250	0	1553083	4872197	
						76,25	31,61	1524960	632100		360903		
9	9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,7238	429671,76	145250,88	310996	105133	4380	227730	581825	
						278369	39440,36	201483	28547		43098		
10	10	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	9,4988	393738,46	119586,58	3740043	1135929	35106	2844260	7111047	
						270456	32002,18	2569007	303982		526744		
11	11	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	731,038	5125		3746570		3746570		4046295	
											299726		
12	12	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9593,788	2418		23197779		23197779		25053602	
											1855822		
13	13	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	13	2786,8	181,16	36228	2355	6099	28582	69995	
						2136,51	84,28	27775	1096		5185		
14	14	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	86	1898,75	77,64	163292	6677	28148	130257	317034	
						1493,8	36,12	128467	3106		23484		
15	15	5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	13	282078		3667014				3667014	
										3667014			
			Отпускная цена			282078		3667014					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*3667014*					
16	16	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	86	240342		20669412		20669412		20669412	
			Отпускная цена			240342		20669412					
			Сметная стоимость оборудования					*20669412*					
17	17	С123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	3524		66956		66956	5356	72312	
18	18	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	151	1700		256700		256700	20536	277236	
19	19	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	142203		284406		284406	22752	307158	
20	20	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	5	142203		711015		711015	56881	767896	
21	21	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППКФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	142203		142203		142203	11376	153579	
22	22	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	47	115369		5422343		5422343	433787	5856130	
23	23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1347,28 458,3	888,98 228,44	10778 3666	7112 1827	0	5439 1297	17515	
24	24	С123-020101-3361	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	8	29562		236496		236496	18920	255416	
25	25	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1452,15 1205,89	77,64 36,12	14521 12059	776 361	1686	12296 2145	28963	
26	26	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	5776		57760		57760	4621	62381	
27	27	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	59	1725 678,53	30,64 11,68	101775 40033	1808 689	59934	39908 11335	153018	
28	28	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	55	2561,92 1834,56	172,88 70,52	140906 100901	9508 3879	30496	103732 19571	264208	
29	29	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	55	41887		2303785		2303785	184303	2488088	
30	30	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	10	2059,11 1793,34	51,76 24,08	20591 17933	518 241	2140	17992 3087	41670	
31	31	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	10	193150		1931500		1931500	154520	2086020	
32	32	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка =ФУТЛЯР	км трубопровода	0,075	1867158,25 874502	915687,55 277970,26	140037 65588	68677 20848	5773	85571 18049	243657	
33	33	С123-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75	22848		1713600		1713600	137088	1850688	
34	34	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка =ФУТЛЯР	км трубопровода	0,6135	1404804,69 665784	670318,09 205660,57	861848 408458	411240 126173	42149	529285 111291	1502423	
35	35	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	613,5	14684		9008634		9008634	720691	9729325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-010101-0403 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	729,75	262,24 9,79	252,45 72,7	191370 7146	184224 53052	0	43342 18777	253489	
37	37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	148,748	20779,12 9276,42	8819,42 3392,87	3090853 1379849	1311871 504683	399132	1865687 396523	5353062	
38	38	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	10587		105870		105870	8470	114340	
39	39	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	21617		648510		648510	51881	700391	
40	40	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	35984		971568		971568	77725	1049293	
41	41	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	9804		196080		196080	15686	211766	
42	42	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	15175		910500		910500	72840	983340	
43	43	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	22483		1214082		1214082	97127	1311209	
44	44	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7593		75930		75930	6074	82004	
45	45	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	18865		565950		565950	45276	611226	
46	46	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	33944		916488		916488	73319	989807	
47	47	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	3279		186903		186903	14952	201855	
48	48	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	6854		143934		143934	11515	155449	
49	49	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	26983		1969759		1969759	157581	2127340	
50	51	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,2998	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	921912 71985	8492 1612	841435	86845 80701	1089457	
51	52	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	1,2998	573618		745589		745589	59647	805236	
52	53	Е11-220601-0703 Изм. и доп. вып. 16прим	Нанесение весьма усиленной гидроизоляции	м2	36	4671,16 289,94	899,98 189	168162 10438	32399 6804	125325	17070 14818	200050	
53	54	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	268	649,42 36,82	198,74 53,46	174044 9866	53263 14327	110914	26129 16014	216186	
54	55	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	268	83,29 1,15	22,78 6,57	-22323 -307	-6106 -1762	-15910	-2235 -1965	-26522	
55	56	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1608	123145,7 0	1697,37 834,62	19802 0	273 134	19529	145 1596	21543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	57	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		268	1448,64	95,76	388234	25663	351729	19716	440586	
				м2 покрытия		40,45	27,66	10842	7414		32636		
57	58	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		268	326,31	0,04	-87452	-11	-87383	-63	-94516	
				м2 покрытия		0,22	0	-58	0		-7001		
58	59	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 16	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования		55	1638,57	0	90121	0	49065	29561	129256	
				шт.		746,48	0	41056	0		9575		
59	60	С124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65		0,55	110748		60911		60911		65784	
				100 шт.							4873		
60	61	С121-040305-0107	Подушки опорные марки ОП7, размерами 750 мм х 850 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		9	8685		78165		78165		84418	
				шт.							6253		
61	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		36	842,9	20,15	30344	725	20567	8499	41950	
				м2 поверхности		251,43	2,41	9052	87		3107		
62	63	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		10,2226	26540,71	18514,51	271315	189266	0	88121	388191	
				км кабеля		8026,2	3946,37	82049	40342		28755		
63	64	С124-040207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150		10222,6	139		1420941		1420941		1534617	
				м							113675		
			ИТОГО:					122520074	16089394	71818182	10806841	142046155	
								9243951	3458241	24336426	8719239		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							24336426			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3413582					
			Итого с временными									145459737	
			Зимние удорожания			1,17 %		1417143					
			Итого с зимними удорожаниями									146876880	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2450809					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									149327689	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									156779289	
			НДС			12 %		18813515					
			Итого с НДС									175592804	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата)

Некоторый надзор
Рамазанов С. Ш

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от 11.05.2020**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2020 (месяц, год) на на 7-1 Благоустройства и озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МАФ										
1	30	У86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м		351	57377	403	20139327	141453	16333434	3363387	25382931	
				секция		10440	90	3664440	31590		1880217		
2	31	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		271	34501	7064	9349771	1914344	6140318	1741313	11978371	
				секция		4779	2282	1295109	618422		887287		
			Итого по разделу: 1. МАФ									37361302	
			ИТОГО:					29489098	2055797	22473752	5104700	37361302	
								4959549	650012		2767504		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1083478					
			Итого с временными									38444780	
			Зимние удорожания			1,17 %		449804					
			Итого с зимними удорожаниями									38894584	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		777892					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39672476	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									41652172	
			НДС			12 %		4998261					
			Итого с НДС									46650433	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция первого подъема на скважине**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2020** (месяц, год) на **2-2-1 Бурение скважины**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-1206	Скважины глубиной бурения до 150 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 6 группы	м бурения	300	53331,61	27224,89	15999483	8167466	5104957	3854952	21442790	
						9090,2	6027,26	2727060	1808177		1588355		
2	2	Е11-040201-0602 #ТЧ 04 п.3.68 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м труб, обжатых грунтами	301	4635,13	2525,72	1395175	760243	0	694418	2256760	
						2109,41	604,75	634932	182030		167167		
3	3	Е11-040201-0706	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка	сварка	50	2841,1	919,76	142055	45988	18577	66890	225660	
						1549,8	24,08	77490	1204		16716		
4	4	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.94 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 301-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м труб	60	53555,16	961,98	3213310	57719	3127187	36375	3509659	
						473,4	239,84	28404	14390		259975		
5	5	Е11-040301-0103 #ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	2	563998,9	344497,66	1127998	688995	0	545876	1807784	
						219501,24	101602,33	439002	203205		133910		
6	6	Е11-040301-0201 #ТЧ 04 п.3.85 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 251-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м тампонажа	300	6704,33	4190,38	2011298	1257113	0	933692	3180589	
						2513,95	1147,58	754186	344275		235599		
7	7	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	328369,15	250040,05	328369	250040	0	125202	489856	
						78329,1	68966,84	78329	68967		36286		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения		10,08	127728	71280	1287498	718502	0	649866	2092353	
				сутки откачки		56448	19400	568996	195552		154989		
9	9	Е11-040801-0102 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 400 м. Обработка реагентная		300	11861,91	8700,8	3558574	2610240	115804	1254780	5198422	
				м скважины		2775,1	2145,61	832530	643682		385068		
			ИТОГО:					29063760	14556307	8366525	8162051	40203873	
								6140929	3461482		2978065		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1165912					
			Итого с временными									41369786	
			Зимние удорожания			1,17 %		484026					
			Итого с зимними удорожаниями									41853812	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		837076					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42690888	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									44821206	
			НДС			12 %		5378545					
			Итого с НДС									50199751	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Жаналов Е. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емкостью 50м3 системы Рожновского**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 4

за **август 2020 (месяц, год) на 2-5-1 Архитектурные строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	25	2880,08	0	72002	0	0	51841	133751	
						2880,08	0	72002	0		9907		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	782,46	0	5477	0	0	3944	10174	
						782,46	0	5477	0		754		
3	3	Е11-010104-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18	50,93	50,93	917	917	0	227	1236	
						0	17,54	0	316		92		
4	4	Е11-010104-0110 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18	87,16	87,16	1569	1569	0	389	2114	
						0	30,02	0	540		157		
5	5	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	240	338,5	310,13	81239	74431	24	24131	113800	
						28,27	111,38	6785	26731		8430		
6	6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	432	40		17280				18662	
											1382		
7	7	Е11-010104-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	218	50,93	50,93	11103	11103	0	2753	14964	
						0	17,54	0	3824		1108		
8	8	Е11-010104-0110 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	218	87,16	87,16	19000	19000	0	4712	25609	
						0	30,02	0	6544		1897		
9	9	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	40	2880,08	0	115203	0	0	82946	214001	
						2880,08	0	115203	0		15852		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	218	147,91	71,66	32244	15622	0	16929	53107	
						76,25	31,61	16622	6890		3934		

11	11	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	170	44,22	21,37	17	3632	0	3323	11707	
						22,85	4,3	3885	731		867		
12	12	Е11-010204-0101	Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой	м бровки	122	873,42	0,04	106557	5	90266	11726	127746	
						133,5	0	16287	0		9463		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									726871	
			Раздел: 2. Подземная часть										
13	13	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,61	221,24	30,02	3675	499	2076	1200	5265	
						66,26	10,6	1101	176		390		
14	14	Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,9	18304,08	1154,66	345947	21823	279354	44903	422118	
						2368,8	241,97	44770	4573		31268		
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	226957		26100		26100		28188	
											2088		
16	16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,085	674497,78	1257,78	57332	107	51768	5006	67325	
						64206	510,84	5458	43		4987		
17	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,6	667,34	27,3	8409	344	4135	3845	13234	
						311,86	12,8	3929	161		980		
18	18	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	62161,44	3270,41	184619	9713	119604	59160	263282	
						18620,2	1500,18	55302	4456		19502		
19	19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15175		30350		30350		32778	
											2428		
20	20	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077		18077		18077		19523	
											1446		
21	21	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,45	644,09	44,08	18324	1254	7295	9318	29854	
						343,6	4,82	9775	137		2211		
22	22	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	28,45	240,18	22,76	6833	648	2887	3173	10807	
						115,95	2,69	3299	77		800		
			Итого по разделу: 2. Подземная часть									892374	
			Раздел: 3. Металлоконструкции										
23	23	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	6,38	170027,63	54371,4	1084776	346890	32723	557359	1773506	
						110527,2	16082	705164	102603		131371		
24	24	Е11-090607-0104 Изм. и доп. вып. 16	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж	т	6,38	104773,31	66782,59	668454	426073	32945	220708	960294	
						32826,85	17308,89	209435	110431		71133		
25	25	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	6,38	589395		3760340		3760340		4061167	
											300827		
26	26	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,628	169176,6	20996,2	106243	13186	2324	65170	185126	
						144480	5916,8	90733	3716		13713		
27	27	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,628	69114,19	25317,72	43404	15900	6342	17886	66193	
						33697,4	7578,72	21162	4759		4903		
28	28	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,628	544342		341847		341847		369195	
											27348		
			Итого по разделу: 3. Металлоконструкции									7415481	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147	92,39	2,31	13582	340	7314	4115	19112	
						40,33	0,24	5928	35		1416		
30	30	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	147	146,46	3,27	21529	481	14116	4832	28470	
						47,16	0,48	6932	71		2109		

31	31	Е11-130301-1421 #ТЧ 13 табл.2 п.3.47 Кзтр=1,2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской Б. 177 серебристой. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2		126	125,62	2,98	15828	375	12775	1879	19124
				м2		21,25	0,36	2678	46		1417	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									66706
			Раздел: 5. Утепление башни									
32	32	Е11-090701-0123 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)		0,467	342085,63	111855,16	159754	52236	4603	76300	254939
				т конструкций		220374	16414	102915	7665		18884	
33	33	Е11-090607-0104 Изм. и доп. вып. 16	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж		0,467	104773,31	66782,59	48929	31187	2412	16155	70291
				т		32826,85	17308,89	15330	8083		5207	
34	34	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,467	589395		275247		275247		297267
				т							22020	
35	35	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем		8,2	72589,83	1075,32	595237	8818	412681	135042	788701
				м3 изоляции		21187,6	481,6	173738	3949		58422	
36	36	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		8,2	33600		275520		275520		297562
				м3							22042	
37	37	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		1,422	245867		349623		349623		377593
				т							27970	
			Итого по разделу: 5. Утепление башни									2086353
			ИТОГО:					8930087	1056151	6162748	1428972	11187785
								1693910	296557		828725	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		324446				
			Итого с временными									11512231
			Зимние удорожания			1,17 %		134693				
			Итого с зимними удорожаниями									11646924
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		232938				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11879862
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12472679
			НДС			12 %		1496721				
			Итого с НДС									13969400

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Т.И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, от гостат, подпись)

Авторский надзор Касымов С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 5

за **август 2020 (месяц, год) на 4-1 Наружное электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
1	10	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0235	535572		12586		12586	1007	13593	
2	11	С123-061201-1449	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,112	435669		484464		484464	38757	523221	
3	13	С123-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,001	274218		274		274	22	296	
4	15	С123-070103-1007	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	139583		279166		279166	22333	301499	
5	19	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	64	28371		1815744		1815744	145260	1961004	
6	20	С121-060209-0201	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический, оцинкованный	т	0,6486	589395		382282		382282	30583	412864	
7	22	С121-060209-0201	Кронштейн У3	т	0,0901	589395		53104		53104	4248	57353	
8	23	С121-060209-0201	Хомут Х10	т	0,1128	589395		66484		66484	5319	71802	
9	24	С121-050107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00299	245867		735		735	59	794	
10	25	С121-130202-0101	Гайка крюкообразная	т	0,0055	775288		4264		4264	341	4605	
11	26	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	17	233	
12	27	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	593		10081		10081	806	10887	
13	28	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	87	1912		166344		166344	13308	179652	
14	29	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	89	1928		171592		171592	13727	185319	

15	30	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	89	513		45657		45657		49310	
											3653		
16	31	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	2293		105478		105478		113916	
											8438		
17	32	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	7109		149289		149289		161232	
											11943		
18	33	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2630		2630		2630		2840	
											210		
19	34	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3522		59874		59874		64664	
											4790		
20	35	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3025		90750		90750		98010	
											7260		
21	36	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845		7380		7380		7970	
											590		
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									4221065	
			ИТОГО:					3908394	0	3908394			
								0	0		312672		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		122411					
			Итого с временными									4343476	
			Зимние удорожания			1,17 %		50819					
			Итого с зимними удорожаниями									4394294	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		87886					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4482180	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4705845	
			НДС			12 %		564701					
			Итого с НДС									5270547	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мендекеев Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
Камалов Е. Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 6

за **август 2020 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	50	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	67	18077		1211159		1211159		1308052	
											96893		
2	65	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,7238	77562,95	0	56140	0	11051	44638	108840	
						62294,4	0	45089	0		8062		
3	66	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,4988	72897,56	0	692439	0	100717	585805	1380504	
						62294,4	0	591722	0		102260		
			ИТОГО:					1959738	0	1322927	630443	2797396	
								636811	0		207215		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		81124					
			Итого с временными									2878520	
			Зимние удорожания			1,17 %		33679					
			Итого с зимними удорожаниями									2912199	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58244					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2970443	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3118671	
			НДС			12 %		374241					
			Итого с НДС									3492912	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кенжекеев Е. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 7

за **август 2020 (месяц, год) на 6-2 Наружные сети водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0409	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1769,655	358,16	351,48	633819	622004	0	69801	759909	
						6,68	48,11	11815	85131		56290		
2	2	E11-010102-0409	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	106,8	507,03	490,46	54151	52381	37	7268	66333	
						16,23	78,3	1733	8362		4914		
3	3	C341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	192,24	122		23453				25330	
											1876		
4	4	E11-010102-0601 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,30 Кзм=1,06	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	106,8	17,1	14,76	1827	1577	5	598	2619	
						2,29	5,49	245	586		194		
5	5	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	106,8	2233		238484		238484		257563	
											19079		
6	6	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	115,92	712,43	0	82584	0	0	59461	153409	
						712,43	0	82584	0		11364		
7	7	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1653,735	28,87	28,87	47743	47743	0	11840	64350	
						0	9,94	0	16444		4767		
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1653,735	147,91	71,66	244605	118511	0	128419	402866	
						76,25	31,61	126094	52266		29842		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1732379	
			Раздел: 2. ВО										
9	9	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,042	478276,38	106634,56	20088	4479	629	16386	39392	
						356670	37423,15	14980	1572		2918		
10	10	E11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,046	755537,29	229932,53	34755	10577	2302	25005	64541	
						475560	73520,81	21876	3382		4781		
11	11	C123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	3117		131438		131438		141953	
											10515		

12	12	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,184	5745		265327		265327		286553	
											21226		
13	13	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2786,8	181,16	13934	906	2346	10993	26921	
						2136,51	84,28	10683	421		1994		
14	14	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1898,75	77,64	1899	78	327	1515	3686	
						1493,8	36,12	1494	36		273		
15	15	5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	282078		1410390				1410390	
										1410390			
			Отпускная цена			282078		1410390					
			Сметная стоимость оборудования					*1410390*					
16	16	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	240342		240342				240342	
										240342			
			Отпускная цена			240342		240342					
			Сметная стоимость оборудования					*240342*					
17	17	С123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	3524		49336		49336		53283	
											3947		
18	18	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	142203		284406		284406		307158	
											22752		
19	19	С123-020303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1680		3360		3360		3629	
											269		
20	20	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1452,15	77,64	1452	78	169	1230	2896	
						1205,89	36,12	1206	36		215		
21	21	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5776		5776		5776		6238	
											462		
22	22	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1730,72	36,36	6923	145	4063	2714	10408	
						678,53	13,74	2714	55		771		
23	23	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2561,92	172,88	5124	346	1109	3772	9608	
						1834,56	70,52	3669	141		712		
24	24	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	41887		83774		83774		90476	
											6702		
25	25	С121-040305-0108	Упоры бетонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	0		0				0	
26	26	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,23	77562,95	0	17839	0	3512	14184	34586	
						62294,4	0	14328	0		2562		
27	27	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	27,6	262,24	252,45	7238	6968	0	1639	9587	
						9,79	72,7	270	2006		710		
28	28	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,362	20779,12	8819,42	111418	47290	14388	67253	192965	
						9276,42	3392,87	49740	18193		14294		
29	29	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21617		64851		64851		70039	
											5188		
30	30	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15175		91050		91050		98334	
											7284		
31	31	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18865		56595		56595		61123	
											4528		
32	32	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558		7083	
											525		

33	33	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6854		6854		6854		7402
											548	
34	34	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18077		54231		54231	-	58569
											4338	
35	35	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0582	709272,24	6533,14	41280	380	37676	3889	48782
						55381,9	1240,12	3223	72		3613	
36	36	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0582	573618		33385		33385		36055
											2671	
37	37	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14	3608		50512		50512		54553
											4041	
38	38	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2345		4690		4690		5065
											375	
39	39	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	9,2	262,24	252,45	2413	2323	0	546	3196
						9,79	72,7	90	669		237	
40	40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,382	20779,12	8819,42	70275	29827	9075	42419	121710
						9276,42	3392,87	31373	11475		9016	
41	41	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10587		10587		10587		11434
											847	
42	42	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9804		29412		29412		31765
											2353	
43	43	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7593		7593		7593		8200
											607	
44	44	С121-040302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	72829		145658		145658		157311
											11653	
45	45	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6854		6854		6854		7402
											548	
46	46	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077		18077		18077		19523
											1446	
47	47	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0194	709272,24	6533,14	13760	127	12559	1296	16261
						55381,9	1240,12	1074	24		1204	
48	48	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0194	573618		11128		11128		12018
											890	
49	49	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	19677,8	291,9	47227	701	39951	6619	58153
						2739,66	74,39	6575	179		4308	
			Итого по разделу: 2. ВО									3828590
			Раздел: 3. ПД									
50	50	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,27	755537,29	229932,53	203995	62082	13512	146769	378826
						475560	73520,81	128401	19851		28061	
51	51	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	271,08	5745		1557355		1557355		1681943
											124588	
52	52	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	18,4	262,24	252,45	4825	4645	0	1093	6392
						9,79	72,7	180	1338		473	
53	53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,972	20779,12	8819,42	61756	26211	7975	37277	106955
						9276,42	3392,87	27570	10084		7923	
54	54	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21617		43234		43234		46693
											3459	

55	55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15175		30350		30350		32778	
											2428		
56	56	С121-040301-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4772		9544		9544		10308	
											764		
57	57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18865		37730		37730		40748	
											3018		
58	58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558		7083	
											525		
59	59	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18077		36154		36154		39046	
											2892		
60	60	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0388	709272,24	6533,14	27520	253	25117	2592	32521	
						55381,9	1240,12	2149	48		2409		
61	61	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0388	573618		22256		22256		24037	
											1781		
62	62	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2786,8	181,16	16721	1087	2815	13191	32305	
						2136,51	84,28	12819	506		2393		
63	63	5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	282078		1692468				1692468	
										1692468			
			Отпускная цена			282078		1692468					
			Сметная стоимость оборудования					*1692468*					
64	64	С123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3524		21144		21144		22836	
											1692		
65	65	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1506,72	118,7	9040	712	558	7764	18149	
						1295,1	12,04	7771	72		1344		
66	66	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5227		31362		31362		33871	
											2509		
67	67	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	26687,03	16802,31	80061	50407	5941	37296	126745	
						7904,26	4653,19	23713	13960		9389		
68	68	С123-020803-0608	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88	шт.	3	138110		414330		414330		447476	
											33146		
69	69	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	15784,14	220,46	18941	265	15858	2823	23505	
						2348,28	52,41	2818	63		1741		
70	70	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1506,72	118,7	18081	1424	1115	15529	36298	
						1295,1	12,04	15541	144		2689		
71	71	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227		62724		62724		67742	
											5018		
72	72	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,27	77562,95	0	20942	0	4123	16651	40601	
						62294,4	0	16819	0		3007		
			Итого по разделу: 3. ПД									4949326	
			Раздел: 4. СП										
73	73	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	755537,29	229932,53	13600	4139	901	9785	25255	
						475560	73520,81	8560	1323		1871		
74	74	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	5745		103824		103824		112130	
											8306		
75	75	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	410589,5	67079,02	2464	402	56	2120	4950	
						334213	22669,76	2005	136		367		
76	76	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1016		6120		6120		6610	
											490		

77	77	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	18,4	262,24	252,45	4825	4645	0	1093	6392	
						9,79	72,7	180	1338		473		
78	78	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,508	20779,12	8819,42	72893	30939	9413	43999	126244	
						9276,42	3392,87	32542	11902		9351		
79	79	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21617		43234		43234		46693	
											3459		
80	80	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15175		60700		60700		65556	
											4856		
81	81	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18865		37730		37730		40748	
											3018		
82	82	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558		7083	
											525		
83	83	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18077		36154		36154		39046	
											2892		
84	84	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0388	709272,24	6533,14	27520	253	25117	2592	32521	
						55381,9	1240,12	2149	48		2409		
85	85	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0388	573618		22256		22256		24037	
											1781		
86	86	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	18,4	262,24	252,45	4825	4645	0	1093	6392	
						9,79	72,7	180	1338		473		
87	87	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,116	20779,12	8819,42	43969	18662	5678	26540	76149	
						9276,42	3392,87	19629	7179		5641		
88	88	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10587		21174		21174		22868	
											1694		
89	89	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9804		39216		39216		42353	
											3137		
90	90	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7593		15186		15186		16401	
											1215		
91	91	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558		7083	
											525		
92	92	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18077		36154		36154		39046	
											2892		
93	93	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0388	709272,24	6533,14	27520	253	25117	2592	32521	
						55381,9	1240,12	2149	48		2409		
94	94	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0388	573618		22256		22256		24037	
											1781		
95	95	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2786,8	181,16	5574	362	938	4397	10768	
						2136,51	84,28	4273	169		798		
96	96	5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	282078		564156				564156	
										564156			
			Отпускная цена			282078		564156					
			Сметная стоимость оборудования					*564156*					
97	97	С123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3524		21144		21144		22836	
											1692		
98	98	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		12	1506,72	118,7	18081	1424	1115	15529	36298	

				фланец		1295,1	12,04	15541	144		2689		
99	99	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227		62724		62724	5018	67742	
100	100	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	26687,03 7904,26	16802,31 4653,19	80061 23713	50407 13960	5941	37296 9389	126745	
101	101	С123-020803-0608	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88	шт.	3	138110		414330		414330	33146	447476	
102	102	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	142203		284406		284406	22752	307158	
103	103	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2561,92 1834,56	172,88 70,52	5124 3669	346 141	1109	3772 712	9608	
104	104	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	41887		83774		83774	6702	90476	
105	105	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1452,15 1205,89	77,64 36,12	1452 1206	78 36	169	1230 215	2896	
106	106	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5776		5776		5776	462	6238	
107	107	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	15784,14 2348,28	220,46 52,41	18941 2818	265 63	15858	2823 1741	23505	
108	108	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1506,72 1295,1	118,7 12,04	18081 15541	1424 144	1115	15529 2689	36298	
109	109	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227		62724		62724	5018	67742	
110	110	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	77562,95 62294,4	0 0	1396 1121	0 0	275	1110 200	2707	
			Итого по разделу: 4. СП									2626764	
			Раздел: 5. ОТ										
111	111	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,061	1072268,24 496696	505745,43 152697,76	65408 30298	30850 9315	4259	39217 8370	112995	
112	112	С123-010201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	61,244	9898		606193		606193	48495	654689	
113	113	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	18,4	262,24 9,79	252,45 72,7	4825 180	4645 1338	0	1093 473	6392	
114	114	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,592	20779,12 9276,42	8819,42 3392,87	95418 42597	40499 15580	12322	57596 12241	165254	
115	115	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21617		43234		43234	3459	46693	
116	116	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15175		91050		91050	7284	98334	
117	117	С121-040301-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4772		4772		4772	382	5154	
118	118	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18865		37730		37730	3018	40748	
119	119	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558	525	7083	
120	120	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	6854		6854		6854		7402	

				шт.							548		
121	121	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18077		36154		36154		39046	
											2892		
122	122	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0388	709272,24	6533,14	27520	253	25117	2592	32521	
						55381,9	1240,12	2149	48		2409		
123	123	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0388	573618		22256		22256		24037	
											1781		
124	124	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	18,4	262,24	252,45	4825	4645	0	1093	6392	
						9,79	72,7	180	1338		473		
125	125	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,284	20779,12	8819,42	130576	55421	16862	78818	226145	
						9276,42	3392,87	58293	21321		16751		
126	126	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10587		21174		21174		22868	
											1694		
127	127	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9804		39216		39216		42353	
											3137		
128	128	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7593		15186		15186		16401	
											1215		
129	129	С121-040302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	72829		291316		291316		314621	
											23305		
130	130	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6854		13708		13708		14805	
											1097		
131	131	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18077		36154		36154		39046	
											2892		
132	132	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0388	709272,24	6533,14	27520	253	25117	2592	32521	
						55381,9	1240,12	2149	48		2409		
133	133	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0388	573618		22256		22256		24037	
											1781		
134	134	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	5954,46	1956,76	23818	7827	2286	15795	42781	
						3426,08	562,44	13704	2250		3169		
135	135	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1898,75	77,64	3797	155	655	3029	7373	
						1493,8	36,12	2988	72		546		
136	136	5101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	357244		1428976		1428976		1428976	
			Отпускная цена			357244		1428976					
			Сметная стоимость оборудования					*1428976*					
137	137	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	240342		480684		480684		480684	
			Отпускная цена			240342		480684					
			Сметная стоимость оборудования					*480684*					
138	138	С123-020302-8215	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4876		29256		29256		31596	
											2340		
139	139	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1700		3400		3400		3672	
											272		
140	140	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2377,21	196,96	14263	1182	735	12295	28683	
						2057,77	12,04	12347	72		2125		
141	141	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7973		47838		47838		51665	
											3827		
142	142	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	990,16	65,52	3961	262	245	3419	7970	

				фланец		863,4	0	3454	0		590		
143	143	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		4	3083		12332		12332		13319	
				шт.							987		
144	144	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		4	15720,93	9261,52	62884	37046	5250	30882	101267	
				врезка		5146,96	2651,56	20588	10606		7501		
145	145	С123-020803-0706	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 200, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88		4	41037		164148		164148		177280	
				шт.							13132		
146	146	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка		1,6	19677,8	291,9	31484	467	26634	4412	38769	
				м трубопровода		2739,66	74,39	4383	119		2872		
147	147	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		12	990,16	65,52	11882	786	735	10257	23910	
				фланец		863,4	0	10361	0		1771		
148	148	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		12	3083		36996		36996		39956	
				шт.							2960		
149	149	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,061	88929,54	0	5425	0	1625	3762	9922	
				км трубопровода		62294,4	0	3800	0		735		
150	150	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка=ФУТЛЯР		20	19677,8	291,9	393556	5838	332925	55155	484608	
				м трубопровода		2739,66	74,39	54793	1488		35897		
			Итого по разделу: 5. ОТ									4951968	
			Раздел: 6. ПР										
151	151	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,022	755537,29	229932,53	16622	5059	1101	11959	30867	
				км трубопровода		475560	73520,81	10462	1617		2286		
152	152	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		22,088	5745		126896		126896		137047	
				м							10152		
153	153	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		18,4	262,24	252,45	4825	4645	0	1093	6392	
				м3 грунта		9,79	72,7	180	1338		473		
154	154	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,508	20779,12	8819,42	72893	30939	9413	43999	126244	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9276,42	3392,87	32542	11902		9351		
155	155	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	21617		43234		43234		46693	
				шт.							3459		
156	156	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	15175		60700		60700		65556	
				шт.							4856		
157	157	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	18865		37730		37730		40748	
				шт.							3018		
158	158	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	3279		6558		6558		7083	
				шт.							525		
159	159	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	18077		36154		36154		39046	
				комплект							2892		
160	160	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0388	709272,24	6533,14	27520	253	25117	2592	32521	
				т стальных элементов		55381,9	1240,12	2149	48		2409		
161	161	С121-060304-0401	Стремянка С-3		0,0388	573618		22256		22256		24037	
				т							1781		
162	162	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		9,2	262,24	252,45	2413	2323	0	546	3196	
				м3 грунта		9,79	72,7	90	669		237		
163	163	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,382	20779,12	8819,42	70275	29827	9075	42419	121710	

			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9276,42	3392,87	31373	11475		9016		
164	164	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10587		10587		10587	847	11434	
165	165	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9804		29412		29412	2353	31765	
166	166	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7593		7593		7593	607	8200	
167	167	С121-040302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	72829		145658		145658	11653	157311	
168	168	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6854		6854		6854	548	7402	
169	169	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077		18077		18077	1446	19523	
170	170	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0194	709272,24	6533,14	13760	127	12559	1296	16261	
						55381,9	1240,12	1074	24		1204		
171	171	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0194	573618		11128		11128	890	12018	
172	172	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2786,8	181,16	11147	725	1877	8794	21537	
						2136,51	84,28	8546	337		1595		
173	173	5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	282078		1128312				1128312	
			Отпускная цена			282078		1128312		1128312			
			Сметная стоимость оборудования					*1128312*					
174	174	С123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3524		31716		31716	2537	34253	
175	175	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1506,72	118,7	18081	1424	1115	15529	36298	
						1295,1	12,04	15541	144		2689		
176	176	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227		62724		62724	5018	67742	
177	177	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	11561,68	6924,72	46247	27699	2924	23422	75242	
						3905,9	2008,71	15624	8035		5573		
178	178	С123-020803-0705	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	4	31388		125552		125552	10044	135596	
179	179	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	15784,14	220,46	18941	265	15858	2823	23505	
						2348,28	52,41	2818	63		1741		
180	180	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1506,72	118,7	18081	1424	1115	15529	36298	
						1295,1	12,04	15541	144		2689		
181	181	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227		62724		62724	5018	67742	
182	182	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	77562,95	0	1706	0	336	1357	3308	
						62294,4	0	1370	0		245		
			Итого по разделу: 6. ПР									2574887	
			Раздел: 7. К1										
183	183	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	327306,04	102650,16	5892	1848	42	4453	11172	
						222324	27556,92	4002	496		828		
184	184	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,18	2487		45214		45214	3617	48831	

185	185	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,012	328619,78	17401	3943	209	42	3719	8276	
						307746	5318,24	3693	64		613		
186	186	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	12	4546		54552		54552		58916	
											4364		
187	187	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	16	262,24	252,45	4196	4039	0	950	5558	
						9,79	72,7	157	1163		412		
188	188	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,556	34567,71	10292,76	53787	16016	13883	29569	90025	
						15352,98	3842,14	23889	5978		6669		
189	189	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10587		10587		10587		11434	
											847		
190	190	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9804		39216		39216		42353	
											3137		
191	191	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7593		7593		7593		8200	
											607		
192	192	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26983		26983		26983		29142	
											2159		
193	193	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077		18077		18077		19523	
											1446		
194	194	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0194	709272,24	6533,14	13760	127	12559	1296	16261	
						55381,9	1240,12	1074	24		1204		
195	195	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0194	573618		11128		11128		12018	
											890		
196	196	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	16	262,24	252,45	4196	4039	0	950	5558	
						9,79	72,7	157	1163		412		
197	197	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,492	27125,49	6773,48	94722	23653	39904	39891	145383	
						8924,63	2614,4	31165	9129		10769		
198	198	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35984		35984		35984		38863	
											2879		
199	199	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22483		89932		89932		97127	
											7195		
200	200	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33944		33944		33944		36660	
											2716		
201	201	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077		18077		18077		19523	
											1446		
202	202	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0194	709272,24	6533,14	13760	127	12559	1296	16261	
						55381,9	1240,12	1074	24		1204		
203	203	С121-060304-0401	Стремянка С-3	т	0,0194	573618		11128		11128		12018	
											890		
			Итого по разделу: 7. К1									733102	
			ИТОГО:					18821696	1556665	9072634	1504821	21397016	
								1223608	402517	6945328	1070497		
			В том числе :							6945328			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		419099				21816112	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,17 %		173988					
			Зимние удорожания										

			Итого с зимними удорожаниями								**21990100**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**300895**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**22290995**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099								**23403338**
			НДС			**12 %**	**2808401**				
			Итого с НДС								**26211739**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Исторский
Камалов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в мнкрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7 Благоустройства и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **119** от**11.05.2020**

Акт выполненных работ № 8

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1 Благоустройства и озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	E11-010104-0206	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	150,8	34,46	34,46	5197	5197	0	766	6439	
						0	7,05	0	1063		477		
2	2	E11-010104-0214 K=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	150,8	55,47	55,47	8365	8365	0	1233	10366	
						0	11,35	0	1712		768		
3	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1825,87	33,67	33,67	61486	61486	0	15247	82872	
						0	11,6	0	21177		6139		
4	4	E11-010104-0408 K=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1825,87	49,89	49,89	91084	91084	0	22587	122765	
						0	17,18	0	31371		9094		
5	5	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1825,87	68,67	68,67	125384	125384	0	31634	169579	
						0	24,06	0	43936		12561		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									392021	
			Раздел: 2. Проезды и площадки										
6	9	E11-010201-0111 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	3007,79	19,7	19,7	59266	59266	0	11998	76965	
						0	5,54	0	16664		5701		
			Итого по разделу: 2. Проезды и площадки									76965	
			ИТОГО:					350782	350783		83465	468986	
								0	115923		34740		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		13601					

			Итого с временными								482588
			Зимние удорожания			1,17 %	5646				488234
			Итого с зимними удорожаниями								
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	9765				497999
			Итого с непредвиденными работами и затратами								
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099								522850
			НДС			12 %	62742				
			Итого с НДС								585592

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор
Камалов С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция первого подъема на скважине**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 9

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0408	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		56,7	376,8	364,45	21365	20664	17	2868	26171	
				м3 грунта		12,06	58,18	684	3299		1939		
2	2	E11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		71,91	267,63	262,64	19245	18886	0	2120	23074	
				м3 грунта		4,99	35,95	359	2585		1709		
3	3	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,89	1798,1	0	3398	0	0	2447	6313	
				м3 грунта		1798,1	0	3398	0		468		
4	4	C341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		99,225	122		12105				13074	
				т							968		
5	5	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,78	5471,58	1647,28	20683	6227	11484	5116	27862	
				м3 основания		786,25	668,96	2972	2529		2064		
6	6	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,01134	123145,7	1697,37	1396	19	1377	10	1519	
				т		0	834,62	0	9		113		
7	7	E11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		14,382	1119,25	0	16097	0	0	11590	29902	
				м3		1119,25	0	16097	0		2215		
8	8	E11-010104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		57,528	39,36	39,36	2264	2264	0	561	3052	
				м3		0	13,56	0	780		226		

9	9	Е11-010104-0409	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	57,528	17,05	17,05	981	981	0	243	1322	
						0	5,87	0	338		98		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,528	147,91	71,66	8509	4123	0	4467	14014	
						76,25	31,61	4386	1818		1038		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									146303	
			Раздел: 2. НС первого подъема										
11	11	Е11-310201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы смотровые бетонные монолитные со сборными железобетонными крышками, прямоугольные. Устройство в грунтах сухих	м3 бетона	29,568	55371,98	3139,32	1637239	92823	918911	591113	2406620	
						21154,77	1563,02	625504	46215		178268		
12	12	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,6	29622,1	3031,55	47395	4850	30400	12505	64692	
						7590,66	997,77	12145	1596		4792		
13	13	С121-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	58085		4647		4647		5019	
											372		
14	14	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	60012		2400		2400		2593	
											192		
15	15	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	283852		681		681		736	
											54		
16	16	С121-130211-0604	Шурупы	т	0,00176	491165		864		864		934	
											69		
17	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,6	29622,1	3031,55	47395	4850	30400	12505	64692	
						7590,66	997,77	12145	1596		4792		
18	18	С121-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	58085		4647		4647		5019	
											372		
19	19	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	60012		2400		2400		2593	
											192		
20	20	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	283852		681		681		736	
											54		
21	21	С121-130211-0604	Шурупы	т	0,00176	491165		864		864		934	
											69		
22	22	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3279		26232		26232		28331	
											2099		

23	23	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7. из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6854		27416		27416	2193	29609	
24	24	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1904		7616		7616	609	8225	
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7628	217805		383947		383947	30716	414662	
26	26	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00656	222654		1461		1461	117	1577	
27	27	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	271258		6510		6510	521	7031	
28	28	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0304	271258		8246		8246	660	8906	
29	29	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	271258		8680		8680	694	9375	
30	30	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	271258		6510		6510	521	7031	
31	31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	14508		2902		2902	232	3134	
32	32	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	2,4	17659 1138,05	868,2 311,17	42382 2731	2084 747	37567	3165 3644	49190	
33	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0596	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	42273 3301	389 74	38582	3982 3700	49955	
34	34	С121-060304-0401	Стремянка С-1	т	0,0596	573618		34188		34188	2735	36923	
35	35	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0156	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	11065 864	102 19	10099	1042 969	13076	
36	36	С121-060304-0401	Решетка металлическая РМ-1	т	0,0156	573618		8948		8948	716	9664	
37	37	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0176	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	12483 975	115 22	11393	1176 1093	14752	
38	38	С121-060304-0401	Опора металлическая ОМ-1	т	0,0176	573618		10096		10096	808	10903	
39	39	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		20	1005,31	10,35	20106	207	12198	7252	29546	

				м2		385,06	4,82	7701	96		2189		
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		129	842,9	20,15	108734	2600	73700	30453	150322	
				м2		251,43	2,41	32435	311		11135		
			Итого по разделу: 2. НС первого подъема									3436780	
			ИТОГО:					2625051	161184	1726064	692615	3583083	
								725697	62034		265415		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		103909					
			Итого с временными									3686989	
			Зимние удорожания			1,17 %		43138					
			Итого с зимними удорожаниями									3730127	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74603					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3804730	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3994590	
			НДС			12 %		479351					
			Итого с НДС									4473941	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нметкалиев Г. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер (по аттестату эксперта))

Автомобильный надзор
Камалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Насосная станция второго подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 10

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Нулевой цикл										
1	1	Е11-010102-0408	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	485,30664	376,8	364,45	182865	176868	143	24544	224002	
						12,06	58,18	5854	28235		16593		
2	2	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	322,70784	267,63	262,64	86366	84756	0	9512	103548	
						4,99	35,95	1610	11600		7670		
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,98716	1798,1	0	16160	0	0	11635	30019	
						1798,1	0	16160	0		2224		
4	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	849,28662	535		454368				490718	
											36349		
5	5	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	143,79456	442,03	440,55	63562	63348	17	13673	83414	
						1,37	130,69	197	18793		6179		
6	6	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17,97432	5471,58	1647,28	98348	29609	54607	24325	132487	
						786,25	668,96	14132	12024		9814		
7	7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,449358	123145,7	1697,37	55337	763	54574	405	60201	
						0	834,62	0	375		4459		
8	8	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	64,541568	1119,25	0	72238	0	0	52011	134190	
						1119,25	0	72238	0		9940		
9	9	Е11-010104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	258,166272	39,36	39,36	10161	10161	0	2520	13695	
						0	13,56	0	3500		1014		
10	10	Е11-010104-0409	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	258,166272	17,05	17,05	4401	4401	0	1091	5931	
						0	5,87	0	1516		439		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	258,166272	147,91	71,66	38186	18501	0	20048	62892	
						76,25	31,61	19685	8159		4659		
			Итого по разделу: 1. Нулевой цикл									1341097	
			Раздел: 2. Фундамент										
12	12	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	7,51916	17659	868,2	132781	6528	117696	9916	154113	
						1138,05	311,17	8557	2340		11416		

13	13	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	21,51648	19006,03	1349,75	408943	29042	341079	44845	490091	
						1804,32	486,04	38823	10458		36303		
14	14	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	79	2092,14	1211,86	165279	95737	0	120870	309041	
						880,28	416,34	69542	32891		22892		
15	15	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	63	1578,98	896,34	99476	56469	0	73420	186727	
						682,64	304,98	43007	19214		13832		
16	16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,32	17085		364252		364252		393392	
											29140		
17	17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,716	19595		425525		425525		459567	
											34042		
18	18	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,548	21149,26	966,65	32739	1496	25205	5956	41791	
						3900.6	327,53	6038	507		3096		
19	19	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,846	21149,26	966,65	17892	818	13775	3255	22839	
						3900.6	327,53	3300	277		1692		
20	20	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	9,1	18398,56	1068,42	167427	9723	131324	27187	210183	
						2898,96	384,14	26381	3496		15569		
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I(А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	261297		3554		3554		3838	
											284		
22	22	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,18	33041,42	4953,32	5947	892	3096	2063	8652	
						10888.8	1708,27	1960	307		641		
23	23	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03121	261297		8155		8155		8807	
											652		
24	24	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00425	463496		1970		1970		2127	
											158		
25	25	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,6	33041,42	4953,32	52866	7925	27519	18341	76904	
						10888.8	1708,27	17422	2733		5697		
26	26	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05812	261297		15187		15187		16402	
											1215		
27	27	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00189	463496		876		876		946	
											70		
28	28	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	10,72	1005,31	10,35	10777	111	6538	3887	15837	
						385,06	4,82	4128	52		1173		
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	173,2	842,9	20,15	145990	3490	98952	40888	201828	
						251,43	2,41	43548	417		14950		
			Итого по разделу: 2. Фундамент									2603085	
			Раздел: 3. Стены										
30	30	Е11-080201-0503 Изм. и доп. вып. 9	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов		30,286	21754,65	1904,8	658861	57689	428610	179862	905821	

				м3		5697,78	688	172563	20837		67098		
31	31	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		261297		0				0	
32	32	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,72	33041,42 10888,8	4953,32 1708,27	23790 7840	3566 1230	12383	8254 2563	34607	
33	33	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	237852		23785		23785	1903	25688	
34	34	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство МС-2 (4 шт.)	м3	1,6	33041,42 10888,8	4953,32 1708,27	52866 17422	7925 2733	27519	18341 5697	76904	
35	35	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	237852		11893		11893	951	12844	
36	36	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство МП-I и МП-5	м3	0,24	33041,42 10888,8	4953,32 1708,27	7930 2613	1189 410	4128	2751 854	11536	
37	37	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	237852		11893		11893	951	12844	
38	38	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство МП-2 и МП-4	м3	0,16	33041,42 10888,8	4953,32 1708,27	5287 1742	793 273	2752	1834 570	7690	
39	39	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	237852		11893		11893	951	12844	
40	40	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство МП-3 (2 шт.)	м3	0,24	33041,42 10888,8	4953,32 1708,27	7930 2613	1189 410	4128	2751 854	11536	
41	41	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	237852		23785		23785	1903	25688	
42	42	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	261297		5226		5226	418	5644	
43	43	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	6	5681,75 2280,42	1449,58 353,69	34090 13683	8698 2122	11710	18650 4219	56959	
44	44	С121-040108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	65,34	0		0				0	
45	45	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,43	37304,98 14597,6	2591,18 802,95	16041 6277	1114 345	8650	6026 1765	23833	
46	46	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	237852		23785		23785	1903	25688	
47	47	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	261297		2613		2613	209	2822	
48	48	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11544	544473,06 308363	2148,06 875,48	62854 35597	248 101	27009	32486 7627	102967	
49	49	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке	м3	3,2	29401,43 8967,75	3814,79 1235,99	94085 28697	12207 3955	53180	29713 9904	133702	

50	50	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	237852		23785		23785		25688	
											1903		
51	51	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	394,57	200,85	6313	3214	620	4304	11467	
						154,96	73,03	2479	1168		849		
52	52	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,85	66600		56610		56610		61139	
											4529		
			Итого по разделу: 3. Стены									1587911	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка										
53	53	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое(по сетке)	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,56	1088,11	68,17	235642	14763	65053	133951	399160	
						719,55	53,63	155826	11613		29567		
54	54	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	593,81	5,09	19596	168	6644	10294	32280	
						387,39	2,52	12784	83		2391		
55	55	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	216,56	646,56	4,29	140018	929	47283	73793	230916	
						423,93	2,01	91806	435		17105		
56	56	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,21	613,84	6,11	31435	313	6534	19795	55328	
						480,15	3,02	24588	155		4098		
57	57	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	51,21	471,32	2,79	24136	143	9520	11632	38629	
						282,62	1,3	14473	67		2861		
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,21	667,34	27,3	34175	1398	16807	15628	53787	
						311,86	12,8	15970	656		3984		
59	59	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51,21	361,17	18,58	18496	951	16755	1150	21217	
						15,42	8,47	790	434		1572		
60	60	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	23,75	972,32	91,78	23093	2180	13402	7787	33350	
						316,24	32,57	7511	773		2470		
61	61	Е11-110101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	23,75	95,6	4	-2270	-95	-1959	-246	-2718	
						9,11	1,92	-216	-45		-201		
62	62	Е11-110101-3002	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,1	2914,01	20,06	11947	82	10366	1446	14465	
						365,57	9,55	1499	39		1071		
63	63	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	23,36	921,31	91,78	21522	2144	11990	7659	31515	
						316,24	32,57	7387	761		2334		
64	64	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	23,36	174,19	7,99	-4069	-187	-3457	-484	-4918	
						18,22	3,83	-426	-89		-364		
65	65	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	47,11	837,33	70,52	39447	3322	140	34939	80337	
						763,83	25,16	35984	1185		5951		
66	66	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,5047	2634,85	45,83	6600	115	1209	3672	11093	
						2106,35	18,11	5276	45		822		
67	67	С121-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,5047	51990		130219		130219		140637	
											10418		
68	68	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,04	1597,8	73,28	8053	369	2537	4773	13852	
						1021,14	31,1	5147	157		1026		
69	69	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	5,04	11240		56650		56650		61182	
											4532		
70	70	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436		5871	
											435		

71	71	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3783		11349		11349		12257	
											908		
72	72	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	9,1204	2244,61	163,49	20472	1491	9208	9414	32276	
						1071,5	75,34	9773	687		2391		
73	73	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	9,1204	19845		180994		180994		195474	
											14480		
74	74	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8271	2637,07	164,46	4818	300	2390	2037	7404	
						1164,37	74,43	2127	136		548		
75	75	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8271	18047		32974		32974		35612	
											2638		
76	76	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8	1063,14	4,7	8505	38	6759	1554	10864	
						213,6	2,21	1709	18		805		
77	77	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8	1377		11016		11016		11897	
											881		
78	78	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,5	1413,66	5,36	10602	40	7480	2472	14120	
						410,95	1,03	3082	8		1046		
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									1535887	
			Раздел: 5. Фасад										
79	79	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,2	513,39	6,15	38093	457	18989	15053	57399	
						251,32	2,27	18648	169		4252		
80	80	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,2	1338,71	28,82	99332	2138	42609	45104	155991	
						735,64	24,19	54585	1795		11555		
81	81	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	74,2	5129,74	24,03	380627	1783	215339	131151	552719	
						2203,56	5,85	163504	434		40942		
82	82	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	80,3	614,07	2,88	49310	232	40575	6887	60693	
						105,89	1,32	8503	106		4496		
83	83	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,1	513,39	6,15	3132	38	1561	1238	4719	
						251,32	2,27	1533	14		350		
84	84	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,1	2912,25	32,6	17765	199	9660	6397	26095	
						1296,05	14,79	7906	90		1933		
85	85	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	614,07	2,88	3746	18	3082	523	4611	
						105,89	1,32	646	8		342		
			Итого по разделу: 5. Фасад									862227	
			ИТОГО:					5979804	731797	3459115	1362983	7930207	
								1334523	210212		587422		
			В том числе :										

			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		229976				
			Итого с временными								8160181	
			Зимние удорожания			1,17 %		95474				
			Итого с зимними удорожаниями								8255655	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		165113				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								8420768	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099								8840973	
			НДС			12 %		1060917				
			Итого с НДС								9901890	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылскойобласти"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Резервуары для воды емкостью 500 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 11

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0315	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	202,752	301,4	286,63	61110	58115	0	11707	78642	
						14,77	65,43	2995	13266		5825		
2	2	Е11-010102-0315	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	738,048	339,4	327,56	250496	241756	90	50191	324742	
						11,72	82,73	8650	61060		24055		
3	3	С341-020101-1015	Перевозка грузов автосамосвалами на расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1291,584	450		581213				627710	
											46497		
4	4	Е11-010205-0303	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	33,8	2895,65	0	97873	0	0	70468	181809	
						2895,65	0	97873	0		13467		
5	5	Е11-010104-0102	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	236,552	48,05	48,05	11366	11366	0	2818	15319	
						0	16,55	0	3915		1135		
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта обратной засыпки	м3	236,552	147,91	71,66	34989	16952	0	18369	57626	
						76,25	31,61	18037	7476		4269		
7	7	Е11-010101-0314	Обваловка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	256	198,07	188,38	50706	48224	0	9713	65252	
						9,69	43	2482	11008		4833		
8	8	Е11-010107-1806	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	м2	256	65,52	0	16773	0	0	12077	31158	
						65,52	0	16773	0		2308		
9	9	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	101,4	8243,94	1636,89	835936	165981	366059	348780	1279493	
						2997	662,2	303896	67147		94777		
10	10	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	300	553,37	71	166010	21299	137279	14006	194417	
						24,77	18,45	7432	5536		14401		
11	11	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	35,6	16895,92	1074,12	601495	38239	522741	43940	697069	
						1138,05	218,29	40515	7771		51635		
12	12	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство днищ резервуара	м3	80,16	29378,5	3031,55	2354980	243009	1503504	626489	3219986	
						7590,66	997,77	608467	79982		238518		
13	13	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,03	261297		269136		269136		290667	
											21531		
14	14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0952	237852		22644		22644		24455	
											1811		

15	15	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0766	237852		18219		18219		19677	
											1458		
16	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,851	237852		915968		915968		989245	
											73277		
17	17	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5334	298362		159146		159146		171878	
											12732		
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,188	829477,78	1257,78	155942	236	114498	37586	209010	
						219186	510,84	41207	96		15482		
19	19	Е11-070201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	м3	54,48	33147,28	10111,73	1805864	550887	461440	1192226	3237937	
						14565,66	3979,88	793537	216824		239847		
20	20	С121-040104-0202	Панель стеновая для резервуара из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	54,48	58332		3177927		3177927		3432162	
											254234		
21	21	Е11-070101-0105	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	6	3233,15	1942,08	19399	11652	0	14001	36071	
						1291,07	686,42	7746	4119		2672		
22	22	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,62	28668		132446		132446		143042	
											10596		
23	23	Е11-070103-0101 Изм. и доп. вып. 12	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	шт	6	8701,58	2573,25	52209	15440	7807	40446	100068	
						4827,24	885,54	28963	5313		7412		
24	24	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,56	73562		114757		114757		123937	
											9181		
25	25	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	м3	29,3	8105,79	4359,13	237500	127723	39442	100509	365050	
						2400,51	506,57	70335	14842		27041		
26	26	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	29,3	49615		1453720		1453720		1570017	
											116298		
27	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство горловин колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,6	20779,12	8819,42	54026	22930	6977	32611	93567	
						9276,42	3392,87	24119	8821		6931		
28	28	С121-040301-0103	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-5	шт.	8	6854		54832		54832		59219	
											4387		
29	29	Е11-231201-0101	Установка люков	шт	4	44018,86	181,16	176075	725	169964	5667	196281	
						1346,68	84,28	5387	337		14539		
30	30	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,144	69114,19	25317,72	9952	3646	1454	4101	15178	
						33697,4	7578,72	4852	1091		1124		
31	31	С121-060209-0201	Конструкции стальные	т	0,144	589395		84873		84873		91663	
											6790		
32	32	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	4,32	96,02	2,31	415	10	277	89	544	
						29,66	0,24	128	1		40		
33	33	Е11-130301-1704	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	м2	4,32	540,7	5,66	2336	24	2177	96	2626	
						31,22	0,96	135	4		195		
34	34	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	9,6	5471,58	1647,28	52527	15814	29165	12992	70761	
						786,25	668,96	7548	6422		5242		
35	35	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных отмосток	м3	9,6	15509,55	945,48	148892	9077	130429	11525	173250	
						977,76	341,52	9386	3279		12833		
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	332,64	842,9	20,15	280382	6703	190042	78527	387621	
						251,43	2,41	83636	801		28713		

37	37	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	332,64	2138,19	41,73	711248	13881	512736	173756	955803	
						555,05	6,62	184631	2203		70800		
38	38	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	288	2032,9	44,3	585476	12760	514365	56524	693360	
						202,61	8,43	58351	2427		51360		
39	39	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	288	667,34	27,3	192194	7861	94519	87891	302493	
						311,86	12,8	89815	3687		22407		
40	40	Е11-110101-1102	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	288	180,59	9,29	52009	2675	47113	3233	59661	
						7,71	4,23	2220	1219		4419		
41	41	Е11-061401-0502	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	1000	353,52	0,78	353519	776	202923	136665	529399	
						149,82	0,36	149820	361		39215		
42	42	Е11-061401-0501	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	1000	189,13	2,33	189130	2329	115342	66014	275556	
						71,46	1,08	71460	1084		20412		
43	43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,265	1304268,85	494587,6	345631	131066	95322	153516	539079	
						449975,3	135183,05	119243	35824		39932		
			ИТОГО:					16891341	1781154	11669333	3416533	21932500	
								2859639	565916		1624631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		636043					
			Итого с временными									22568546	
			Зимние удорожания			1,17 %		264052					
			Итого с зимними удорожаниями									22832598	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		456652					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23289250	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									24451407	
			НДС			12 %		2934169					
			Итого с НДС									27385576	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ниеткалиев Г. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Авторлық қадағалау
Камалов С.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 12

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 4-1 Наружное электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
1	15	С123-070103-1007	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	12	139583		1674996		1674996		1808996	
											134000		
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									1808996	
			ИТОГО:					1674996	0	1674996			
								0	0		134000		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		52461					
			Итого с временными									1861457	
			Зимние удорожания			1,17 %		21779					
			Итого с зимними удорожаниями									1883236	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37665					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1920901	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2016756	
			НДС			12 %		242011					
			Итого с НДС									2258767	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Ниеткалиев Г. И.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119 от11.05.2020**

Акт выполненных работ № 13

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **4-3 Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛ-10кВ										
1	2	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	10,05	335592		3372700		3372700		3642516	
											269816		
2	4	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	28685		344220		344220		371758	
											27538		
3	7	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Ратьединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440		158880		158880		158880	
			Отпускная цена			79440		158880					
			Сметная стоимость оборудования					*158880*					
4	9	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	36933		147732		147732		159551	
											11819		
5	10	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	48	0		0				0	
6	11	С121-050306-0103	Проводник ЗП1	т	0,0081	308549		2499		2499		2699	
											200		
7	12	С121-050306-0103	Проводник ЗП21	т	0,0161	308549		4968		4968		5365	
											397		
8	13	С121-050306-0103	Проводник ЗП64	т	0,0672	308549		20734		20734		22393	
											1659		
9	14	С121-050306-0103	Проводник ЗП64а	т	0,00222	308549		685		685		740	
											55		
10	15	С121-050306-0103	Проводник ЗП69	т	0,0039	308549		1203		1203		1300	
											96		
11	16	С121-060209-0201	Крепление изолятора КИsl	т	0,0837	589395		49332		49332		53279	
											3947		
12	17	С121-060209-0201	Кронштейн КМI	т	0,0054	589395		3183		3183		3437	
											255		
13	18	С121-060209-0201	Накладка ОГ52	т	0,00304	589395		1792		1792		1935	
											143		
14	19	С121-060209-0201	Кронштейн РА1	т	0,0276	589395		16267		16267		17569	
											1301		
15	20	С121-060209-0201	Кронштейн РА2	т	0,004	589395		2358		2358		2546	
											189		
16	21	С121-060209-0201	Вал привода РА3	т	0,072	589395		42436		42436		45831	
											3395		

17	22	С121-060209-0201	Кронштейн РА5а	т	0,00456	589395		2688		2688	215	2903
18	23	С121-060209-0201	Траверса ТМ73	т	0,0394	589395		23222		23222	1858	25080
19	24	С121-060209-0201	Траверса ТМs-60а	т	0,0096	589395		5658		5658	453	6111
20	25	С121-060209-0201	Траверса ТМs-68	т	1,0416	589395		613914		613914	49113	663027
21	26	С121-060209-0201	Траверса ТМs-72а	т	0,51228	589395		301935		301935	24155	326090
22	27	С121-060209-0201	Кронштейн У1	т	0,01428	589395		8417		8417	673	9090
23	28	С121-060209-0201	Крепление подкоса У52	т	0,084	589395		49509		49509	3961	53470
24	29	С121-060209-0201	Хомут Х1	т	0,0048	589395		2829		2829	226	3055
25	30	С121-060209-0201	Хомут Х51	т	0,1188	589395		70020		70020	5602	75622
26	31	С121-060209-0201	Хомут Х7	т	0,0042	589395		2475		2475	198	2673
27	32	С121-060209-0201	Хомут Х8	т	0,0016	589395		943		943	75	1018
28	33	С124-040207-1830	Наконечники кабельные KG9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3691		44292		44292	3543	47835
29	34	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	394	448		176512		176512	14121	190633
30	35	ТОО SKALA GROUP	Искровой разрядник SDI 10.2 (для СИП)	шт	48	4910,71		235714		235714	18857	254571
31	36	ТОО SKALA GROUP	Искровой промежуток SDI 10.3 (для СИП)	шт	168	4910,71		825000		825000	66000	891000
32	37	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	197	12306		2424282		2424282	193943	2618225
33	39	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	102	14677		1497054		1497054	119764	1616818
34	40	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	593		41510		41510	3321	44831
35	41	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	4102		196896		196896	15752	212648
36	42	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	13138		1340076		1340076	107206	1447282
37	43	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	832		9984		9984	799	10783
38	44	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	961		98022		98022	7842	105864
39	46	С123-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	27954		55908		55908	4473	60381
40	47	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М12 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	187		329		329	26	355
41	48	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00063	937835		591		591	47	638
42	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0448	226957		237125		237125	18970	256095
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10кВ									13415897
			Раздел: 2. Строительство КЛ-10кВ									
43	53	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,27	2233		603		603	48	651

44	55	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельй марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		26639		0				0
45	58	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,06	3891769		233506		233506	18680	252187
46	60	С124-040207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ250	м	5	139		695		695	56	751
			Итого по разделу: 2. Строительство КЛ-10кВ									253589
			ИТОГО:					12668698	0	12509818		
								0	0	158880	1000787	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							158880		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		391808				
			Итого с временными									14061293
			Зимние удорожания			1,17 %		162658				
			Итого с зимними удорожаниями									14223951
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		281301				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14505252
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15229078
			НДС			12 %		1827489				
			Итого с НДС									17056567

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нметкалиев Г. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мендекеев Е. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор
Камалов С. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 108 Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в микрорайоне "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : 4-3 Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от11.05.2020

Акт выполненных работ № 14

за октябрь 2020 (месяц, год) на 4-3 Электроснабжение.ВЛЗ-10кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Строительство ВЛ-10кВ										
1	1	Ц13-080206-1503	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		6424,785005	703,7	77,87	4521125	500269	1099250	2206354	7265678	
				м трассы		454,74	22,22	2921607	142774		538198		
2	8	Е11-330108-0101	Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы		23,568	24572,85	13561,32	579133	319613	0	272286	919532	
				м3 сборных железобетонных конструкций		11011,53	3429,96	259520	80837		68113		
3	37	Ц13-080102-0101 Изм. и доп. выв. 16	Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования		299	7066,14	701,05	2112776	209614	463178	1077804	3445826	
				комплект (3 шт)		4816	190,52	1439984	56965		255246		
			Итого по разделу: 9. Строительство ВЛ-10кВ									11631036	
			ИТОГО:					7213034	1029495	1562428	3556444	11631036	
								4621111	280576		861557		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		337300					
			Итого с временными									11968336	
			Зимние удорожания			1,17 %		140030					
			Итого с зимними удорожаниями									12108366	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		242167					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12350533	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12966837	
			НДС			12 %		1556020					
			Итого с НДС									14522857	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ниеткалиев Г. И.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Улмад"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Мендекеев Е. Ж.

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Камалов С. Ж.