Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«10» августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко», РК, Жамбылская область, Кордайский район, с. Отар, ул. Шоссейная 22

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора: Дабылова Тимура Жангелдиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство детского сада на 280 мест по ул. Я.Хурова, 6 «А» в с.Масанчи Кордайского района Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строй Вент» вентиляция, ИП «Махамбетов» наружные сети телефонизаций, ТОО «ЭлектроЛифт» лифт;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Kemki GROUP» ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
280	мест	280	280	280	280

Здание детского сада имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3070,50	3070,50

Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	13598,20	13598,20
В том числе подземной части	$м^3$	305,00	305,00
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0,00	0,00

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект Детского сада на 280 мест разработан для строительства в климатическом районе III-В, сейсмической активностью 8 баллов. Площадь участка – 2,3 га.

Здание детского сада состоит из трех блоков, разделенных между собой антисейсмическими швами путем возведения двойных стоек рам или двойных стен.

Конструктивная схема:

Фундаменты – под стены монолитные железобетонные ленточные из бетона В15, под рамы столбчатые монолитные из бетона В15 и F50 по морозостойкости.

Рамы – монолитные железобетонные, из бетона В25.

Перекрытия и покрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит.

Стены и перегородки – из кирпича глиняного обыкновенного марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 50.

Кровля – из металлочерепицы по деревянным несущим конструкциям.

Лестницы – сборные железобетонные (ступени) по металлическим комаурам и монолитной площадки.

Окна и витражи – стеклопакеты, оконные переплеты из металлопластика.

Двери внутренние – деревянные, двери наружные – металлопластиковые, металлические.

Крыльца и крыльцо главного входа - монолитные железобетонные из тяжелого бетона В15;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Июнь 2015 год;

месяц, год

окончание работ Июль 2016 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;

фактически, месяц: 10 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
РЭС Кордайского района — Жамбасбаев Е.

Начальник отдела
Кордайского АТС — Курумбаев Э.К.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко» считает объект «Строительство детского сада на 280 мест по ул. Я.Хурова, 6 «А» в с.Масанчи Кордайского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко» Дабылов Т.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.