Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	26.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	21 052 632		18 796 993						2 255 639	21 052 632
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			18 796 993	18 796 993					2 255 639	21 052 632
5% удержания за 2015 г.										1 052 632
Итого к оплате:									2 142 857	20 000 000

Двадцать миллиона тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за июнь 2015 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	1	15 740 676	1 686 501
2	07-04-01	МАФы. Ограждение	2	5 311 956	569 138
		ВСЕГО:		21 052 632	2 255 639

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за июнь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	5134	35,29	33,19	181178	170397	55923	0,01	75
				м3	2,1	9,13	10781	46871	97	0,03	163
2	2	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1283,5	44,07	41,46	56565	53215	17448	0,02	23
				м3	2,61	11,4	3350	14638	97	0,04	51
3	3	Е0101-163-11#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	192,525	1547,1	0	297855	0	336577	8,46	1629
				м3	1547,1	0	297855	0	113	0	0
4	4	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	6417,5	10,93	10,93	70163	70163	22096	0	0
				м3	0	3,55	0	22780	97	0,01	87
5	5	Е0101-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	6417,5	33,12	33,12	212552	212552	66938	0	0
				м3	0	10,75	0	69009	97	0,01	66

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	3303,403	89	88,73	294012	293120	79659	0	6
				м3	0,25	24,61	826	81297	97	0,08	280
7	7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3633,743	857		3114118				
				м3							
			Итого по разделу: Земляные работы				4226444				
			ИТОГО:				4226443	799447			1733
							312812	234595			647
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				578642				
			Всего накладных расходов:				578642				
			Итого с накладными				4805085				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				288305				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5093390				
			Итого с временными, 3,4 %				5266565				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				5313964				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5335030				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				5387696				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13778603				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				275572				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14054175				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1686501				
			Итого с НДС				15740676				
			Всего:				15 740 676				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **МАФы. Ограждение**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за июнь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	15	У1-32-3	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы (ОГ-1)**	698	1918,69	135,73	1339246	94740	137824	0,58	407
				м	96,2	44,84	67148	31298	140	0,22	153
2	16	У1-32-4	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций (ОГ-1)**	698	187,12	0,32	130610	223	13877	0,13	89
				м	22	0,09	15356	63	90	0	0
			ИТОГО:				1469856	94963			496
							82504	31361			153
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				137824				
			На металломонтажные работы				13877				
			Всего накладных расходов:				151701				
			Итого с накладными				1621557				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				97293				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1718850				
			Итого с временными, 3,4 %				1777291				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1793287				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1800396**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1818169**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4649822**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**92996**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4742818**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**569138**				
			Итого с НДС				**5311956**				
			Всего:				**5 311 956**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090600216248

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		24	26.05.2015 г.	2	01.02.2016 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	559 388 390		499 453 920						59 934 470	559 388 390
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			76 153 878	76 153 878					9 138 465	85 292 343
Итого к оплате:									9 138 465	85 292 343

Восемьдесят пять миллиона двести девяноста две тысячи триста сорок три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за июнь 2016 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	51	32 531 399	3 485 507
2	04-01	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	52	3 168 781	339 512
3	07-01	Вертикальная планировка	53	4 174 725	447 292
4	07-02	Покрытие проездов, площадок	54	19 735 726	2 114 542
5	07-03	Озеленение	55	4 153 736	445 043
6	07-05	Теневой навес №1	56	1 793 998	192 214
7	07-05	Теневой навес №2	57	1 793 998	192 214
8	07-05	Теневой навес №3	58	1 793 998	192 214
9	07-05	Теневой навес №4	59	1 793 998	192 214
10	07-05	Теневой навес №5	60	1 793 998	192 214
11	07-05	Теневой навес №6	61	1 793 998	192 214
12	07-05	Теневой навес №7	62	1 793 998	192 214
13	07-05	Теневой навес №8	63	1 793 998	192 214
14	07-05	Теневой навес №9	64	1 793 998	192 214
15	07-05	Теневой навес №10	65	1 793 998	192 214
16	07-05	Теневой навес №11	66	1 793 998	192 214
17	07-05	Теневой навес №12	67	1 793 998	192 214
		ВСЕГО:		85 292 343	9 138 465

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 51

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Двери и окна								
1	142	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	192,63	398,48	102,53	76759	19750	43300	0,9	173
				м2	151,65	35,67	29212	6871	120	0,14	27
2	143	E0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка дверных блоков металлических профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	8,4	367,11	19,34	3084	162	1471	0,83	7
				м2	139,39	6,57	1171	55	120	0,03	0
3	144	E0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	96,72	323,78	83,13	31316	8041	19499	0,8	77
				м2	138,83	29,17	13428	2821	120	0,12	11
4	145	E0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2**	80,22	634,99	31,85	50939	2555	19526	1,15	92
				м2	190,8	12,04	15306	966	120	0,06	5
5	146	E0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка дверных блоков с фрамугой из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	4,8	367,11	19,34	1762	93	841	0,83	4
				м2	139,39	6,57	669	32	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	147	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	80,22	4250		340935				
				м2							
7	148	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	175,44	3760		659654				
				м2							
8	149	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	70,8	3500		247800				
				м2							
9	150	6-4-5	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами (ДН 24-13,ДН24-15)	25,92	14500		375840				
				м2							
10	151	6-4-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами (ДН2.05-09)	25,83	11200		289296				
				м2							
11	152	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,8	13000		62400				
				м2							
12	153	2-2-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные (ДГ21-10,ДГ21-10л)	4	37400		149600				
				шт							
13	154	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	126	1380		173880				
				комплект							
14	155	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	18	1960		35280				
				комплект							
15	156	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	8	2980		23840				
				комплект							
16	157	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	21	1500		31500				
				комплект							
17	158	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	28	844		23632				
				шт							
			Итого по разделу: Двери и окна				2577518				
			Раздел: Полы								
18	225	Е0111-35-1	Устройство покрытий из щитов паркетных	462,18	3837,18	6,26	1773469	2893	93424	0,9	415
				м2	162	2,34	74873	1082	123	0,01	5
19	226	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	306	109,84	0,46	33611	141	4599	0,08	23
				м	12,04	0,18	3684	55	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
20	229	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	150	477,71	6,38	71656	957	13269	0,45	67
				м2	69,53	2,39	10429	358	123	0,01	2
21	230	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 6 мм	150	1905,05	11,03	285757	1654	18325	0,6	90
				м2	95,18	4,14	14277	621	123	0,02	3
22	231	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	80	109,84	0,46	8787	37	1202	0,08	6
				м	12,04	0,18	963	14	123	0	0
23	241	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	142,68	930,19	11,72	132720	1672	30900	1,06	151
				м2	171,68	4,39	24495	626	123	0,02	3
24	242	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	199,65	139,8	0,32	27912	64	10250	0,24	47
				м	41,63	0,11	8311	22	123	0	0
25	248	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	400	53,84	1,2	21537	480	3178	0,04	16
				м2	6,01	0,45	2404	180	123	0	1
26	249	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	400	430,75	5,39	172302	2156	30888	0,39	155
				м2	60,75	2,03	24300	812	123	0,01	4
27	250	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	400	1536,74	8,54	614696	3416	44196	0,55	219
				м2	86,63	3,2	34652	1280	123	0,02	6
28	251	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	400	109,84	0,46	43936	184	6012	0,08	31
				м	12,04	0,18	4816	72	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				3186382				
			Раздел: Внутренняя отделка								
29	261	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2588,26	325,41	2,33	842246	6031	223148	0,49	1268
				м2	81,23	0,88	210244	2278	105	0	1
30	262	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	77,6	17,43	0,12	1352	9	1123	0,09	7
				м2	13,73	0,05	1065	4	105	0	0
31	265	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3470,91	306,5	2,1	1063834	7289	239878	0,39	1354
				м2	65,03	0,79	225713	2742	105	0	14
32	268	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1933,8	173,1	1,88	334741	3636	160449	0,47	905
				м2	78,3	0,72	151417	1392	105	0	7
33	270	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	240,24	645,94	6,12	155181	1470	36251	0,81	194
				м2	141,39	2,32	33968	557	105	0,01	3
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				2397353				
			Раздел: Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
34	277	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	198	3142,91	3,99	622296	790	97374	2,7	535
				м2	467,15	1,22	92496	242	105	0	1
			Итого по разделу: Наружная отделка				622296				
			Раздел: Разные работы								
35	312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,428	21,8	0,05	2167	5	522	0,03	3
				м2	5,81	0,02	578	2	90	0	0
36	313	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	99,428	70,08	0,12	6968	12	252	0,01	1
				м2	2,77	0,05	275	5	90	0	0
37	353	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	99,428	70,08	0,12	6968	12	252	0,01	1
				м2	2,77	0,05	275	5	90	0	0
38	368	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,428	21,8	0,05	2167	5	522	0,03	3
				м2	5,81	0,02	578	2	90	0	0
39	369	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	99,428	70,08	0,12	6968	12	252	0,01	1
				м2	2,77	0,05	275	5	90	0	0
40	384	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	99,428	70,08	0,12	6968	12	252	0,01	1
				м2	2,77	0,05	275	5	90	0	0
41	401	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым (поверхности всех крылец, соприкасающихся с грунтом)	52,6	35,76	0,09	1881	5	384	0,04	2
				м2	8,06	0,05	424	3	90	0	0
42	402	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 2 раза (поверхности всех крылец, соприкасающихся с грунтом)	52,6	204,65	0,24	10765	13	770	0,08	4
				м2	16,16	0,1	850	5	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				44852				
			ИТОГО:				8828402	63553			5855
							981424	23114			103
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1102311				
			Всего накладных расходов:				1102311				
			Итого с накладными				9930713				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				595843				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10526556				
			Итого с временными, 3,4 %				10884459				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**10982419**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11025957**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**11134802**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**28476365**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**569527**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29045892**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**3485507**				
			Итого с НДС				**32531399**				
			Всего:				**32 531 399**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 52

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Прокладка кабелей в траншее								
1	1	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,112	230346,38	0	25799	0	3382	175	20
				кан.-км	27450	0	3074	0	110	0	0
2	2	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	325	26,4	3,1	8580	1008	6051	0,11	36
				м	19,1	0,5	6208	162	95	0	1
3	3	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	191	31,5	7,5	6017	1433	3883	0,12	23
				м	19,8	1,6	3782	306	95	0,01	2
4	4	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	112	45	6,7	5040	750	3596	0,19	21
				м	32,2	1,6	3606	179	95	0,01	1
5	5	16-1-532	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2**	0,191	861600		164566				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	6	16-1-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,331	216900		71794				
				1000м							
7	7	16-1-161	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х120 мм2	0,018	450000		8100				
				1000м							
8	8	16-1-159	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х70 мм2	0,088	290300		25546				
				1000м							
9	9	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	10	2908,4	1764	29084	17640	14279	6	60
				шт	1116	387	11160	3870	95	2,24	22
10	10	16-10-37	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х16-25	2	3270		6540				
				комплект							
11	11	16-10-62	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х70-120	8	4910		39280				
				комплект							
12	12	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	52	273,2	0	14206	0	9880	1	52
				шт	200	0	10400	0	95	0	0
13	13	18-3-211	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛ3	8	140		1120				
				шт							
14	14	Ц0108-409-1	Установка сигнальной ленты	1159	108,6	48,9	125867	56675	57034	0,22	255
				м	39,6	12,2	45896	14140	95	0,07	82
15	15	СПрайс лист"Электрокомплект"	Сигнальная лента "ЛСЭ-150"	1159	20,6		23874				
				шт							
16	16	Е0101-13-12#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		СН РК 8.02-17-2006		579,866	104,85	102,83	60797	59625	9927	0,01	7
				м3	2,02	15,63	1171	9063	97	0,05	31

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
17	17	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,396	467,1	0	8126	0	9182	2,98	52
				м3	467,1	0	8126	0	113	0	0
18	18	Е0101-18-4	Погрузка вытесненного грунта	46	44,26	41,2	2036	1895	816	0,02	1
				м3	3,06	15,24	141	701	97	0,06	3
19	19	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	78,2	32,3	32,3	2526	2526	505	0	0
				т	0	6,46	0	505	100	0,14	11
20	20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46	3,79	3,24	174	149	71	0	0
				м3	0,48	1,12	22	52	97	0	0
21	21	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы до 5 м	552	7,57	7,57	4180	4180	1316	0	0
				м3	0	2,46	0	1357	97	0,01	5
22	22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	552	25,65	5,38	14157	2968	10853	0,13	71
				м3	20,27	0	11189	0	97	0	0
23	23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	30	167,18	0	5015	0	5667	1,21	36
				м3	167,18	0	5015	0	113	0	0
24	24	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	592	36,7	27,8	21726	16458	8830	0,06	36
				м	8,8	6,9	5210	4085	95	0,04	24
25	25	30-8-92	Песок природный	30	1020		30600				
				м3							
26	26	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	592	32,4	23,7	19181	14030	8155	0,06	36
				м	8,6	5,9	5091	3493	95	0,03	20
27	27	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	8,65	10400		89960				
				1000шт							
			Итого по разделу: Прокладка кабелей в траншее				813890				
			ИТОГО:				813890	179338			705
							120091	37913			202
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				111708				
			На общестроительные работы				41722				
			Всего накладных расходов:				153430				
			Итого с накладными				967320				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				58039				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1025359				
			Итого с временными, 3,4 %				1060221				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1069763				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1074004**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1084606**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**2773793**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**55476**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2829269**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**339512**				
			Итого с НДС				**3168781**				
			Всего:				**3 168 781**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215243

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Вертикальная планировка**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 53

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2382,35	44,26	41,2	105442	98152	42283	0,02	51
				м3	3,06	15,24	7290	36301	97	0,06	145
2	2	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	4049,995	63,9	63,9	258795	258795	51759	0	0
				т	0	12,78	0	51759	100	0,27	1097
3	3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2382,35	5,55	5,55	13234	13234	4168	0	0
				м3	0	1,8	0	4297	97	0,01	16
4	4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(выемка)	1755	7,91	7,91	13883	13883	4372	0	0
				м3	0	2,57	0	4507	97	0,01	17
5	5	Е0101-18-4	Погрузка грунта	1755	44,26	41,2	77676	72305	31149	0,02	37
				м3	3,06	15,24	5370	26742	97	0,06	107
6	6	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	2983,5	63,9	63,9	190646	190646	38129	0	0
				т	0	12,78	0	38129	100	0,27	801
7	7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1755	3,08	2,66	5408	4670	2247	0	5
				м3	0,39	0,93	684	1632	97	0	5
8	8	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (растительный слой, перемещение на 100м)	2336	4,85	4,85	11332	11332	3814	0	0
				м3	0	1,68	0	3931	97	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	Е0101-24-9#к=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (растительный слой	2336	65,91	65,91	153970	153970	48489	0	0
				м3	0	21,4	0	49989	97	0,01	21
10	10	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (растительный слой, перемещение на 100м для возврата в зеленую зону)	2336	4,85	4,85	11332	11332	3814	0	0
				м3	0	1,68	0	3931	97	0,01	13
11	11	Е0101-24-9#к=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (растительный слой для использования в зел зону)	2336	65,91	65,91	153970	153970	48489	0	0
				м3	0	21,4	0	49989	97	0,01	21
			ИТОГО:				995688	982286			92
							13344	271207			2247
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				278712				
			Всего накладных расходов:				278712				
			Итого с накладными				1274400				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				76464				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1350864				
			Итого с временными, 3,4 %				1396793				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1409364				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1414951				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1428919				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3654346				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				73087				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3727433				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				447292				
			Итого с НДС				4174725				
			Всего:				4 174 725				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Покрытие проездов, площадок**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 54

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	4	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (т.6см)**	3801,98	436,46	15,35	1659418	58366	55623	0,03	128
				м2	5,94	5,06	22584	19238	133	0,02	67
2	5	Е0127-54-3#К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3801,98	206,48	0	785033	0	202	0	1
				м2	0,04	0	152	0	133	0	0
3	6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ)**	3801,98	565,48	15,35	2149949	58366	55623	0,03	128
				м2	5,94	5,06	22584	19238	133	0,02	67
4	7	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	200	1603,82	6,63	320765	1326	29376	0,7	140
				м	108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
5	8	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профил с полуприсыпными обочинами/	8	33,43	29,06	267	232	120	0,01	0
				м2	1,03	10,26	8	82	133	0,05	0
6	9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	1,2	1141,02	73,75	1369	89	53	0,14	0
				м3	21,38	11,67	26	14	133	0,04	0
7	10	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.20см)	1,6	1931,48	248,35	3090	397	236	0,22	0
				м3	32,18	78,59	51	126	133	0,27	0
8	11	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (т.6см)	8	436,46	15,35	3492	123	117	0,03	0
				м2	5,94	5,06	48	40	133	0,02	0
9	12	Е0127-54-3#К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8	206,48	0	1652	0	0	0	0
				м2	0,04	0	0	0	133	0	0
10	13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ)	8	565,48	15,35	4524	123	117	0,03	0
				м2	5,94	5,06	48	40	133	0,02	0
11	18	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	783,58	881,97	42,08	691094	32973	75275	0,38	299
				м2	57,38	14,85	44962	11636	133	0,07	57
12	19	Е0127-34-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	200	789,32	6,63	157865	1326	29376	0,7	140
				м	108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
			ИТОГО:				5778518	153320			836
							133935	51116			195
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				246119				
			Всего накладных расходов:				246119				
			Итого с накладными				6024637				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				361478				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6386115				
			Итого с временными, 3,4 %				6603243				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				6662672				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6689085**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**6755117**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**17275671**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**345513**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17621184**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**2114542**				
			Итого с НДС				**19735726**				
			Всего:				**19 735 726**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215249 Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Озеленение**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 55

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0147-5-1	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте,размеры 0,5х0,5х0,4 м**	60	168,13	32,23	10088	1934	11476	0,94	57
				яма	135,9	12,38	8154	743	129	0,05	3
2	2	Е0147-5-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м**	86	232,07	55,44	19958	4767	21957	1,25	107
				яма	176,63	21,29	15190	1831	129	0,09	7
3	3	Е0147-9-5	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м**	60	500,13	177,05	30008	10623	28282	1,85	111
				шт	321,98	43,42	19319	2606	129	0,18	11
4	4	Е0147-9-6	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м**	86	796,15	218,24	68469	18769	62240	2,96	254
				шт	507,83	53,19	43673	4574	129	0,22	19

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
5	5	30-12-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	60	649		38940				
				шт							
6	6	30-12-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом, высотой 1,5-2 м	86	2030		174580				
				шт							
7	7	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	251,89	23,16	6,06	5834	1526	6478	0,12	30
				м	17,1	2,83	4307	714	129	0,01	3
8	8	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	251,89	66,92	0	16855	0	21641	0,4	102
				м	66,6	0	16776	0	129	0	0
9	9	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	2518,9	56		141058				
				шт							
10	10	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	14089,5	6,1	0,34	86004	4849	107063	0,04	572
				м2	5,76	0,13	81156	1839	129	0	7
11	11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных (в том числе 580,8м2-травяное покрытие площадок)	14089,5	19,01	0	267841	0	149220	0,05	710
				м2	8,21	0	115675	0	129	0	0
			ИТОГО:				859635	42467			1973
							304250	12306			50
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				408357				
			Всего накладных расходов:				408357				
			Итого с накладными				1267992				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				76080				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1344072				
			Итого с временными, 3,4 %				1389770				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1402278				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1407837				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1421735**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3635974**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**72719**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3708693**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**445043**				
			Итого с НДС				**4153736**				
			Всего:				**4 153 736**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 030500215248

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №1**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 56

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №2**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 57

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №3**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 58

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №4**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 59

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

Темир-Строй Сервис и Ко" 030500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №5**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 60

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	3
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №6**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 61

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	Е0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	Е0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	Е0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	Е0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №7**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 62

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	Е0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	Е0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	Е0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	Е0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №8**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 63

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №9**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 64

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №10**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 65

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	5
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" Для документов

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №11**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 66

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №12**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 67

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	27	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	3792,59	5,89	49304	77	1347	0,41	5
				м	71,78	2,23	933	29	140	0,01	0
2	28	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,72	39,28	0,04	696	1	100	0,03	1
				м2	6,26	0	111	0	90	0	0
3	34	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
				м2	190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
4	35	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
				м2							
5	36	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
				комплект							
6	37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,65	310,57	4,07	18836	247	8702	0,74	45
				м2	135,68	0,97	8229	59	105	0,05	3
7	38	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,65	358,58	3,43	21748	208	4779	0,46	28
				м2	73,73	1,31	4472	79	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	39	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60,65	306,5	2,1	18589	127	4192	0,39	24
				м2	65,03	0,79	3944	48	105	0	0
9	40	E0115-169-1	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	60,65	29,75	0,02	-1804	-1	-1220	0,11	-7
				м2	19,15	0	-1161	0	105	0	0
10	41	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	60	254,88	1,96	15293	118	6889	0,61	37
				м2	108,9	0,45	6534	27	105	0,03	2
11	42	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	60	315,15	2,03	18909	122	1480	0,13	8
				м2	22,73	0,77	1364	46	105	0	0
12	43	E0110-7-2	Обшивка фасадным алюминием	29	35,29	4,32	1023	125	1028	0,18	5
				м2	27,9	1,64	809	48	120	0,01	0
13	44	1-1-461	Фасадный алюминий	29,725	4340		129007				
				м2							
14	45	E0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	12,9	268,04	1,88	3458	24	2561	1,04	13
				м2	188,33	0,72	2429	9	105	0	0
15	46	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,9	1180		15222				
				м2							
16	47	E0106-1-19	Устройства крыльца	0,3	8554,15	353,46	2566	106	239	3,64	1
				м3	625,5	133,52	188	40	105	0,65	0
17	48	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,63	22541,72	316,57	14201	199	2727	22,5	14
				м3	3487,5	119,25	2197	75	120	0,58	0
18	49	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	47,97	384,14	4,48	18427	215	6236	0,67	32
				м2	106,65	1,69	5116	81	120	0,01	0
19	50	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	47,97	196,11	2,7	9408	130	5548	0,65	31
				м2	109,13	1,01	5235	48	105	0,01	0
20	51	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,97	91,22	2,62	4376	126	679	0,07	3
				м2	10,51	0,99	504	47	123	0	0
21	52	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	47,97	477,71	6,38	22916	306	4244	0,45	21
				м2	69,53	2,39	3335	115	123	0,01	1
22	53	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	47,97	1905,05	11,03	91385	529	5860	0,6	29
				м2	95,18	4,14	4566	199	123	0,02	1
23	54	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	47,97	167,96	1,88	8057	90	3980	0,47	22
				м2	78,3	0,72	3756	35	105	0	0
24	55	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22,5	278,45	34,29	6265	772	443	0,04	1
				м2	6,01	8,79	135	198	133	0,03	1
25	56	E0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	22,5	41,97	2,73	-944	-62	-30	0	0
				м2	0,2	0,8	-5	-18	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
26	57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	22,5	452,85	0	10189	0	741	0,14	3
				м2	24,75	0	557	0	133	0	0
			ИТОГО:				486713	3514			319
							53570	1185			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				60933				
			Всего накладных расходов:				60933				
			Итого с накладными				547646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				580505				
			Итого с временными, 3,4 %				600242				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				605644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				608045				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				614047				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1570376				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				31408				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1601784				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				192214				
			Итого с НДС				1793998				
			Всего:				1 793 998				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

Севамир-Строй Севанис и Ко