Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		24	26.05.2015 г.	2	01.02.2016 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	474 096 047		423 300 042						50 796 005	474 096 047
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			65 178 571	65 178 571					7 821 429	73 000 000
Итого к оплате:									7 821 429	73 000 000

Восемьдесят миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот сорок девять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за май 2016 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	39	17 985 141	1 926 979
2	02-01-02	Водопровод, канализация	40	6 259 539	670 665
3	02-01-03	Отопление, вентиляция	41	10 538 471	1 129 122
4	02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	42	5 224 846	559 805
5	07-01	Вертикальная планировка	43	305 225	32 703
6	07-02	Покрытие проездов, площадок	44	19 888 658	2 130 928
7	07-05	Теневой навес №7	45	2 133 020	228 538
8	07-05	Теневой навес №8	46	2 133 020	228 538
9	07-05	Теневой навес №9	47	2 133 020	228 538
10	07-05	Теневой навес №10	48	2 133 020	228 538
11	07-05	Теневой навес №11	49	2 133 020	228 538
12	07-05	Теневой навес №12	50	2 133 020	228 538
		ВСЕГО:		73 000 000	7 821 429

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир – Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 39

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Кровля								
1	117	E0110-23-5	**Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	2,42	375,5	30,89	909	75	591	1,23	3
				м2	191,93	11,68	464	28	120	0,06	0
2	118	6-4-6	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	2,42	12300		29766				
				м							
3	119	1-1-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	2	1380		2760				
				комплект							
4	120	1-1-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами**	2	844		1688				
				шт							
5	121	E0109-32-1	**Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м**	1,802	14327,66	4594,36	25821	8280	7209	17,1	31
				т	2902,5	1541,87	5231	2779	90	5,95	11
6	122	2-1-87	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	1,874	180100		337543				
				т							
7	123	13-12-73	**Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2**	21,36	836		17857				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	124	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	108,129	148,4	0,07	16046	8	12264	0,65	70
				м2	108	0,02	11678	2	105	0	0
9	125	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
				шт							
10	126	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688		688				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля				433238				
			Раздел: Двери и окна								
11	159	Е0110-91-2 вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка витражей из ПХВ	138,099	378,28	18,53	52240	2560	26889	0,93	129
				м2	156,07	6,18	21553	854	120	0,03	4
			Итого по разделу: Двери и окна				52240				
			Раздел: Лестницы Л-1,Л-2								
12	190	Е0109-29-1	Монтаж пожарных лестниц	7,094	13711,47	5475,87	97269	38846	42093	28,9	205
				т	5040	1552,87	35754	11016	90	5,46	39
13	192	Е0115-172-4	Окраска лестницы	198,632	148,4	0,07	29476	14	22529	0,65	128
				м2	108	0,02	21452	4	105	0	0
			Итого по разделу: Лестницы Л-1,Л-2				126745				
			Раздел: Полы								
14	200	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	411,95	930,19	11,72	383193	4828	89214	1,06	437
				м2	171,68	4,39	70724	1808	123	0,02	9
15	201	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	415,7	139,8	0,32	58117	133	21342	0,24	98
				м	41,63	0,11	17306	46	123	0	0
16	206	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	85,9	930,19	11,72	79903	1007	18603	1,06	91
				м2	171,68	4,39	14747	377	123	0,02	2
17	207	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	74,1	139,8	0,32	10359	24	3804	0,24	17
				м	41,63	0,11	3085	8	123	0	0
18	229	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	155,7	477,71	6,38	74379	993	13773	0,45	70
				м2	69,53	2,39	10826	372	123	0,01	2
19	230	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 6 мм	155,7	1905,05	11,03	296616	1717	19021	0,6	94
				м2	95,18	4,14	14820	645	123	0,02	3
20	231	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	82	109,84	0,46	9007	38	1233	0,08	6
				м	12,04	0,18	987	15	123	0	0
21	248	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	465,96	53,84	1,2	25089	559	3702	0,04	19
				м2	6,01	0,45	2800	210	123	0	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	249	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	465,96	430,75	5,39	200714	2512	35981	0,39	180
				м2	60,75	2,03	28307	946	123	0,01	5
23	250	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	465,96	1536,74	8,54	716059	3979	51484	0,55	255
				м2	86,63	3,2	40366	1491	123	0,02	7
24	251	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	465,96	109,84	0,46	51181	214	7004	0,08	36
				м	12,04	0,18	5610	84	123	0	0
25	257	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	100,9	930,19	11,72	93856	1183	21852	1,06	107
				м2	171,68	4,39	17323	443	123	0,02	2
26	258	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	105,38	139,8	0,32	14733	34	5410	0,24	25
				м	41,63	0,11	4387	12	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				2013205				
			Раздел: Внутренняя отделка								
27	259	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	2665,86	57,98	0,35	154572	933	145892	0,3	794
				м2	51,98	0,14	138571	373	105	0	2
28	260	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	608	213,5	3,94	129808	2396	66138	0,55	337
				м2	102,11	1,49	62083	906	105	0,01	4
29	266	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен до 5 мм	1000	146,88	3,43	146880	3430	78792	0,46	455
				м2	73,73	1,31	73730	1310	105	0,01	6
30	267	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	870,06	1036,71	2,1	902000	1827	304938	2	1740
				м2	333	0,79	289730	687	105	0	3
31	269	Е0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	240,24	609,64	6,33	146460	1521	79495	1,79	430
				м2	312,75	2,39	75135	574	105	0,01	3
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				1479720				
			Раздел: Наружная отделка								
32	276	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	900	315,15	2,03	283632	1827	22207	0,13	115
				м2	22,73	0,77	20457	693	105	0	3
			Итого по разделу: Наружная отделка				283632				
			ИТОГО:				4388781	78936			5872
							987126	25683			108
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1052160				
			На металломонтажные работы				49302				
			Всего накладных расходов:				1101461				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с накладными				**5490243**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**329415**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5819658**				
			Итого с временными, 3,4 %				**6017526**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**6071684**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6095754**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**6155929**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**15743296**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**314866**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16058162**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**1926979**				
			Итого с НДС				**17985141**				
			Всего:				**17 985 141**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Водопровод**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 40

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Водопровод холодной воды В1								
1	6	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	100	412,02	6,65	41202	665	32576	1,4	140
				м	252	2,5	25200	250	128	0,01	1
2	7	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	100	310,32	5,28	31032	528	24388	1,05	105
				м	188,55	1,98	18855	198	128	0,01	1
3	8	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	200	336,95	7,9	67390	1580	60083	1,29	258
				м	231,75	2,95	46350	590	128	0,01	3
4	18	Е0116-15-2	**Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
5	21	Ц0112-800-2	**Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	1	791,05	58,9	791	59	666	5	5
				шт	726,25	13,5	726	13	90	0,08	0
6	25	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных , диам. 15 мм(наружный)**	6	11552,57	1,57	69315	9	415	0,3	2
				1кран	54	0	324	0	128	0	0
7	26	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 15 мм (внутренний)**	3	7932,57	1,57	23798	5	207	0,3	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				1кран	54	0	162	0	128	0	0
8	27	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	12878,47	23,09	128785	231	2131	0,9	9
				1кран	157,5	9	1575	90	128	0,04	0
9	28	Сб.5.3,с17стр	Огнетушитель порошковый ОП-10	10	2540		25400				
				шт							
10	29	Сб.5.3 с.9	Шкаф пожарный	20	19565		391300				
				шт							
			Отпускная цена		19565		391300				
			Сметная стоимость оборудования				*391300*				
11	30	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
12	31	11-2-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
				шт							
13	32	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
14	35	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
15	36	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
16	37	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331		331				
				шт							
17	38	Е0118-21-3	Установка фильтров диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
18	39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (неизолированных труб)	4,5	148,4	0,07	668	0	510	0,65	3
				м2	108	0,02	486	0	105	0	0
19	40	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (неизолированных труб)	26	100,7	0,07	2618	2	1647	0,37	10
				м2	60,3	0,02	1568	1	105	0	0
20	41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,8	0,05	283	1	68	0,03	0
				м2	5,81	0,02	76	0	90	0	0
21	42	Е0113-26-21#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13	39,28	0,04	511	1	73	0,03	0
				м2	6,26	0	81	0	90	0	0
22	43	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм скорлупой из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	50	85,97	6,01	4298	301	2329	0,26	13
				м	44,33	2,25	2217	112	100	0,01	1
23	44	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК AL фольгированные	0,63	7605		4791				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3							
24	45	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,02	7470,97	66,01	149	1	5	1,35	0
				м3	195,75	24,93	4	0	105	0,12	0
			Итого по разделу: Водопровод холодной воды В1				808300				
			Раздел: Водопровод горячей воды Т3,Т4								
25	51	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	210	310,32	5,28	65167	1109	51214	1,05	221
				м	188,55	1,98	39596	416	128	0,01	2
26	52	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	200	336,95	7,9	67390	1580	60083	1,29	258
				м	231,75	2,95	46350	590	128	0,01	3
27	63	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	47	7298,33	6,95	343022	327	25042	2,48	117
				шт	414	2,25	19458	106	128	0,01	0
28	64	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометробъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	22	193,78	0	4263	0	3252	1	22
				шт	164,25	0	3614	0	90	0	0
29	65	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	22	6270		137940				
				шт							
30	66	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
31	67	11-2-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770		9770				
				шт							
32	71	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
33	72	9-3-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	692		692				
				шт							
34	73	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,7	21,8	0,05	756	2	182	0,03	1
				м2	5,81	0,02	202	1	90	0	0
35	74	Е0113-26-21#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	34,7	39,28	0,04	1363	1	195	0,03	1
				м2	6,26	0	217	0	90	0	0
36	75	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм скорлупой из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	80	85,97	6,01	6878	481	3726	0,26	21

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	44,33	2,25	3546	180	100	0,01	1
37	76	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК AL фольгированные	2,004	7605		15240				
				м3							
38	77	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,04	7470,97	66,01	299	3	9	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Водопровод горячей воды Т3,Т4				653329				
			Раздел: Канализация К1								
39	78	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	100	620,54	0,64	62054	64	13626	0,58	58
				м	106,2	0,25	10620	25	128	0	0
40	79	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
				м	102,38	0,54	10238	54	128	0	0
			Итого по разделу: Канализация К1				136942				
			Раздел: Канализация К3								
41	97	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	37	620,54	0,64	22960	24	5041	0,58	22
				м	106,2	0,25	3929	9	128	0	0
42	98	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	35	748,88	1,43	26211	50	4611	0,56	20
				м	102,38	0,54	3583	19	128	0	0
			Итого по разделу: Канализация К3				49171				
			ИТОГО:				1647742	7515			1354
							241101	2793			14
			- оборудования				416700				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3918				
			На общестроительные работы				8745				
			На сантехнические работы				295477				
			Всего накладных расходов:				308140				
			Итого с накладными				1955882				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				92351				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2048233				
			Итого с временными, 3,4 %				2103705				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2118888				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2125636				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2142506				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				5479288				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**109586**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5588874**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**670665**				
			Итого с НДС				**6259539**				
			Всего:				**6 259 539**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Отопление, вентиляция**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 41

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Вентиляция								
1	13	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 20 мм**	1335,404	327,23	12,56	436985	16767	523020	1,69	2256
				м	301,28	4,71	402324	6286	128	0,02	31
2	17	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				1шт	461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
3	20	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	20	482,27	40,42	9645	808	7119	1,51	30
				1шт	261,88	16,22	5238	324	128	0,07	1
4	25	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				1шт	261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
5	28	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	75	482,27	40,42	36171	3031	26698	1,51	114
				1шт	261,88	16,22	19641	1217	128	0,07	5
6	35	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	193	482,27	40,42	93079	7801	68702	1,51	292
				1шт	261,88	16,22	50542	3131	128	0,07	14

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	39	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	100	28,81	0	2881	0	2966	0,12	12
				комплект	23,18	0	2318	0	128	0	0
8	40	Е0118-15-3	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	2	20227,65	142,02	40455	284	4224	9,11	18
				1шт	1596,76	53,3	3194	107	128	0,26	1
9	41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	59	482,27	40,42	28454	2385	21002	1,51	89
				1шт	261,88	16,22	15451	957	128	0,07	4
10	46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,388	21,97	0,05	844	2	207	0,03	1
				м2	5,98	0,02	230	1	90	0	0
11	47	Е0113-26-21#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	38,388	39,47	0,04	1515	2	223	0,03	1
				м2	6,45	0	248	0	90	0	0
12	48	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	611,9	11,51	1836	35	223	0,41	1
				м	69,76	4,41	209	13	100	0,02	0
13	49	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2	552,17	10,39	1104	21	151	0,42	1
				м	71,62	3,94	143	8	100	0,02	0
14	50	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	495,93	9,67	34715	677	4542	0,36	25
				м	61,18	3,71	4283	260	100	0,02	1
15	51	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	53	104,75	8,72	5552	462	3182	0,34	18
				м	56,78	3,24	3010	172	100	0,02	1
16	52	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	87,48	6,19	525	37	288	0,27	2
				м	45,66	2,32	274	14	100	0,01	0
17	53	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26	85,05	6,19	2211	161	1193	0,26	7
				м	43,57	2,32	1133	60	100	0,01	0
18	54	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	51	82,76	5,63	4221	287	2258	0,25	13
				м	42,18	2,09	2151	107	100	0,01	1
19	55	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметро м 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	92	81,13	5,47	7464	503	4009	0,25	23
				м	41,49	2,09	3817	192	100	0,01	1
20	56	1-3-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,723	6240		10752				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
21	57	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (неизолированных труб, радиаторов	420,107	151,64	0,07	63704	30	49078	0,67	280
				)м2	111,24	0,02	46733	9	105	0	0
22	58	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	25	1245,29	21,42	31132	536	4558	0,75	19
				м	134,42	8,02	3360	201	128	0,04	1
23	59	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1	940,29	21,42	940	21	182	0,75	1
				м	134,42	8,02	134	8	128	0,04	0
24	60	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,5	627,13	14,54	314	7	70	0,57	0
				м	103,36	5,45	52	3	128	0,03	0
25	61	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	3	429,13	14,54	1287	44	418	0,57	2
				м	103,36	5,45	310	16	128	0,03	0
26	62	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	0,5	251,13	14,54	126	7	70	0,57	0
				м	103,36	5,45	52	3	128	0,03	0
27	65	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502		1004				
				шт							
28	66	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				1шт	461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
29	69	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				1шт	261,88	16,22	1048	65	128	0,07	0
30	72	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
				1шт	261,88	16,22	262	16	128	0,07	0
31	75	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,69	7
				1шт	646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
32	76	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	77,89	1,62	156	3	178	0,42	1
				1счетчик	69,53	0	139	0	128	0	0
33	77	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
				шт							
34	78	11-2-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
				шт							
35	79	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	273,19	0	546	0	409	1,03	2
				шт	227,12	0	454	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
36	82	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	865,16	1,63	865	2	601	4,12	4
				шт	667,44	0	667	0	90	0	0
37	83	СЦена фирмы	Регулятор давления(после себя)41-23 д.80мм	1	164380,82		164381				
				шт							
38	84	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	64,62	0	323	0	356	0,32	2
				комплект	55,62	0	278	0	128	0	0
39	86	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	859,96	1,62	4300	8	267	0,23	1
				комплект	41,72	0	209	0	128	0	0
40	87	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	21,97	0,05	42	0	10	0,03	0
				м2	5,98	0,02	11	0	90	0	0
41	88	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,9	39,47	0,04	75	0	11	0,03	0
				м2	6,45	0	12	0	90	0	0
42	89	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами толщиной 40 мм	3,5	98,65	6,9	345	24	313	0,47	2
				м	86,91	2,55	304	9	100	0,01	0
43	90	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами толщиной 40 мм	2	86,11	4,04	172	8	162	0,44	1
				м	79,26	1,63	159	3	100	0,01	0
44	91	1-1-1029	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	0,008	499700		3998				
				т							
45	92	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	115,4	6,58	231	13	67	0,2	0
				м	30,83	2,55	62	5	100	0,01	0
46	93	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,5	152,31	9,28	533	32	166	0,28	1
				м	44,03	3,48	154	12	100	0,02	0
47	94	1-1-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,0031	185900		576				
				1000м2							
48	95	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	345,16	4,08	6903	82	1416	0,31	6
				м	53,77	1,53	1075	31	128	0,01	0
49	96	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	424,16	4,08	1697	16	283	0,31	1
				м	53,77	1,53	215	6	128	0,01	0
50	99	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				1шт	261,88	16,22	1048	65	128	0,07	0
51	100	9-3-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	692		2768				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
52	101	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	4	273,19	0	1093	0	818	1,03	4
				шт	227,12	0	908	0	90	0	0
53	103	Ц0106-366-1	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный подвесной, масса 2,3 т	0,135	22965,14	11968,6	3100	1616	1331	57,68	8
				т	9803,54	1151,5	1323	155	90	6,68	1
54	105	Е0110-7-1	Деревянный щит для укрытия узла	4	624,4	4,78	2498	19	296	0,37	1
				м2	59,79	1,81	239	7	120	0,01	0
55	106	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,28	151,64	0,07	346	0	266	0,67	2
				м2	111,24	0,02	254	0	105	0	0
56	107	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	182,4	1169,91	13,82	213392	2520	61882	1,62	295
				м2	259,88	5,18	47401	944	128	0,03	5
57	108	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	163	1144,51	11,11	186555	1811	50652	1,48	241
				м2	238,61	4,16	38894	678	128	0,02	3
58	109	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,6	1040		624				
				м2							
59	116	Е0120-14-7	Клапаны воздушные с ручным приводом	3	302,43	5,65	907	17	807	1,24	4
				шт	207,9	2,36	624	7	128	0,01	0
60	117	СЦена фирмы	Клапаны воздушные с ручным приводом	3	3139,92		9420				
				шт							
61	119	СПрайс лист АО "Келет"	Вентилятор канальный EURO 3	14	802,99		11242				
				шт							
62	120	СПрайс-лист ""HEvECO"	Вентилятор канальный ILT/4-200	3	24170,06		72510				
				шт							
63	123	СПрайс-лист ""HEvECO"	Вентилятор DECOr-100C	4	1651,37		6605				
				шт							
64	125	СПрайс-лист ""HEvECO"	Вентилятор DECOr-300C	7	3678,05		25746				
				шт							
65	127	75-2-74	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, 675х400 мм (КП-9-1)	3	118200		354600				
				комплект							
66	128	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6,8	249,85	97,46	1699	663	969	0,62	4
				м2	105,84	36,62	720	249	100	0,18	1
67	129	1-3-161	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50	0,34	4560		1550				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
68	130	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке	338,6	1010,12	5,17	342026	1749	72765	1,21	409
				м2	202,7	1,96	68635	665	105	0,01	3
			Итого по разделу: Вентиляция				2324032				
			ИТОГО:				2324030	44243			4248
							737020	16535			78
			- оборудования				354600				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3158				
			На общестроительные работы				140379				
			На сантехнические работы				787810				
			Всего накладных расходов:				931347				
			Итого с накладными				3255377				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				174047				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3429424				
			Итого с временными, 3,4 %				3533968				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				3562582				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3575299				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3607093				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				9224852				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				184497				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9409349				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1129122				
			Итого с НДС				10538471				
			Всего:				10 538 471				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 42

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Электроосвещение								
1	1	Ц0108-599-3	**Щит осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг**	2	1320,3	44,3	2641	89	1364	4	8
				шт	711	6,8	1422	14	95	0,04	0
2	2	Ц0108-526-2	**Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 50 А**	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4,5	680	9	95	0,03	0
3	3	Ц0108-526-1	**Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 10 А**	16	501,2	13,2	8019	211	3485	1	16
				шт	227	2,3	3632	37	95	0,01	0
4	4	Ц0108-526-1	**Устройство защитного отключения УЗО**	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				шт	227	2,3	2270	23	95	0,01	0
5	11	Ц0108-599-1	**Щит осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
				шт	412	2,3	824	5	95	0,01	0
6	12	Ц0108-526-1	**Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16 А**	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				шт	227	2,3	454	5	95	0,01	0
7	13	Ц0108-526-1	**Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 10 А**	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				шт	227	2,3	2270	23	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	19	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
9	20	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
10	62	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	4200	108,6	48,9	456120	205380	206682	0,22	924
				м	39,6	12,2	166320	51240	95	0,07	297
11	63	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм	16	108,6	48,9	1738	782	787	0,22	4
				м	39,6	12,2	634	195	95	0,07	1
12	64	Ц0108-409-2	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	28	147,3	73	4124	2044	1803	0,29	8
				м	49,5	18,3	1386	512	95	0,11	3
			Итого по разделу: Электроосвещение				502162				
			Раздел: Электрооборудование								
13	75	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14
				шкаф	1215	0	2430	0	108	0	0
14	76	75-6-41	Вводное устройство ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700		120700				
				шт							
15	77	75-6-52	Распределительное устройство, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	78400		78400				
				шт							
16	78	Ц0108-572-4	Щит силовой, устанавливаемый на стене	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
17	79	75-6-77	Щит силовой ПР8501-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	73500		73500				
				комплект							
18	80	Ц0108-572-8	Щит силовой, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
19	81	75-6-61	Щит силовой ПР8501-1061, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	41700		41700				
				комплект							
20	82	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-2074	3	3298,94	324,13	9897	972	4611	10	30
				устр-во	1547,01	70,84	4641	213	95	0,4	1
21	83	75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1, 0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	3	37600		112800				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	84	У65-33-8 СКЦЭ	Ящик управления электроосвещение с фотоблоком ЯУО9602-2674У3	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10	10
				устр-во	1547,01	70,84	1547	71	95	0,4	0
23	85	75-6-17#прим.	Ящик управления электроосвещение с фотоблоком ЯУО9602-2674У3, номинальный ток расцепления авт. выкл. 6 А	1	38300		38300				
				шт							
24	86	Ц0108-599-3	Щит силовой, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса шитка до 25 кг	1	1320,3	44,3	1320	44	682	4	4
				шт	711	6,8	711	7	95	0,04	0
25	87	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 80 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
26	88	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 63 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				шт	340	4,5	1020	13	95	0,03	0
27	89	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
28	90	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО на ток до 16 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2,3	908	9	95	0,01	0
29	91	Ц0108-526-2	Устройство защитного отключения УЗО на ток до 32 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0
30	92	Прайс лист	Щит осветительный ЩРВ-12	1	1420,81		1421				
				шт							
31	93	Цена фирмы	Автомат ВА51-3 5-34, 3-х фазный, 80 А	1	945,38		945				
				шт							
32	94	Цена фирмы	Автомат ВА51-35-34, 3-х фазный, 40 А	1	193,05		193				
				шт							
33	95	Цена фирмы	Автомат ВА51-35-34, 3-х фазный, до 63 А	2	910,13		1820				
				шт							
34	96	Цена фирмы	Автомат ВА51-35-34, 3-х фазный, 25 А	1	185,52		186				
				шт							
35	97	Цена фирмы	Устройство защитного отключения УЗО.ВД1.1Р-10А, 16А, 32А	5	813,73		4069				
				шт							
36	98	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	7	782,9	17,9	5480	125	2589	3	21
				шт	387	2,3	2709	16	95	0,01	0
37	99	154407-4241-1	Пускатель электромагнитный ПМЛ-322002	1	4485		4485				
				шт							
38	100	154407-4239-1	Пускатель электромагнитный ПМЛ-122002	3	1664		4992				
				шт							
39	101	154407-4240-1	Пускатель электромагнитный ПМЛ-222002	3	2340		7020				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
40	102	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	3	467,4	9,4	1402	28	750	2	6
				шт	263	0	789	0	95	0	0
41	103	Прайс лист ТОО "Казахский свет"	Пост управления кнопочный ПКЕ212-2	3	315,24		946				
				шт							
42	104	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
43	105	ТОО "Казахский свет"	Автоматический выключатель АП50-2МТ	1	1150,75		1151				
				шт							
44	114	Ц0108-80-2	Устройство защитного отключения	2	194,6	3,1	389	6	346	1	2
				шт	182	0	364	0	95	0	0
45	115	Прайс лист ТОО "Казахский свет"	Устройство защитного отключения УЗО.1Р.10	2	533,47		1067				
				шт							
46	116	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31 для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,048	26100		1253				
				1000шт							
47	117	С151803-55	Коробка ответвительная, тип У996	10	505		5050				
				шт							
48	118	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,072	16300		1174				
				1000шт							
49	119	18-3-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛЗ	56	491		27496				
				шт							
50	120	С240529-1759-1	Скоба К142У2	0,24	3069,12		737				
				1000шт							
51	121	С240529-1701-1	Профиль К235	52	204,61		10640				
				шт							
52	122	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	1140	108,6	48,9	123804	55746	56099	0,22	251
				м	39,6	12,2	45144	13908	95	0,07	81

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
53	123	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	315	108,6	48,9	34209	15404	15501	0,22	69
				м	39,6	12,2	12474	3843	95	0,07	22
54	124	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	135	48,7	2,6	6575	351	3719	0,17	23
				м	28,8	0,2	3888	27	95	0	0
55	125	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	234	147,3	73	34468	17082	15072	0,29	68
				м	49,5	18,3	11583	4282	95	0,11	25
56	126	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	9	39,5	3,5	356	32	227	0,16	1
				м	25,9	0,7	233	6	95	0	0
57	127	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр 40 мм	4	49,4	4,9	198	20	128	0,2	1
				м	32,6	1	130	4	95	0,01	0
58	128	Ц0108-409-1	Кабельный канал 25х25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
				м	39,6	12,2	792	244	95	0,07	1
59	161	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм	86	34,2	1,2	2941	103	1912	0,14	12
				м	23,2	0,2	1995	17	95	0	0
60	162	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	90	10,6	0,1	954	9	761	0,06	5
				м	8,8	0,1	792	9	95	0	0
61	163	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	2	107,3	3,5	215	7	62	0,18	0
				м	32,4	0,4	65	1	95	0	0
62	164	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,09	25484		2294				
				1000м							
63	165	С130804-8	Труба полиэтиленовая, Dн 20 мм	8,6	777		6682				
				10м							
64	166	18-3-55	Коробка протяжная	5	505		2525				
				шт							
			Итого по разделу: Электрооборудование				816259				
			ИТОГО:				1318420	300633			1536
			- оборудования				274603	74807			434
			Накладные расходы :				515178				
			На монтажные работы				332256				
			Всего накладных расходов:				332256				
			Итого с накладными				1650676				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				68130				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1718806				
			Итого с временными, 3,4 %				1759729				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**1770930**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1775908**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1788353**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4573570**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**91471**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4665041**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**559805**				
			Итого с НДС				**5224846**				
			Всего:				**5 224 846**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Вертикальная планировка**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 43

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	466,65	44,26	41,2	20654	19226	8282	0,02	10
				м3	3,06	15,24	1428	7111	97	0,06	28
2	2	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	793,305	63,9	63,9	50692	50692	10138	0	0
				т	0	12,78	0	10138	100	0,27	213
3	3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	466,65	5,55	5,55	2592	2592	816	0	0
				м3	0	1,8	0	842	97	0,01	3
			ИТОГО:				73938	72511			10
							1428	18091			245
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				19237				
			Всего накладных расходов:				19237				
			Итого с накладными				93175				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5591				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				98766				
			Итого с временными, 3,4 %				102124				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				103043				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**103451**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**104472**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**267179**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**5344**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**272522**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**32703**				
			Итого с НДС				**305225**				
			Всего:				**305 225**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Покрытие проездов, площадок**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 44

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3801,98	33,43	29,06	127100	110486	57089	0,01	35
				м2	1,03	10,26	3916	39008	133	0,05	190
2	2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	570,297	1141,02	73,75	650722	42061	25067	0,14	82
				м3	21,38	11,67	12193	6655	133	0,04	23
3	3	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.20см)	760,396	1931,48	248,35	1468689	188844	112020	0,22	164
				м3	32,18	78,59	24470	59756	133	0,27	208
4	7	Е0127-34-2 СН РК 8.02-01-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	927,2	1603,82	6,63	1487066	6148	136188	0,7	647
				м	108,68	1,76	100768	1629	133	0,01	6
5	14	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	783,58	33,43	29,06	26195	22771	11766	0,01	7
				м2	1,03	10,26	807	8040	133	0,05	39
6	15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	78,358	1211,76	68,13	94951	5339	3558	0,14	11
				м3	21,38	12,76	1675	1000	133	0,04	3
7	16	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.15см)	117,537	1931,48	248,35	227020	29190	17315	0,22	25
				м3	32,18	78,59	3782	9237	133	0,27	32

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсевов	39,179	881,76	68,13	34547	2669	1779	0,14	6
				м3	21,38	12,76	838	500	133	0,04	2
9	19	Е0127-34-1 СН РК 8.02-01-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	887,2	789,32	6,63	700289	5883	130313	0,7	619
				м	108,68	1,76	96421	1559	133	0,01	5
10	20	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1335,92	33,43	29,06	44660	38822	20060	0,01	12
				м2	1,03	10,26	1376	13707	133	0,05	67
11	21	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.20см)	267,184	1931,48	248,35	516060	66355	39361	0,22	58
				м3	32,18	78,59	8598	20997	133	0,27	73
12	22	Е0127-14-1	Устройство покрытия из песчано-грунтовой смеси	200,388	650,76	68,13	130405	13653	9099	0,14	29
				м3	21,38	12,76	4284	2557	133	0,04	9
			ИТОГО:				5507704	532220			1697
							259128	164645			658
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				563617				
			Всего накладных расходов:				563617				
			Итого с накладными				6071321				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				364279				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6435600				
			Итого с временными, 3,4 %				6654410				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				6714300				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6740918				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				6807462				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				17409539				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				348191				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17757730				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				2130928				
			Итого с НДС				19888658				
			Всего:				19 888 658				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №12**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 45

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-13-6 #т.ч. п-3.37#	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	97,57	55,81	53,22	5445	5192	2179	0,02	2
				м3	2,59	20,43	253	1994	97	0,08	8
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,2	467,1	0	42600	0	48137	2,98	271
				м3	467,1	0	42600	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	91,2	7,57	7,57	691	691	217	0	0
				м3	0	2,46	0	224	97	0,01	1
4	4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	91,2	25,65	5,38	2339	490	1793	0,13	12
				м3	20,27	0	1849	0	97	0	0
5	5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,2	167,18	0	535	0	605	1,21	4
				м3	167,18	0	535	0	113	0	0
6	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,68	1124,67	24,55	17635	385	946	0,26	4
				м2	39,83	9,2	625	144	123	0,04	1
7	7	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,91	9738,05	112,36	67290	776	7719	6,34	44
				м3	1021,5	42,44	7059	293	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,013	253		1774				
				м3							
9	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,068	67700		4604				
				т							
10	10	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2528	64092,87	304,24	16203	77	914	20	5
				1т	3330	114,75	842	29	105	0,56	0
11	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,63	8524,4	311,32	141761	5177	9754	2,82	47
				м3	441	117,61	7334	1956	105	0,57	10
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
13	13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4	12145,9	990,15	4858	396	848	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
14	14	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,052	66700		3468				
				т							
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	69000		414				
				т							
16	16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,843	4646,85	2285,57	3917	1927	1667	9,35	8
				т	1579,5	617,13	1332	520	90	2,34	2
17	18	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,993	11412,94	2642,46	11333	2624	7817	50,1	50
				т	8032,5	714,33	7976	709	90	2,58	3
18	19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,325	13864,97	4022,39	4506	1307	2972	56,5	18
				т	9090	1071,86	2954	348	90	3,81	1
19	21	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,858	5030,5	2020,02	4316	1733	2143	14,1	12
				т	2272,5	502,43	1950	431	90	1,79	2
20	23	Е0110-14-1	Установка обрешетки	0,76	18136,82	334,28	13784	254	3213	22,1	17
				м3	3397,5	126	2582	96	120	0,62	0
21	24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,76	573,75	28,11	436	21	123	0,78	1
				м3	123,75	10,58	94	8	120	0,05	0
22	25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	68	121,68	8,3	8274	564	7716	0,57	39
				м2	94,18	1,17	6404	80	119	0	0
23	26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	78,2	1190		93058				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	29	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	74,45	1025,02	34,73	76313	2586	20909	1,43	106
				м2	225	13,01	16751	969	118	0,06	5
25	30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,022	14810,82	367,51	326	8	54	13,1	0
				м3	2202,75	138,83	48	3	105	0,68	0
26	31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0005	69000		35				
				т							
27	32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	66000		26				
				т							
28	33	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0033	69000		228				
				т							
			ИТОГО:				530586	24277			647
							102518	7980			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105952				
			На металломонтажные работы				14599				
			Всего накладных расходов:				120551				
			Итого с накладными				651137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				690205				
			Итого с временными, 3,4 %				713672				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				720095				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				722950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				730087				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1867139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37343				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1904482				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228538				
			Итого с НДС				2133020				
			Всего:				2 133 020				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №12**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 46

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	Е0101-13-6 #т.ч. п-3.37#	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	97,57	55,81	53,22	5445	5192	2179	0,02	2		
				м3	2,59	20,43	253	1994	97	0,08	8		
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,2	467,1	0	42600	0	48137	2,98	271		
				м3	467,1	0	42600	0	113	0	0		
3	3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	91,2	7,57	7,57	691	691	217	0	0		
				м3	0	2,46	0	224	97	0,01	1		
4	4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	91,2	25,65	5,38	2339	490	1793	0,13	12		
				м3	20,27	0	1849	0	97	0	0		
5	5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,2	167,18	0	535	0	605	1,21	4		
				м3	167,18	0	535	0	113	0	0		
6	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,68	1124,67	24,55	17635	385	946	0,26	4		
				м2	39,83	9,2	625	144	123	0,04	1		
7	7	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,91	9738,05	112,36	67290	776	7719	6,34	44		
				м3	1021,5	42,44	7059	293	105	0,21	1		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,013	253		1774				
				м3							
9	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,068	67700		4604				
				т							
10	10	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2528	64092,87	304,24	16203	77	914	20	5
				1т	3330	114,75	842	29	105	0,56	0
11	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,63	8524,4	311,32	141761	5177	9754	2,82	47
				м3	441	117,61	7334	1956	105	0,57	10
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
13	13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4	12145,9	990,15	4858	396	848	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
14	14	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,052	66700		3468				
				т							
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	69000		414				
				т							
16	16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,843	4646,85	2285,57	3917	1927	1667	9,35	8
				т	1579,5	617,13	1332	520	90	2,34	2
17	18	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,993	11412,94	2642,46	11333	2624	7817	50,1	50
				т	8032,5	714,33	7976	709	90	2,58	3
18	19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,325	13864,97	4022,39	4506	1307	2972	56,5	18
				т	9090	1071,86	2954	348	90	3,81	1
19	21	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,858	5030,5	2020,02	4316	1733	2143	14,1	12
				т	2272,5	502,43	1950	431	90	1,79	2
20	23	Е0110-14-1	Установка обрешетки	0,76	18136,82	334,28	13784	254	3213	22,1	17
				м3	3397,5	126	2582	96	120	0,62	0
21	24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,76	573,75	28,11	436	21	123	0,78	1
				м3	123,75	10,58	94	8	120	0,05	0
22	25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	68	121,68	8,3	8274	564	7716	0,57	39
				м2	94,18	1,17	6404	80	119	0	0
23	26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	78,2	1190		93058				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	29	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	74,45	1025,02	34,73	76313	2586	20909	1,43	106
				м2	225	13,01	16751	969	118	0,06	5
25	30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,022	14810,82	367,51	326	8	54	13,1	0
				м3	2202,75	138,83	48	3	105	0,68	0
26	31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0005	69000		35				
				т							
27	32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	66000		26				
				т							
28	33	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0033	69000		228				
				т							
			ИТОГО:				530586	24277			647
							102518	7980			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105952				
			На металломонтажные работы				14599				
			Всего накладных расходов:				120551				
			Итого с накладными				651137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				690205				
			Итого с временными, 3,4 %				713672				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				720095				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				722950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				730087				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1867139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37343				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1904482				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228538				
			Итого с НДС				2133020				
			Всего:				2 133 020				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №12**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 47

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-13-6 #т.ч. п-3.37#	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	97,57	55,81	53,22	5445	5192	2179	0,02	2
				м3	2,59	20,43	253	1994	97	0,08	8
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,2	467,1	0	42600	0	48137	2,98	271
				м3	467,1	0	42600	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	91,2	7,57	7,57	691	691	217	0	0
				м3	0	2,46	0	224	97	0,01	1
4	4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	91,2	25,65	5,38	2339	490	1793	0,13	12
				м3	20,27	0	1849	0	97	0	0
5	5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,2	167,18	0	535	0	605	1,21	4
				м3	167,18	0	535	0	113	0	0
6	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,68	1124,67	24,55	17635	385	946	0,26	4
				м2	39,83	9,2	625	144	123	0,04	1
7	7	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,91	9738,05	112,36	67290	776	7719	6,34	44
				м3	1021,5	42,44	7059	293	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,013	253		1774				
				м3							
9	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,068	67700		4604				
				т							
10	10	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2528	64092,87	304,24	16203	77	914	20	5
				1т	3330	114,75	842	29	105	0,56	0
11	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,63	8524,4	311,32	141761	5177	9754	2,82	47
				м3	441	117,61	7334	1956	105	0,57	10
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
13	13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4	12145,9	990,15	4858	396	848	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
14	14	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,052	66700		3468				
				т							
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	69000		414				
				т							
16	16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,843	4646,85	2285,57	3917	1927	1667	9,35	8
				т	1579,5	617,13	1332	520	90	2,34	2
17	18	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,993	11412,94	2642,46	11333	2624	7817	50,1	50
				т	8032,5	714,33	7976	709	90	2,58	3
18	19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,325	13864,97	4022,39	4506	1307	2972	56,5	18
				т	9090	1071,86	2954	348	90	3,81	1
19	21	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,858	5030,5	2020,02	4316	1733	2143	14,1	12
				т	2272,5	502,43	1950	431	90	1,79	2
20	23	Е0110-14-1	Установка обрешетки	0,76	18136,82	334,28	13784	254	3213	22,1	17
				м3	3397,5	126	2582	96	120	0,62	0
21	24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,76	573,75	28,11	436	21	123	0,78	1
				м3	123,75	10,58	94	8	120	0,05	0
22	25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	68	121,68	8,3	8274	564	7716	0,57	39
				м2	94,18	1,17	6404	80	119	0	0
23	26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	78,2	1190		93058				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	29	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	74,45	1025,02	34,73	76313	2586	20909	1,43	106
				м2	225	13,01	16751	969	118	0,06	5
25	30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,022	14810,82	367,51	326	8	54	13,1	0
				м3	2202,75	138,83	48	3	105	0,68	0
26	31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0005	69000		35				
				т							
27	32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	66000		26				
				т							
28	33	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0033	69000		228				
				т							
			ИТОГО:				530586	24277			647
							102518	7980			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105952				
			На металломонтажные работы				14599				
			Всего накладных расходов:				120551				
			Итого с накладными				651137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				690205				
			Итого с временными, 3,4 %				713672				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				720095				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				722950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				730087				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1867139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37343				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1904482				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228538				
			Итого с НДС				2133020				
			Всего:				2 133 020				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №12**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 48

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-13-6 #т.ч. п-3.37#	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	97,57	55,81	53,22	5445	5192	2179	0,02	2
				м3	2,59	20,43	253	1994	97	0,08	8
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,2	467,1	0	42600	0	48137	2,98	271
				м3	467,1	0	42600	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	91,2	7,57	7,57	691	691	217	0	0
				м3	0	2,46	0	224	97	0,01	1
4	4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	91,2	25,65	5,38	2339	490	1793	0,13	12
				м3	20,27	0	1849	0	97	0	0
5	5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,2	167,18	0	535	0	605	1,21	4
				м3	167,18	0	535	0	113	0	0
6	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,68	1124,67	24,55	17635	385	946	0,26	4
				м2	39,83	9,2	625	144	123	0,04	1
7	7	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,91	9738,05	112,36	67290	776	7719	6,34	44
				м3	1021,5	42,44	7059	293	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,013	253		1774				
				м3							
9	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,068	67700		4604				
				т							
10	10	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2528	64092,87	304,24	16203	77	914	20	5
				1т	3330	114,75	842	29	105	0,56	0
11	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,63	8524,4	311,32	141761	5177	9754	2,82	47
				м3	441	117,61	7334	1956	105	0,57	10
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
13	13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4	12145,9	990,15	4858	396	848	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
14	14	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,052	66700		3468				
				т							
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	69000		414				
				т							
16	16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,843	4646,85	2285,57	3917	1927	1667	9,35	8
				т	1579,5	617,13	1332	520	90	2,34	2
17	18	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,993	11412,94	2642,46	11333	2624	7817	50,1	50
				т	8032,5	714,33	7976	709	90	2,58	3
18	19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,325	13864,97	4022,39	4506	1307	2972	56,5	18
				т	9090	1071,86	2954	348	90	3,81	1
19	21	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,858	5030,5	2020,02	4316	1733	2143	14,1	12
				т	2272,5	502,43	1950	431	90	1,79	2
20	23	Е0110-14-1	Установка обрешетки	0,76	18136,82	334,28	13784	254	3213	22,1	17
				м3	3397,5	126	2582	96	120	0,62	0
21	24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,76	573,75	28,11	436	21	123	0,78	1
				м3	123,75	10,58	94	8	120	0,05	0
22	25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	68	121,68	8,3	8274	564	7716	0,57	39
				м2	94,18	1,17	6404	80	119	0	0
23	26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	78,2	1190		93058				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	29	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	74,45	1025,02	34,73	76313	2586	20909	1,43	106
				м2	225	13,01	16751	969	118	0,06	5
25	30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,022	14810,82	367,51	326	8	54	13,1	0
				м3	2202,75	138,83	48	3	105	0,68	0
26	31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0005	69000		35				
				т							
27	32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	66000		26				
				т							
28	33	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0033	69000		228				
				т							
			ИТОГО:				530586	24277			647
							102518	7980			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105952				
			На металломонтажные работы				14599				
			Всего накладных расходов:				120551				
			Итого с накладными				651137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				690205				
			Итого с временными, 3,4 %				713672				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				720095				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				722950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				730087				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1867139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37343				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1904482				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228538				
			Итого с НДС				2133020				
			Всего:				2 133 020				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №12**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 49

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-13-6 #т.ч. п-3.37#	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	97,57	55,81	53,22	5445	5192	2179	0,02	2
				м3	2,59	20,43	253	1994	97	0,08	8
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,2	467,1	0	42600	0	48137	2,98	271
				м3	467,1	0	42600	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	91,2	7,57	7,57	691	691	217	0	0
				м3	0	2,46	0	224	97	0,01	1
4	4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	91,2	25,65	5,38	2339	490	1793	0,13	12
				м3	20,27	0	1849	0	97	0	0
5	5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,2	167,18	0	535	0	605	1,21	4
				м3	167,18	0	535	0	113	0	0
6	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,68	1124,67	24,55	17635	385	946	0,26	4
				м2	39,83	9,2	625	144	123	0,04	1
7	7	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,91	9738,05	112,36	67290	776	7719	6,34	44
				м3	1021,5	42,44	7059	293	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,013	253		1774				
				м3							
9	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,068	67700		4604				
				т							
10	10	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2528	64092,87	304,24	16203	77	914	20	5
				1т	3330	114,75	842	29	105	0,56	0
11	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,63	8524,4	311,32	141761	5177	9754	2,82	47
				м3	441	117,61	7334	1956	105	0,57	10
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
13	13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4	12145,9	990,15	4858	396	848	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
14	14	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,052	66700		3468				
				т							
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	69000		414				
				т							
16	16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,843	4646,85	2285,57	3917	1927	1667	9,35	8
				т	1579,5	617,13	1332	520	90	2,34	2
17	18	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,993	11412,94	2642,46	11333	2624	7817	50,1	50
				т	8032,5	714,33	7976	709	90	2,58	3
18	19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,325	13864,97	4022,39	4506	1307	2972	56,5	18
				т	9090	1071,86	2954	348	90	3,81	1
19	21	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,858	5030,5	2020,02	4316	1733	2143	14,1	12
				т	2272,5	502,43	1950	431	90	1,79	2
20	23	Е0110-14-1	Установка обрешетки	0,76	18136,82	334,28	13784	254	3213	22,1	17
				м3	3397,5	126	2582	96	120	0,62	0
21	24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,76	573,75	28,11	436	21	123	0,78	1
				м3	123,75	10,58	94	8	120	0,05	0
22	25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	68	121,68	8,3	8274	564	7716	0,57	39
				м2	94,18	1,17	6404	80	119	0	0
23	26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	78,2	1190		93058				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	29	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	74,45	1025,02	34,73	76313	2586	20909	1,43	106
				м2	225	13,01	16751	969	118	0,06	5
25	30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,022	14810,82	367,51	326	8	54	13,1	0
				м3	2202,75	138,83	48	3	105	0,68	0
26	31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0005	69000		35				
				т							
27	32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	66000		26				
				т							
28	33	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0033	69000		228				
				т							
			ИТОГО:				530586	24277			647
							102518	7980			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105952				
			На металломонтажные работы				14599				
			Всего накладных расходов:				120551				
			Итого с накладными				651137				
			Невормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				690205				
			Итого с временными, 3,4 %				713672				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				720095				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				722950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				730087				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1867139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37343				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1904482				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228538				
			Итого с НДС				2133020				
			Всего:				2 133 020				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Теневой навес №12**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 50

о приемке выполненных работ за май 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-13-6 #т.ч. п-3.37#	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	97,57	55,81	53,22	5445	5192	2179	0,02	2
				м3	2,59	20,43	253	1994	97	0,08	8
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,2	467,1	0	42600	0	48137	2,98	271
				м3	467,1	0	42600	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	91,2	7,57	7,57	691	691	217	0	0
				м3	0	2,46	0	224	97	0,01	1
4	4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	91,2	25,65	5,38	2339	490	1793	0,13	12
				м3	20,27	0	1849	0	97	0	0
5	5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,2	167,18	0	535	0	605	1,21	4
				м3	167,18	0	535	0	113	0	0
6	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,68	1124,67	24,55	17635	385	946	0,26	4
				м2	39,83	9,2	625	144	123	0,04	1
7	7	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,91	9738,05	112,36	67290	776	7719	6,34	44
				м3	1021,5	42,44	7059	293	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,013	253		1774				
				м3							
9	9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,068	67700		4604				
				т							
10	10	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2528	64092,87	304,24	16203	77	914	20	5
				1т	3330	114,75	842	29	105	0,56	0
11	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,63	8524,4	311,32	141761	5177	9754	2,82	47
				м3	441	117,61	7334	1956	105	0,57	10
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
13	13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4	12145,9	990,15	4858	396	848	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
14	14	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,052	66700		3468				
				т							
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	69000		414				
				т							
16	16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,843	4646,85	2285,57	3917	1927	1667	9,35	8
				т	1579,5	617,13	1332	520	90	2,34	2
17	18	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,993	11412,94	2642,46	11333	2624	7817	50,1	50
				т	8032,5	714,33	7976	709	90	2,58	3
18	19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,325	13864,97	4022,39	4506	1307	2972	56,5	18
				т	9090	1071,86	2954	348	90	3,81	1
19	21	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,858	5030,5	2020,02	4316	1733	2143	14,1	12
				т	2272,5	502,43	1950	431	90	1,79	2
20	23	Е0110-14-1	Установка обрешетки	0,76	18136,82	334,28	13784	254	3213	22,1	17
				м3	3397,5	126	2582	96	120	0,62	0
21	24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,76	573,75	28,11	436	21	123	0,78	1
				м3	123,75	10,58	94	8	120	0,05	0
22	25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	68	121,68	8,3	8274	564	7716	0,57	39
				м2	94,18	1,17	6404	80	119	0	0
23	26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	78,2	1190		93058				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	29	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	74,45	1025,02	34,73	76313	2586	20909	1,43	106
				м2	225	13,01	16751	969	118	0,06	5
25	30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,022	14810,82	367,51	326	8	54	13,1	0
				м3	2202,75	138,83	48	3	105	0,68	0
26	31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,0005	69000		35				
				т							
27	32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	66000		26				
				т							
28	33	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0033	69000		228				
				т							
			ИТОГО:				530586	24277			647
							102518	7980			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105952				
			На металломонтажные работы				14599				
			Всего накладных расходов:				120551				
			Итого с накладными				651137				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39068				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				690205				
			Итого с временными, 3,4 %				713672				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				720095				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				722950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				730087				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1867139				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37343				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1904482				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228538				
			Итого с НДС				2133020				
			Всего:				2 133 020				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)