Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	26.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	230 229 327		205 561 899						24 667 428	230 229 327
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			28 398 588	28 398 588					3 407 831	31 806 418
5% удержания за 2015 г.									170 392	1 590 321
Итого к оплате:									3 237 439	30 216 097

Тридцать два миллиона двести шестнадцать тысяч девяноста семь тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за ноябрь 2015 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	11	31 806 418	3 407 831
		ВСЕГО:		31 806 418	3 407 831

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Двери и окна								
1	132	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (О-4)**	31,152	348,93	18,88	10870	588	6639	1,02	32
				м2	171,01	6,57	5327	205	120	0,03	1
2	136	6-1-187	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками (О-2, О-3, О-5 с энергосберегающим напылением)**	77,1366	8682,99		669776				
				м2							
3	137	6-1-189	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой (О-6 с энергосберегающим напылением)**	3,0798	6611,62		20362				
				м2							
4	138	6-1-188	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (О-4 с энергосберегающим напылением)**	271,0224	6818,63		1848001				
				м2							
			Итого по разделу: Двери и окна				2549010				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Кровля								
5	100	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(по периметру кровли)	307,2	103,08	0,99	31666	304	4376	0,07	21
				м2	11,59	0,38	3560	117	119	0	1
6	101	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1526	189,45	4,72	289093	7203	131946	0,4	615
				м2	70,88	1,78	108163	2716	119	0,01	13
7	102	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1526	157,89	4,72	240940	7203	102528	0,31	476
				м2	54,68	1,78	83442	2716	119	0,01	13
8	104	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции	1526	72,27	0,42	110276	641	27384	0,09	142
				м2	14,92	0,16	22768	244	119	0	1
9	105	Е0112-15-3	Устройство полиэтиленовой пленки	1526	77,56	0,99	118357	1511	21737	0,07	106
				м2	11,59	0,38	17686	580	119	0	3
10	106	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25мм)	1526	175,89	15,94	268408	24324	73745	0,24	371
				м2	34,65	5,96	52876	9095	119	0,03	44
11	107	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1526	63,29	1,4	96584	2136	2906	0,01	14
				м2	1,1	0,5	1679	763	119	0	0
12	108	Е0110-14-1	Установка стропил	55,446	21304,82	334,28	1181267	18534	234437	22,1	1225
				м3	3397,5	126	188378	6986	120	0,62	34
13	109	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	287	24,75	0,9	7103	258	1984	0,03	10
				м	5,42	0,34	1556	98	120	0	0
14	112	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,3	172357,31	536,06	51707	161	15018	289	87
				1т	47475	202,5	14243	61	105	0,99	0
15	113	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2114	910,91	8,2	1925674	17335	694398	1,71	3615
				м2	272,95	3,08	577016	6511	119	0,02	32
16	114	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,4	544,76	1,24	10024	23	3365	0,97	18
				м2	153,23	0,47	2819	9	119	0	0
17	115	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	60,046	573,75	28,11	34451	1688	9679	0,78	47
				м3	123,75	10,58	7431	635	120	0,05	3
18	116	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (огнезащита обрешетки)	1846	20,48	0,91	37810	1680	11120	0,03	54
				м2	4,68	0,34	8639	628	120	0	3
			Итого по разделу: Кровля				4403360				
			Раздел: Внутренняя отделка								
19	263	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3118,074	310,57	4,07	968381	12676	447389	0,74	2307

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	135,68	0,97	423060	3025	105	0,05	161
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				968381				
			ИТОГО:				7920750	96265			9139
			Накладные расходы :				1518642	34389			311
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				1788651				
			Итого с накладными				1788651				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				9709401				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				582564				
			Итого с временными, 3,4 %				10291965				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				10641892				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10737669				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				10780237				
							10886656				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				27841753				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				556835				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				28398588				
			Итого с НДС				3407831				
							31806418				
			Всего:								
							31 806 418				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	26.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	198 422 909		177 163 312						21 259 597	198 422 909
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			41 534 106	41 534 106					4 984 093	46 518 199
5% удержания за 2015 г.									249 205	2 325 910
Итого к оплате:									4 734 888	44 192 289

Сорок четыре миллиона сто девяноста две тысяча двести восемьдесят девять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за октябрь 2015 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	9	44 179 689	4 733 538
2	06-04	Внутриплощадочные сети канализации К1 и К3	10	2 338 510	250 555
		ВСЕГО:		46 518 199	4 984 093

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Стены								
1	45	Е0108-6-3	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	370	7374,76	337,41	2728661	124842	390975	4,76	1761
				м3	769,5	126	284715	46620	118	0,62	229
2	46	Е0108-6-7	**Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м**	230	7148,26	337,41	1644100	77604	216170	4,38	1007
				м3	670,5	126	154215	28980	118	0,62	143
3	47	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1, СГ-02,СГ-01**	1	8679,65	422,15	8680	422	9930	56,4	56
				т	8257,5	157,5	8258	157	118	0,77	1
4	50	Е0106-18-9	**Устройство перемычек в стенах**	20	14810,82	367,51	296216	7350	49173	13,1	262
				м3	2202,75	138,83	44055	2777	105	0,68	14
5	57	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м**	18	14854,79	1032,29	267386	18581	69669	20,6	371
				1м3	3296,25	389,95	59333	7019	105	1,9	34
6	58	Е0106-21-1	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке**	45,4	14374,78	3768,94	652615	171110	145899	12,53	569
				1м3	2040,75	1019,84	92650	46301	105	3,9	177
7	64	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС1,МС2**	14	12308,3	990,15	172316	13862	29676	10,4	146
				м3	1644,75	374,04	23026	5237	105	1,83	26
			Итого по разделу: Стены				5769974				
			Раздел: Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	67	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002	Кладка армированных перегородок толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1000	1025,02	34,73	1025020	34730	280852	1,43	1430
				м2	225	13,01	225000	13010	118	0,06	64
9	68	Е0106-18-9	Устройство перемычек	5,2	14810,82	367,51	77016	1911	12785	13,1	68
				м3	2202,75	138,83	11454	722	105	0,68	4
10	72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг М1,М2,М3,М4	0,1	93997,62	304,24	9400	30	3485	198	20
				1т	33075	114,75	3308	11	105	0,56	0
11	73	Е0107-19-2	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков перегородок паклей	600	216,44	0,82	129864	492	9390	0,07	39
				м	10,87	0,31	6522	185	140	0	1
12	74	Е0111-11-1	Устройство армированных стяжек по верху перегородок	70	221,59	9,95	15511	696	4816	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3654	262	123	0,02	1
13	75	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	140	33,12	0,67	4637	94	152	0	1
				м2	0,63	0,25	88	35	123	0	0
14	76	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС5	10	12145,9	990,15	121459	9902	21197	10,4	104
				м3	1644,75	374,04	16448	3740	105	1,83	18
15	79	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса ПМ1	3,4	10736,57	316,01	36504	1074	5310	8,25	28
				м3	1368	119,39	4651	406	105	0,58	2
			Итого по разделу: Перегородки				1419412				
			Раздел: Перекрытие и покрытие								
16	83	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	167	1763,75	403,26	294546	67344	138887	2,74	458
				шт	447,75	146,29	74774	24430	140	0,66	110
17	84	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	1301,99	244,31	13020	2443	6172	2,1	21
				шт	353,25	87,6	3533	876	140	0,39	4
18	88	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии	40	13371,43	383,89	534857	15356	102480	14,2	568
				1м3	2295	145,01	91800	5800	105	0,71	28
19	96	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,3	10736,57	316,01	13958	411	2030	8,25	11
				м3	1368	119,39	1778	155	105	0,58	1
20	99	Е0112-14-2	Засыпка ребристых монолитных участков керамзитом	34,817	4119,92	245,72	143444	8555	19670	2,71	94
				м3	382,5	92,25	13318	3212	119	0,45	16
			Итого по разделу: Перекрытие и покрытие				999825				
			Раздел: Лестницы Л-1,Л-2								
21	171	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	3	857,55	452,74	2573	1358	2199	2,2	7
				шт	366,75	156,92	1100	471	140	0,64	2
22	172	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	3	933,47	477,08	2800	1431	2399	2,37	7
				шт	405	166,12	1215	498	140	0,68	2
23	175	Е0107-53-11	Установка опорных плит ОП1	12	401,97	24,15	4824	290	3036	1,03	12
				шт	171,9	8,83	2063	106	140	0,04	0
24	177	Е0107-53-11	Укладка проступей	32	401,97	24,15	12863	773	8097	1,03	33
				шт	171,9	8,83	5501	283	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
25	180	Е0106-1-19	Устройство бетонных стенок под лестницы (ФМ-3 учтена в фундаментах)	1,73	8554,15	353,46	14799	611	1379	3,64	6
				м3	625,5	133,52	1082	231	105	0,65	1
26	188	Е0106-1-19	Устройство фундаментов под лестницу	13,44	8838,35	353,46	118787	4751	10711	3,64	49
				м3	625,5	133,52	8407	1795	105	0,65	9
			Итого по разделу: Лестницы Л-1,Л-2				156646				
			Раздел: Полы								
27	193	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания	69,12	4490,36	261,86	310374	18100	50883	3,44	238
				м3	499,5	99	34525	6843	123	0,48	33
28	194	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	411,95	1124,67	24,55	463309	10113	24843	0,26	108
				м2	39,83	9,2	16408	3790	123	0,04	18
29	195	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	32,956	8131,58	0	267984	0	22984	3,66	121
				м3	567	0	18686	0	123	0	0
30	202	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,872	8131,58	0	55880	0	4793	3,66	25
				м3	567	0	3896	0	123	0	0
31	208	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	138,7	1124,67	24,55	155992	3405	8365	0,26	36
				м2	39,83	9,2	5524	1276	123	0,04	6
32	209	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	11,096	8131,58	0	90228	0	7738	3,66	41
				м3	567	0	6291	0	123	0	0
33	213	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	23,109	2584,8	0	59732	0	15093	3,24	75
				м3	531	0	12271	0	123	0	0
34	214	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	462,18	1292,06	49,1	597166	22693	55745	0,53	243
				м2	79,66	18,4	36817	8504	123	0,04	21
35	227	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	305,7	91,22	2,62	27886	801	4324	0,07	21
				м2	10,51	0,99	3213	303	123	0	1
36	228	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	305,7	1292,06	49,1	394984	15010	36872	0,53	161
				м2	79,66	18,4	24352	5625	123	0,04	14
37	232	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	90,6	91,22	2,62	8265	237	1282	0,07	6
				м2	10,51	0,99	952	90	123	0	0
38	233	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	90,6	1292,06	49,1	117061	4448	10928	0,53	48
				м2	79,66	18,4	7217	1667	123	0,04	4
39	252	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	85,9	91,22	2,62	7836	225	1215	0,07	6
				м2	10,51	0,99	903	85	123	0	0
40	253	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,872	8131,58	0	55880	0	4793	3,66	25
				м3	567	0	3896	0	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				2612577				
			Раздел: Внутренняя отделка								
41	263	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1154,47	310,57	4,07	358544	4693	165646	0,74	854

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м2	135,68	0,97	156638	1120	105	0,05	60
42	264	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	556,16	249,51	3,39	138769	1883	68745	0,65	362
				м2	117	0,72	65071	400	105	0,05	28
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				497313				
			Раздел: Наружная отделка								
			ИТОГО:				11455746	647633			9522
							1538606	223022			1074
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2030788				
			Всего накладных расходов:				2030788				
			Итого с накладными				13486534				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				809192				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14295726				
			Итого с временными, 3,4 %				14781781				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				14914817				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14973944				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				15121762				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				38672697				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				773454				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				39446151				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				4733538				
			Итого с НДС				44179689				
			Всего:				44 179 689				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные сети канализации К1 и К3**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-12-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	702,612	35,57	33,63	24989	23631	7087	0,01	9
				м3	1,93	8,47	1357	5949	97	0,03	21
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,73	467,1	0	10150	0	11470	2,98	65
				м3	467,1	0	10150	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	66,777	134,1	0	8955	0	10119	0,97	65
				м3	134,1	0	8955	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	600,992	7,57	7,57	4551	4551	1433	0	0
				м3	0	2,46	0	1478	97	0,01	6
5	5	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	600,992	3,28	3,28	1971	1971	621	0	0
				м3	0	1,06	0	640	97	0	2
6	6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	600,992	25,65	5,38	15413	3231	11817	0,13	78
				м3	20,27	0	12182	0	97	0	0
7	7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта основания на глубину 0,3м трамбовками	75,555	25,65	5,38	1938	406	1486	0,13	10
				м3	20,27	0	1531	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автиомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	56,574	42,2	40,26	2387	2278	701	0,01	1
				м3	1,86	10,92	105	618	97	0,04	2
9	9	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	99,01	32,3	32,3	3198	3198	640	0	0
				т	0	6,46	0	640	100	0,14	13
10	10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	56,574	3,79	3,24	214	184	88	0	0
				м3	0,48	1,12	27	63	97	0	0
11	11	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	241,6	748,88	1,43	180929	345	31828	0,56	135
				м	102,38	0,54	24735	130	128	0	1
12	12	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных канализационных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,003	615437,55	1949,4	1846	6	219	330	1
				км	55350	735,75	166	2	130	3,6	0
13	13	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	4,358	24230,62	2538,55	105597	11063	20373	15,87	69
				м3	2645,33	950,63	11528	4143	130	4,64	20
14	14	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, Dв 700 мм	0,91	3562,5		3242				
				м							
15	15	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	13	13400		174200				
				комплект							
16	16	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18	133700		24066				
				т							
17	17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,1	40,72	0,04	330	0	61	0,04	0
				м2	8,32	0	67	0	90	0	0
18	18	Е0101-12-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	16	35,57	33,63	569	538	161	0,01	0
				м3	1,93	8,47	31	135	97	0,03	0
19	19	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,1	0	467	0	528	2,98	3
				м3	467,1	0	467	0	113	0	0
20	20	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	42,2	40,26	127	121	37	0,01	0
				м3	1,86	10,92	6	33	97	0,04	0
21	21	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	5,4	32,3	32,3	174	174	35	0	0
				т	0	6,46	0	35	100	0,14	1
22	22	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3	3,79	3,24	11	10	5	0	0
				м3	0,48	1,12	1	3	97	0	0
23	23	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	9,8	7,57	7,57	74	74	23	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	0	2,46	0	24	97	0,01	0
24	24	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	9,8	3,28	3,28	32	32	10	0	0
				м3	0	1,06	0	10	97	0	0
25	25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	9,8	25,65	5,38	251	53	193	0,13	1
				м3	20,27	0	199	0	97	0	0
26	26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,2	134,1	0	563	0	636	0,97	4
				м3	134,1	0	563	0	113	0	0
27	27	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания из бетона кл.В12,5	0,36	8611,3	453,79	3100	163	186	1,51	1
				м3	228,15	169,88	82	61	130	0,83	0
28	28	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,94	19433,78	2308,84	18268	2170	3850	13,87	13
				м3	2286	864,68	2149	813	130	4,22	4
29	29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,94	253		238				
				м3							
30	30	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
31	31	8-10-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, d 100Х100 мм	2	399		798				
				шт							
32	32	Е0107-20-3	Установка стальных крепеж чугунных канализационных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0189	175710,1	1826,1	3321	35	233	42,7	1
				км	8100	690,75	153	13	140	3,37	0
33	33	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0012	172357,31	536,06	207	1	60	289	0
				1т	47475	202,5	57	0	105	0,99	0
34	34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,9045	40,72	0,04	37	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
35	35	Е0110-9-2	Устройство щита из досок	1	834,73	14,05	835	14	220	1,19	1
				м2	178,2	5,31	178	5	120	0,03	0
36	36	Е0146-33-3	Заделка отверстий бетоном В7,5 площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,004	26399,26	355,81	106	1	46	75,58	0
				м3	11301,75	135	45	1	100	0,66	0
37	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,785	245,44	3,82	2647	41	494	0,21	2
				м2	37,35	1,44	403	16	118	0,01	0
			ИТОГО:				609201	54292			460
							75145	14812			71
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				72837				
			На сантехнические работы				31828				
			Всего накладных расходов:				104665				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с накладными				**713866**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**42832**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**756698**				
			Итого с временными, 3,4 %				**782426**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**789468**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**792598**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**800422**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**2047015**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**40940**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2087955**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**250555**				
			Итого с НДС				**2338510**				
			Всего:				**2 338 510**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	26.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	151 904 710		135 629 205						16 275 505	151 904 710
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			41 771 617	41 771 617					5 012 594	46 784 211
5% удержания за 2015 г.									250 630	2 339 211
Итого к оплате:									4 761 964	44 445 000

Сорок четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за сентябрь 2015 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	6	28 825 019	3 088 395
2	04-02	Наружные сети электроснабжения 10 кВ	7	16 281 693	1 744 467
3	06-05	Выгреб 75 м3	8	1 677 499	179 732
		ВСЕГО:		46 784 211	5 012 594

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Стены								
1	45	Е0108-6-3	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**428,9**	**7374,76**	**337,41**	**3163035**	**144715**	**453214**	**4,76**	**2042**
				м3	**769,5**	**126**	**330039**	**54041**	**118**	**0,62**	**266**
2	46	Е0108-6-7	**Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м**	**106**	**7148,26**	**337,41**	**757716**	**35765**	**99626**	**4,38**	**464**
				м3	**670,5**	**126**	**71073**	**13356**	**118**	**0,62**	**66**
3	47	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1, СГ-02,СГ-01**	**1,2**	**8679,65**	**422,15**	**10416**	**507**	**11916**	**56,4**	**68**
				т	**8257,5**	**157,5**	**9909**	**189**	**118**	**0,77**	**1**
4	50	Е0106-18-9	**Устройство перемычек в стенах**	**13,006**	**14810,82**	**367,51**	**192630**	**4780**	**31977**	**13,1**	**170**
				м3	**2202,75**	**138,83**	**28649**	**1806**	**105**	**0,68**	**9**
5	57	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м**	**27,6**	**14854,79**	**1032,29**	**409992**	**28491**	**106826**	**20,6**	**569**
				1м3	**3296,25**	**389,95**	**90977**	**10763**	**105**	**1,9**	**53**
6	58	Е0106-21-1	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке**	**18,46**	**14374,78**	**3768,94**	**265358**	**69575**	**59323**	**12,53**	**231**
				1м3	**2040,75**	**1019,84**	**37672**	**18826**	**105**	**3,9**	**72**
7	64	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС1,МС2**	**8,843**	**12308,3**	**990,15**	**108845**	**8756**	**18745**	**10,4**	**92**
				м3	**1644,75**	**374,04**	**14545**	**3308**	**105**	**1,83**	**16**
			Итого по разделу: Стены				**4907991**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Перегородки								
8	67	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002	Кладка армированных перегородок толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м	519	1025,02	34,73	531985	18025	145762	1,43	742
				м2	225	13,01	116775	6752	118	0,06	33
9	68	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,13	14810,82	367,51	46358	1150	7696	13,1	41
				м3	2202,75	138,83	6895	435	105	0,68	2
10	72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг М1,М2,М3,М4	0,1414	93997,62	304,24	13291	43	4928	198	28
				1т	33075	114,75	4677	16	105	0,56	0
11	73	Е0107-19-2	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков перегородок паклей	387	216,44	0,82	83762	317	6057	0,07	25
				м	10,87	0,31	4207	119	140	0	1
12	74	Е0111-11-1	Устройство армированных стяжек по верху перегородок	23,7	221,59	9,95	5252	236	1631	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1237	89	123	0,02	0
13	75	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	47,4	33,12	0,67	1570	32	51	0	0
				м2	0,63	0,25	30	12	123	0	0
14	76	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС5	5,071	12145,9	990,15	61592	5021	10749	10,4	53
				м3	1644,75	374,04	8341	1897	105	1,83	9
15	79	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса ПМ1	1,461	10736,57	316,01	15690	462	2282	8,25	12
				м3	1368	119,39	1999	174	105	0,58	1
			Итого по разделу: Перегородки				759501				
			Раздел: Перекрытие и покрытие								
16	83	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	164	1763,75	403,26	289255	66134	136392	2,74	449
				шт	447,75	146,29	73431	23992	140	0,66	108
17	84	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	1301,99	244,31	18228	3420	8641	2,1	29
				шт	353,25	87,6	4945	1226	140	0,39	5
18	88	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии	36,144	13371,43	383,89	483304	13876	92603	14,2	513
				1м3	2295	145,01	82952	5241	105	0,71	26
19	96	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,276	10736,57	316,01	13704	403	1993	8,25	11
				м3	1368	119,39	1746	152	105	0,58	1
			Итого по разделу: Перекрытие и покрытие				804491				
			Раздел: Лестницы Л-1,Л-2								
20	171	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	2	857,55	452,74	1715	905	1466	2,2	4
				шт	366,75	156,92	734	314	140	0,64	1
21	172	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	3	933,47	477,08	2800	1431	2399	2,37	7
				шт	405	166,12	1215	498	140	0,68	2
22	173	30-21-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2	28,03	2860		80166				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
23	174	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	20,6	2470		50882				
				м2							
24	175	Е0107-53-11	Установка опорных плит ОП1	12	401,97	24,15	4824	290	3036	1,03	12
				шт	171,9	8,83	2063	106	140	0,04	0
25	176	30-14-3	Плиты ОП1	0,48	16500		7920				
				м3							
26	177	Е0107-53-11	Укладка проступей	32	401,97	24,15	12863	773	8097	1,03	33
				шт	171,9	8,83	5501	283	140	0,04	1
27	178	30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	89,9	439		39466				
				м							
28	183	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0291	177400		5162				
				т							
29	185	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,81	8802,36	196,62	15932	356	659	1,79	3
				м3	272,25	74,27	493	134	105	0,36	1
30	186	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-Ш, d 10 мм	0,394	71100		28013				
				т							
31	187	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	69000		345				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы Л-1,Л-2				250089				
			Раздел: Разные работы								
32	284	Е0107-61-1	Устройство перекрытия плитами	4,46	1986,57	564,43	8860	2517	4761	3,33	15
				м3	567	195,49	2529	872	140	0,75	3
33	285	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,46	17800		79388				
				м3							
34	286	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов	2,13	10858,14	360,48	23128	768	3525	8,99	19
				м3	1440	136,17	3067	290	105	0,67	1
35	287	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,066	41200		2719				
				т							
36	288	1-1-879	Сталь листовая толщиной 4-5 мм	0,21	49389		10372				
				т							
37	289	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	14,05	11393,5	1327,03	160079	18645	38264	12,49	175
				м3	2137,5	456,24	30032	6410	105	1,72	24
38	290	Е0106-22-13	Устройство монолитных участков и ПМ1	0,11	11263,28	229,39	1239	25	158	8,14	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	1280,25	86,65	141	10	105	0,42	0
39	291	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007	41200		288				
				т							
40	292	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95,2	245,44	3,82	23366	364	4358	0,21	20
				м2	37,35	1,44	3556	137	118	0,01	1
41	302	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,4555	146000		66503				
				т							
42	496	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6559	154400		101271				
				т							
43	505	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3229	154400		49856				
				т							
44	514	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6311	154400		97442				
				т							
45	523	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6345	154400		97967				
				т							
46	531	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	64100		128				
				т							
47	532	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,028	41200		1154				
				т							
48	534	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,028	68800		1926				
				т							
49	535	1-1-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,502	49389		24793				
				т							
50	536	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,701	58700		41149				
				т							
51	540	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,047	69000		3243				
				т							
52	541	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,228	66700		15208				
				т							
			Итого по разделу: Разные работы				810078				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			ИТОГО:				**7532150**	**427783**			**5839**
							939430	**151448**			**704**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1267134**				
			Всего накладных расходов:				**1267134**				
			Итого с накладными				**8799284**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**527957**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9327241**				
			Итого с временными, 3,4 %				**9644367**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**9731166**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9769743**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**9866187**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**25231984**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**504640**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25736624**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**3088395**				
			Итого с НДС				**28825019**				
			Всего:				**28 825 019**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети электроснабжения 10 кВ**

Договор подряда номер **24**
дата **26.05.2015 г.**

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Воздушная прокладка								
1	4	30-19-92	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ110-3,5**	**21**	**17500**		**367500**				
				шт							
2	5	2-1-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,4556**	**154400**		**70351**				
				т							
3	10	СПрайс-листТОО"ТЭК ПромИнвест"	**Провод СИП-3 1х70мм2**	**1650**	**99,83**		**164717**				
				м							
4	11	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	**Переходный пункт ПП-10 произв.ENSTO**	**5**	**1682,29**		**8411**				
				шт							
5	12	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	**Искровой разрядник SDI 20-3 произв.ENSTO**	**21**	**3811,59**		**80043**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	13	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Устройство защиты дуги SDI27 произв.ENSTO	21 шт	3790,15		79593				
7	14	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Разъединитель однополюсной 10кВ 200А SZ24 произв.ENSTO	15 шт	41736		626040				
8	15	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Ограничитель напряжения SGA1012.10 произв.ENSTO	15 шт	41736		626040				
9	16	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	5 компл	5340		26700				
10	17	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Зажим планшетный SL4.26 произв.ENSTO	51 шт	421,5		21496				
11	18	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Зажим натяжной SO235 произв.ENSTO	42 шт	441,09		18526				
12	19	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Скоба SH 195 произв.ENSTO	42 шт	98,72		4146				
13	20	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Кожух защитный SP15 произв.ENSTO	51 шт	102,42		5223				
14	21	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Изолятор штыревой SDI137произв.ENSTO	25 шт	2290,14		57253				
15	22	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Изолятор натяжной SDI90 (90.150)произв.ENSTO	42 шт	2713,85		113982				
16	23	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Изолятор натяжной SD235 произв.ENSTO	42 шт	9196,41		386249				
17	24	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Вязка спиральная S0 115 произв.ENSTO	50 шт	3956,16		197808				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
18	25	СПрайс-лист ТОО"PrOsPEriTAs"	Зажим прокалывающий SL 25.2 произв.ENSTO	21	942,82		19799				
				шт							
19	26	1-1-58	Болты,шайбы,гайки,круг	0,0002	154700		37				
				т							
			Итого по разделу: Воздушная прокладка				2873916				
			Раздел: Прокладка кабелей в траншее								
20	32	16-1-95	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,26	998500		259610				
				1000м							
21	34	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	5	5340		26700				
				компл							
22	60	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,255	230346,38	0	58738	0	7700	175	45
				кан.-км	27450	0	7000	0	110	0	0
23	61	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1726	31,5	7,5	54369	12945	35090	0,12	207
				м	19,8	1,6	34175	2762	95	0,01	16
24	62	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	255	45	6,7	11475	1709	8188	0,19	48
				м	32,2	1,6	8211	408	95	0,01	2
25	63	16-1-95	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,26	998500		259610				
				1000м							
26	64	16-1-528	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,095	723900		68771				
				1000м							
27	65	16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жиламис пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,155	169800		26319				
				1000м							
28	66	16-1-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	1,216	143800		174861				
				1000м							
29	68	16-10-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	11	16500		181500				
				шт							
30	70	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,185	60500		11193				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
31	71	16-3-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,185	86200		15947				
				1000м							
32	72	16-3-161	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,097	110600		10728				
				1000м							
33	73	Е0101-14-1	Разработка грунта 1 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	1946,79	12,48	12,48	24289	24289	6114	0	0
				м3	0	3,24	0	6303	97	0,01	22
34	74	Е0101-164-1#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	ДОРАБОТКА вручную грунтов 1группы	60,21	200,88	0	12095	0	13667	1,42	85
				м3	200,88	0	12095	0	113	0	0
35	75	Е0101-18-4	Погрузка вытесненного грунта	345,2	44,26	41,2	15278	14222	6127	0,02	7
				м3	3,06	15,24	1056	5260	97	0,06	21
36	76	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	586,84	32,3	32,3	18955	18955	3791	0	0
				т	0	6,46	0	3791	100	0,14	80
37	77	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	345,2	3,08	2,66	1064	918	442	0	1
				м3	0,39	0,93	135	321	97	0	1
38	80	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 1 группы	220,54	122,18	0	26946	0	30449	0,89	195
				м3	122,18	0	26946	0	113	0	0
39	81	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1726	36,7	27,8	63344	47983	25743	0,06	104
				м	8,8	6,9	15189	11909	95	0,04	69
40	82	30-8-92	Песок природный	396,2	1020		404124				
				м3							
41	83	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1726	32,4	23,7	55922	40906	23776	0,06	104
				м	8,6	5,9	14844	10184	95	0,03	59
42	84	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	14,75	10400		153400				
				1000шт							
			Итого по разделу: Прокладка кабелей в траншее				1935237				
			ИТОГО:				4809150	161926			796
							119651	40938			270
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				92797				
			На общестроительные работы				68289				
			Всего накладных расходов:				161086				
			Итого с накладными				4970236				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				298214				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5268450				
			Итого с временными, 3,4 %				5447577				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				5496605				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5518395				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**5572871**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**14252182**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**285044**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14537226**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**1744467**				
			Итого с НДС				**16281693**				
			Всего:				**16 281 693**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Выгреб 75 м3**

Договор подряда номер 24
дата 26.05.2015 г.

А К Т № 8

о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	6	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	114,56	7,57	7,57	868	868	273	0	0
				м3	0	2,46	0	282	97	0,01	1
2	7	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	114,56	25,65	5,38	2938	616	2252	0,13	15
				м3	20,27	0	2322	0	97	0	0
3	8	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	28,64	167,18	0	4788	0	5410	1,21	35
				м3	167,18	0	4788	0	113	0	0
4	20	E0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	5,59	7491,7	1982,18	41879	11080	22023	12,71	71
				м3	2101,5	712,58	11747	3983	140	3,29	18
5	21	30-18-14	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные: прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	5,59	16300		91117				
				м3							
6	22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,59	253		1414				
				м3							
7	23	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	5,59	295		1649				
				м3							
8	24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,59	89		498				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	25	E0107-13-1	Укладка плит покрытий	4	1432,77	387,22	5731	1549	2572	2,06	8
				шт	344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
10	26	30-17-1	Плиты покрытий	3,84	15700		60288				
				м3							
11	27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,84	253		972				
				м3							
12	28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,84	295		1133				
				м3							
13	29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,84	89		342				
				м3							
14	30	E0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя цементного раствора толщиной 20 мм (т.30мм)	4,08	230,77	9,95	942	41	281	0,36	1
				м2	52,2	3,74	213	15	123	0,02	0
15	31	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,08	70,84	1,34	289	5	9	0,01	0
				м2	1,26	0,5	5	2	123	0	0
16	32	E0106-1-1	Подливка бетона В25 (л.11)	1,794	8552,17	66,01	15343	118	416	1,35	2
				м3	195,75	24,93	351	45	105	0,12	0
17	33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,794	253		454				
				м3							
18	34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,794	295		529				
				м3							
19	35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,794	89		160				
				м3							
20	36	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,54	2832,26	1856,11	1529	1002	1067	4,93	3
				м3	812,93	597,97	439	323	140	2,37	1
21	37	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	765		1530				
				шт							
22	38	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КЦ7-3)	1,16	3562,5		4133				
				м							
23	39	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КЦ7-9)	1,78	2850		5073				
				м							
24	40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,54	253		137				
				м3							
25	41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,54	295		159				
				м3							
26	42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,54	89		48				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
27	43	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,59	35,42	16709	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
28	44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0072	175710,1	1826,1	1265	13	89	42,7	0
				т	8100	690,75	58	5	140	3,37	0
29	45	Е0106-36-4	Железнение поверхности	121,318	55,56	0,23	6740	28	6546	0,29	35
				м2	51,3	0,09	6224	11	105	0	0
30	46	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
				шт	448,88	2,36	898	5	128	0,01	0
31	47	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0078	511141,41	19866,96	3987	155	717	375	3
				км	63306	7440,75	494	58	130	36,34	0
32	48	Е0123-9-1	Укладка трубопроводов из бетонных труб диам. 300 мм с жестким соединением	0,8571	538,14	212,45	461	182	296	1,11	1
				м	185,99	79,56	159	68	130	0,39	0
33	49	30-19-32	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 300 мм, прочность труб вторая	0,8571	1660		1423				
				м							
34	50	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме (между стеновыми панелями)	8,4	612,02	1,57	5141	13	987	0,67	6
				м2	130,5	0	1096	0	90	0	0
35	51	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме (то же)	8,4	529,82	1,57	4450	13	646	0,47	4
				м2	85,5	0	718	0	90	0	0
36	52	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов (нар.стен)	67,2	665,48	8,23	44720	553	6721	0,47	31
				м2	81,68	3,08	5489	207	118	0,02	1
37	53	Е0108-6-1	Защитная стенка из кирпича (нар.стен	8,064	6593,04	335,84	53166	2708	7857	4,54	37
				м3	699,75	126	5643	1016	118	0,61	5
38	54	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей (покрытия)	34,38	13,91	0,07	478	2	250	0,04	1
				м2	8,06	0,02	277	1	90	0	0
39	55	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей (покрытия)	34,38	12,08	0,05	415	2	250	0,04	1
				м2	8,06	0,02	277	1	90	0	0
40	56	Е0111-11-1	Устройство защитной цементной стяжки т.20мм (покрытия)	34,38	230,77	9,95	7934	342	2366	0,36	12
				м2	52,2	3,74	1795	129	123	0,02	1
41	57	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (низ днища)	38,44	724,91	11,21	27866	431	1620	0,2	8
				м2	31,5	4,21	1211	162	118	0,02	1
42	58	Е0111-11-1	Устройство выравнивающего слоя цементного раствора толщиной 20 мм (т.15мм, низ днища)	38,44	230,77	9,95	8871	382	2645	0,36	14
				м2	52,2	3,74	2007	144	123	0,02	1
43	59	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (низ днища)	38,44	35,42	0,67	-1362	-26	-42	0	0
				м2	0,63	0,25	-24	-10	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
44	60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (нар.поверхности)	105,037	90,88	3,82	9546	401	4808	0,21	22
				м2	37,35	1,44	3923	151	118	0,01	1
			ИТОГО:				440290	20566			319
							51905	7085			32
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				70638				
			На сантехнические работы				1155				
			Всего накладных расходов:				71793				
			Итого с накладными				512083				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30725				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				542808				
			Итого с временными, 3,4 %				561263				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				566314				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				568559				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				574172				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1468399				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				29368				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1497767				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				179732				
			Итого с НДС				1677499				
			Всего:				1 677 499				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Дана" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью