Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		24	26.05.2015 г.	2	01.02.2016 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	285 545 949		254 951 740						30 594 209	285 545 949
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			49 107 143	49 107 143					5 892 857	55 000 000
Итого к оплате:									5 892 857	55 000 000

Пятьдесят пять миллиона тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		24	26.05.2015 г.	2	01.02.2016 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	285 545 949		254 951 740						30 594 209	285 545 949
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			49 107 143	49 107 143					5 892 857	55 000 000
5% удержания за 2015г.									1 235 068	11 527 297
5% удержания за 2016г.									294 643	2 750 000
Итого к оплате:									4 363 147	40 722 703

Сорок миллионов семьсот двадцать две тысячи семьсот три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		24	26.05.2015 г.	2	01.02.2016 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	285 545 949		254 951 740						30 594 209	285 545 949
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			49 107 143	49 107 143					5 892 857	55 000 000
5% удержания за 2015 г. и 2016 г.									1 529 710	14 277 297
Итого к оплате:									4 363 147	40 722 703

Сорок миллионов семьсот двадцать две тысячи семьсот три тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за февраль 2016 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	13	32 336 580	3 464 634
2	02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	14	216 437	23 190
3	04-03	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ1х250	15	7 166 721	767 863
4	06-02	Навес для угля и шлака	16	4 626 339	495 679
5	06-03	Внутриплощадочные сети водопровода В1	17	3 433 755	367 902
6	06-05	Тепловые сети	18	7 220 168	773 589
		ВСЕГО:		55 000 000	5 892 857

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 13

о приемке выполненных работ за февраль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Двери и окна								
1	133	6-1-181	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (О-7, Ос-1)**	7,535 м2	4472		33698				
2	134	6-1-181	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (окна передаточные Оп-1, Оп-2 без остекления)**	1,037 м2	4472		4639				
3	135	6-1-185	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка (О-1 с энергосберегающим напылением)**	11,399 м2	7647,94		87177				
4	140	6-1-195	**Доски подоконные**	239,9 м	2860		686114				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
5	160	6-1-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	138,099	5206		718942				
				м2							
			Итого по разделу: Двери и окна				1530571				
			Раздел: Полы								
6	196	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	411,95	230,77	9,95	95065	4099	28345	0,36	147
				м2	52,2	3,74	21504	1541	123	0,02	7
7	197	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	411,95	340,45	18,42	140248	7588	47052	0,42	171
				м2	85,95	6,91	35407	2847	123	0,03	14
8	198	E0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	411,95	232,19	9,05	95650	3728	27488	0,25	103
				м2	50,85	3,4	20948	1401	123	0,02	7
9	199	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	411,95	230,77	9,95	95065	4099	28345	0,36	147
				м2	52,2	3,74	21504	1541	123	0,02	7
10	203	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	85,9	230,77	9,95	19823	855	5910	0,36	31
				м2	52,2	3,74	4484	321	123	0,02	2
11	204	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	85,9	340,45	18,42	29245	1582	9811	0,42	36
				м2	85,95	6,91	7383	594	123	0,03	3
12	205	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	85,9	230,77	9,95	19823	855	5910	0,36	31
				м2	52,2	3,74	4484	321	123	0,02	2
13	210	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	138,7	230,77	9,95	32008	1380	9543	0,36	49
				м2	52,2	3,74	7240	519	123	0,02	3
14	215	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	462,18	230,77	9,95	106656	4599	31801	0,36	165
				м2	52,2	3,74	24126	1729	123	0,02	8
15	216	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	462,18	340,45	18,42	157349	8513	52789	0,42	192
				м2	85,95	6,91	39724	3194	123	0,03	16
16	217	E0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	462,18	232,19	9,05	107313	4183	30840	0,25	116
				м2	50,85	3,4	23502	1571	123	0,02	8
17	218	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	462,18	230,77	9,95	106656	4599	31801	0,36	165
				м2	52,2	3,74	24126	1729	123	0,02	8
18	219	E0111-2-9	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	36,974	8131,58	0	300660	0	25786	3,66	135
				м3	567	0	20964	0	123	0	0
19	220	E0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	36,974	4490,36	261,86	166028	9682	27219	3,44	127
				м3	499,5	99	18469	3660	123	0,48	18
20	221	E0111-4-1	**Устройство водонепроницаемой бумаги**	462,18	295,65	18,42	136643	8513	52789	0,42	192
				м2	85,95	6,91	39724	3194	123	0,03	16
21	222	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	462,18	230,77	9,95	106656	4599	31801	0,36	165
				м2	52,2	3,74	24126	1729	123	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	223	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,109	8580,38	0	198284	0	16116	3,66	85
				м3	567	0	13103	0	123	0	0
23	224	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	462,18	230,77	9,95	106656	4599	31801	0,36	165
				м2	52,2	3,74	24126	1729	123	0,02	8
24	234	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,248	8131,58	0	58938	0	5055	3,66	27
				м3	567	0	4110	0	123	0	0
25	235	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	90,6	344,24	14,76	31188	1337	6460	0,36	33
				м2	52,43	5,54	4750	502	123	0,03	2
26	236	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	90,6	43,16	0,67	-3910	-61	-216	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	-153	-23	123	0	0
27	237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	142,68	230,77	9,95	32926	1420	9817	0,36	51
				м2	52,2	3,74	7448	534	123	0,02	3
28	238	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	142,68	340,45	18,42	48575	2628	16297	0,42	59
				м2	85,95	6,91	12263	986	123	0,03	5
29	239	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	142,68	232,19	9,05	33129	1291	9521	0,25	36
				м2	50,85	3,4	7255	485	123	0,02	2
30	240	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	142,68	230,77	9,95	32926	1420	9817	0,36	51
				м2	52,2	3,74	7448	534	123	0,02	3
31	254	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,9	230,77	9,95	23284	1004	6943	0,36	36
				м2	52,2	3,74	5267	377	123	0,02	2
32	255	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	100,9	340,45	18,42	34351	1859	11525	0,42	42
				м2	85,95	6,91	8672	697	123	0,03	3
33	256	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,9	230,77	9,95	23284	1004	6943	0,36	36
				м2	52,2	3,74	5267	377	123	0,02	2
			Итого по разделу: Полы				2334520				
			Раздел: Внутренняя отделка								
34	263	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	750,509	310,57	4,07	233086	3051	107685	0,74	555
				м2	135,68	0,97	101829	728	105	0,05	39
35	264	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	400,88	249,51	3,39	100025	1357	49551	0,65	261
				м2	117	0,72	46903	289	105	0,05	20
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				333110				
			Раздел: Наружная отделка								
36	273	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	193,64	14600		2827144				
				м3							
			Итого по разделу: Наружная отделка				2827144				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Разные работы								
37	296	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	8,1	9000,75	353,46	72906	2863	6455	3,64	29
				м3	625,5	133,52	5067	1082	105	0,65	5
38	297	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	8,222	590		4851				
				м3							
39	303	Е0106-1-1	Устройство пандуса	1	7583,17	66,01	7583	66	232	1,35	1
				м3	195,75	24,93	196	25	105	0,12	0
40	304	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	12	9000,75	353,46	108009	4242	9564	3,64	44
				м3	625,5	133,52	7506	1602	105	0,65	8
41	305	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	12,18	590		7186				
				м3							
42	309	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0376	70437,87	304,24	2648	11	386	58	2
				1т	9675	114,75	364	4	105	0,56	0
43	311	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,912	133700		255648				
				т							
44	319	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0785	70437,87	304,24	5529	24	807	58	5
				1т	9675	114,75	759	9	105	0,56	0
45	320	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	2,86	9000,75	353,46	25742	1011	2279	3,64	10
				м3	625,5	133,52	1789	382	105	0,65	2
46	321	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,903	590		1713				
				м3							
47	325	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	2,98	9000,75	353,46	26822	1053	2375	3,64	11
				м3	625,5	133,52	1864	398	105	0,65	2
48	326	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	3,025	590		1785				
				м3							
49	330	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	4,3	9000,75	353,46	38703	1520	3427	3,64	16
				м3	625,5	133,52	2690	574	105	0,65	3
50	331	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	4,365	590		2575				
				м3							
51	335	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	2,8	9000,75	353,46	25202	990	2232	3,64	10
				м3	625,5	133,52	1751	374	105	0,65	2
52	336	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,842	590		1677				
				м3							
53	340	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	3,44	9000,75	353,46	30963	1216	2742	3,64	13
				м3	625,5	133,52	2152	459	105	0,65	2
54	341	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,492	253		883				
				м3							
55	345	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	12	9000,75	353,46	108009	4242	9564	3,64	44

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	625,5	133,52	7506	1602	105	0,65	8
56	346	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,18	253		3082				
				м3							
57	350	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0376	70437,87	304,24	2648	11	386	58	2
				1т	9675	114,75	364	4	105	0,56	0
58	352	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,912	133700		255648				
				т							
59	359	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0785	70437,87	304,24	5529	24	807	58	5
				1т	9675	114,75	759	9	105	0,56	0
60	360	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	14,6	9000,75	353,46	131411	5161	11636	3,64	53
				м3	625,5	133,52	9132	1949	105	0,65	10
61	361	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,819	253		3749				
				м3							
62	365	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0376	70437,87	304,24	2648	11	386	58	2
				1т	9675	114,75	364	4	105	0,56	0
63	367	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,912	133700		255648				
				т							
64	375	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0785	70437,87	304,24	5529	24	807	58	5
				1т	9675	114,75	759	9	105	0,56	0
65	376	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	11,6	9000,75	353,46	104409	4100	9245	3,64	42
				м3	625,5	133,52	7256	1549	105	0,65	8
66	377	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,774	253		2979				
				м3							
67	381	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0376	70437,87	304,24	2648	11	386	58	2
				1т	9675	114,75	364	4	105	0,56	0
68	383	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,912	133700		255648				
				т							
69	390	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0785	70437,87	304,24	5529	24	807	58	5
				1т	9675	114,75	759	9	105	0,56	0
70	391	Е0106-22-2	Устройство плит козырька	1,95	13816,62	241,1	26942	470	5300	15,6	30
				м3	2497,5	91,08	4870	178	105	0,44	1
71	400	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024	93997,62	304,24	2256	7	836	198	5
				1т	33075	114,75	794	3	105	0,56	0
72	529	Е0108-41-1	Кладка кирпичных вентшахт	5,47	9884,59	379,78	54069	2077	13405	11,9	65
				м3	1935	141,75	10584	775	118	0,7	4
73	530	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03	8679,65	422,15	260	13	298	56,4	2
				т	8257,5	157,5	248	5	118	0,77	0
74	533	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1,231	40833,13	3209,4	50266	3951	41089	179,48	221
				т	32166	1212,75	39596	1493	100	5,92	7

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
75	539	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС2**	**6**	**12308,3**	**990,15**	**73850**	**5941**	**12718**	**10,4**	**62**
				м3	**1644,75**	**374,04**	**9869**	**2244**	**105**	**1,83**	**11**
			Итого по разделу: Разные работы				**1973183**				
			ИТОГО:				**8998526**	**128848**			**4090**
							703364	**47852**			**287**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**872715**				
			Всего накладных расходов:				**872715**				
			Итого с накладными				**9871241**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**592275**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10463516**				
			Итого с временными, 3,4 %				**10819276**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**10916649**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10959926**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**11068119**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**28305829**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**566117**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28871946**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**3464634**				
			Итого с НДС				**32336580**				
			Всего:				**32 336 580**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Тамир-Строй Сервис и Ко" 090540216248 Для документов

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**

наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 14

о приемке выполненных работ за февраль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Электроосвещение								
1	1	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2**	1377,5	8,5	0,1	11709	138	9553	0,05	69
				м	7,3	0	10056	0	95	0	0
2	2	16-7-168	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2**	1,378	32528		44807				
				1000м							
			Итого по разделу: Электроосвещение				56516				
			ИТОГО:				56516	138			69
							10056	0			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				9553				
			Всего накладных расходов:				9553				
			Итого с накладными				66069				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3964				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				70033				
			Итого с временными, 3,4 %				72414				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				73066				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				73356				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				74080				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**189458**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**3789**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**193247**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**23190**				
			Итого с НДС				**216437**				
			Всего:				**216 437**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ1х250**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 15

о приемке выполненных работ за февраль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Ц0108-18-1	**Изолятор проходной напряжением 10 кВ**	**3**	**2671**	**715**	**8013**	**2145**	**4304**	7	21
				компл	**1352**	**158**	**4056**	**474**	**95**	0,92	3
2	2	СТОО"АзияПромКомплект"	**Изолятор ИПУ-10/630 проходной напряжением 10кВ**	**3**	**1920,4**		**5761**				
				шт							
3	3	Ц0108-25-26	**Блок с оборудованием 35 кВ для комплектных подстанций с разъединителем или выключателем**	**1**	**10965**	**4254**	**10965**	**4254**	**6941**	36	36
				блок	**6345**	**961,02**	**6345**	**961**	**95**	5,57	6
4	4	75-5-7	**Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с электромеханической РЗА, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм**	**1**	**1260100**		**1260100**				
				шт							
5	5	Ц0108-25-1	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА**	**1**	**16463**	**10590**	**16463**	**10590**	**6648**	27	27
				подстанц	**4680**	**2318,05**	**4680**	**2318**	**95**	13,44	13

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	6	75-4-7	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	742200		742200				
				шт							
7	7	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400		323400				
				шт							
8	8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,44	218,93	0	1191	0	1346	1,54	8
				м3	218,93	0	1191	0	113	0	0
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы (с разравниванием вытесненного грунта)	5,44	134,1	0	730	0	824	0,97	5
				м3	134,1	0	730	0	113	0	0
10	10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7	646,03	24,55	4522	172	422	0,26	2
				м2	39,83	9,2	279	64	123	0,04	0
11	11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,04	9238,62	353,46	18847	721	1539	3,6	7
				м3	585	133,52	1193	272	105	0,65	1
12	12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087	65000		564				
				т							
13	13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0799	65900		5267				
				т							
14	14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0296	70437,87	304,24	2085	9	304	58	2
				1т	9675	114,75	286	3	105	0,56	0
15	15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6,8	237,7	4,19	1616	28	478	0,38	3
				м2	58,05	1,58	395	11	118	0,01	0
16	16	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым	15,84	35,76	0,09	566	1	116	0,04	1
				м2	8,06	0,05	128	1	90	0	0
17	17	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 2 раза	15,84	204,65	0,24	3242	4	232	0,08	1
				м2	16,16	0,1	256	2	90	0	0
18	18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				шт	116	2,5	928	20	95	0,01	0
19	19	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	7	51,7	2,8	362	20	185	0,16	1
				м	27,5	0,3	193	2	95	0	0
20	20	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				м	23	0,4	460	8	95	0	0
21	21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для полосовой стали)	7,2	218,93	0	1576	0	1781	1,54	11
				м3	218,93	0	1576	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы (для полосовой стали)	7,2	134,1	0	966	0	1091	0,97	7
				м3	134,1	0	966	0	113	0	0
			ИТОГО:				2412315	18204			141
							23661	4136			24
			- оборудования				2331461				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				19422				
			На общестроительные работы				8134				
			Всего накладных расходов:				27556				
			Итого с накладными				2439871				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6505				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2446376				
			Итого с временными, 3,4 %				2450283				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2451352				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2451827				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2453015				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6273390				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				125468				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6398858				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				767863				
			Итого с НДС				7166721				
			Всего:				7 166 721				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТОО "БЭСТ Данат" ЖШС

"Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Навес для угля и шлака**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 16

о приемке выполненных работ за февраль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	43,875	663,75	0	29122	0	32908	4,11	180
				м3	663,75	0	29122	0	113	0	0
2	2	Е0101-18-4	**Погрузка вытесненного рунта**	19,136	44,26	41,2	847	788	340	0,02	0
				м3	3,06	15,24	59	292	97	0,06	1
3	3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	32,531	32,3	32,3	1051	1051	210	0	0
				т	0	6,46	0	210	100	0,14	4
4	4	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	24,74	167,18	0	4136	0	4674	1,21	30
				м3	167,18	0	4136	0	113	0	0
5	5	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	9,6	1292,06	49,1	12404	471	1158	0,53	5
				м2	79,66	18,4	765	177	123	0,04	0
6	6	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	3,78	9738,05	112,36	36810	425	4223	6,34	24
				м3	1021,5	42,44	3861	160	105	0,21	1
7	7	30-1-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2**	3,837	590		2264				
				м3							
8	8	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,12	65900		7908				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	69000		2070				
				т							
10	10	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	68800		4128				
				т							
11	11	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,141	172357,31	536,06	24302	76	7059	289	41
				1т	47475	202,5	6694	29	105	0,99	0
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,21	10
				м2	37,35	1,44	1681	65	118	0,01	0
13	13	Е0109-1-1	Монтаж каркасов о дно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	2,761	8493,42	3350,04	23450	9249	11234	20	55
				т	3690	830,84	10188	2294	90	2,92	8
14	14	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,761	154400		426298				
				т							
15	15	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,048	5030,5	2020,02	10302	4137	5115	14,1	29
				т	2272,5	502,43	4654	1029	90	1,79	4
16	16	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,048	101700		208282				
				т							
17	17	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,3	13864,97	4022,39	18024	5229	11889	56,5	73
				т	9090	1071,86	11817	1393	90	3,81	5
18	18	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,3	161100		209430				
				т							
19	19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)		40,72	0,04	0	0	0	0,04	0
				м2	8,32	0	0	0		0	0
20	20	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	144	121,68	8,3	17521	1195	16339	0,57	82
				м2	94,18	1,17	13562	168	119	0	1
21	21	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	165,6	1190		197064				
				м2							
22	22	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,328	163108,57	2434,57	53500	799	15094	170	56
				т	31950	920,25	10480	302	140	4,49	1
			ИТОГО:				1299959	23594			585
							97019	6119			26

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**84064**				
			На металломонтажные работы				**28238**				
			Всего накладных расходов:				**112301**				
			Итого с накладными				**1412261**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84736**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1496997**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1547895**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**1561826**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1568018**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1583497**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4049667**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**80993**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4130660**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**495679**				
			Итого с НДС				**4626339**				
			Всего:				**4 626 339**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные сети водопровода В1**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 17

о приемке выполненных работ за февраль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0101-12-9#т.ч. п-3.37#К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	974,221	35,57	33,63	34649	32767	9827	0,01	13
				м3	1,93	8,47	1882	8249	97	0,03	29
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	43,534	467,1	0	20335	0	22978	2,98	130
				м3	467,1	0	20335	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	73,226	134,1	0	9820	0	11096	0,97	71
				м3	134,1	0	9820	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	659,03	7,57	7,57	4991	4991	1572	0	0
				м3	0	2,46	0	1620	97	0,01	6
5	5	Е0101-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	659,03	3,28	3,28	2162	2162	681	0	0
				м3	0	1,06	0	702	97	0	3
6	6	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	659,03	25,65	5,38	16902	3543	12958	0,13	85
				м3	20,27	0	13359	0	97	0	0
7	7	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта основания на глубину 0,3м трамбовками**	77,556	25,65	5,38	1989	417	1525	0,13	10
				м3	20,27	0	1572	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автиомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	272,096	42,2	40,26	11482	10955	3373	0,01	4
				м3	1,86	10,92	506	2971	97	0,04	10
9	9	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	476,168	32,3	32,3	15380	15380	3076	0	0
				т	0	6,46	0	3076	100	0,14	65
10	10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	272,096	3,79	3,24	1030	883	422	0	1
				м3	0,48	1,12	131	305	97	0	1
11	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка труб по всей трассе	56,2	1428,2	152,52	80265	8572	15403	1,02	57
				м3	153,68	57,15	8637	3212	130	0,28	16
12	12	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0403	62566,88	6788,5	2521	274	2527	253	10
				км	45675	2565	1841	103	130	12,52	1
13	13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм/108х4мм/ с гидравлическим испытанием	0,185	701669,47	10674,97	129809	1975	12712	270	50
				км	48825	4032	9033	746	130	19,69	4
14	14	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	0,0093	174718,44	71861,81	1625	668	1332	441	4
				км	83025	27146,25	772	252	130	132,58	1
15	15	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.325 мм(футляр)	0,011	204666,79	85907,16	2251	945	1835	504	6
				км	95850	32451,75	1054	357	130	158,5	2
16	16	8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	40,461	320		12948				
				м							
17	17	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	185,238	629		116515				
				м							
18	18	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,337	1803		16835				
				м							
19	19	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	11,044	3560		39317				
				м							
20	20	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,403	151044,59	29540,14	60871	11905	24330	202,9	82
				км	35280	11160	14218	4497	130	54,5	22
21	21	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,185	228588,23	30337,38	42289	5612	11306	204,8	38
				км	35550	11459,25	6577	2120	130	55,97	10
22	22	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,0093	647812,25	104375,72	6025	971	1228	356,7	3
				км	62122,5	39429	578	367	130	192,57	2
23	23	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,011	760158,74	138458,56	8362	1523	1639	358	4

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				км	62325	52303,5	686	575	130	255,45	3
24	24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0403	8097,13	0	326	0	421	51,5	2
				км	8032,5	0	324	0	130	0	0
25	25	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,185	8287,75	0	1533	0	1932	51,5	10
				км	8032,5	0	1486	0	130	0	0
26	26	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				шт	186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
27	27	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
28	28	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
				шт							
29	29	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800				
				шт							
30	30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
31	31	9-1-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6040		12080				
				шт							
32	32	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				фланец	63	0	252	0	130	0	0
33	33	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	139		278				
				шт							
34	34	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
				шт							
35	35	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
				врезка	396	67,5	396	68	130	0,33	0
36	36	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4
				шт	288	13,5	576	27	130	0,07	0
37	37	11-3-22	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	2	18864		37728				
				шт							
38	38	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д-1500мм								
				4,59	23095,05	1879,87	106006	8629	11778	8,86	41
				м3	1435,5	538,43	6589	2471	130	2,06	9
39	39	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
				комплект							
40	40	2-1-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы	0,12	133700		16044				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
41	41	Е0113-26-6#к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эма-лью ПФ-115за 2 раза	44,231	20,36	0,02	900	1	166	0,02	1
				м2	4,16	0	184	0	90	0	0
42	42	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	7,05	384,57	22,78	2711	161	127	0,05	0
				м2	7,7	5,82	54	41	133	0,02	0
43	43	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7,05	565,48	15,35	3987	108	103	0,03	0
				м2	5,94	5,06	42	36	133	0,02	0
			ИТОГО:				890493	112876			635
							102128	31851			183
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				157023				
			На сантехнические работы				691				
			Всего накладных расходов:				157714				
			Итого с накладными				1048207				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				62892				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1111099				
			Итого с временными, 3,4 %				1148876				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1159216				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1163812				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1175301				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3005738				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				60115				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3065853				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				367902				
			Итого с НДС				3433755				
			Всего:				3 433 755				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 18

о приемке выполненных работ за февраль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Технологическая часть								
1	1	Е0124-1-4#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм/108х4 мм/ при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,23	833074,94	52924,68	191607	12173	32236	506,1	116
				км	90720	17091,71	20866	3931	130	88,37	20
2	2	Е0124-1-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм/45х2,5/ при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,005	470003,3	46530,29	2350	233	610	435,75	2
				км	76781,25	17034,85	384	85	130	88,16	0
3	3	Е0124-1-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм/15х2,8 мм водогазопроводные дренаж/**	0,001	252853,3	46530,29	253	47	122	435,75	0
				км	76781,25	17034,85	77	17	130	88,16	0
4	4	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм/40 мм дренаж/**	0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173	1
				км	29700	4698,68	149	23	130	18,1	0
5	5	8-4-121	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм**	0,505	2150		1086				
				10м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	6	Е0124-13-1	Установка арматуры стальной диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
				компл	317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
7	7	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				фланец	63	0	252	0	130	0	0
8	8	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные фланцевый NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4310		8620				
				шт							
9	9	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580		5160				
				шт							
10	10	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	14	401		5614				
				шт							
11	11	8-10-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208		416				
				шт							
12	12	8-9-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1170		4680				
				компл							
13	13	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027	149300		409				
				т							
14	14	1-1-724	Прокладка паронитовая А 40-2,5	0,2	425		85				
				кг							
15	15	Е0113-26-1 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140/ЭП-969/	80	187,19	0,15	14976	12	603	0,04	3
				м2	8,31	0,06	665	5	90	0	0
16	16	Е0126-12-4	Изоляция поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	170	273,58	88,2	46508	14994	28115	0,74	126
				м2	132,3	33,08	22491	5624	100	0,16	27
17	17	1-3-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	7,5	4330		32475				
				м3							
18	18	Е0126-22-2	Покрытие изоляции поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	170	637,61	29,66	108394	5042	102855	3,27	556
				м2	594	11,03	100980	1875	100	0,05	9
19	19	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,17	179500		30515				
				1000м2							
20	20	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	24	2327,99	1344,74	55872	32274	25920	1,95	47
				стык	391,5	508,5	9396	12204	120	3,25	78
			Итого по разделу: Технологическая часть				512588				
			Раздел: Строительная часть								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
21	21	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	202,233	38,62	37,22	7810	7526	2486	0,01	2
				м3	1,4	11,27	283	2280	97	0,04	9
22	22	Е0101-164-3#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,255	467,1	0	2922	0	3301	2,98	19
				м3	467,1	0	2922	0	113	0	0
23	23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	37,113	167,18	0	6205	0	7011	1,21	45
				м3	167,18	0	6205	0	113	0	0
24	24	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	86,597	7,57	7,57	656	656	207	0	0
				м3	0	2,46	0	213	97	0,01	1
25	25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	86,597	25,65	5,38	2221	466	1703	0,13	11
				м3	20,27	0	1755	0	97	0	0
26	26	Е0101-18-9#Iiзм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	84,777	108,23	104,85	9175	8889	1521	0,02	2
				м3	3,17	15,32	269	1299	97	0,05	5
27	27	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	148,361	32,3	32,3	4792	4792	958	0	0
				т	0	6,46	0	958	100	0,14	20
28	28	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	84,777	3,79	3,24	321	275	132	0	0
				м3	0,48	1,12	41	95	97	0	0
29	29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	16,892	1428,2	152,52	24125	2576	4630	1,02	17
				м3	153,68	57,15	2596	965	130	0,28	5
30	30	Е0107-31-1	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм	0,66	2832,26	1856,11	1869	1225	1304	4,93	3
				м3	812,93	597,97	537	395	140	2,37	2
31	31	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,18	23100		4158				
				м3							
32	32	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,8	3800		6840				
				м							
33	33	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0433	172169,94	1216,94	7455	53	388	31,4	1
				т	5940	459	257	20	140	2,25	0
34	34	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,13	4023,28	221,4	4546	250	1115	4,87	6
				м2	812,25	84,38	918	95	110	0,41	0
35	35	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,949	40,72	0,04	79	0	15	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
36	36	Е0101-13-3#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	91,173	46,34	44,66	4225	4072	1345	0,01	1
				м3	1,68	13,53	153	1233	97	0,05	5
37	37	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,861	467,1	0	869	0	982	2,98	6
				м3	467,1	0	869	0	113	0	0
38	38	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	20,447	167,18	0	3418	0	3863	1,21	25
				м3	167,18	0	3418	0	113	0	0
39	39	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	47,71	7,57	7,57	361	361	114	0	0
				м3	0	2,46	0	117	97	0,01	0
40	40	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	47,71	25,65	5,38	1224	256	938	0,13	6
				м3	20,27	0	967	0	97	0	0
41	41	Е0101-18-9#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24,877	108,23	104,85	2692	2608	446	0,02	0
				м3	3,17	15,32	79	381	97	0,05	1
42	42	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	43,534	32,3	32,3	1406	1406	281	0	0
				т	0	6,46	0	281	100	0,14	6
43	43	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24,877	3,79	3,24	94	81	39	0	0
				м3	0,48	1,12	12	28	97	0	0
44	44	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания из бетона кл. В15 W6 на портландцементе	0,976	8884,66	453,79	8671	443	505	1,51	1
				м3	228,15	169,88	223	166	130	0,83	1
45	45	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона кл. В15 W6 на портландцементе	9,2	12601,64	418,23	115935	3848	18663	7,92	73
				м3	1296	152,98	11923	1407	140	0,69	6
46	46	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7786	65900		51310				
				т							
47	47	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0384	62000		2381				
				т							
48	48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	65000		208				
				т							
49	49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0101	70437,87	304,24	711	3	104	58	1
				1т	9675	114,75	98	1	105	0,56	0
50	50	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0101	40200		406				
				т							
51	51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по днищу камеры с уклоном	5,4	230,77	9,95	1246	54	372	0,36	2
				м2	52,2	3,74	282	20	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
52	52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,65	7583,17	66,01	4929	43	151	1,35	1
				м3	195,75	24,93	127	16	105	0,12	0
53	53	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл. В15 W6 на портландцементе	5,5	12396,32	1327,03	68180	7299	14979	12,49	69
				м3	2137,5	456,24	11756	2509	105	1,72	9
54	54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,5	245,44	3,82	3068	48	572	0,21	3
				м2	37,35	1,44	467	18	118	0,01	0
55	55	Е0109-34-1	Монтаж м/конструкций из угловой стали, массой до 0,1 т	0,312	17355,77	2191,29	5415	684	3554	73,6	23
				т	12555	101,25	3917	32	90	0,49	0
56	56	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,312	114900		35849				
				т							
57	57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,04	40,72	0,04	572	1	105	0,04	1
				м2	8,32	0	117	0	90	0	0
58	58	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	41,16	1986,57	564,43	81767	23232	43938	3,33	137
				м3	567	195,49	23338	8046	140	0,75	31
59	59	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,/Л6-8,В25/ объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	23,4	17800		416520				
				м3							
60	60	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	23,4	128		2995				
				м3							
61	61	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	23,4	127		2972				
				м3							
62	62	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,/Л6д-8,В25/ объемом до 0,5 м3	2,31	18800		43428				
				м3							
63	63	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,31	128		296				
				м3							
64	64	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,31	127		293				
				м3							
65	65	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,/П8-8,В15/ плоские площадью более 3 до 11 м2	10,15	18200		184730				
				м3							
66	66	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,15	128		-1299				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
67	67	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,15	238		-2416				
				м3							
68	68	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,15	253		2568				
				м3							
69	69	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,/П8д-8,В15/ плоские площадью до 3 м2	1,17	18300		21411				
				м3							
70	70	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,17	128		-150				
				м3							
71	71	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,17	238		-278				
				м3							
72	72	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,17	253		296				
				м3							
73	73	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,/П11д-8,В25/ плоские площадью до 3 м2	0,44	18300		8052				
				м3							
74	74	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,44	127		56				
				м3							
75	75	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /опорные подушки,плоские подкладки/	3,25	22440		72930				
				м3							
76	76	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,25	253		822				
				м3							
77	77	Е0107-1-15	Укладка балок длиной до 6 м	1	1275,6	328,93	1276	329	1071	3,75	4
				шт	650,25	115,04	650	115	140	0,46	0
78	78	30-15-31	Балки (Б5)из тяжелого бетона класса В25, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,24	19200		4608				
				м3							
79	79	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,24	128		31				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
80	80	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,24	127		30				
				м3							
81	81	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки ПО2/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,/В25/ плоские площадью до 3 м2	0,44	18300		8052				
				м3							
82	82	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	128		56				
				м3							
83	83	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,44	127		56				
				м3							
84	84	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	7583,17	66,01	6067	53	185	1,35	1
				м3	195,75	24,93	157	20	105	0,12	0
85	85	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл. В15 W6 на портландцементе	2	12396,32	1327,03	24793	2654	5447	12,49	25
				м3	2137,5	456,24	4275	912	105	1,72	3
86	86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,5	245,44	3,82	3068	48	572	0,21	3
				м2	37,35	1,44	467	18	118	0,01	0
87	87	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0312	13711,47	5475,87	428	171	185	28,9	1
				т	5040	1552,87	157	48	90	5,46	0
88	88	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0312	133700		4171				
				т							
89	89	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,404	40,72	0,04	57	0	11	0,04	0
				м2	8,32	0	12	0	90	0	0
90	90	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0213	175597,1	1941,97	3731	41	193	42,3	1
				т	6975	726,75	148	15	118	3,55	0
91	91	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9563	40,72	0,04	39	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
			Итого по разделу: Строительная часть				1287801				
			Раздел: Дренажный колодец ДК1 1шт								
92	92	Е0101-13-3#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	183,591	46,34	44,66	8508	8199	2709	0,01	2
				м3	1,68	13,53	308	2484	97	0,05	9
93	93	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,747	467,1	0	1750	0	1978	2,98	11

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	467,1	0	1750	0	113	0	0
94	94	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	53,44	167,18	0	8934	0	10096	1,21	65
				м3	167,18	0	8934	0	113	0	0
95	95	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	124,693	7,57	7,57	944	944	297	0	0
				м3	0	2,46	0	307	97	0,01	1
96	96	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	124,693	25,65	5,38	3198	670	2452	0,13	16
				м3	20,27	0	2528	0	97	0	0
97	97	Е0101-18-9#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,204	108,23	104,85	996	965	165	0,02	0
				м3	3,17	15,32	29	141	97	0,05	1
98	98	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	16,108	32,3	32,3	520	520	104	0	0
				т	0	6,46	0	104	100	0,14	2
99	99	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,204	3,79	3,24	35	30	14	0	0
				м3	0,48	1,12	4	10	97	0	0
100	100	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,28	19433,78	2308,84	24875	2955	5243	13,87	18
				м3	2286	864,68	2926	1107	130	4,22	5
101	101	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,28	253		324				
				м3							
102	102	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
103	103	Е0106-11-7	Установка скоб	0,0088	33697,62	304,24	297	3	307	198	2
				1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
			Итого по разделу: Дренажный колодец ДК1 1шт				63781				
			ИТОГО:				1864169	155188			1462
							252717	49994			262
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				335045				
			На металломонтажные работы				4854				
			Всего накладных расходов:				339899				
			Итого с накладными				2204068				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				132244				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2336312				
			Итого с временными, 3,4 %				2415747				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2437489				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2447152				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2471309				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**6320175**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**126404**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6446579**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**773589**				
			Итого с НДС				**7220168**				
			Всего:				**7 220 168**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)