Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	27.01.2017 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	26 315 789		23 496 240						2 819 549	26 315 789
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			23 496 240	23 496 240					2 819 549	26 315 789
5% удержания									140 977	1 315 789
Итого к оплате:									2 678 571	25 000 000

Двадцать пять миллионов тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды
Кордайского района Жамбылской области
за февраль 2017 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	04-02-01	ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10,кВ	1	25 072 198	2 686 307
ё	07-01-01	Благоустройство по генплану. Ограда	2	1 243 591	133 242
		ВСЕГО:		26 315 789	2 819 549

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10,кВ**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за февраль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	218	17100		3727800				
				шт							
2	5	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	2	17500		35000				
				шт							
3	11	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 5237 3-2005	33,664	55345		1863134				
				км							
4	24	Перечень оборуд., материалов п.64	Искровой разрядник SD1 20.3	546	3920,32		2140492				
				шт							
5	25	Перечень оборуд., материалов п.65	Искровой разрядник SD1 10.2	66	2016,89		133115				
				шт							
			ИТОГО:				7899541	0			0
							0	0			0
			- оборудования				2273607				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				7899541				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				337556				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8237097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				**8439856**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**8495352**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8520017**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**8581679**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**21946952**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**438939**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22385891**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**2686307**				
			Итого с НДС				**25072198**				
			Всего:				**25 072 198**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство по генплану. Ограда**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г.**

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за февраль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вертикальная планировка								
1	1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь**	3658,286	9,24	9,24	33820	33820	10651	0	0
				м3	0	3	0	10980	97	0,01	42
2	2	Е0101-24-10 к=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м**	3658,286	31,64	31,64	115754	115754	36454	0	0
				м3	0	10,27	0	37581	97	0,04	144
3	3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м+корыто под дороги**	696,115	9,24	9,24	6435	6435	2027	0	0
				м3	0	3	0	2089	97	0,01	8
4	4	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	2784,462	7,91	7,91	22026	22026	6937	0	0
				м3	0	2,57	0	7151	97	0,01	27
5	5	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+ избыток**	1694,267	39,75	37,82	67343	64071	21148	0,01	22
				м3	1,87	11	3168	18634	97	0,04	64
6	6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1694,267	3,79	3,24	6413	5496	2630	0	6
				м3	0,48	1,12	813	1898	97	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+срезка плодородного слоя	998,151	7,91	7,91	7896	7896	2487	0	0
				м3	0	2,57	0	2563	97	0,01	10
8	8	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов добавлять на каждые последующие 10 м	998,151	7,32	7,32	7310	7310	2302	0	0
				м3	0	2,38	0	2373	97	0,01	9
9	9	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1группы грунтов до 10 м+для озеленения	998,151	3,42	3,42	3412	3412	2487	0	0
				м3	0	2,57	0	2563	97	0,01	10
10	10	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	3992,605	3,23	3,23	12887	12887	9208	0	0
				м3	0	2,38	0	9493	97	0,01	36
			Итого по разделу: Вертикальная планировка				283296				
			ИТОГО:				283296	279105			28
							3981	95325			357
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				96329				
			Всего накладных расходов:				96329				
			Итого с накладными				379625				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22778				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				402403				
			Итого с временными, 3,4 %				416085				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				419830				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				421494				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				425655				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1088577				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21772				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1110349				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				133242				
			Итого с НДС				1243591				
			Всего:				1243591				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

НАШ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	27.01.2017 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	68 421 052		61 090 225						7 330 827	68 421 052
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			37 593 985	37 593 985					4 511 278	42 105 263
5% удержания									225 564	2 105 263
Итого к оплате:									4 285 714	40 000 000

Сорок миллионов тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды
Кордайского района Жамбылской области
за апрель 2017 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Школа на 50 мест. Общестроительные работы	3	21 352 849	2 287 805
2	04-02-01	ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10,кВ	4	13 687 328	1 466 499
3	06-08-01	Резервуар на 100 м3 №1. Общестроительные работы	5	1 156 916	123 955
4	06-08-01	Резервуар на 100 м3 №2. Общестроительные работы	6	1 156 916	123 955
5	07-01-01	Благоустройство по генплану. Ограда	7	4 751 254	509 063
		ВСЕГО:		42 105 263	4 511 278

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области
наименование, адрес

Объект Школа на 50 мест. Общестроительные работы

Договор подряда номер 9
дата 27.01.2017 г.

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1089,068	27,84	26,18	30314	28506	9360	0,01	13
				м3	1,66	7,2	1808	7841	97	0,03	27
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	32,672	262,72	0	8583	0	9699	1,85	60
				м3	262,72	0	8583	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1089,068	6,01	6,01	6541	6541	2201	0	0
				м3	0	2,08	0	2269	97	0,01	7
4	4	Е0101-24-14 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1089,068	19,02	19,02	20710	20710	6969	0	0
				м3	0	6,6	0	7185	97	0,02	23
			Итого по разделу: Земляные работы				66149				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б (АС- 71)								
5	14	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5**	40,872	7470,97	66,01	305353	2698	9471	1,35	55
				м3	195,75	24,93	8001	1019	105	0,12	5
6	15	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	487,163	7838,11	196,62	3818433	95786	177252	1,79	872
				м3	272,25	74,27	132630	36182	105	0,36	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм,СЕТКА С-1	1,279	68200		87228				
				т							
8	17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,88	7470,97	66,01	21516	190	667	1,35	4
				м3	195,75	24,93	564	72	105	0,12	0
9	19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм,СЕТКА С-2	0,0715	68200		4876				
				т							
10	20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	3,66	7470,97	66,01	27344	242	848	1,35	5
				м3	195,75	24,93	716	91	105	0,12	0
11	22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1623	65900		10696				
				т							
12	23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0238	65000		1547				
				т							
13	24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	1,1	7470,97	66,01	8218	73	255	1,35	1
				м3	195,75	24,93	215	27	105	0,12	0
14	26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0147	65000		956				
				т							
15	27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0187	60500		1131				
				т							
16	28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	12,36	7470,97	66,01	92341	816	2864	1,35	17
				м3	195,75	24,93	2419	308	105	0,12	2
17	29	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	190,55	7838,11	196,62	1493552	37466	69331	1,79	341
				м3	272,25	74,27	51877	14152	105	0,36	69
18	30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм,СЕТКА С-2	0,3868	68200		26380				
				т							
19	31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	1,728	7470,97	66,01	12910	114	400	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	195,75	24,93	338	43	105	0,12	0
20	33	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм,СЕТКА С-2	0,0429	68200		2926				
				т							
21	34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	8,664	7470,97	66,01	64728	572	2008	1,35	12
				м3	195,75	24,93	1696	216	105	0,12	1
22	36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1	0,4368	67700		29571				
				т							
23	37	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,024	68200		1637				
				т							
24	38	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,258	45800		57598				
				т							
25	39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,132	52102		6877				
				т							
26	40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0384	55620		2136				
				т							
27	41	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,888	7470,97	66,01	21576	191	669	1,35	4
				м3	195,75	24,93	565	72	105	0,12	0
28	43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1	0,1456	67700		9857				
				т							
29	44	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,008	68200		546				
				т							
30	45	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4192	45800		19199				
				т							
31	46	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,044	52102		2292				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0128 т	55620		712				
33	48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	0,95 м3	7583,17 195,75	66,01 24,93	7204 186	63 24	220 105	1,35 0,12	1 0
34	50	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,005 т	68200		341				
35	51	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,073 т	52102		3803				
36	52	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2755 т	45800		12618				
37	53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1	0,0525 т	67700		3554				
38	54	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,005 т	53600		268				
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б (АС- 71)				6159926				
			ИТОГО:				6226072	193966			1387
			Накладные расходы :				209598	69501			313
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				292215				
			Итого с накладными				292215				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6518287				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				391097				
			Итого с временными, 3,4 %				6909384				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				7144303				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7208602				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				7237179				
							7308622				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				18691220				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				373824				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				19065044				
			Итого с НДС				2287805				
							21352849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				21 352 849				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

ТЕХНАДЗОР _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

_____
(расшифровка подписи)

_____
(расшифровка подписи)

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области
наименование, адрес

Объект ВЛ3-10 кВ и КЛ-10,кВ

Договор подряда номер 9
дата 27.01.2017 г.

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-10 кВ /с траверсами/	82	1672,56	966,05	137150	79216	71285	3,37	276
				опора	556,88	271,06	45664	22227	105	1,13	93
2	2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами /	13	3155,76	1990,26	41025	25873	20958	5,98	78
				опора	985,5	549,9	12811	7149	105	2,29	30
3	17	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.58	Изолятор штыревой SD1 37	557	2590,85		1443104				
				шт							
4	18	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.59	Изолятор натяжной SD190.150	72	3070,2		221054				
				шт							
5	19	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.60	Зажим плашечный SL37.2	271	267,43		72473				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.61	Кожух защитный SP15	289 шт	115,91		33498				
7	21	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.62	Вязка спиральная SO115.5085	186 к-т	4195,08		780284				
8	22	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.63	Зажим натяжной SO255	72 шт	2905,41		209190				
9	26	С151804-1530ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	72 шт	145		10440				
10	27	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.66	Зажим прокалывающий SL25.2	36 шт	1299,44		46780				
11	28	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.67	Зажим плашечный SL25.2	18 шт	347,03		6247				
12	29	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.68	Кабельный наконечник SAL2.27	6 шт	866,53		5199				
13	30	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.70	Дистанционный бандаж SO75.100	6 шт	672,41		4034				
14	31	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.71	Бандажная стальная лента СОТ37	10,2 м	148,38		1513				
15	32	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.72	Скрепа СОТ36-2	6 шт	33,17		199				
16	33	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.73	Траверса ТМ73	14 шт	4259,31		59630				
17	34	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.74	Траверса ТМs60А	12 шт	1343,43		16121				
18	35	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.75	Оголовок ОГs55	162	4713,18		763535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
19	36	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.76	Накладка ОГ52	12	284,54		3414				
				шт							
20	37	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.77	Накладка Ors59	15	5201,95		78029				
				шт							
21	38	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.78	Хомут Х1	24	274,76		6594				
				шт							
22	39	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.79	Крепление подкоса У1	31	1448,87		44915				
				шт							
23	40	С11011-59	Гайка М20	0,0019	149300		284				
				1000 кг							
24	41	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.80	Заземляющий проводник ЗП21	62	269,87		16732				
				м							
25	42	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.81	Стяжка Г1	46	938,97		43193				
				шт							
26	43	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.82	Траверса ТМ96И	2	2898,22		5796				
				шт							
27	44	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.83	Траверса ТМ80	2	872,81		1746				
				шт							
28	45	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.84	Крепление подкоса У52	2	1249,86		2500				
				шт							
29	46	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027	149300		403				
				1000кг							
30	47	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.121	Упор УП50	2	272,67		545				
				шт							
31	48	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.85	Кронштейн КМ1	2	523,69		1047				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	49	С151804-2447ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12 шт.	348		4176				
33	50	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.86	Кронштейн РА1	2 шт	2356,59		4713				
34	51	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.87	Кронштейн РА2	2 шт	813,35		1627				
35	52	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.88	Кронштейн РА3	6 шт	1396,5		8379				
36	53	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.89	Кронштейн РА5	2 шт	2443,87		4888				
37	54	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.90	Хомут Х7	6 шт	360,85		2165				
38	55	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.91	Хомут Х8	2 шт	366,48		733				
39	56	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.92	Заземляющий проводник ЗП1	9 м	296,76		2671				
			ИТОГО:				4086026	105090			354
							58476	29376			123
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				92244				
			Всего накладных расходов:				92244				
			Итого с накладными				4178270				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				250696				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4428966				
			Итого с временными, 3,4 %				4579551				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				4620767				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4639085				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				4684881				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				11981205				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				239624				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12220829				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1466499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				**13687328**				
			Всего:				**13 687 328**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 100 м3 №1. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г.**

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	155,169	33,67	32,1	5225	4981	2091	0,01	2
				м3	1,57	12,33	244	1913	97	0,05	8
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,862	262,72	0	2854	0	3225	1,85	20
				м3	262,72	0	2854	0	113	0	0
3	3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	166,03	9,24	9,24	1535	1535	483	0	0
				м3	0	3	0	498	97	0,01	2
4	4	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	664,122	7,91	7,91	5253	5253	1654	0	0
				м3	0	2,57	0	1706	97	0,01	7
5	16	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,278	68200		18960				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072 т	67700		4874				
7	18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,102 т	65900		72622				
8	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,095 т	41200		3914				
9	22	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,72 м3	21900		147168				
10	24	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	3,53 м3	23600		83308				
			ИТОГО:				345713	11771			22
			Накладные расходы :				3098	4117			16
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				7454				
			Итого с накладными				7454				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				353167				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21190				
			Итого с временными, 3,4 %				374357				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				387085				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				390569				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				392117				
							395988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1012707				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				20254				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1032961				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				123955				
			Итого с НДС				1156916				
			Всего:				1 156 916				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР Ст. инж. (должность) _____ (подпись) Панченко В. (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 100 м3 №2. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г.**

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	155,169	33,67	32,1	5225	4981	2091	0,01	2
				м3	1,57	12,33	244	1913	97	0,05	8
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	10,862	262,72	0	2854	0	3225	1,85	20
				м3	262,72	0	2854	0	113	0	0
3	3	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	166,03	9,24	9,24	1535	1535	483	0	0
				м3	0	3	0	498	97	0,01	2
4	4	E0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	664,122	7,91	7,91	5253	5253	1654	0	0
				м3	0	2,57	0	1706	97	0,01	7
5	16	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,278	68200		18960				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072 т	67700		4874				
7	18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,102 т	65900		72622				
8	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,095 т	41200		3914				
9	22	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,72 м3	21900		147168				
10	24	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	3,53 м3	23600		83308				
			ИТОГО:				345713	11771			22
			Накладные расходы :				3098	4117			16
			На общестроительные работы				7454				
			Всего накладных расходов:				7454				
			Итого с накладными				353167				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21190				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				374357				
			Итого с временными, 3,4 %				387085				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				390569				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				392117				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				395988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1012707**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**20254**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1032961**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**123955**				
			Итого с НДС				**1156916**				
			Всего:				**1 156 916**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) (подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство по генплану. Ограда**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г.**

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за апрель 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вертикальная планировка								
1	1	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь**	527,654	9,24	9,24	4878	4878	1536	0	0
				м3	0	3	0	1584	97	0,01	6
2	2	E0101-24-10 к=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м**	527,654	31,64	31,64	16696	16696	5258	0	0
				м3	0	10,27	0	5421	97	0,04	21
3	3	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м+корыто под дороги**	100,405	9,24	9,24	928	928	292	0	0
				м3	0	3	0	301	97	0,01	1
4	4	E0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	401,618	7,91	7,91	3177	3177	1001	0	0
				м3	0	2,57	0	1031	97	0,01	4
5	5	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+ избыток**	244,373	39,75	37,82	9713	9241	3050	0,01	3
				м3	1,87	11	457	2688	97	0,04	9
6	6	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1+ избыток**	3392,62	45	45	152668	152668	30534	0	0
				т	0	9	0	30534	100	0,19	641
7	7	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	244,373	3,79	3,24	925	793	379	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,48	1,12	117	274	97	0	1
8	8	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+срезка плодородного слоя	143,969	7,91	7,91	1139	1139	359	0	0
				м3	0	2,57	0	370	97	0,01	1
9	9	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов добавлять на каждые последующие 10 м	143,969	7,32	7,32	1054	1054	332	0	0
				м3	0	2,38	0	342	97	0,01	1
10	10	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1группы грунтов до 10 м+для озеленения	143,969	3,42	3,42	492	492	359	0	0
				м3	0	2,57	0	370	97	0,01	1
11	11	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	575,875	3,23	3,23	1859	1859	1328	0	0
				м3	0	2,38	0	1369	97	0,01	5
			Итого по разделу: Вертикальная планировка				193529				
			Раздел: #Малые архитектурные формы, ограждения и переносные изделия#								
12	79	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	461,3	2210,69	135,73	1019791	62612	97157	0,64	295
				м	105,6	44,84	48713	20685	140	0,22	101
13	80	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	461,3	187,12	0,32	86318	148	9171	0,13	59
				м	22	0,09	10149	42	90	0	0
			Итого по разделу: #Малые архитектурные формы, ограждения и переносные изделия#				1106110				
			ИТОГО:				1299638	255685			358
							59436	65011			794
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				141585				
			На металломонтажные работы				9171				
			Всего накладных расходов:				150756				
			Итого с накладными				1450394				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				87024				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1537418				
			Итого с временными, 3,4 %				1589690				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1603997				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1610356				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1626253				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4159011				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				83180				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4242191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**509063**				
			Итого с НДС				**4751254**				
			Всего:				**4 751 254**				

ПРИНЯЛ _____ (должность)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность)

СДАЛ _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

НАШ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	27.01.2017 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	110 526 315		98 684 210						11 842 105	110 526 315
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			37 593 985	37 593 985					4 511 278	42 105 263
5% удержания									225 564	2 105 263
Итого к оплате:									4 285 714	40 000 000

Сорок миллионов тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды
Кордайского района Жамбылской области
за май 2017 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Школа на 50 мест. Общестроительные работы	8	25 367 982	2 717 998
2	04-02-01	ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ	9	11 675 504	1 250 947
3	04-03-01	Расширение РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гранитный карьер"	10	5 061 777	542 333
		ВСЕГО:		42 105 263	4 511 278

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Школа на 50 мест. Общестроительные работы**

Договор подряда номер 9
дата 27.01.2017 г.

А К Т № 8

о приемке выполненных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б (АС- 71)								
1	15	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	40,767	7838,11	196,62	319536	8016	14833	1,79	73
				м3	272,25	74,27	11099	3028	105	0,36	15
2	18	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	35,4	7838,11	196,62	277469	6960	12880	1,79	63
				м3	272,25	74,27	9638	2629	105	0,36	13
3	21	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	7,32	8122,31	196,62	59455	1439	2663	1,79	13
				м3	272,25	74,27	1993	544	105	0,36	3
4	25	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	1,98	7838,11	196,62	15519	389	720	1,79	4
				м3	272,25	74,27	539	147	105	0,36	1
5	32	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	25,56	7838,11	196,62	200342	5026	9300	1,79	46
				м3	272,25	74,27	6959	1898	105	0,36	9
6	35	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15**	36,96	9738,05	112,36	359918	4153	41289	6,34	234
				м3	1021,5	42,44	37755	1569	105	0,21	8
7	42	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15**	13,28	9738,05	112,36	129321	1492	14836	6,34	84
				м3	1021,5	42,44	13566	564	105	0,21	3
8	49	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15**	6,5	9738,05	112,36	63297	730	7261	6,34	41
				м3	1021,5	42,44	6640	276	105	0,21	1
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б (АС- 71)				1424859				
			Раздел: СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	59	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СГ-1	0,0368 т	64100		2359				
10	60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	0,5145 т	41200		21197				
11	62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3938 т	65000		25597				
12	63	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0478 т	61300		2930				
13	64	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7744 т	61200		47393				
14	65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2563 т	65900		16890				
15	66	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,157 т	58700		9216				
16	67	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1044 т	56200		5867				
			Итого по разделу: СТЕНЫ				131450				
			Раздел: Перегородки								
17	78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2326 т	65000		15119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7633 т	52400		39997				
			Итого по разделу: Перегородки				55116				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ (АС -20)								
19	82	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1190,21 м2	2540		3023133				
20	83	С143017-70-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	1011,68 м2	265		268095				
21	84	С143017-66-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	178,53 м2	129		23030				
22	91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6674 т	65000		43381				
23	92	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,181 т	61300		72371				
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ (АС -20)				3430011				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 26-42)								
24	95	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6335 т	62000		39277				
25	96	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,1415 т	58700		8306				
26	97	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,637	56200		91971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
27	98	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,409	56200		79186				
				т							
28	99	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,115	50642		5824				
				т							
29	103	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,135	62000		8370				
				т							
30	104	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,2618	58700		15368				
				т							
31	105	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,3548	56200		19940				
				т							
32	106	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,2898	56200		16287				
				т							
33	107	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0308	50642		1560				
				т							
34	111	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1336	62000		8283				
				т							
35	112	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0378	58700		2219				
				т							
36	113	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,3548	56200		19940				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	114	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,2898 т	56200		16287				
38	115	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0364 т	50642		1843				
39	119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2312 т	62000		14334				
40	120	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,294 т	58700		17258				
41	121	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,6884 т	56200		38688				
42	122	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0616 т	50642		3120				
43	126	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,123 т	62000		7626				
44	127	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0283 т	58700		1661				
45	128	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,566 т	56200		31809				
46	129	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,0077 т	50642		390				
47	132	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,049 т	62000		3038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	133	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2291 т	56200		12875				
49	134	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,1325 т	55500		7354				
50	138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7121 т	62000		44150				
51	139	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,4984 т	56200		28010				
52	140	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0755 т	58700		4432				
53	141	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7584 т	61200		46414				
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 26-42)				595819				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-49)								
54	162	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	158,2596 м3	12656		2002933				
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-49)				2002934				
			ИТОГО:				7640185	28206			558
							88189	10655			52
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				103783				
			Всего накладных расходов:				103783				
			Итого с накладными				7743968				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				464638				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8208606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,4 %				8487699				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				8564088				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8598039				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				8682916				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				22205867				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				444117				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22649984				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				2717998				
			Итого с НДС				25367982				
			Всего:				25 367 982				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **ВЛ3-10 кВ и КЛ-10 кВ**

Договор подряда номер 9
дата 27.01.2017 г.

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-10 кВ /с траверсами/	80	1672,56	966,05	133805	77284	69547	3,37	269
				опора	556,88	271,06	44550	21685	105	1,13	91
2	2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами /	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
				опора	985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
3	3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9	36
				опора	1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
4	6	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит обьемом до 0,7 м3	56	960,57	625,32	53792	35018	29842	1,91	107
				шт	335,25	172,26	18774	9647	105	0,63	35
5	7	С143014-3	Плиты П-3и	2,8	16500		46200				
				м3							
6	8	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 50 мм2	7,755	25922,88	17030,88	201032	132074	95675	43,7	339
				1км	7650	4099,68	59326	31793	105	15,13	117
7	9	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 50 мм2 вдоль действующей ВЛ	2,635	30859,06	20437,06	81314	53852	39010	52,44	138
				1км	9180	4919,62	24189	12963	105	18,16	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	87	1438,79	953,91	125175	82990	40051	1,53	133
				опора	274,5	163,94	23882	14263	105	0,56	49
9	12	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
				шт	1386	236,48	5544	946	105	1,03	4
10	13	Перечень оборуд., материалов п.69	Разъединительный пункт 400А, 10 кВ, тип РЛНДМ10/400 с приводом ПРНЗ-10	2	17742,49		35485				
				к-т							
11	14	Перечень оборуд., материалов п.56	Линейный разъединительный пункт 400А, 10 кВ, тип SZ24	2	47217,65		94435				
				к-т							
12	15	Ц0108-54-1	Ограничитель перенапряжения, напряжение до 10 кВ, однофазный	2	234,6	25,5	469	51	249	1	2
				шт	124	6,8	248	14	95	0,04	0
13	16	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.57	Ограничитель перенапряжения, SGA1012.10	2	7918,49		15837				
				шт							
14	23	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	204	2476,72	1756,72	505251	358371	197745	3,76	767
				компл.	616,5	306,68	125766	62563	105	1,06	216
15	57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	1372	218,93	0	300372	0	339420	1,54	2113
				м3	218,93	0	300372	0	113	0	0
16	58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1372	134,1	0	183985	0	207903	0,97	1334
				м3	134,1	0	183985	0	113	0	0
17	59	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	193	330,1	24,1	63709	4651	21727	0,7	135
				шт	116	2,5	22388	482	95	0,01	3
18	60	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	3812	51,7	2,8	197080	10674	100675	0,16	610
				м	27,5	0,3	104830	1144	95	0	7
19	61	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	10	93,5	3,1	935	31	311	0,18	2
				м	32,4	0,3	324	3	95	0	0
20	62	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	17	33,67	32,1	572	546	229	0,01	0
				м3	1,57	12,33	27	210	97	0,05	1
21	63	Е0101-164-2#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	2	262,72	0	525	0	594	1,85	4
				м3	262,72	0	525	0	113	0	0
22	64	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	0	0
				м3	0	2,1	0	25	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	65	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12	3,2	3,2	38	38	12	0	0
				м3	0	1,04	0	12	97	0	0
24	66	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
				м3	17,03	0	204	0	97	0	0
25	67	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	7	44,26	41,2	310	288	124	0,02	0
				м3	3,06	15,24	21	107	97	0,06	0
26	68	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	13	45	45	585	585	117	0	0
				т	0	9	0	117	100	0,19	2
27	69	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 4 кг	80	44	10,6	3520	848	2379	0,18	14
				м	29	2,3	2320	184	95	0,01	1
28	70	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	37	36,7	27,8	1358	1029	552	0,06	2
				м	8,8	6,9	326	255	95	0,04	1
29	71	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	37	11,2	7,9	414	292	186	0,02	1
				м	3,3	2	122	74	95	0,01	0
30	72	С143008-92	Песок природный	1,88	1020		1918				
				м3							
31	73	Ц0108-143-3	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее	37	39,2	29,6	1450	1095	594	0,06	2
				м	9,5	7,4	352	274	95	0,04	2
32	74	Ц0108-143-4	На покрытие плитами каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-3	37	19,4	14,7	718	544	292	0,03	1
				м	4,6	3,7	170	137	95	0,02	1
33	75	С143014-3	Плиты ж/б	0,96	16500		15840				
				м3							
34	76	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений в КТПН, масса 1 м до 4 кг	30	33,4	9,8	1002	294	567	0,11	3
				м	17,7	2,2	531	66	95	0,01	0
35	77	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по опоре, масса 1 м до 4 кг	40	113,2	42,7	4528	1708	1892	0,25	10
				м	40,5	9,3	1620	372	95	0,05	2
36	78	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,028	230346,38	0	6450	0	845	175	5
				кан.-км	27450	0	769	0	110	0	0
37	79	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	7278,3	5341	29113	21364	11662	9	36
				шт	1890	1179,03	7560	4716	95	6,84	27
38	80	Ц0108-165-6	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2908,4	1764	11634	7056	5711	6	24
				шт	1116	387	4464	1548	95	2,24	9
39	81	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.133	Муфта термоусаживающая для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип НОТР3.1202RL	4	16118,36		64473				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	82	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа КВТП-3Х50-10УХЛ3	4 компл	5340		21360				
41	83	С151601-69	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБ2лШвУ, число жил и сечение 3Х50 мм2	0,159 1000м	705900		112238				
			ИТОГО:				2377219	826547			6178
							948948	172613			655
			- оборудования				129920				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				526093				
			На общестроительные работы				674866				
			Всего накладных расходов:				1200959				
			Итого с накладными				3578178				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				206895				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3785073				
			Итого с временными, 3,4 %				3909348				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				3943363				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3958481				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3996275				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				10220154				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				204403				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10424557				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				1250947				
			Итого с НДС				11675504				
			Всего:				11 675 504				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Расширение РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гранитный карьер"**

Договор подряда номер 9
дата 27.01.2017 г.

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за май 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с вакуумным выключателем	1	4686	607	4686	607	3886	22	22
				шт	3938	153	3938	153	95	0,89	1
2	2	75-5-6	Камера КРН серии КРН-3-10 с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "SEPAM", номинальное напряжение /линейное/ 10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ - 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 2300Х1530Х810 мм	1	1697300		1697300				
				шт							
3	3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса ми	0,28	389,25	0	109	0	123	2,48	1
				м3	389,25	0	109	0	113	0	0
4	4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	0,28	167,18	0	47	0	53	1,21	0
				м3	167,18	0	47	0	113	0	0
5	5	СПЕРЕЧЕНЬ	Стойка ж/б УСО-5А	2	5746,58		11493				
				шт							
6	6	Ц0108-68-3	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение 640 мм2	10	180,9	25,5	1809	255	1359	0,75	8
				м	138	5	1380	50	95	0,03	0
7	7	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	15	34,1	2,7	512	41	362	0,15	2
				м	25	0,4	375	6	95	0	0
8	8	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80 мм	0,0173	322300		5589				
				1000кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4Х2,5 мм2	0,005	86200		431				
				1000м							
10	10	С151603-161	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 7Х2,5 мм2	0,005	110600		553				
				1000м							
11	11	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3Х4 мм2	0,005	36200		181				
				1000м							
12	12	С11011-909	Швеллеры, СN10	0,0031	75600		234				
				1000кг							
			ИТОГО:				1722944	902			33
							5849	209			1
			- оборудования				1697300				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5607				
			На общестроительные работы				176				
			Всего накладных расходов:				5783				
			Итого с накладными				1728727				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1886				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1730613				
			Итого с временными, 3,4 %				1731746				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1732056				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1732194				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1732538				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4430827				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				88617				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4519444				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				542333				
			Итого с НДС				5061777				
			Всего:				5 061 777				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	27.01.2017 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	148 048 937		132 186 551						15 862 386	148 048 937
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			6 704 232	6 704 232					804 508	7 508 739,66
5% удержания									40 225	375 436,98
Итого к оплате:									764 282	7 133 302,68

Семь миллионов сто тридцать три тысячи тристо две тенге 68 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Сеганды Кордайского района Жамбылской
наименование, адрес

Объект Школа на 50 мест. Общестроительные работы

Договор подряда номер 9
дата 27.01.2017 г.

А К Т № 12

о приемке выполненных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-11)								
1	61	Е0106-18-9	**Устройство перемычек, ИЗ БМ В20**	13,048	15023,97	367,51	196033	4795	32081	13,10	171
			м3		2202,75	138,83	28741	1811	105	0,68	9
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки								
2	72	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	22,02	1070,60	34,73	23575	765	6184	1,43	31
			м2		225,00	13,01	4955	286	118	0,06	1
3	73	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,193	175710,10	1826,10	33912	352	2375	42,70	8
			т		8100,00	690,75	1563	133	140	3,37	1
4	74	Е0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки**	0,8	8364,80	283,24	6692	227	697	4,15	3
			м3		722,25	106,99	578	86	105	0,52	--
5	75	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0025	64100,00	--	160	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0341	41200,00	--	1405	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС -12)								
7	77	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-1,МС-2,МС-3,МС-4**	18,262	12308,30	990,15	224774	18082	38711	10,40	190
			м3		1644,75	374,04	30036	6831	105	1,83	33
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			290518	19426			233
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС -20)								
8	80	Е0107-46-4	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	27	1301,99	244,31	35154	6596	16664	2,10	57
			шт		353,25	87,60	9538	2365	140	0,39	10
9	81	Е0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	168	1763,75	403,26	296310	67747	139718	2,74	460
			шт		447,75	146,29	75222	24577	140	0,66	111
10	85	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов при бетонировании,АС-1**	0,1225	7294,77	680,89	894	83	745	33,10	4
			1т		5535,00	256,50	678	31	105	1,26	--
11	86	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,1225	55620,00	--	6813	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	87	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	0,9	12454,24	241,10	11209	217	1298	8,06	7
			м3		1282,50	91,08	1154	82	105	0,44	--
13	88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,028	41200,00	--	1154	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	89	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	0,9	4119,92	245,72	3708	221	508	2,71	2
			м3		382,50	92,25	344	83	119	0,45	--
			АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 25)								
15	90	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5**	27,37	10574,17	316,01	289415	8649	42745	8,25	226
			м3		1368,00	119,39	37442	3268	105	0,58	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			644656	83514			757
			РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС 26-42)								
			РАМЫ РМ-1(5шт)								
16	93	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	6,75	12521,45	990,15	84520	6684	14308	10,40	70
			м3		1644,75	374,04	11102	2525	105	1,83	12
17	94	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20**	8,95	14926,04	407,30	133588	3645	23859	14,40	129
			м3		2385,00	153,86	21346	1377	105	0,75	7
18	100	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,2105	93997,62	304,24	19786	64	7336	198,00	42
			1т		33075,00	114,75	6962	24	105	0,56	--
			РАМЫ РМ-2(2шт)								
19	101	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	1,8	12521,45	990,15	22539	1782	3816	10,40	19
			м3		1644,75	374,04	2961	673	105	1,83	3
20	102	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20**	1,54	14926,04	407,30	22986	627	4105	14,40	22
			м3		2385,00	153,86	3673	237	105	0,75	1
21	108	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0152	93997,62	304,24	1429	5	530	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	503	2	105	0,56	--
			РАМЫ РМ-3(2шт)								
22	109	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	1,8	12521,45	990,15	22539	1782	3816	10,40	19
			м3		1644,75	374,04	2961	673	105	1,83	3
23	110	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20**	1,54	14926,04	407,30	22986	627	4105	14,40	22
			м3		2385,00	153,86	3673	237	105	0,75	1
24	116	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0152	93997,62	304,24	1429	5	530	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	503	2	105	0,56	--
			РАМЫ РМ-4(4шт)								
25	117	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	4,24	12521,45	990,15	53091	4198	8988	10,40	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1644,75	374,04	6974	1586	105	1,83	8
26	118	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20**	2,44	14926,04	407,30	36420	994	650	14,40	35
			м3		2385,00	153,86	5819	375	105	0,75	2
27	123	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0304	93997,62	304,24	2858	9	1059	198,00	6
			1т		33075,00	114,75	1005	3	105	0,56	--
			РАМЫ РМ-4и(1шт)								
28	124	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	1,06	12521,45	990,15	13273	1050	2247	10,40	11
			м3		1644,75	374,04	1743	396	105	1,83	2
29	125	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20**	1,82	14926,04	407,30	27165	741	4852	14,40	26
			м3		2385,00	153,86	4341	280	105	0,75	1
30	130	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0097	93997,62	304,24	912	3	338	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	321	1	105	0,56	--
			РАМЫ РМ-5(1шт)								
31	131	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20**	1,12	14926,04	407,30	16717	456	2986	14,40	16
			м3		2385,00	153,86	2671	172	105	0,75	1
32	135	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0032	93997,62	304,24	301	1	112	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	106	--	105	0,56	--
			РАМЫ МК-1(1шт)								
33	136	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	1,12	12521,45	990,15	14024	1109	2374	10,40	12
			м3		1644,75	374,04	1842	419	105	1,83	2
34	137	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	19,2	10736,57	316,01	206142	6067	29986	8,25	158
			м3		1368,00	119,39	26266	2292	105	0,58	11
35	142	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0086	93997,62	304,24	808	3	300	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	284	1	105	0,56	--
			МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК(79,2м)(АС- 44)								
36		Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	2,352	14195,04	1032,29	33387	2428	9103	20,60	48
			м3		3296,25	389,95	7753	917	105	1,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0272	65000,00	--	1768	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
38		С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1411	65900,00	--	9298	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			747965				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1879178				
			Накладные расходы -	Тенге			412981				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137529				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			2429688				
			Итого с временными, 3,4 %				2512298				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2534908				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2544957				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2570080				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6572776				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				131456				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6704232				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				804508				
			Итого с НДС				7508740				
			Всего:				7 508 739,66				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗО _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

НАШ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	27.01.2017 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	155 445 789		138 790 883						16 654 906	155 445 789
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			6 604 333	6 604 333					792 520	7 396 852,48
5% удержания									39 626	369 843
Итого к оплате:									752 894	7 027 009

Семь миллионов двадцать семь тысяч девять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Котельная. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г.**

А К Т № 13

о приемке выполненных работ за август 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	228,8	33,67	32,10	7704	7345	3084	0,01	2
			м3		1,57	12,33	359	2820	97	0,05	11
2	2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	6,864	423,90	--	2910	--	3288	2,80	19
			м3		423,90	--	2910	--	113	--	--
3	3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	33,764256	134,10	--	4528	--	5116	0,97	33
			м3		134,10	--	4528	--	113	--	--
4	4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	191,330784	5,55	5,55	1063	1063	335	--	--
			м3		--	1,80	--	345	97	0,01	1
5	5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	191,330784	21,55	4,52	4122	864	3161	0,11	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		17,03	--	3258	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**20327**	**9272**			**75**
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
6	6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,22	7470,97	66,01	38998	345	1210	1,35	7
			м3		195,75	24,93	1022	130	105	0,12	1
7	7	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	26,7	9238,62	353,46	246671	9437	20144	3,60	96
			м3		585,00	133,52	15620	3565	105	0,65	17
8	8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0354	61200,00	--	2166	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4995	67700,00	--	33816	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е0106-3-1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,97	8895,31	260,48	44210	1295	3672	3,94	20
			м3		614,25	89,46	3053	445	105	0,35	2
11	11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	18	237,70	4,19	4279	75	1267	0,38	7
			м2		58,05	1,58	1045	28	118	0,01	--
12	12	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямков	0,58	8489,47	86,60	4924	50	319	3,06	2
			м3		490,50	32,72	284	19	105	0,16	--
13	13	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,63	4029,22	221,40	2538	139	621	4,87	3
			м2		812,25	84,38	512	53	110	0,41	--
14	14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	52,45896	253,00	--	13272	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**390875**	**11342**			**134**
			РАЗДЕЛ 3.Стены								
15	15	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, В12,5	1,71	10574,17	316,01	18082	540	2671	8,25	14
			м3		1368,00	119,39	2339	204	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0773	69000,00	--	5334	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0078	64700,00	--	505	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	18	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0223	58600,00	--	1307	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,222	68800,00	--	15274	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,049	93997,62	304,24	4606	15	1708	198,00	10
			1т		33075,00	114,75	1621	6	105	0,56	--
21	21	Е0108-6-2 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м на растворе М-50	53,95012	6546,74	281,14	353197	15168	50133	4,42	238
			м3		681,75	105,75	36780	5705	118	0,51	28
22	22	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,4746	6578,26	337,41	49170	2522	7025	4,38	33
			м3		670,50	126,00	5012	942	118	0,62	5
23	23	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,33	14810,82	367,51	19698	489	3270	13,10	17
			1м3		2202,75	138,83	2930	185	105	0,68	1
24	24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0401	65000,00	--	2607	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0714	65900,00	--	4705	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0656	72779,65	422,15	4774	28	651	56,40	4
			т		8257,50	157,50	542	10	118	0,77	--
27	27	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,88	12308,30	990,15	10831	871	1865	10,40	9
			м3		1644,75	374,04	1447	329	105	1,83	2
28	28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,019	69000,00	--	1311	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм1т	0,072	64400,00	--	4637	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			496037	19633			325
			РАЗДЕЛ 4.Перегородки								
30	30	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,2902	995,00	34,73	8249	288	2328	1,43	12
			м2		225,00	13,01	1865	108	118	0,06	1
31	31	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,065	89308,57	2434,57	5805	158	2991	170,00	11
			т		31950,00	920,25	2077	60	140	4,49	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14054	446			23
			РАЗДЕЛ 5.Покрытие								
32	32	Е0107-46-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	3	2610,95	534,95	7833	1605	3899	4,24	13
			шт		735,75	192,69	2207	578	140	0,86	3
33	33	С143017-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	54	1210,00	--	65340	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	13,52	740,05	525,74	10005	7108	4550	1,05	14
			м		175,50	198,42	2373	2683	90	0,78	11
35	35	С12021-42	Подвесные пути из двутавра №20 длиной 6760мм	0,268	112700,00	--	30204	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	36	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,069	50800,00	--	3505	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			116887	8713			27
			РАЗДЕЛ 6.Кровля								
37	37	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	61,44	189,45	4,72	11640	290	5312	0,40	25
			м2		70,88	1,78	4355	109	119	0,01	1
38	38	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5,695488	14600,00	--	83154	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
39	39	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	61,44	207,96	1,19	12777	73	2007	0,16	10
			м2		27,00	0,45	1659	28	119	--	--
40	40	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	66,44	1090,85	9,15	72476	608	3864	0,26	17
			м2		45,45	3,42	3020	227	119	0,02	1
41	41	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,42	12291,84	241,10	29746	583	3490	8,06	20
			м3		1282,50	91,08	3104	220	105	0,44	1
42	42	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07028	65000,00	--	4568	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	67700,00	--	10697	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03232	61200,00	--	1978	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	45	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ.45мм	61,44	175,89	15,94	10807	979	2969	0,24	15
			м2		34,65	5,96	2129	366	119	0,03	2
46	46	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1843,2	6,33	0,14	11666	258	351	--	2
			м2		0,11	0,05	203	92	119	--	1
47	47	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	21,26	595,43	3,73	12659	79	1026	0,23	5
			м		39,15	1,40	832	30	119	0,01	--
48	48	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
			шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
49	49	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,12	18300,00	--	2196	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			265038	3070			95
			РАЗДЕЛ 7.Двери								
50	50	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	850	0,90	3
			м2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
51	51	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	2,73	323,78	83,13	884	227	550	0,80	2
			м2		138,83	29,17	379	80	120	0,12	--
52	52	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	634,99	31,85	1867	94	716	1,15	3
			м2		190,80	12,04	561	35	120	0,06	--
53	53	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	8,19	16500,00	--	135135	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
55	55	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,78	12300,00	--	46494	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
56	56	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	57	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	58	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			212929	708			9
			РАЗДЕЛ 8.Окна								
59	59	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	4,32	1075,24	62,79	4645	271	1168	1,32	6
			м2		202,73	22,52	876	97	120	0,10	--
60	60	С12061-129	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий	4,32	4560,00	--	19699	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
61	61	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,32	767,76	3,04	3317	13	323	0,45	2
			м2		69,98	1,15	302	5	105	0,01	--
62	62	С11011-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	3	1030,00	--	3090	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30751	284			8
			РАЗДЕЛ 9.Полы								
			Керамические								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,96	91,22	2,62	361	10	56	0,07	--
			м2		10,51	0,99	42	4	123	--	--
64	64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3168	8131,58	--	2576	--	221	3,66	1
			м3		567,00	--	180	--	123	--	--
65	65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,96	230,77	9,95	914	39	272	0,36	1
			м2		52,20	3,74	207	15	123	0,02	--
66	66	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,96	930,19	11,72	3684	46	858	1,06	4
			м2		171,68	4,39	680	17	123	0,02	--
			Бетонные								
67	67	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,33	91,22	2,62	3223	93	500	0,07	2
			м2		10,51	0,99	371	35	123	--	--
68	68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,8264	8131,58	--	22983	--	1971	3,66	10
			м3		567,00	--	1603	--	123	--	--
69	69	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ.20мм	35,33	323,74	14,76	11438	521	2519	0,36	13
			м2		52,43	5,54	1852	196	123	0,03	1
70	70	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	70,66	-40,56	-0,67	-2866	-47	-169	-0,01	-1
			м2		-1,69	-0,25	-119	-18	123	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			42312	663			32
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
71	71	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	80,496	126,09	1,42	10150	114	6075	0,45	36
			м2		71,33	0,54	5742	43	105	--	--
72	72	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	181,37	240,60	3,39	43638	614	22418	0,65	118
			м2		117,00	0,72	21220	131	105	0,05	9
73	73	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	189,536	17,43	0,12	3303	23	2742	0,09	17
			м2		13,73	0,05	2602	9	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	50,89	173,10	1,88	8809	96	4222	0,47	24
			м2		78,30	0,72	3985	37	105	--	--
75	75	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	21,44	1036,71	2,10	22227	45	7514	2,00	43
			м2		333,00	0,79	7140	17	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**88127**	**892**			**238**
			РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
76	76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен,цоколя	146,48	254,88	1,96	37334	287	16818	0,61	89
			м2		108,90	0,45	15952	66	105	0,03	4
77	77	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	25,6	109,03	0,60	2791	15	1549	0,32	8
			м		57,38	0,23	1469	6	105	--	--
78	78	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	147,84	13,73	0,90	2030	133	1555	0,06	9
			м2		9,68	0,34	1431	50	105	--	--
79	79	Е0115-155-2	Окраска цоколя силикатная	9,54	48,49	0,14	463	1	321	0,19	2
			м2		31,95	0,05	305	--	105	--	--
80	80	Е0126-33-1прим.	Теплоизоляция изделиями из пенополистирола битуме стен и колонн прямоугольных	3,25	14267,38	185,63	46369	603	10837	18,17	59
			м3		3264,75	69,75	10610	227	100	0,34	1
81	81	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	172357,31	536,06	172	1	50	289,00	--
			1т		47475,00	202,50	47	--	105	0,99	--
82	82	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	3,25	133,23	1,19	433	4	131	0,22	1
			м2		37,80	0,45	123	1	105	--	--
83	83	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	9	538,03	67,69	4842	609	875	0,27	2
			м		45,21	24,22	407	218	140	0,12	1
84	84	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	9	1796,88	3,13	16172	28	1721	1,20	11
			м		211,56	0,95	1904	9	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**85**	**У1-34-41**	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	**1**	**4487,91**	**6,87**	**4488**	**7**	**495**	**3,20**	**3**
			калитка		**547,94**	**1,87**	**548**	**2**	**90**	**0,01**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**115094**	**1689**			**185**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1792432**	**56711**			**1151**
			Накладные расходы -	Тенге			**230005**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**121347**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			**2143784**				
			Итого с временными, 3,4 %				**2216672**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**2236622**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2245489**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**2267656**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**5799347**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**115987**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5915334**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**709840**				
			Итого с НДС				**6625174**				
			Всего:				**6 625 174**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗО _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **Школа на 50 мест. Общестроительные работы**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г.**

А К Т № 14

о приемке выполненных работ за август 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК(79,2м)(АС- 44)								
1	143	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20**	0,2616	14195,04	1032,29	3713	270	1013	20,60	5
				м3	3296,25	389,95	862	102	105	1,90	--
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС- 44)								
2	147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,2681	65000,00	--	17427	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
3	148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,2681	65900,00	--	17668	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
4	149	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	20,33	7189,44	335,84	146161	6828	19809	4,54	92
				м3	699,75	126,00	14226	2562	118	0,61	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**150**	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**								
				0,1179	**172357,31**	**536,06**	**20321**	**63**	**5902**	**289,00**	**34**
			1т		**47475,00**	**202,50**	**5597**	**24**	**105**	**0,99**	**--**
6	**151**	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
				0,058	**8679,65**	**422,15**	**503**	**24**	**576**	**56,40**	**3**
			т		**8257,50**	**157,50**	**479**	**9**	**118**	**0,77**	**--**
7	**152**	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**								
				0,0045	**64100,00**	**--**	**288**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**153**	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**								
				0,0531	**41200,00**	**--**	**2188**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**208270**	**7185**			**135**
			Накладные расходы -	Тенге			**27300**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14134**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			**249702**				
			Итого с временными, 3,4 %				**258192**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**260516**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**261549**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**264131**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**675489**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**13510**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**688999**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**82680**				
			Итого с НДС				**771678**				
			Всего:				**771 678,48**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗО _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы № 33 на 50 ученических мест в с.Согынды Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		9	27.01.2017г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	191 235 263		170 745 770						20 489 492	191 235 263
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			31 954 887	31 954 887					3 834 586	35 789 474
5% удержания									191 729	1 789 474
Итого к оплате:									3 642 857	34 000 000

Тридцать четыре миллиона тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство школы №33 на 50 ученических мест в с.Согынды,Кордайского р-на Жамбылской области

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры,градостроительстваи строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

за март 2018 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-1-1	Школа.Общестроительные работы.	15	9 352 359	1 002 038
2	4-1-1	КТПН	16	2 998 944	321 315
3	6-2-1	Тепловые Сети	17	9 077 020	972 538
4	2-1-5	Электроосвещение	18	3 962 549	424 559
5	6-9-1	Навес	19	3 764 730	403 364
6	2-1-4	Отопление и вентиляция	20	4 989 159	534 553
7	6-8-1	Резервуар емк 100 м3	21	1 644 713	176 219

ВСЕГО: **35 789 474** **3 834 586**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды,Кордайского района,Жамбылской**
наименование, адрес

Объект **2-1 Школа на 50 учащихся.Общестроительные работы.**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017**

А К Т №15

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	146	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В15	7,961	10736,57	316,01	85473	2516	12433	8,25	66
				м3	1368	119,39	10891	950	105	0,58	5
2	149	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,93	7189,44	335,84	21065	984	2855	4,54	13
				м3	699,75	126	2050	369	118	0,61	2
3	154	E0109-53-2	РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР1(28шт),МР2(22шт)	0,9468	9357,79	1162,95	8860	1101	6361	46,6	44
				т	7357,5	108	6966	102	90	0,53	1
4	155	C12021-87	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,9846	180100		177332				
				т							
5	156	E0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	54,912	148,4	0,07	8149	4	6228	0,65	35
				м2	108	0,02	5931	1	105	0	0
6	157	E0126-22-1	Установка сетки тканой	28,2	191,79	26,19	5408	739	4556	0,91	26
				м2	151,65	9,9	4277	279	100	0,05	1
7	158	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	28,2	257		7247				
				м2							
8	159	E0106-11-1	Установка деталей крепления с заделкой	0,0017	172357,31	536,06	299	1	87	289	1
				1т	47475	202,5	82	0	105	0,99	0
9	160	E0106-19-2	Устройство заделок	0,4	8760,65	283,24	3504	113	348	4,15	2
				м3	722,25	106,99	289	43	105	0,52	0
			Итого по разделу:				317338				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-49)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	161	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	647,7	189,45	4,72	122704	3057	56004	0,4	261
				м2	70,88	1,78	45909	1153	119	0,01	6
11	162	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	41	41,88		1717				
				м3							
12	163	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,451	5239,08	327,33	7601	475	3068	11,6	17
				1т	1890	123,75	2742	180	105	0,6	1
13	164	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,451	64100		92999				
				т							
14	165	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, ТОЛЩ.25мм	647,7	175,89	15,94	113924	10324	31301	0,24	157
				м2	34,65	5,96	22443	3860	119	0,03	19
15	166	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	6477	6,33	0,14	40994	907	1233	0	6
				м2	0,11	0,05	712	324	119	0	2
16	167	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	465,39	103,08	0,99	47972	461	6629	0,07	32
				м2	11,59	0,38	5394	177	119	0	1
17	178	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1492	891,93	8,2	1330767	12234	490086	1,71	2551
				м2	272,95	3,08	407241	4595	119	0,01	22
18	179	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм иболее, II сорта,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	14,09	12200		171898				
				м3							
19	180	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1492	20,48	0,91	30559	1358	8988	0,03	43
				м2	4,68	0,34	6983	507	120	0	3
20	181	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2	0,2549	175710,1	1826,1	44780	465	3136	42,7	11
				т	8100	690,75	2064	176	140	3,37	1
21	182	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	7,391	148,4	0,07	1097	1	838	0,65	5
				м2	108	0,02	798	0	105	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-49)				2007012				
			ИТОГО:				2 324 349,00	34737			3270
							524 772,00	12716			62
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				627 790,00				
			На металломонтажные работы				6 361,00				
			Всего накладных расходов:				634 151,00				
			Итого с накладными				2 958 500,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				177 510,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 136 010,00**				
			Итого с временными, 3,4 %				**3 242 634,00**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**3 271 818,00**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 284 789,00**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 317 215,00**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**8 483 512,00**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**169 670,00**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8 653 182,00**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 038 382,00**				
			Итого с НДС				**9 691 564,00**				
			Скидка 3,5%				**339 205,00**				
			ИТОГО со скидкой				**9 352 359,00**				

Принял: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Технадзор: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сдал: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры,градостроительстваи строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО " Темир-Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **02-2013 Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района**
наименование, адрес

Объект **4-1 Объекты энергетического хозяйства.КТПН.**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017**

А К Т №16

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Е0133-117-1**	**Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВа по строительным работам**	**1**	**2238,1**	**1743,1**	**2238**	**1743**	**997**	**3**	**3**
				шт	**495**	**454,41**	**495**	**454**	**105**	**1,81**	**2**
2	**2**	**Е0133-117-2**	**Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВа по монтажным работам**	**1**	**4098,19**	**1460,06**	**4098**	**1460**	**2765**	**12,1**	**12**
				шт	**2191,5**	**441,68**	**2192**	**442**	**105**	**1,9**	**2**
3	**3**	**75-4-38**	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-1 60 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770Х1480Х2300 мм**	**1**	**476800**		**476800**				
				шт							
4	**4**	**75-4-39**	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200Х1480Х2300 мм**	**1**	**473000**		**473000**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	36	218,93	0	7881	0	8906	1,54	55
				м3	218,93	0	7881	0	113	0	0
6	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	0	4828	0	5455	0,97	35
				м3	134,1	0	4828	0	113	0	0
7	7	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				шт	116	2,5	928	20	95	0,01	0
8	8	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	100	51,7	2,8	5170	280	2641	0,16	16
				м	27,5	0,3	2750	30	95	0	0
9	9	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
				комплект	616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
10	10	Перечень оборуд., материалов п.2	Разрядник в/в РВО-10	3	2443,87		7332				
				шт							
11	11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
12	12	Перечень оборуд., материалов п.3	Счетчик 3-х фазный электронный, тип СА4-Э708-Т2	1	3762,51		3763				
				шт							
13	13	Ц0108-88-3	Металлоконструкции разные	0,0826	102170	1870	8439	154	671	52	4
				1000кг	8280	270,01	684	22	95	1,57	0
14	14	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Стойка железобетонная УСО-5А	4	5746,58		22986				
				шт							
15	15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6	2139,27	100,89	1284	61	115	0,85	1
				м3	123,75	38,25	74	23	118	0,18	0
16	16	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,8	230,27	100,89	414	182	344	0,85	2
				м3	123,75	38,25	223	69	118	0,18	0
17	17	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	2,07	387		801				
				м3							
18	18	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				шт	347	4,5	1041	14	95	0,03	0
19	19	Перечень оборуд., материалов п.1	Трансформатор тока Т-0,66У3, 150/5	3	698,25		2095				
				шт							
			ИТОГО:				1 027 895,00	5891			144
			- оборудования				21 870,00	1383			6
			Накладные расходы :				962 990,00				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				10 098,00				
			Всего накладных расходов:				14 820,00				
			Итого с накладными				24 918,00				
							1 052 813,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**5 389,00**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 058 202,00**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 061 439,00**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**1 062 325,00**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 062 719,00**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 063 704,00**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**2 720 338,00**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**54 407,00**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 774 745,00**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**332 969,00**				
			Итого с НДС				**3 107 714,00**				
			Скидка 3,5%				**108 770,0**				
			ИТОГО со скидкой				**2 998 944,0**				

ПРИНЯЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры,градостроительстваи строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО " Темир-Строй Сервис и Ко"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **02-2013 Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района**

наименование, адрес

Объект **6-2 Наружные сети.Тепловые сети**

Договор подряда номер **9**

дата **27.01.2017 г**

А К Т № 17

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	521,993	33,67	32,1	17576	16757	7036	0,01	6
				м3	1,57	12,33	820	6434	97	0,05	26
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,408	262,72	0	5099	0	5762	1,85	36
				м3	262,72	0	5099	0	113	0	0
3	3	E0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	105,53	44,26	41,2	4671	4348	1873	0,02	2
				м3	3,06	15,24	323	1608	97	0,06	6
4	4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	205,783	19,7		4054				
				т							
5	5	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	487,26	3,82	3,82	1861	1861	626	0	0
				м3	0	1,32	0	646	97	0	2
6	6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	54,14	134,1	0	7260	0	8204	0,97	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	134,1	0	7260	0	113	0	0
				487,26	21,55	4,52	10499	2200	8049	0,11	53
8	8	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	м3	17,03	0	8298	0	97	0	0
				0,341	160032,59	46177,71	54571	15747	40342	420	143
9	9	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	74025	16979,25	25243	5790	130	88,2	30
				0,343	157368,88	45997,13	53978	15777	40173	415	142
10	10	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	км	73125	16970,25	25082	5821	130	88,16	30
				344,41	384		132253				
11	11	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	м							
				172,205	261		44946				
12	12	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м							
				172,205	204		35130				
13	13	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м							
				2	112		224				
14	14	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м							
				143,44	189,31	0,14	27155	20	373	0,01	2
15	15	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2	2,84	0,05	407	7	90	0	0
				170,5	124,86	5,31	21289	905	7214	0,24	41
16	16	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	40,28	2,03	6868	346	100	0,01	2
				170,5	133,77	5,47	22808	933	7328	0,24	41
17	17	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	40,95	2,03	6982	346	100	0,01	2
				341	494,05	9,39	168472	3202	21483	0,35	119
18	18	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	м	59,4	3,6	20255	1228	100	0,02	6
				4	4760		19040				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	157		1256				
				шт.							
20	20	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2596		10384				
				шт							
21	21	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	247,7	14,12	991	56	541	0,55	2
				м	100,35	5,29	401	21	128	0,03	0
22	22	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2,5	801,76	15,99	2004	40	391	0,66	2
				м	116,1	5,99	290	15	128	0,03	0
23	23	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,3	19433,78	2308,84	25264	3001	5325	13,87	18
				м3	2286	864,68	2972	1124	130	4,22	5
24	24	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,59	35,42	8355	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
25	25	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,023	151200		3478				
				т							
26	26	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	4860		4860				
				шт							
27	27	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей изолом за один раз	4	130,75	0,09	523	0	16	0,02	0
				м2	4,39	0,05	18	0	90	0	0
28	28	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 (Л-19д-8)	5,1	18800		95880				
				м3							
29	29	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-10-8-1, Лу-10-8н-1)	15,12	17800		269136				
				м3							
30	30	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П11д-8, П15д-8)	14,28	19800		282744				
				м3							
31	31	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 (балка Б-2)	2,16	19200		41472				
				м3							
32	32	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	3,78	7050		26649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
33	33	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	57,4	1986,57	564,43	114029	32399	61274	3,33	191
				м3	567	195,49	32546	11221	140	0,75	43
34	34	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л10-15)	13,86	17800		246708				
				м3							
35	35	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л10д-15)	6,8	18800		127840				
				м3							
36	36	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (П10-15)	13,02	18200		236964				
				м3							
37	37	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П10д-15)	3,2	19800		63360				
				м3							
38	38	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,47	1986,57	564,43	14840	4216	7974	3,33	25
				м3	567	195,49	4235	1460	140	0,75	6
39	39	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 1.0 до 2.0 (Лу-10-8)	3,78	17400		65772				
				м3							
40	40	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (П11-8)	1,32	18200		24024				
				м3							
41	41	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П11д-8)	0,66	19800		13068				
				м3							
42	42	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П15д-8)	0,96	19800		19008				
				м3							
43	43	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные,длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 (балка Б-2)	0,27	19200		5184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
44	44	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (защитная стенка)	0,086	7550,05	296,6	649	26	104	5,95	1
				м3	915,75	110,25	79	9	118	0,54	0
45	45	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	0,86	776,92	14,05	668	12	33	0,2	0
				1м2	31,05	5,31	27	5	105	0,03	0
46	46	С11011-34	Заливка шва битумом	0,058	23500		1363				
				т							
47	47	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом 1 слой	2,04	437,14	5,38	892	11	347	0,94	2
				м2	186,75	2,25	381	5	90	0,01	0
48	48	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	2,04	215,48	1,57	440	3	136	0,4	1
				м2	74,25	0	151	0	90	0	0
49	49	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	10,422	11706,51	418,23	122005	4359	21142	7,92	83
				м3	1296	152,98	13507	1594	140	0,69	7
50	50	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1953	62000		12109				
				т							
51	51	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0785	56200		4412				
				т							
52	52	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,0094	91000		855				
				т							
53	53	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (ПО-1)	2,8	18300		51240				
				м3							
54	54	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КС 7-3. Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	3562,5		2066				
				м							
55	55	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 (балка Б-5)	0,708	19200		13594				
				м3							
56	56	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	16	368,42	3,58	5895	57	2113	0,73	12
				м2	124,88	0,88	1998	14	105	0,04	1
57	57	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060		16120				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (опорные плиты)	0,464	1986,57	564,43	922	262	495	3,33	2
				м3	567	195,49	263	91	140	0,75	0
59	59	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОП1 из бетона класса В15	0,464	17800		8259				
				м3							
60	60	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	6	6918,61	66,73	41512	400	4265	3	18
				шт	535,5	11,25	3213	68	130	0,06	0
			ИТОГО:				2 617 680,00	106627			1011
			Накладные расходы :				167 738,00	37867			167
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				252 787,00				
			Всего накладных расходов:				932,00				
			Итого с накладными				253 719,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2 871 399,00				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172 284,00				
			Итого с временными, 3,4 %				3 043 683,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				3 147 168,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 175 493,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 188 082,00				
							3 219 554,00				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8 233 752,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				164 675,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 398 427,00				
			Итого с НДС				1 007 811,00				
			Скидка 3,5%				9 406 238,00				
			ИТОГО со скидкой				329 218				
							9 077 020				

ТОО "Тараз-Технопроект" ЖШС

ПРИНЯЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **02-2013 Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района**

наименование, адрес

Объект **6-9 Навес**

Договор подряда номер **9**

дата **27.01.2017 г**

А К Т №19

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61,2	27,84	26,18	1704	1602	526	0,01	1
				м3	1,66	7,2	102	441	97	0,03	2
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,84	262,72	0	483	0	546	1,85	3
				м3	262,72	0	483	0	113	0	0
3	3	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	43	2,8	2,8	121	121	41	0	0
				м3	0	0,97	0	42	97	0	0
4	4	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)/ при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	43	1,48	1,48	64	64	21	0	0
				м3	0	0,51	0	22	97	0	0
5	5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,7	134,1	0	1435	0	1621	0,97	10
				м3	134,1	0	1435	0	113	0	0
6	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5
				м3	17,03	0	732	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,34	32,55	30,98	304	289	95	0,01	0
				м3	1,53	9,01	14	84	97	0,03	0
8	8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	16,345	45	45	736	736	147	0	0
				т	0	9	0	147	100	0,19	3
9	9	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 ФМ-1 и ФМ-2	6,8	9328,91	257,71	63437	1752	5185	4,05	28
				м3	634,5	91,69	4315	623	105	0,4	3
10	10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,8	253		1720				
				м3							
11	11	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,012	48300		580				
				т							
12	12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3348	65900		22063				
				т							
13	13	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2639	64092,87	304,24	16914	80	955	20	5
				1т	3330	114,75	879	30	105	0,56	0
14	14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,08	2139,27	100,89	2310	109	206	0,85	1
				м3	123,75	38,25	134	41	118	0,18	0
15	15	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	505,26	243,37	15158	7301	8062	0,67	20
				шт	106,88	85,08	3206	2552	140	0,34	10
16	16	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	35	761,51	389,08	26653	13618	14250	0,94	33
				шт	153,9	136,92	5387	4792	140	0,55	19
17	17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	19,005	9610		182638				
				м3							
18	18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	7,95	10300		81885				
				м3							
19	19	Е0106-11-10	Армирование фундаментных блоков	0,0675	5239,08	327,33	354	22	143	11,6	1
				1т	1890	123,75	128	8	105	0,6	0
20	20	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низко углеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0225	32300		727				
				т							
21	21	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,045	29400		1323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных	т							
				0,83	8524,4	311,32	7075	258	487	2,82	2
23	23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	441	117,61	366	98	105	0,57	0
				3,16	8524,4	311,32	26937	984	1853	2,82	9
24	24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	441	117,61	1394	372	105	0,57	2
				10,625	253		2688				
25	25	Е0109-17-1	Монтаж стоек,весом до 1 т	м3							
				1,935	4646,85	2285,57	8993	4423	3826	9,35	18
26	26	С130806-283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273Х10 мм	т	1579,5	617,13	3057	1194	90	2,34	5
				25,8	5492		141694				
27	27	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	м							
				0,0965	161100		15546				
28	28	Е0109-18-1	Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т							
				1,075	7285,83	3593,45	7831	3862	3246	14,3	15
29	29	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	2385	971,06	2563	1044	90	3,51	4
				1,075	146000		156921				
30	30	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т							
				0,4473	5030,5	2020,02	2250	904	1117	14,1	6
31	31	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2272,5	502,43	1016	225	90	1,79	1
				0,4473	101700		45490				
32	32	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т							
				0,2549	13864,97	4022,39	3534	1025	2331	56,5	14
33	33	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	9090	1071,86	2317	273	90	3,81	1
				0,2549	122800		31302				
34	34	Е0115-174-2	Окраска металлоконструкций суриком, количество окрасок 2	т							
				107,657	53,56	1,96	5767	211	1839	0,09	10
35	35	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	15,53	0,74	1672	80	105	0	0
				49	112,45	34,24	5510	1678	2625	0,32	16
36	36	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	51,08	8,45	2503	414	90	0,03	1
				50,47	1190		60059				
37	37	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	м2							
				0,0059	475300		2804				
38	38	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т							
				16,35	575,05	1,24	9402	20	2990	0,97	16
39	39	Е0109-46-1	Монтаж ворот без механизмов открывания	м2	153,23	0,47	2505	8	119	0	0
				0,52	15872,36	1830,78	8254	952	3633	41,4	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	7650	112,5	3978	59	90	8,15	4
40	40	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
				шт							
41	41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,65	8131,58	0	21545	0	1848	3,66	10
				м3	567	0	1502	0	123	0	0
42	42	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,12	328,64	14,76	10884	489	2362	0,36	12
				м2	52,43	5,54	1736	183	123	0,03	1
43	43	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	66,24	40,56	0,67	2687	44	158	0,01	1
				м2	1,69	0,25	112	17	123	0	0
			ИТОГО:				1 130 108,00	40741			257
							41 535,00	12749			57
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				44 047,00				
			На металломонтажные работы				16 779,00				
			Всего накладных расходов:				60 826,00				
			Итого с накладными				1 190 934,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				71 456,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 262 390,00				
			Итого с временными, 3,4 %				1 305 311,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1 317 059,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 322 280,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 335 333,00				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				3 414 981,00				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68 300,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 483 281,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				417 994,00				
			Итого с НДС				3 901 275,00				
			Скидка 3,5%				136 545				
			ИТОГО со скидкой				3 764 730				

ПРИНЯЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **02-2013 Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района**
наименование, адрес

Объект **2-1 Школа на 50 учащихся.Отопление.**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017 г**

А К Т № 20

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	E0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	7	801,76	15,99	5612	112	1094	0,66	5
				м	116,1	5,99	813	42	128	0,03	0
2	2	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	189	264,48	3,96	49987	748	12989	0,3	56
				м	52,2	1,49	9866	282	128	0,01	1
3	3	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	178	343,48	3,96	61139	705	12233	0,3	53
				м	52,2	1,49	9292	265	128	0,01	1
4	4	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	202	422,48	3,96	85341	800	13882	0,3	60
				м	52,2	1,49	10544	301	128	0,01	1
5	5	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	136	3671,44	35,77	499316	4865	21778	0,7	96
				1квт	111,7	13,4	15192	1822	128	0,07	9
6	6	E0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	137	473,47	39,24	64865	5376	47347	1,47	201
				1шт	254,25	15,75	34832	2158	128	0,07	10
7	7	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С130903-292 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	9908		9908				
				шт.							
9	9	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	12506		25012				
				шт.							
10	10	С130903-295 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	21605		21605				
				шт.							
11	11	С130903-204 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	67	1908		127836				
				шт.							
12	12	С130903-510 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный RLV 15/8 прямой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	67	3218		215606				
				шт.							
13	13	С130903-292 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	9908		9908				
				шт.							
14	14	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	12506		25012				
				шт.							
15	15	С130903-295 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-1 с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	21605		21605				
				шт.							
16	16	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	576	10,99	0	6330	0	7882	0,05	29
				м	10,69	0	6157	0	128	0	0
17	17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	206	148,4	0,07	30570	14	23365	0,65	133
				м2	108	0,02	22248	4	105	0	0
18	18	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм пенополиуретаном	7	90,91	8,47	636	59	362	0,28	2
				м	48,6	3,15	340	22	100	0,01	0
19	19	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,001	930700		931				
				т							
20	20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	3	801,76	15,99	2405	48	469	0,66	2
				м	116,1	5,99	348	18	128	0,03	0
21	21	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	0,5	425,7	14,12	213	7	68	0,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	100,35	5,29	50	3	128	0,03	0
22	22	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	0
				м	52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
23	23	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
				1шт	646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
24	24	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
				1шт	447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
25	25	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800		23600				
				шт							
26	26	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	552		2208				
				шт							
27	27	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190		20760				
				шт							
28	28	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	419		3352				
				шт							
29	29	Цена по перечню	Теплосчетчик-регистратор с комплектацией "Взлет" ТСР-М исп. ТСР-024	1	67989,83		67990				
				компл							
30	30	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	231		462				
				шт							
31	31	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	0	194	0	214	0,32	1
				комплект	55,62	0	167	0	128	0	0
32	32	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1056				
				шт							
33	33	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
				комплект	41,72	0	83	0	128	0	0
34	34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
35	35	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	494,05	9,39	1482	28	189	0,35	1
				м	59,4	3,6	178	11	100	0,02	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				1435983				
			ИТОГО:				1 435 983,00	13865			671
							115 667,00	5346			25
			- оборудования				67 990,00				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				23 916,00				
			На сантехнические работы				125 711,00				
			Всего накладных расходов:				149 627,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**1 585 610,00**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**91 057,00**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 676 667,00**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 731 362,00**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**1 746 332,00**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 752 985,00**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 769 619,00**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**4 525 659,00**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**90 513,00**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 616 172,00**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**553 941,00**				
			Итого с НДС				**5 170 113,00**				
			Скидка 3,5%				**180 954**				
			ИТОГО со скидкой				**4 989 159**				

ПРИНЯЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **02-2013 Строительство школы №33 на 50 ученических мест в селе Соганды Кордайского района**
наименование, адрес

Объект **6-8 Пожарный резервуар емк.100м3**

Договор подряда номер **9**
дата **27.01.2017**

А К Т №21

о приемке выполненных работ за март 2018 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**5**	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**4,719**	**134,1**	**0**	**633**	**0**	**715**	**0,97**	**5**
				м3	**134,1**	**0**	**633**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**6**	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**26,741**	**6,48**	**6,48**	**173**	**173**	**55**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,1**	**0**	**56**	**97**	**0,01**	**0**
3	**7**	**Е0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**240,671**	**3,2**	**3,2**	**770**	**770**	**243**	**0**	**0**
				м3	**0**	**1,04**	**0**	**250**	**97**	**0**	**1**
4	**8**	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)**	**82,69**	**9,24**	**9,24**	**764**	**764**	**241**	**0**	**0**
				м3	**0**	**3**	**0**	**248**	**97**	**0,01**	**1**
5	**9**	**Е0101-24-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**330,76**	**7,91**	**7,91**	**2616**	**2616**	**824**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**849**	**97**	**0,01**	**3**
6	**10**	**Е0101-145-18**	**Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы**	**155,06**	**16,62**	**6,79**	**2577**	**1052**	**1854**	**0,07**	**11**
				м2	**9,83**	**2,49**	**1524**	**387**	**97**	**0,01**	**1**
7	**11**	**Е0101-152-2**	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом**	**155,06**	**42,28**	**27,15**	**6556**	**4210**	**948**	**0**	**0**
				м2	**0**	**6,3**	**0**	**977**	**97**	**0,02**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	12	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 лишнего грунта	20,42	56,25	52,36	1149	1069	461	0,03	1
				м3	3,89	19,37	79	395	97	0,08	2
9	13	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	32,672	45		1470				
				т							
10	14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,3	7470,97	66,01	32125	284	996	1,35	6
				м3	195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
11	15	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	15,3	8516,52	367,51	130303	5623	7978	2,37	36
				м3	357,75	138,83	5474	2124	105	0,68	10
12	20	Е0111-11-1	Устройство уклона цементно-песчаным раствором	7	230,77	9,95	1615	70	482	0,36	2
				м2	52,2	3,74	365	26	123	0,02	0
13	21	Е0107-30-6	Установка панелей стенпри вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2	6,72	6899,51	2116,24	46365	14221	21054	8,56	58
				м3	1473,98	763,89	9905	5133	140	3,54	24
14	23	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	3,53	2585,21	1240,62	9126	4379	2418	2,13	8
				м3	362,25	127,08	1279	449	140	0,41	1
15	25	Е0107-62-1	Устройство камеры-лаза	0,65	9813,27	789,92	6379	513	1524	8,27	5
				м3	1401,75	272,75	911	177	140	1,04	1
16	26	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камера лаза	0,65	19000		12350				
				м3							
17	27	Е0106-19-1	Обетонирование камеры лаза	0,6	10736,57	316,01	6442	190	937	8,25	5
				м3	1368	119,39	821	72	105	0,58	0
18	28	Е0109-53-1	Монтаж люков-лазов	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,1	15
				т	12892,5	398,25	2295	71	90	1,95	0
19	29	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	247800		44108				
				т							
20	30	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,094	25987,18	4444,95	2443	418	1734	110	10
				т	19800	696,02	1861	65	90	2,55	0
21	31	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,47	5475,87	1289	515	558	28,9	3
				т	5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
22	32	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,094	151200		14213				
				т							
23	33	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0007	50642		35				
				т							
24	34	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0034	49131		167				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	35	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	8,28	20,47	0,02	170	0	43	0,03	0
				м2	5,81	0	48	0	90	0	0
26	36	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	8,28	41,11	0,05	340	0	21	0,01	0
				м2	2,75	0,02	23	0	90	0	0
27	37	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (Окраска за 4 раза)	8,28	280,33	0,48	2321	4	84	0,01	0
				м2	11,08	0,2	92	2	90	0	0
28	38	Е0107-62-1	Устройство камеры-приборов	0,65	9813,27	789,92	6379	513	1524	8,27	5
				м3	1401,75	272,75	911	177	140	1,04	1
29	39	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камера приборов	0,65	19000		12350				
				м3							
30	40	Е0106-19-1	Обетонирование камеры приборов	0,47	10736,57	316,01	5046	149	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	643	56	105	0,58	0
31	41	Е0109-53-1	Монтаж люков-лазов	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,1	15
				т	12892,5	398,25	2295	71	90	1,95	0
32	42	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	247800		44108				
				т							
33	43	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,65	623,7	14,12	405	9	88	0,55	0
				м	100,35	5,29	65	3	128	0,03	0
34	44	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,25	935,75	20,8	234	5	44	0,72	0
				м	130,5	7,79	33	2	128	0,04	0
35	45	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	5,34	20,47	0,02	109	0	28	0,03	0
				м2	5,81	0	31	0	90	0	0
36	46	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	5,34	41,11	0,05	220	0	13	0,01	0
				м2	2,75	0,02	15	0	90	0	0
37	47	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (Окраска за 4 раза)	5,34	280,33	0,48	1497	3	54	0,01	0
				м2	11,08	0,2	59	1	90	0	0
38	48	Е0120-23-1	Устройство отводящей трубы	1	488,8	7,3	489	7	578	2,78	3
				шт	448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
39	49	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	474		948				
				м							
40	50	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,63	20,47	0,02	13	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0	4	0	90	0	0
41	51	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	0,63	41,11	0,05	26	0	2	0,01	0
				м2	2,75	0,02	2	0	90	0	0
42	52	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (Окраска за 4 раза)	0,63	280,33	0,48	177	0	6	0,01	0
				м2	11,08	0,2	7	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	53	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	0
				шт	63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
44	54	С12022-9	Лестницы съемная	1,3	5150		6695				
				м							
45	55	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм	26,4	68,74	7,38	1815	195	1757	0,41	11
				м2	61,2	2,79	1616	74	104	0,01	0
46	56	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	1,03	16648,77	1042,7	17142	1074	2701	8,42	9
				т	2135,25	387,08	2198	399	104	1,59	2
47	57	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0053	26143,3	1166,54	138	6	10	5,07	0
				т	1284,75	574,87	7	3	104	2,69	0
48	58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	76,5	230,77	9,95	17654	761	5264	0,36	27
				м2	52,2	3,74	3993	286	123	0,02	1
49	59	Е0116-10-7	Устройство спускного трубопровода	3,45	2029,57	27,87	7002	96	842	1,04	4
				м	180,23	10,44	622	36	128	0,05	0
50	60	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,08	8
				м3	11,7	0,27	1170	27	105	0	0
			ИТОГО:				457 576,00	40165			256
			Накладные расходы :				41 104,00	12673			55
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				54 522,00				
			На сантехнические работы				6 550,00				
			Всего накладных расходов:				1 636,00				
			Итого с накладными				62 709,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				520 284,00				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31 217,00				
			Итого с временными, 3,4 %				551 501,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				570 252,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				575 384,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				577 665,00				
							583 368,00				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 491 917,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29 838,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 521 755,00				
			Итого с НДС				182 611,00				
			Скидка 3,5%				1 704 366,00				
			ИТОГО со скидкой				59 653				
							1 644 713				

ПРИНЯЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)