Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" Западно-Казахстанской области**

Подрядчик : **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства и его адрес : строительство культурно-оздоровительного центра в п.Мерей Таскалинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН	30	06.06.23 г.
БИК KCJBKZKX		
ИИК KZ168560000006459129		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	191 500 213.29	170982333.30						20517880.00	191 500 213.29
за ноябрь	34 164 778.76	30504266.75						3660512.01	34 164 778.76

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" Западно-Казахстанской области**

Руководитель **Тукжанов Б.Н.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Директор: **Есмуханов К.Г.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ТЕХНАДЗОР **ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"**

Представитель: **Теляев А.Г.**
(должность Ф.И.О., подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР **ТОО "СРБ-А"**

Представитель: **Канргалиев А.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" Западно-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект: Строительство культурно-оздоровительного центра в п.Мерей Таскалинского района ЗКО

Договор: №30 от 06.06.2023 года

АКТ №5

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	254.34	1424.43	78.75	362289.53	20029.27	96377.06	209264.85	617278.73
		НР - 80%; СП - 8%			966.75	61.72	245883.20	15697.86		45724.35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	254.34	1207.48	7.41	307110.46	1884.66	102928.85	162325.89	506991.26
		НР - 80%; СП - 8%			795.38	2.40	202296.95	610.42		37554.91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	607.27	1404.62	78.75	852983.59	47822.51	225910.52	493385.01	1454078.09
		НР - 80%; СП - 8%			953.86	61.72	579250.56	37480.70		107709.49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	ТПРАЙС л	Жидкое стекло	л	45	364.29	–	16393.05	–	16393.05	–	17704.49
		СП - 8%			–	–	–	–		1311.44	
5	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	607.27	1380.52	11.94	838348.38	7250.81	387268.22	356914.44	1290883.85
		НР - 80%; СП - 8%			730.86	3.81	443829.35	2313.70		95621.03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сэндвич-панели									
6	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	962.02	2789.39	949.53	2683449.00	913466.85	1421865.56	396815.93	3326686.10
		НР - 69%; СП - 8%			361.86	235.94	348116.56	226979.00		246421.19	
		Окна, витражи									
7	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10.56	2241.26	171.05	23667.71	1806.29	11876.83	9768.02	36110.59
		НР - 90%; СП - 8%			945.51	82.27	9984.59	868.77		2674.86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10.56	24590.00	–	259670.40	–	259670.40	–	280444.03
		СП - 8%			–	–	–	–		20773.63	
9	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1.8	2961.59	174.18	5330.86	313.53	2699.27	2219.53	8154.42
		НР - 90%; СП - 8%			1287.81	82.27	2318.06	148.09		604.03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1.8	24590.00	–	44262.00	–	44262.00	–	47802.96
		СП - 8%			–	–	–	–		3540.96	
11	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	76.56	2241.26	171.05	171590.87	13095.59	86107.03	70818.15	261801.74
		НР - 90%; СП - 8%			945.51	82.27	72388.25	6298.59		19392.72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	76.56	17162.00	–	1313922.72	–	1313922.72	–	1419036.54
		СП - 8%			–	–	–	–		105113.82	
13	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка	п/м	81.7	1021.51	6.28	83457.37	513.07	63594.47	17642.05	109187.38
		НР - 90%; СП - 8%			236.84	3.09	19349.83	252.45		8087.95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	81.7	2958.00	–	241668.60	–	241668.60	–	261002.09
		СП - 8%			–	–	–	–		19333.49	
15	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	81.7	1470.04	5.56	120102.27	454.25	82513.74	29781.94	161874.94
		НР - 80%; СП - 8%			454.52	1.14	37134.28	93.14		11990.74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	38	111.00	–	4218.00	–	4218.00	–	4555.44
		СП - 8%			–	–	–	–		337.44	
17	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	8.7	2545.53	2.68	22146.11	23.32	13084.19	8134.74	32703.32
		НР - 90%; СП - 8%			1038.92	–	9038.60	–		2422.47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2109-0201-0901 РСНБ РК 2015	Витраж наружный В-1,В-2 из ПХВ профилей, прим	м2	8.7	17978.00	–	156408.60	–	156408.60	–	168921.29
		СП - 8%			–	–	–	–		12512.69	
19	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3.6	1397.39	177.82	5030.60	640.15	1290.96	3069.09	8747.67
		НР - 90%; СП - 8%			860.97	86.28	3099.49	310.61		647.98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2109-0202-1406 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3.6	30390.00	–	109404.00	–	109404.00	–	118156.32
		СП - 8%			–	–	–	–		8752.32	
		Двери									
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в стенах	м2	1.89	2911.94	48.21	5503.57	91.12	1009.39	3064.20	9253.20
		НР - 69%; СП - 8%			2329.66	20.01	4403.06	37.82		685.42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1.89	21752.00	–	41111.28	–	41111.28	–	44400.18
		СП - 8%			–	–	–	–		3288.90	
23	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1267.17	2.21	1267.17	2.21	–	872.82	2311.19
		НР - 69%; СП - 8%			1264.96	–	1264.96	–		171.20	
24	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5810.00	–	5810.00	–	5810.00	–	6274.80
		СП - 8%			–	–	–	–		464.80	
		Покрытие									
25	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	648	1846.43	456.92	1196486.64	296084.16	582143.76	297576.24	1613587.92
		НР - 69%; СП - 8%			491.14	174.40	318258.72	113011.20		119525.03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Разные работы									
		Ограждение ОГ-1,ОГ-2 (лист 33)									
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса ограждений. Установка	м3 древесины в конструкции	3.9596	96075.80	1039.88	380421.74	4117.51	280442.31	87983.28	505877.42
		НР - 90%; СП - 8%			24210.00	479.16	95861.92	1897.28		37472.40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3.9596	8838.31	57.71	34996.17	228.51	31259.14	3248.47	41304.21
		НР - 90%; СП - 8%			886.08	25.48	3508.52	100.89		3059.57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1.48736	264340.00	–	393168.74	–	393168.74	–	424622.24
		СП - 8%			–	–	–	–		31453.50	
		Козырек (лист 34)									
29	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции козырька. Монтаж	т конструкций	0.17371	45232.39	8920.67	7857.32	1549.61	2434.03	2926.91	11646.97
		НР - 69%; СП - 8%			22299.70	2119.74	3873.68	368.22		862.74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0.17371	523374.00	–	90915.30	–	90915.30	–	98188.52
		СП - 8%			–	–	–	–		7273.22	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.9	90.77	2.41	81.69	2.17	39.41	27.85	118.30
		НР - 69%; СП - 8%			44.57	0.27	40.11	0.24		8.76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.9	77.45	1.71	69.70	1.54	44.72	16.34	92.93
		НР - 69%; СП - 8%			26.05	0.27	23.44	0.24		6.88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4.75	780.42	21.37	3706.99	101.51	372.20	3009.27	7253.56
		НР - 92%; СП - 8%			680.69	7.93	3233.28	37.67		537.30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5.4625	3474.00	–	18976.72	–	18976.72	–	20494.86
		СП - 8%			–	–	–	–		1518.14	
		Крыльцо -1									
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8.9	2905.11	151.05	25855.48	1344.34	22076.81	2713.93	30854.96
		НР - 94%; СП - 8%			273.52	50.88	2434.33	452.83		2285.55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.02203	15118.46	1399.10	333.06	30.82	0.69	286.38	668.99
		НР - 91%; СП - 8%			13688.00	596.98	301.55	13.15		49.55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02203	287861.00	–	6341.58	–	6341.58	–	6848.91
		СП - 8%			–	–	–	–		507.33	
38	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие бетонное, В10. Устройство	м3	1.78	27858.39	1686.75	49587.93	3002.42	43036.08	3859.51	57723.24
		НР - 91%; СП - 8%			1994.06	388.65	3549.43	691.80		4275.80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо -2									
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5.4	2905.11	151.05	15687.59	815.67	13394.91	1646.65	18720.98
		НР - 94%; СП - 8%			273.52	50.88	1477.01	274.75		1386.74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00968	15118.46	1399.10	146.35	13.54	0.31	125.83	293.96
		НР - 91%; СП - 8%			13688.00	596.98	132.50	5.78		21.77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00968	287861.00	–	2786.49	–	2786.49	–	3009.41
		СП - 8%			–	–	–	–		222.92	
42	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие бетонное, В10. Устройство	м3	1.08	27858.39	1686.75	30087.06	1821.69	26111.79	2341.73	35023.09
		НР - 91%; СП - 8%			1994.06	388.65	2153.58	419.74		2594.30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.2645	99251.04	1421.78	26251.90	376.06	19691.35	5703.62	34511.97
		НР - 90%; СП - 8%			23381.80	577.97	6184.49	152.87		2556.44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.2645	8838.31	57.71	2337.73	15.26	2088.10	217.00	2759.11
		НР - 90%; СП - 8%			886.08	25.48	234.37	6.74		204.38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7.5	780.42	21.37	5853.15	160.27	587.70	4751.48	11453.00
		НР - 92%; СП - 8%			680.69	7.93	5105.18	59.47		848.37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8.625	3474.00	–	29963.25	–	29963.25	–	32360.31
		СП - 8%			–	–	–	–		2397.06	
47	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.001382	763063.93	6593.37	1054.55	9.11	960.82	102.09	1249.17
		НР - 118%; СП - 8%			61231.80	1370.93	84.62	1.89		92.53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.001382	233333.00	–	322.47	–	322.47	–	348.27
		СП - 8%			–	–	–	–		25.80	
49	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0638	744588.99	6402.32	47504.78	408.47	44223.55	3492.06	55076.59
		НР - 118%; СП - 8%			45027.60	1357.62	2872.76	86.62		4079.75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0638	264340.00	–	16864.89	–	16864.89	–	18214.08
		СП - 8%			–	–	–	–		1349.19	
51	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности конструкций. Обшивка панелью	м2	7.5	640.14	22.06	4801.05	165.45	154.05	4098.60	9611.62
		НР - 90%; СП - 8%			597.54	9.66	4481.55	72.45		711.97	
52	2113-0502-0403 РСНБ РК 2015	Панель пластиковая, прим	м2	7.5	1848.00	–	13860.00	–	13860.00	–	14968.80
		СП - 8%			–	–	–	–		1108.80	
		Пандус (лист 35а)									
53	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	0.67	238.65	31.79	159.90	21.30	89.50	53.53	230.50
		НР - 94%; СП - 8%			73.28	11.71	49.10	7.85		17.07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание бетонное, В15. Устройство	м3	1.27	34047.98	7.20	43240.93	9.14	38481.33	4465.43	51522.87
		НР - 94%; СП - 8%			3740.52	–	4750.46	–		3816.51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки 4С А-III, диаметром 8 мм	т	0.05169	254068.00	–	13132.77	–	13132.77	–	14183.39
		СП - 8%			–	–	–	–		1050.62	
56	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение пандуса. Монтаж	т конструкций	0.06815	115425.83	1547.72	7866.27	105.48	804.72	4822.31	13703.66
		НР - 69%; СП - 8%			102070.00	481.01	6956.07	32.78		1015.09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.06815	540085.00	–	36806.79	–	36806.79	–	39751.33
		СП - 8%			–	–	–	–		2944.54	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	3.8	90.77	2.41	344.93	9.16	166.40	117.57	499.50
		НР - 69%; СП - 8%			44.57	0.27	169.37	1.03		37.00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3.8	77.45	1.71	294.31	6.50	188.82	69.01	392.39
		НР - 69%; СП - 8%			26.05	0.27	98.99	1.03		29.07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр-2									
60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5.6	2905.11	151.05	16268.62	845.88	13891.03	1707.64	19414.36
		НР - 94%; СП - 8%			273.52	50.88	1531.71	284.93		1438.10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное, В10. Устройство	м3	1.12	28090.36	1097.59	31461.20	1229.30	28822.72	1528.30	35628.66
		НР - 91%; СП - 8%			1258.20	241.31	1409.18	270.27		2639.16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.016688	287861.00	–	4803.82	–	4803.82	–	5188.13
		СП - 8%			–	–	–	–		384.31	
63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5.6	3281.86	74.25	18378.42	415.80	11088.73	6641.17	27021.15
		НР - 94%; СП - 8%			1227.48	34.14	6873.89	191.18		2001.57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водослив (лист 41)									
64	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	76	1981.34	11.59	150581.84	880.84	126164.56	21905.94	186286.80
		НР - 92%; СП - 8%			309.69	3.61	23536.44	274.36		13799.02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Штырь д.16, прим	шт.	24	757.00	–	18168.00	–	18168.00	–	19621.44
		СП - 8%			–	–	–	–		1453.44	
66	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка металлическая оцинкованная	шт.	4	1833.00	–	7332.00	–	7332.00	–	7918.56
		СП - 8%			–	–	–	–		586.56	
67	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут	шт.	4	860.00	–	3440.00	–	3440.00	–	3715.20
		СП - 8%			–	–	–	–		275.20	
68	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено	шт.	4	1839.00	–	7356.00	–	7356.00	–	7944.48
		СП - 8%			–	–	–	–		588.48	
69	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Звено, прим	шт.	20	785.00	–	15700.00	–	15700.00	–	16956.00
		СП - 8%			–	–	–	–		1256.00	
70	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Отмет	шт.	4	815.00	–	3260.00	–	3260.00	–	3520.80
		СП - 8%			–	–	–	–		260.80	
71	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Хомут, крепеж	т	0.029148	278683.00	–	8123.05	–	8123.05	–	8772.89
		СП - 8%			–	–	–	–		649.84	
72	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты, гайки М10	шт.	48	29.00	–	1392.00	–	1392.00	–	1503.36
		СП - 8%			–	–	–	–		111.36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10469577.28	1321165.14	6670868.15	2229514.83	13715019.48
							2477544.00	409808.41	–	1015927.37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6429310.76				
	Материалы		Тенге				1777028.16				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4040266.52				
	Материалы		Тенге				2008257.46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13715019.44				
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
73	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	420	322.00	–	135240.00	–	135240.00	–	146059.20
		СП - 8%			–	–	–	–		10819.20	
74	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	580	234.00	–	135720.00	–	135720.00	–	146577.60
		СП - 8%			–	–	–	–		10857.60	
75	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160	298.00	–	47680.00	–	47680.00	–	51494.40
		СП - 8%			–	–	–	–		3814.40	
76	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	136	390.00	–	53040.00	–	53040.00	–	57283.20
		СП - 8%			–	–	–	–		4243.20	
77	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104	493.00	–	51272.00	–	51272.00	–	55373.76
		СП - 8%			–	–	–	–		4101.76	
78	2305-1001-0108 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секции	1424	2809.00	–	4000016.00	–	4000016.00	–	4320017.28
		СП - 8%			–	–	–	–		320001.28	
79	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	176	6901.00	–	1214576.00	–	1214576.00	–	1311742.08
		СП - 8%			–	–	–	–		97166.08	
80	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	176	5521.00	–	971696.00	–	971696.00	–	1049431.68
		СП - 8%			–	–	–	–		77735.68	
81	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	124	278.00	–	34472.00	–	34472.00	–	37229.76
		СП - 8%			–	–	–	–		2757.76	
82	2304-0905-0704 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый, DN 15	шт.	176	927.00	–	163152.00	–	163152.00	–	176204.16
		СП - 8%			–	–	–	–		13052.16	
83	2305-1207-0501 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV25, DN 15, прим	шт.	8	58229.00	–	465832.00	–	465832.00	–	503098.56
		СП - 8%			–	–	–	–		37266.56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2305-1207-0502 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV25, DN 20, прим	шт.	4	59867.00	–	239468.00	–	239468.00	–	258625.44
		СП - 8%			–	–	–	–		19157.44	
85	2305-1207-0505 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV25, DN 40, прим	шт.	4	95983.00	–	383932.00	–	383932.00	–	414646.56
		СП - 8%			–	–	–	–		30714.56	
86	2304-1009-0501 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	33519.00	–	268152.00	–	268152.00	–	289604.16
		СП - 8%			–	–	–	–		21452.16	
87	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	36476.00	–	145904.00	–	145904.00	–	157576.32
		СП - 8%			–	–	–	–		11672.32	
88	2304-1009-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	65060.00	–	260240.00	–	260240.00	–	281059.20
		СП - 8%			–	–	–	–		20819.20	
89	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов	кг	100	655.00	–	65500.00	–	65500.00	–	70740.00
		СП - 8%			–	–	–	–		5240.00	
				Тепловой узел							
90	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	20	62390.00	–	1247800.00	–	1247800.00	–	1347624.00
		СП - 8%			–	–	–	–		99824.00	
91	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2202.00	–	88080.00	–	88080.00	–	95126.40
		СП - 8%			–	–	–	–		7046.40	
92	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2202.00	–	35232.00	–	35232.00	–	38050.56
		СП - 8%			–	–	–	–		2818.56	
93	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4	136274.00	–	545096.00	–	545096.00	–	588703.68
		СП - 8%			–	–	–	–		43607.68	
94	2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	191987.00	–	767948.00	–	767948.00	–	829383.84
		СП - 8%			–	–	–	–		61435.84	
95	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	8	21654.00	–	173232.00	–	173232.00	–	187090.56
		СП - 8%			–	–	–	–		13858.56	
96	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	4	143961.00	–	575844.00	–	575844.00	–	621911.52
		СП - 8%			–	–	–	–		46067.52	
97	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	4	42962.00	–	171848.00	–	171848.00	–	185595.84
		СП - 8%			–	–	–	–		13747.84	
98	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	4	19597.00	–	78388.00	–	78388.00	–	84659.04
		СП - 8%			–	–	–	–		6271.04	
99	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	4	21654.00	–	86616.00	–	86616.00	–	93545.28
		СП - 8%			–	–	–	–		6929.28	
100	2304-1001-1105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный муфтовый, DN 100	шт.	4	23419.00	–	93676.00	–	93676.00	–	101170.08
		СП - 8%			–	–	–	–		7494.08	
101	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры ТТЖ-М в оправе, пр	шт.	16	1715.00	–	27440.00	–	27440.00	–	29635.20
		СП - 8%			–	–	–	–		2195.20	
102	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры МП3-У, прим	комплект	24	2179.00	–	52296.00	–	52296.00	–	56479.68
		СП - 8%			–	–	–	–		4183.68	
103	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1526.00	–	36624.00	–	36624.00	–	39553.92
		СП - 8%			–	–	–	–		2929.92	
104	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 15	шт.	16	818.00	–	13088.00	–	13088.00	–	14135.04
		СП - 8%			–	–	–	–		1047.04	
105	2304-0201-0502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, DN 20 мм, прим	шт.	16	57858.00	–	925728.00	–	925728.00	–	999786.24
		СП - 8%			–	–	–	–		74058.24	
106	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	818.00	–	6544.00	–	6544.00	–	7067.52
		СП - 8%			–	–	–	–		523.52	
107	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2280.00	–	72960.00	–	72960.00	–	78796.80
		СП - 8%			–	–	–	–		5836.80	
108	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5822.00	–	46576.00	–	46576.00	–	50302.08
		СП - 8%			–	–	–	–		3726.08	
109	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	1549.00	–	49568.00	–	49568.00	–	53533.44
		СП - 8%			–	–	–	–		3965.44	
110	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны для манометра 11Б18бк, DN 15, прим	шт.	32	739.00	–	23648.00	–	23648.00	–	25539.84
		СП - 8%			–	–	–	–		1891.84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13754124.00**	–	**13754124.00**	–	**14854453.92**
							–	–	–	**1100329.92**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13754124.00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13754124.00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1100329.92**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14854453.92**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14854453.92				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								28569473.40
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2477544.00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1321165.14			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					409808.41			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20424992.15		
		- Накладные расходы	Тенге							2229514.83	
		- Сметная прибыль	Тенге							2116257.29	
	Оборудование		Тенге								
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				828514.73				
	Итого:		Тенге				29397988				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98 %		Тенге				582080.16				
	Итого:		Тенге				29980068				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				599601.37				
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2020г		Тенге				30579669.66				
	Итого в текущих цена 2 квартала 2021 г. к-1,050036		Тенге				32109754.01				
	Итого в текущих цена 2022 г. к-0,9500000587		Тенге				30504266.75				
	НДС 12%		Тенге				3660512.01				
	ВСЕГО:		Тенге				34164778.76				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" Западно-Казахстанской области _____ Тукжанов Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис" _____ Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования" _____ Телеев М.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СРБ-А" Каргалиев А.А.