Форма №3

Подрядчик: **ТОО "Қостанай жолдары"**

Субподрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

А К Т № 3
выполненных работ от 03.07.2021 года

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 06/20-240 от 12.06.2020 г..	**457 301 273,74**
	за счет трансфертов из РБ	266 169 150,22
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам.**	**286 182 014,88**
	за счет трансфертов из РБ	95 049 891,36
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
3	**Сумма аванса, перечисленного исполнителю**	**137 190 382,13**
	за счет трансфертов из РБ	79 850 745,07
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
4	Виды выполняемых работ - реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области	**реконструкция автомобильной дороги**
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.**	**186 018 309,66**
	за счет трансфертов из РБ	61 782 429,38
	за счет средств из ОБ	124 235 880,28
6	**Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.**	**457 190 120,89**
	за счет трансфертов из РБ	266 057 997,37
	за счет средств из ОБ	191 132 123,52
7	**Сумма выполненных работ с 11.06.2021 года по 02.07.2021 года**	**171 008 106,01**
	за счет трансфертов из РБ	171 008 106,01
	за счет средств из ОБ	
8	**Удержание аванса**	**137 157 036,27**
	за счет трансфертов из РБ	79 817 399,21
	за счет средств из ОБ	57 339 637,06
9	**Сумма удержания резерва, 5%**	**22 859 506,05**
	за счет трансфертов из РБ	13 302 899,87
	за счет средств из ОБ	9 556 606,18
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**111 155 268,91**
	за счет трансфертов из РБ	111 155 268,91
	за счет средств из ОБ	0,00
11	**в том числе НДС**	11 909 493,10
	за счет трансфертов из РБ	11 909 493,10
	за счет средств из ОБ	0,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Қостанай жолдары"
г. Костанай, ул. Марьям Хакимжановой,7
БИН 040 840 003 426
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ188560000005731593

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Караганды жолдары"
г. Караганды, ул. Пригоды, 55/3
БИН 040 440 000 219
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ688560000004419835

Председатель правления

Мухажанов А.Б.

Генподрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Субподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства: ***Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 03.07. 2021 г.

на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 в Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего объем по объекту		Выполнено с нач.2020г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2021 г.			Остаток	
			Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			**49 979 818,20**		**49 979 818,20**			-		-
1	Восстановление оси трассы	км	11,737	241 176,75	11,737	241 176,75				-	-
2	Снятие ПРС	м3 грунта	27 149,00	3 685 568,73	27 149,00	3 685 568,73				-	-
3	Расчитска придорожной полосы от травы	м2	233 600,00	5 537 225,25	233 600,00	5 537 225,25				-	-
4	Рыхление откосов	м3	19 602,37	190 253,71	19 602,37	190 253,71				-	-
5	Фрезерование покрытия асфальтобетонного, толщиной слоя до 10 см.	м2 покрытия	83 671,00	20 973 960,64	83 671,00	20 973 960,64				-	-
6	Киркование щебеночного основания из щебеночной смеси	м3	15 375,00	17 387 426,04	15 375,00	17 387 426,04				-	-
7	Разборка существующей надписи	м3	908,00	777 712,75	908,00	777 712,75				-	-
8	Демонтаж железобетонных труб	м3	33,23	1 094 864,89	33,23	1 094 864,89				-	-
9	Демонтаж металлических труб	км трубопровод	0,0173	91 629,44	0,0173	91 629,44				-	-
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ"			**6 536 899,89**		**6 536 899,89**			-		-
10	Снятие ПРС	м3	1 533,13	113 056,74	1 533,13	113 056,74				-	-
11	Демонтаж дорожных знаков	шт.	55,00	321 003,07	55,00	321 003,07				-	-
12	Демонтаж кирпичных автопавильонов	м3	2,80	104 772,36	2,80	104 772,36				-	-
13	Демонтаж существующих бортовых камней	м3	27,00	99 493,35	27,00	99 493,35				-	-
14	Разборка дорожной одежды на малых съездах	м3	930,66	1 170 328,44	930,66	1 170 328,44				-	-
15	Демонтаж водопропускных труб	м3	145,25	4 281 234,62	145,25	4 281 234,62				-	-
16	Устройство резервной трубы на пересечении с кабелем связи на ПК113+02, ПК113+10	шт.	2,00	447 011,31	2,00	447 011,31				-	-
	УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			**115 512 339,57**		**103 005 712,12**			-		**12 506 627,45**
17	Разработка грунта 1 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	4 861,00	4 180 065,37	4 861,00	4 180 065,37					
18	Разработка грунта 2 группы (срезки сущ. насыпи)	м3	7 373,00	6 258 657,45	7 373,00	6 258 657,45					

	...а грунта 3 группы (срезки сущ. ...ипи)	м3	22 388,00	4 825 566,59	22 388,00	4 825 566,59				-	-
20	Возведение насыпи землянного полотна	м3	59 618,00	49 903 734,41	59 618,00	49 903 734,41				-	-
21	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	353 283,05	26 673 568,25	187 641,60	14 166 940,80				165 641,45	12 506 627,45
22	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	78 618,46	23 670 747,50	78 618,46	23 670 747,50				-	-
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			**98 665 220,76**		**7 913 437,71**			-		**90 751 783,05**
23	Обратная надвижка почвенно-плодородного слоя	м3	23 502,00	2 426 337,87						23 502,000	2 426 337,87
24	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	156 679,91	76 016 585,18						156 679,910	76 016 585,18
25	Доуплотнение существующего земляного полотна	м3 уплотненного грунта	14 217,00	7 913 437,71	14 217,00	7 913 437,71				-	-
26	Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)	м3 грунта	9 907,00	865 881,15						9 907,000	865 881,15
27	Планировка кюветов	м2 спланированной площади	25 343,03	6 608 242,39						25 343,030	6 608 242,39
28	Укрепление кюветов	м2	6 423,02	3 860 946,06						6 423,020	3 860 946,06
29	Рекультивация временно-занимаемых земель	м2 спланированной площади	117 000,00	973 790,40						117 000,000	973 790,40
					ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			**1 366 771 840,94**		**574 319 246,38**			**158 450 388,03**		**792 452 594,56**
30	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из щебня фр.0-120 мм, толщиной 18 см	м3	23 116,81	201 518 642,06	22 841,63	199 119 785,18	5 366,781	8 717,41	46 784 359,96	275,180	2 398 856,88
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см	м2	110 877,08	181 463 964,66	109 557,58	179 304 444,57	28 603,69	1 636,62	46 813 684,47	1 319,50	2 159 520,09
32	Верхний слой основания из горячих высокопористых к/з асфальтобетонных смесей марки I,толщина слоя 8 см.	м2 покрытия	101 192,49	394 622 795,34	34 949,00	136 291 314,28	16 630,00	3 899,72	64 852 343,60	66 243,490	258 331 481,06
33	Нижний слой покрытия из горячих пористых к/з смесей марки II, толщина слоя 6 см	м2 покрытия	94 149,15	281 402 289,67	17 040,00	50 930 856,00				77 109,150	230 471 433,67
34	Верхний слой покрытия из горячих плотных м/з асфальтобетонных смесей тип Б,толщина	м2 покрытия	94 149,15	239 083 692,05						94 149,150	239 083 692,05
35	Укрепление обочин	м2 покрытия обочин	45 805,92	43 959 942,51	4 574,00	4 389 667,80				41 231,920	39 570 274,71
36	Устройство присыпных обочин	м3	23 796,00	24 720 514,65	4 123,00	4 283 178,55				19 673,000	20 437 336,10
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ			**14 511 396,87**		**1 921 801,12**			**1 921 801,12**		**12 589 595,75**
37	Устройство новой ж/б трубы диам.2х1к, фундаментная на ПК87+56,7	сооруж.	1	7 857 451,92	-	-				1,00	7 857 451,92
38	Устройство новой ж/б трубы диам.1,0н, фундаментная на пк111+00	сооруж.	1	4 454 151,54	-	-				1,00	4 454 151,54
39	Устройство новой металлической трубы диам.0,5м на пк117+14,50	сооруж.	1	2 199 793,41	1,00	1 921 801,12	1	2 199 793,41	1 921 801,12	-	277 992,29

	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Земляные работы			**5 713 910,87**		**3 008 532,54**			-		**2 705 378,33**
40	Возведение насыпи земляного полотна	м3	1 720,40	1 389 458,78	1 720,40	1 389 458,78				-	-
41	Разработка грунта (срезка сущ. насыпи)	м3	1 024,60	794 046,58	1 024,60	794 046,58				-	-
42	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом.	м2	8 441,50	637 349,57	4 200,00	317 116,32				4 241,50	320 233,25
43	Грунт. Уплотнение	м3 уплотненного грунта	1 708,40	507 910,86	1 708,40	507 910,86				-	-
44	Нарезка корыта	м3	892,94	951 651,41						892,940	951 651,41
45	Укрепление откосов насыпи	м2	2 672,40	1 433 493,67						2 672,400	1 433 493,67
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ.Дорожная одежда										
	ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Н=0,52М, УСТРАИВАЕТСЯ БЕЗ УШИРЕНИЯ СЛОЕВ)			**65 939 999,49**		**10 635 916,86**			**10 635 916,86**		**55 304 082,63**
46	тип I-новая дорожная одежда (н=0,52м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	557,50	7 042 883,51						557,500	7 042 883,51
47	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=4,5 м)	м2 покрытия	1 214,35	10 858 839,89						1 214,350	10 858 839,89
48	тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается с уширением слоев) (в=7,0 м)	м2 покрытия	2 877,00	27 071 044,88						2 877,000	27 071 044,88
49	Тип II-новая дорожная одежда (н=0,43м, устраивается без уширения слоев)	м2 покрытия	468	3 846 530,06						468,000	3 846 530,06
50	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км дороги	0,15	1 539 421,67						0,150	1 539 421,67
51	Устройство металлических воопропускных труб на съездах	км	0,23	15 581 279,48	0,157	10 635 916,86	0,157	67 744 693,39	10 635 916,86	0,073	4 945 362,62
	ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ			**27 222 877,74**		-			-		**27 222 877,74**
52	Установка дорожных знаков	шт	72	7 060 579,69						72,000	7 060 579,69
53	Устройство тротуаров и посадочных площадок автобусных остановок	м2	1261	7 306 727,57						1 261,000	7 306 727,57
54	Устройство дорожных ограждений	шт	359	2 047 962,02						359,000	2 047 962,02
55	Установка бортового камня	пм	1314	5 481 373,36						1 314,000	5 481 373,36
56	Устройство дорожной разметки	км	36,54	3 170 714,70						36,540	3 170 714,70
57	Благоустройство (автопавильоны, урны)	шт	2	2 155 520,40						2,000	2 155 520,40
	УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ			**160 849 959,77**		**136 988 350,06**			-		**23 861 609,71**
58	Устройство труб и объездной дороги	шт	3,00	1 844 595,80	3,00	1 844 595,80				-	-
59	Срезка и уплотнение грунта	м3	30 051,00	8 228 132,16	30 051,00	8 228 132,16				-	-
60	Земляные работы	м3	38 709,00	50 024 590,74	38 709,00	50 024 590,74				-	-
61	Устройство ж/б плит для защиты нефтепровода в месте пересечения объездной дорогой ПК93+12	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04				-	-
62	Устройство ж/б плит для защиты кабеля ВОЛС в месте пересечения объездной дорогой ПК93+66	шт	8,00	952 401,04	8,00	952 401,04				-	-
63	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	8,61	45 733 329,57	8,61	45 733 329,57				-	-
64	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,00	29 252 899,71	3,00	29 252 899,71				-	-

	орожной одежды временной ъездной дороги	м3	27 556,00	17 864 744,28	-	-				27 556,000	17 864 744,28
66	Разбока насыпи на временной объездной дороги	м3	37 690,00	5 762 541,15	-	-				37 690,000	5 762 541,15
67	Демонтаж металлических труб	шт	3,00	106 456,62	-	-				3,000	106 456,62
68	Демонтаж ж.б. плит по защите кабеля и нефтепровода	шт	16,00	127 867,66	-	-				16,000	127 867,66
	ВСЕГО:			**1 911 704 264,10**		**894 309 714,88**			**171 008 106,01**		**1 017 394 549,22**

Генподрядчик
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"
_____**Убей-Волк Г.Н.**

Субподрядчик
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____**Мухажанов А.Б.**