Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Проектирование и строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Лобаново Айыртауского района Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор подряда **№86 от 04.07.2022 года**

Акт выполненных работ №2
за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта		836	679.87	679.87	568371	568371	--	108371	730881
		НР - 72%; СП - 8%				--	180.04	--	150513		54139	
2	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км		2926	137.00	--	400862	--		--	432931
		СП - 8%				--	--	--	--		32069	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта		836	47.13	40.91	39401	34201	209	11687	55176
		НР - 72%; СП - 8%				5.97	13.44	4991	11236		4088	
4	1101-0101-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта		296	569.09	569.09	168451	168450	--	32119	216616
		НР - 72%; СП - 8%				--	150.71	--	44610		16046	
5	1101-0101-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта		519	626.00	626.00	324894	324894	--	61948	417790
		НР - 72%; СП - 8%				--	165.78	--	86040		30948	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	$м^3$ грунта		9	9559.31	--	86034	--	--	61944	159817
		НР - 72%; СП - 8%				9559.31	--	86034	--		11838	
7	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(в резерв)	$м^3$ грунта		815	104.38	104.38	85070	85070	--	20489	114003
		НР - 72%; СП - 8%				--	34.91	--	28452		8443	
8	1101-0104-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(в резерв)	$м^3$ грунта		815	79.06	79.06	64434	64434	--	15518	86349
		НР - 72%; СП - 8%				--	26.44	--	21549		6398	
9	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3(из резерва)	$м^3$ грунта		815	72.30	72.30	58925	58925	--	14189	78966
		НР - 72%; СП - 8%				--	24.18	--	19707		5852	
10	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта		815	31.32	31.32	25526	25526	--	6145	34206
		НР - 72%; СП - 8%				--	10.47	--	8533		2535	
11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта		308	72.30	72.30	22268	22268	--	5362	29842
		НР - 72%; СП - 8%				--	24.18	--	7447		2211	
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (обратная засыпка вручную)	$м^3$ грунта		16	2385.15	--	38162	--	--	27477	70890
		НР - 72%; СП - 8%				2385.15	--	38162	--		5251	
13	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$(подсыпка под полы)	$м^3$ грунта		466	436.17	436.17	203255	203256	--	38757	261375
		НР - 72%; СП - 8%				--	115.51	--	53828		19362	
14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (подсыпка под полы вручную)	$м^3$ грунта		25	2385.15	--	59629	--	--	42933	110767
		НР - 72%; СП - 8%				2385.15	--	59629	--		8205	
15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		815	360.74	166.70	294003	135860	--	160938	491339
		НР - 72%; СП - 8%				194.04	80.22	158143	65379		36398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2439285	1691255	209	607877	3290948
								346959	497294	--	243783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2439285				
	Материалы		Тенге					209				
	Всего заработная плата		Тенге						844253			
	Транспортные расходы		Тенге					400862				
		Накладные расходы	Тенге					607877				
		Сметная прибыль	Тенге					243783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3290945				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
		Сметная заработная плата	Тенге						844253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3290945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
		Сметная заработная плата	Тенге						844253			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство(АС-4)**	м^3 основания		174	9605.13	1810.24	1671293	314982	1088779	375751	2210808
		НР - 93%; СП - 8%				1537.54	784.49	267532	136501		163764	
17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		134	3689.95	2057.70	494453	275731	115149	200640	750700
		НР - 118%; СП - 8%				772.93	495.98	103573	66461		55607	
18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций		47	4217.55	2017.71	198225	94832	61377	76551	296758
		НР - 118%; СП - 8%				893.96	486.34	42016	22858		21982	
19	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		35	5398.74	2570.31	188956	89961	51362	81793	292409
		НР - 118%; СП - 8%				1360.93	619.54	47633	21684		21660	
20	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		103	8780.91	4508.04	904434	464328	226583	384023	1391533
		НР - 118%; СП - 8%				2073.04	1086.60	213523	111920		103076	
21	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3		127.235	55042.00	--	7003269	--	7003269	--	7563531
		СП - 8%				--	--	--	--		560262	
22	ТССЦ РК 8.04-08-2021 т.ч.р. 2014 таб.5п.2.1	**Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20-1%**	м^3		127.235	550.42	--	70033	--	70033	--	75635
		СП - 8%				--	--	--	--		5602	
23	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м^3		2.7405	35267.00	--	96649	--	96649	--	104381
		СП - 8%				--	--	--	--		7732	
24	212-101-0707 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м^3		0.1015	38326.00	--	3890	--	3890	--	4201
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
25	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство(Ж/б пояс,В20,F150,W4)**	м^3		16.55	49440.66	731.97	818243	12114	701027	99869	991561
		НР - 91%; СП - 8%				6350.60	280.56	105102	4643		73449	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1.17005	350258.00	--	409819	--	409819	--	442605
		СП - 8%				--	--	--	--		32786	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0.31322	372841.00	--	116781	--	116781	--	126124
		СП - 8%				--	--	--	--		9343	
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С1-С3,АС-13)**	т металлических изделий		0.05624	537566.12	4106.91	30233	231	22787	6783	39977
		НР - 93%; СП - 8%				128294.21	1386.20	7215	78		2961	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Укладка перемычек из уголковой стали (без сварки,ПР-1,АС-13)	т конструкций		0.04584	55265.55	16871.03	2533	773	317	1177	4007
		НР - 69%; СП - 8%				31489.25	5713.59	1443	262		297	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.04584	485835.00	--	22271	--	22271	--	24053
		СП - 8%				--	--	--	--		1782	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 КО=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$		1.24	255.78	5.07	317	6	193	82	431
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	118	1		32	
32	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором (АС-4)	$м^2$ поверхности		67	1667.79	20.90	111742	1400	55362	51772	176595
		НР - 93%; СП - 8%				820.60	10.27	54980	688		13081	
33	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероидом,АС-4)	$м^2$ поверхности		67	6119.25	12.51	409990	838	381088	26316	471211
		НР - 93%; СП - 8%				418.87	3.47	28064	232		34904	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (горячим битумом,АС-4)	$м^2$ поверхности		215	4114.22	32.58	884557	7005	762333	108179	1072155
		НР - 93%; СП - 8%				535.90	5.13	115219	1103		79419	
35	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(,минплитой с у=125кг/$м^3$, толщиной 40мм ,в техподполье,АС-4,п.14)	$м^3$ изоляции		1.98	69852.38	3663.95	138308	7255	29195	80078	235856
		НР - 76%; СП - 8%				51443.48	1771.26	101858	3507		17471	
36	234-101-0202 РСНБ РК 2022 ко=0,97	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$		1.9206	25919.00	--	49780	--	49780	--	53762
		СП - 8%				--	--	--	--		3982	
37	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		49.5	4889.36	54.79	242023	2713	109940	104678	374436
		НР - 80%; СП - 8%				2613.54	29.83	129370	1477		27736	
38	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		49.5	8344.16	10.93	413036	541	387408	20251	467950
		НР - 80%; СП - 8%				506.80	4.59	25087	227		34663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**14280835**	**1272710**	**11765392**	**1617943**	**17170679**
								1242733	**371642**	**--**	**1271902**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14278302**				
	Материалы		Тенге					**3992580**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1612670**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7772492**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1616766				
		Сметная прибыль	Тенге					1271605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17166673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									742
		Сметная заработная плата	Тенге						1612670			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2533				
	Материалы		Тенге					317				
	Всего заработная плата		Тенге						1705			
		Накладные расходы	Тенге					1177				
		Сметная прибыль	Тенге					297				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17170680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									743
		Сметная заработная плата	Тенге						1614375			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие										
39	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		52	6572.43	2547.16	341766	132453	117269	145376	526113
		НР - 118%; СП - 8%				1770.08	599.15	92044	31156		38971	
40	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2		464.81	12042.00	--	5597242	--	5597242	--	6045021
		СП - 8%				--	--	--	--		447779	
41	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит пенополистиролом,толщ.20мм)**	м^2 поверхности		16.28	825.64	11.50	13441	187	--	10143	25471
		НР - 76%; СП - 8%				814.14	5.65	13254	92		1887	
42	234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м^3		0.335368	17888.00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1 из бетона кл.В15,F75)**	м^3		0.28	69386.15	4691.69	19428	1313	13079	4859	26230
		НР - 91%; СП - 8%				17985.81	1083.76	5036	303		1943	
44	ТСЦ РК8.04-2020 т.ч.р.2104т.5п.1.1	**Надбавка по морозостойкости на бетон кл.В15 F75-1%(27387.1%=273,87)**	м^3		0.28	273.87	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
45	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м^3		0.146	117405.44	62254.18	17141	9089	--	10362	29703
		НР - 84%; СП - 8%				55151.26	29341.27	8052	4284		2200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					5995094	143042	5733666	170740	6659100
								118386	35835	--	493266	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5995094				
	Материалы		Тенге					130348				
	Всего заработная плата		Тенге						154221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5603318				
		Накладные расходы	Тенге					170740				
		Сметная прибыль	Тенге					493266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6659100				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						154221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6659100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						154221			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы										
		ДВЕРИ										
46	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2		2.6	3425.06	143.73	8905	373	2869	5252	15290
		НР - 90%; СП - 8%				2178.12	66.31	5663	172		1133	
47	223-202-0101 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 21-7 (ДЛ13-10)**	м^2		2.6	81877.00	--	212880	--	212880	--	229910
		СП - 8%				--	--	--	--		17030	
48	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.		2	3346.00	--	6692	--	6692	--	7227
		СП - 8%				--	--	--	--		535	
		ОБП-1(6ШТ,АС-15)										
49	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м^2		1.9494	7331.76	692.55	14293	1350	5551	6992	22987
		НР - 90%; СП - 8%				3791.76	193.30	7392	377		1703	
50	223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99(ОБП-1,часть стекла стеклопаккет,часть полотно с сеткой)**	м^2		1.9494	43499.00	--	84797	--	84797	--	91581
		СП - 8%				--	--	--	--		6784	
51	223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.		6	538.00	--	3228	--	3228	--	3486
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
52	223-502-0701 РСНБ РК 2022	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (ФС-2)**	шт.		6	2801.00	--	16806	--	16806	--	18150
		СП - 8%				--	--	--	--		1344	
53	261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.		12	389.00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%				--	--	--	--		373	
54	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (натягивание сетки оцинкованной)**	м^2		0.48735	3952.16	6.65	1926	4	1226	502	2622
		НР - 72%; СП - 8%				1427.55	3.25	696	2		194	
55	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (АС-13)**	м^2 оштукатуриваемой поверхности		10.5	5514.46	68.50	57902	720	13711	35129	100473
		НР - 80%; СП - 8%				4140.13	41.88	43471	440		7443	
56	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	м^2 окрашиваемой поверхности		10.5	464.50	4.29	4877	45	1654	2560	8032
		НР - 80%; СП - 8%				302.65	2.15	3178	23		595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					416974	2492	354082	50435	504799
								60400	1014	--	37392	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					416974				
	Материалы		Тенге					25011				
	Всего заработная плата		Тенге						61414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					329071				
		Накладные расходы	Тенге					50435				
		Сметная прибыль	Тенге					37392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					504801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						61414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					504801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						61414			
		РАЗДЕЛ 5.Полы										
		Тип1 Техподполье										
57	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.100мм) (АС-7)	$м^3$ подстилающего слоя		44.62	18234.80	3049.11	813637	136051	407879	309570	1213064
		НР - 94%; СП - 8%				6044.54	1336.24	269707	59623		89857	
		Тип2 Водомерный узел										
58	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем (АС-14)	$м^2$ площади уплотнения		6	514.45	55.90	3087	335	1949	875	4279
		НР - 94%; СП - 8%				133.76	21.38	803	128		317	
59	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		6	3457.17	280.28	20743	1681	16066	3340	26009
		НР - 94%; СП - 8%				499.29	92.87	2996	557		1927	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство(В10,толщ.80мм)	$м^3$ подстилающего слоя		0.48	48055.41	12.72	23067	6	19784	3081	28240
		НР - 94%; СП - 8%				6828.10	--	3277	--		2092	
61	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство(толщ.20мм,В20)	$м^2$ покрытия		6	2136.30	168.04	12818	1008	7983	3968	18129
		НР - 94%; СП - 8%				637.90	65.71	3827	394		1343	
62	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия		6	-434.92	-13.07	-2610	-78	-2311	-251	-3090
		НР - 94%; СП - 8%				-36.76	-7.73	-221	-46		-229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					870742	139003	451350	320583	1286631
								280389	60656	--	95307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					870742				
	Материалы		Тенге					451347				
	Всего заработная плата		Тенге						341045			
		Накладные расходы	Тенге					320583				
		Сметная прибыль	Тенге					95307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1286632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						341045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1286632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						341045			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы										
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-18)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (В15,F75,W4)	$м^3$ конструктивного объема сваи		3	66178.11	9061.16	198534	27184	156980	26833	243397
		НР - 99%; СП - 8%				4789.93	4244.89	14370	12735		18029	
64	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15,F75,W4)	$м^3$		3.3	55767.87	3520.00	184034	11616	145394	26995	227911
		НР - 91%; СП - 8%				8188.99	800.29	27024	2641		16882	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.19958	350258.00	--	69904	--	69904	--	75496
		СП - 8%				--	--	--	--		5592	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.13944	372841.00	--	51989	--	51989	--	56148
		СП - 8%				--	--	--	--		4159	
67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т		0.0548	1550580.91	2375.59	84972	130	59237	23355	116993
		НР - 91%; СП - 8%				467248.32	1089.11	25605	60		8666	
68	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		5.7	18234.80	3049.11	103938	17380	52104	39546	154963
		НР - 94%; СП - 8%				6044.54	1336.24	34454	7617		11479	
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,F75,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		3.5	48828.57	12.72	170900	45	146957	22464	208834
		НР - 94%; СП - 8%				6828.10	--	23898	--		15469	
70	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (В15,F75,W4)	$м^3$		6.2	73960.50	4476.69	458555	27755	306321	119458	624254
		НР - 91%; СП - 8%				20077.19	1095.86	124479	6794		46241	
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.55404	350258.00	--	194057	--	194057	--	209582
		СП - 8%				--	--	--	--		15525	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр150,толщ. общая 30мм)	$м^2$ стяжки		37	1353.19	44.63	50068	1651	25142	22777	78672
		НР - 94%; СП - 8%				629.06	25.82	23275	955		5828	
73	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		37	2141.81	156.73	79247	5799	21569	51598	141312
		НР - 94%; СП - 8%				1402.14	81.40	51879	3012		10468	
74	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$		37.74	3364.00	--	126957	--	126957	--	137114
		СП - 8%				--	--	--	--		10157	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-2)	т		0.02196	1550580.91	2375.59	34051	52	23738	9359	46883
		НР - 91%; СП - 8%				467248.32	1089.11	10261	24		3473	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня (МО-1, МО-2). Установка	м ограждения		27.3	24207.21	144.50	660857	3944	628756	35316	751866
		НР - 118%; СП - 8%				1031.39	64.89	28157	1771		55694	
77	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.31451	1074856.00	--	338053	--	338053	--	365097
		СП - 8%				--	--	--	--		27044	
78	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		7.85	171.32	3.41	1345	27	658	458	1948
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	660	4		144	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		7.85	255.78	5.07	2008	40	1221	521	2731
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	747	8		202	
		КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА ГЛАВНОГО ВХОДА										
80	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0.26788	40427.92	19871.60	10830	5323	1857	3767	15765
		НР - 69%; СП - 8%				13625.61	6754.31	3650	1809		1168	
81	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки Ст1	т		0.26788	1048076.00	--	280759	--	280759	--	303220
		СП - 8%				--	--	--	--		22461	
82	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		0.10329	101630.42	39699.55	10497	4100	892	4784	16503
		НР - 69%; СП - 8%				53297.44	13827.12	5505	1428		1223	
83	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.10329	451315.00	--	46616	--	46616	--	50345
		СП - 8%				--	--	--	--		3729	
84	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (БАЛОК Б4,Б5,Б6, ПРОГОНЫ П1,П2)	т конструкций		0.59312	56604.72	16871.03	33573	10007	4889	15225	52702
		НР - 69%; СП - 8%				31489.25	5713.59	18677	3389		3904	
85	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0.07696	440985.00	--	33938	--	33938	--	36653
		СП - 8%				--	--	--	--		2715	
86	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т		0.28866	441326.00	--	127393	--	127393	--	137584
		СП - 8%				--	--	--	--		10191	
87	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.2275	451315.00	--	102674	--	102674	--	110888
		СП - 8%				--	--	--	--		8214	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.96429	12925.97	1381.31	12464	1332	1174	6874	20886
		НР - 69%; СП - 8%				10326.85	5.13	9958	5		1547	
89	ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т		0.96429	7791.00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
90	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		24.11	171.32	3.41	4131	82	2020	1408	5982
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	2029	12		443	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		24.11	255.78	5.07	6167	122	3751	1599	8387
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	2294	23		621	
92	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий		6.3	1213.70	19.25	7646	121	1541	5535	14235
		НР - 92%; СП - 8%				949.84	5.06	5984	32		1054	
93	224-105-0109 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		6.3	2062.00	--	12991	--	12991	--	14030
		СП - 8%				--	--	--	--		1039	
94	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька		20.43	6735.00	8.46	137596	173	114069	18723	168825
		НР - 80%; СП - 8%				1143.14	2.43	23354	50		12506	
95	217-206-0105 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм	$м^2$		20.8386	11318.00	--	235851	--	235851	--	254719
		СП - 8%				--	--	--	--		18868	
		КРЫЛЬЦО №1 (АС-19)										
96	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (В15,F75,W4)	$м^3$ конструктивного объема сваи		0.9	66178.11	9061.16	59560	8155	47094	8050	73019
		НР - 99%; СП - 8%				4789.93	4244.89	4311	3820		5409	
97	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15,F75,W4)	$м^3$		0.75	55767.87	3520.00	41826	2640	33044	6135	51798
		НР - 91%; СП - 8%				8188.99	800.29	6142	600		3837	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.04963	350258.00	--	17383	--	17383	--	18774
		СП - 8%				--	--	--	--		1391	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.0359	372841.00	--	13385	--	13385	--	14456
		СП - 8%				--	--	--	--		1071	
100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т		0.0548	1550580.91	2375.59	84972	130	59237	23355	116993
		НР - 91%; СП - 8%				467248.32	1089.11	25605	60		8666	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		1.03	18234.80	3049.11	18782	3140	9416	7146	28002
		НР - 94%; СП - 8%				6044.54	1336.24	6226	1376		2074	
102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,F75,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		0.6	48828.57	12.72	29297	8	25192	3851	35800
		НР - 94%; СП - 8%				6828.10	--	4097	--		2652	
103	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (В15,F75,W4)	$м^3$		1.9	73960.50	4476.69	140525	8506	93872	36608	191304
		НР - 91%; СП - 8%				20077.19	1095.86	38147	2082		14171	
104	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.15642	350258.00	--	54787	--	54787	--	59170
		СП - 8%				--	--	--	--		4383	
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр150,толщ. общая 30мм)	$м^2$ стяжки		6.8	1353.19	44.63	9202	304	4620	4186	14459
		НР - 94%; СП - 8%				629.06	25.82	4278	176		1071	
106	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		6.8	2141.81	156.73	14564	1066	3963	9483	25971
		НР - 94%; СП - 8%				1402.14	81.40	9535	554		1924	
107	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$		6.936	3364.00	--	23333	--	23333	--	25200
		СП - 8%				--	--	--	--		1867	
108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-2)	т		0.0488	1550580.91	2375.59	75668	116	52750	20798	104183
		НР - 91%; СП - 8%				467248.32	1089.11	22802	53		7717	
109	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня (МО-1, МО-2). Установка	м ограждения		4.48	24207.21	144.50	108448	648	103179	5795	123383
		НР - 118%; СП - 8%				1031.39	64.89	4621	291		9140	
110	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.04848	1074856.00	--	52109	--	52109	--	56278
		СП - 8%				--	--	--	--		4169	
111	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		1.2	171.32	3.41	206	5	100	70	298
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	101	1		22	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1.2	255.78	5.07	307	6	187	80	418
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	114	1		31	
		КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА №1										
113	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0.26788	40427.92	19871.60	10830	5323	1857	3767	15765
		НР - 69%; СП - 8%				13625.61	6754.31	3650	1809		1168	
114	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки Ст1	т		0.26788	1048076.00	--	280759	--	280759	--	303220

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		22461	
115	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		0.068	101630.42	39699.55	6911	2699	588	3149	10865
		НР - 69%; СП - 8%				53297.44	13827.12	3624	940		805	
116	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.068	451315.00	--	30689	--	30689	--	33144
		СП - 8%				--	--	--	--		2455	
117	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (БАЛОК Б1,Б2,Б3, ПРОГОНЫ П1,П2)	т конструкций		0.19609	56604.72	16871.03	11100	3308	1617	5034	17424
		НР - 69%; СП - 8%				31489.25	5713.59	6175	1120		1291	
118	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0.0989	440985.00	--	43613	--	43613	--	47102
		СП - 8%				--	--	--	--		3489	
119	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т		0.03872	441326.00	--	17088	--	17088	--	18455
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	
120	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.05847	451315.00	--	26388	--	26388	--	28499
		СП - 8%				--	--	--	--		2111	
121	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.53197	12925.97	1381.31	6876	735	647	3792	11522
		НР - 69%; СП - 8%				10326.85	5.13	5494	3		853	
122	ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т		0.53197	7791.00	--	4145	--	4145	--	4477
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
123	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		13.3	171.32	3.41	2279	46	1114	777	3300
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	1119	7		244	
124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		13.3	255.78	5.07	3402	68	2069	882	4627
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	1265	13		343	
125	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий		2.7	1213.70	19.25	3277	52	660	2372	6101
		НР - 92%; СП - 8%				949.84	5.06	2565	14		452	
126	224-105-0109 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		2.7	2062.00	--	5567	--	5567	--	6012
		СП - 8%				--	--	--	--		445	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька		8.8	6735.00	8.46	59268	74	49134	8065	72720
		НР - 80%; СП - 8%				1143.14	2.43	10060	21		5387	
128	217-206-0105 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм	$м^2$		8.976	11318.00	--	101590	--	101590	--	109717
		СП - 8%				--	--	--	--		8127	
		КРЫЛЬЦО №2 (АС-20)										
129	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (В15,F75,W4)	$м^3$ конструктивного объема сваи		3	66178.11	9061.16	198534	27184	156980	26833	243397
		НР - 99%; СП - 8%				4789.93	4244.89	14370	12735		18029	
130	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15,F75,W4)	$м^3$		3.1	55767.87	3520.00	172880	10912	136582	25359	214098
		НР - 91%; СП - 8%				8188.99	800.29	25386	2481		15859	
131	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.19127	350258.00	--	66994	--	66994	--	72354
		СП - 8%				--	--	--	--		5360	
132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.13289	372841.00	--	49547	--	49547	--	53511
		СП - 8%				--	--	--	--		3964	
133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т		0.0548	1550580.91	2375.59	84972	130	59237	23355	116993
		НР - 91%; СП - 8%				467248.32	1089.11	25605	60		8666	
134	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		3.4	18234.80	3049.11	61998	10367	31080	23589	92434
		НР - 94%; СП - 8%				6044.54	1336.24	20551	4543		6847	
135	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,F75,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		1.8	48828.57	12.72	87891	23	75577	11553	107400
		НР - 94%; СП - 8%				6828.10	--	12291	--		7956	
136	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (В15,F75,W4)	$м^3$		3.6	73960.50	4476.69	266258	16116	177864	69363	362471
		НР - 91%; СП - 8%				20077.19	1095.86	72278	3945		26850	
137	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.33782	350258.00	--	118324	--	118324	--	127790
		СП - 8%				--	--	--	--		9466	
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр150,толщ. общая 30мм)	$м^2$ стяжки		21	1353.19	44.63	28417	937	14270	12927	44652
		НР - 94%; СП - 8%				629.06	25.82	13210	542		3308	
139	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		21	2141.81	156.73	44978	3291	12242	29285	80204
		НР - 94%; СП - 8%				1402.14	81.40	29445	1709		5941	
140	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$		21.42	3364.00	--	72057	--	72057	--	77822

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5765	
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-2)	т		0.02196	1550580.91	2375.59	34051	52	23738	9359	46883
		НР - 91%; СП - 8%				467248.32	1089.11	10261	24		3473	
142	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня (МО-1, МО-2). Установка	м ограждения		26.6	24207.21	144.50	643912	3844	612633	34410	732588
		НР - 118%; СП - 8%				1031.39	64.89	27435	1726		54266	
143	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.31124	1074856.00	--	334538	--	334538	--	361301
		СП - 8%				--	--	--	--		26763	
144	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		7.78	171.32	3.41	1333	27	651	454	1930
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	655	4		143	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		7.78	255.78	5.07	1990	40	1210	516	2706
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	740	8		200	
		КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА №2										
146	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0.26788	40427.92	19871.60	10830	5323	1857	3767	15765
		НР - 69%; СП - 8%				13625.61	6754.31	3650	1809		1168	
147	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки Ст1	т		0.26788	1048076.00	--	280759	--	280759	--	303220
		СП - 8%				--	--	--	--		22461	
148	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		0.068	101630.42	39699.55	6911	2699	588	3149	10865
		НР - 69%; СП - 8%				53297.44	13827.12	3624	940		805	
149	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.068	451315.00	--	30689	--	30689	--	33144
		СП - 8%				--	--	--	--		2455	
150	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (БАЛОК Б1,Б2,Б3, ПРОГОНЫ П1,П2)	т конструкций		0.19609	56604.72	16871.03	11100	3308	1617	5034	17424
		НР - 69%; СП - 8%				31489.25	5713.59	6175	1120		1291	
151	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0.0989	440985.00	--	43613	--	43613	--	47102
		СП - 8%				--	--	--	--		3489	
152	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т		0.03872	441326.00	--	17088	--	17088	--	18455
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0.05847	451315.00	--	26388	--	26388	--	28499
		СП - 8%				--	--	--	--		2111	
154	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.53197	12925.97	1381.31	6876	735	647	3792	11522
		НР - 69%; СП - 8%				10326.85	5.13	5494	3		853	
155	ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т		0.53197	7791.00	--	4145	--	4145	--	4477
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
156	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		13.3	171.32	3.41	2279	46	1114	777	3300
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	1119	7		244	
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		13.3	255.78	5.07	3402	68	2069	882	4627
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	1265	13		343	
158	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий		2.7	1213.70	19.25	3277	52	660	2372	6101
		НР - 92%; СП - 8%				949.84	5.06	2565	14		452	
159	224-105-0109 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		2.7	2062.00	--	5567	--	5567	--	6012
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
160	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька		8.8	6735.00	8.46	59268	74	49134	8065	72720
		НР - 80%; СП - 8%				1143.14	2.43	10060	21		5387	
161	217-206-0105 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм	$м^2$		8.976	11318.00	--	101590	--	101590	--	109717
		СП - 8%				--	--	--	--		8127	
		ОБЪЕМЫ НА ВСЕ КРЫЛЬЦА (АС-4)										
162	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(рубероидом,АС-4)	$м^2$ поверхности		24	6119.25	12.51	146862	300	136509	9427	168792
		НР - 93%; СП - 8%				418.87	3.47	10053	83		12503	
163	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(АС-4)	$м^3$ подстилающего слоя		3	18234.80	3049.11	54704	9148	27422	20814	81559
		НР - 94%; СП - 8%				6044.54	1336.24	18134	4009		6041	
		ПРИЯМКИ НАРУЖНЫЕ (8ШТ,АС-14)										
164	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		13.38	514.45	55.90	6883	748	4345	1951	9541
		НР - 94%; СП - 8%				133.76	21.38	1790	286		707	
165	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		11.6	620.29	54.46	7195	632	--	6469	14758
		НР - 94%; СП - 8%				565.83	27.47	6564	319		1093	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166	**234-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**$м^3$**		**0.58**	**31922.00**	**--**	**18515**	**--**	**18515**	**--**	**19996**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1481**	
167	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство (основание из бетона кл.В10)**	**$м^3$**		**1.392**	**4393.31**	**1966.48**	**6115**	**2738**	**1**	**3664**	**10561**
		НР - 91%; СП - 8%				**2426.76**	**465.40**	**3378**	**648**		**782**	
168	**212-101-0401 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**		**1.41984**	**34246.00**	**--**	**48624**	**--**	**48624**	**--**	**52514**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3890**	
169	**218-103-0206 РСНБ РК 2022**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 $м^2$**		**0.348**	**7094.00**	**--**	**2469**	**--**	**2469**	**--**	**2666**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**197**	
170	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (по уклону средняя толщ.20мм)**	**$м^2$ стяжки**		**7.5**	**1353.19**	**44.63**	**10149**	**335**	**5096**	**4617**	**15947**
		НР - 94%; СП - 8%				**629.06**	**25.82**	**4718**	**194**		**1181**	
171	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство(стенки из бетона кл.В10)**	**$м^3$**		**5.28933**	**71577.28**	**4476.69**	**378596**	**23678**	**248723**	**101912**	**518949**
		НР - 91%; СП - 8%				**20077.19**	**1095.86**	**106195**	**5796**		**38441**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**8800812**	**276719**	**7490894**	**1033685**	**10621262**
								1033202	**98349**	**--**	**786763**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8662014**				
	Материалы		Тенге					**3952234**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1041500**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3520438**				
		Накладные расходы	Тенге					**971551**				
		Сметная прибыль	Тенге					**770687**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10404252**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**516**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1041500**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138798				
	Материалы		Тенге				18231				
	Всего заработная плата		Тенге					90051			
		Накладные расходы	Тенге				62134				
		Сметная прибыль	Тенге				16076				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				217008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					90051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10621260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					1131551			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								39533418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3082069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3525221			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1064790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25795596		
		- Перевозка грузов	Тенге				400862				
		- Накладные расходы	Тенге							3801263	
		- Сметная прибыль	Тенге							2928413	
		Итого по акту	**Тенге**				**39 533 418,00**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**593 001,27**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,5%	**Тенге**				**40 126 419,27**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**802 528,39**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**Тенге**				**40 928 947,66**				
		Авторский надзор 39 533 418x1,12%=442 774,28	**Тенге**				**442 774,28**				
		Итого с учетом авторского надзора	**Тенге**				**41 371 721,94**				
		Скидка подрядчика 5%	**Тенге**				**2 068 586,10**				
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**				**39 303 135,14**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**				**4 716 376,22**				
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	**Тенге**				**44 019 511,36**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Руководитель

Галеев К.Т.
БИН 030140002400

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПМК-5"
Директор

Шаяхин К.К.
БИН 041240008884

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Altimus LTD"
Эксперт технического надзора

Нурманов С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Севгражданпроект"
Эксперт авторского надзора

Бралин К.Е.