Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Проектирование и строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Лобаново Айыртауского района Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор подряда **№86 от 04.07.2022 года**

Акт выполненных работ №8

за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 6.Разные работы												
		Цоколь										
184	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**		**78.2**	**8344.16**	**10.93**	**652513**	**855**	**612026**	**31992**	**739266**
		НР - 80%; СП - 8%				**506.80**	**4.59**	**39632**	**359**		**54760**	
185	**1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**		**78.2**	**1367.91**	**5.49**	**106971**	**430**	**90299**	**13161**	**129743**
		НР - 80%; СП - 8%				**207.70**	**2.67**	**16242**	**209**		**9611**	
		ОТМОСТКА										
186	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**		**15.08**	**2448.92**	**--**	**36930**	**--**	**--**	**26589**	**68601**
		НР - 72%; СП - 8%				**2448.92**	**--**	**36930**	**--**		**5082**	
187	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**88.73**	**1902.68**	**265.06**	**168825**	**23519**	**99810**	**56943**	**243830**
		НР - 108%; СП - 8%				**512.75**	**81.47**	**45496**	**7229**		**18062**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**965239**	**24804**	**802135**	**128685**	**1181440**
								138300	**7797**	**--**	**87515**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**965239**				
	Материалы		Тенге					**802136**				
	Всего заработная плата		Тенге						**146097**			
		Накладные расходы	Тенге					**128685**				
		Сметная прибыль	Тенге					**87515**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1181439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						146097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1181439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						146097			
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000:	**Тенге**									**1181440**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					138300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						24804			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7797			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							802136		
		- Накладные расходы	Тенге								128685	
		- Сметная прибыль	Тенге								87515	
Протокол замены №4												
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 6.Разные работы												
		Цоколь										
1	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**		**78.2**	**3721.88**	**54.79**	**291051**	**4285**	**82387**	**165370**	**492934**
		НР - 80%; СП - 8%				**2613.54**	**29.83**	**204379**	**2333**		**36514**	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №4:	**Тенге**									**492934**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					204379				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4285			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2333			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							82388		
		- Накладные расходы	Тенге								165370	
		- Сметная прибыль	Тенге								36514	
Протокол замены №5												
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
РАЗДЕЛ 6.Разные работы												
		ОТМОСТКА										
12	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия дорожек и тротуаров бетонные толщиной 3 см /толщ.4 см/. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**88.73**	**358.09**	**6.17**	**31773**	**547**	**--**	**33918**	**70946**
		НР - 108%; СП - 8%				**351.92**	**2.02**	**31226**	**179**		**5255**	
13	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров бетонные.Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	**$м^2$ покрытия**		**88.73**	**113.65**	**0.26**	**10084**	**23**	**--**	**10866**	**22626**
		НР - 108%; СП - 8%				**113.39**	**--**	**10061**	**--**		**1676**	
14	**212-101-2004 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**		**3.620184**	**36862.00**	**--**	**133447**	**--**	**133447**	**--**	**144123**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10676**	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №5:	**Тенге**									**237695**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					41287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						570			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							133447		
		- Накладные расходы	Тенге								44784	
		- Сметная прибыль	Тенге								17607	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ												
РАЗДЕЛ 1. Витражные констркции												
2	**223-301-0107 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**$м^2$**		**8.1528**	**116637.00**	**--**	**950918**	**--**	**950918**	**--**	**1026991**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**76073**	
9	**223-502-0102 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**		**10**	**3707.00**	**--**	**37070**	**--**	**37070**	**--**	**40036**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2966**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**987988**	**--**	**987988**	**--**	**1067027**
								--	**--**	**--**	**79039**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**987988**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**987988**				
		Сметная прибыль	Тенге					**79039**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1067027**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1067027**				
РАЗДЕЛ 2.Перегородки												
10	**1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**		**499.21**	**2292.57**	**136.41**	**1144474**	**68098**	**201366**	**831040**	**2133554**
		НР - 93%; СП - 8%				**1752.79**	**37.22**	**875010**	**18581**		**158040**	
11	**213-301-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**$м^3$**		**51.41863**	**37640.00**	**--**	**1935397**	**--**	**1935397**	**--**	**2090229**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**154832**	
12	**1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**		**35.65**	**2991.83**	**143.01**	**106659**	**5099**	**28424**	**69301**	**190037**
		НР - 93%; СП - 8%				**2051.49**	**38.76**	**73136**	**1382**		**14077**	
13	**213-301-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**$м^3$**		**7.23695**	**37640.00**	**--**	**272399**	**--**	**272399**	**--**	**294191**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21792**	
14	**1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 46 п.1.30 Кзтр=0,5, Кэм=0,5**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. Пробивка борозд в гипсовых перегородках (крупнопанельных, мелкоштучных пазогребневых и т.д), применен коэффициент к затратам труда - 0,5 и к времени эксплуатации машин - 0,5**	**м борозд**		**677.6**	**272.42**	**110.57**	**184592**	**74922**	**--**	**121785**	**330886**
		НР - 84%; СП - 8%				**161.85**	**52.11**	**109670**	**35310**		**24509**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.26966	350258.00	--	94451	--	94451	--	102007
		СП - 8%				--	--	--	--		7556	
16	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 (для заполнения штрабы)	кг		1057.056	41.00	--	43339	--	43339	--	46806
		СП - 8%				--	--	--	--		3467	
19	223-203-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$		1.89	55802.00	--	105466	--	105466	--	113903
		СП - 8%				--	--	--	--		8437	
20	223-102-0603 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$		3.6748	41611.00	--	152912	--	152912	--	165145
		СП - 8%				--	--	--	--		12233	
21	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$		4.75	-4051.00	--	-19242	--	-19242	--	-20781
		СП - 8%				--	--	--	--		-1539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					4020447	148119	2814512	1022126	5445977
								1057816	55273	--	403404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4020447				
	Материалы		Тенге					229791				
	Всего заработная плата		Тенге						1113089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2584722				
		Накладные расходы	Тенге					1022126				
		Сметная прибыль	Тенге					403404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5445977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									533
		Сметная заработная плата	Тенге						1113089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5445977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									533
		Сметная заработная плата	Тенге						1113089			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА										
30	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м		39.58	2107.00	--	83395	--	83395	--	90067
		СП - 8%				--	--	--	--		6672	
34	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$		0.0418721	3715098.00	--	155559	--	155559	--	168004
		СП - 8%				--	--	--	--		12445	
36	223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м		198.8	679.00	--	134985	--	134985	--	145784
		СП - 8%				--	--	--	--		10799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					373939	--	373939	--	403855
								--	--	--	29916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					373939				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					373939				
		Сметная прибыль	Тенге					29916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					403855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					403855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
		Помещения 6-9,12,14,20,21,27,34,35,37,37х,40									
132	**233-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43**	**м²**	**166.1784**	**5256.00**	**--**	**873434**	**--**	**873434**	**--**	**943309**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69875**	
		Помещения 13,16,22,23,28,31,32,38									
147	**233-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**31.3752**	**1410.00**	**--**	**44239**	**--**	**44239**	**--**	**47778**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3539**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**917673**	**--**	**917673**	**--**	**991087**
							--	**--**	**--**	**73414**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**917673**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**917673**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**991087**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**991087**				
		ИТОГО ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ:	**Тенге**								**7907946**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1057816**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**148119**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**55273**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5094113**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1022126**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**585773**	
		Протокол замены №6									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
1	**233-202-0203 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м²**	**19.9558**	**7738.00**	**--**	**154418**	**--**	**154418**	**--**	**166771**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12353**	
		ИТОГО по протоколу замены №6	**Тенге**				**154418**	**--**	**154418**	**--**	**166771**
							--	**--**	**--**	**12353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154418**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**154418**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166771**				
		ИТОГО по протоколу замены №6	Тенге				**166771**				
		ИТОГО по протоколу замены №6	**Тенге**								**166771**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**154418**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**12353**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
		В1									
1	**1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**20401.12**	**79.24**	**20401**	**80**	**19152**	**1171**	**23298**
		НР - 98%; СП - 8%			**1169.27**	**25.51**	**1169**	**26**		**1726**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	9766.31	377.48	9766	377	78	9261	20549
		НР - 98%; СП - 8%				9311.14	138.48	9311	138		1522	
4	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х140мм). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.84	10163.60	89.65	8537	76	5590	2845	12293
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	2871	33		911	
5	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды (Переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х140мм/д.125). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.59	10163.60	89.65	5997	53	3928	1999	8635
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	2016	23		640	
6	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		2	629.06	4.46	1258	9	26	1200	2654
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	1223	1		197	
		В2										
9	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	9766.31	377.48	9766	377	78	9261	20549
		НР - 98%; СП - 8%				9311.14	138.48	9311	138		1522	
11	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (сеч.160х160мм). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.6	9855.46	71.05	15769	114	10648	4954	22381
		НР - 98%; СП - 8%				3129.24	30.50	5007	49		1658	
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.100х160/100х100). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.78	10163.60	89.65	18091	159	11848	6030	26050
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	6084	69		1930	
13	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		6	629.06	4.46	3774	27	77	3599	7963
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	3670	3		590	
		В3										
19	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	9766.31	377.48	9766	377	78	9261	20549
		НР - 98%; СП - 8%				9311.14	138.48	9311	138		1522	
22	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.942	9513.60	89.65	8962	85	5657	3191	13125
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	3220	37		972	
		В4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	9766.31	377.48	9766	377	78	9261	20549
		НР - 98%; СП - 8%				9311.14	138.48	9311	138		1522	
26	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х160). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.9	10163.60	89.65	9147	81	5990	3049	13171
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	3076	35		976	
27	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х140). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		2.52	10163.60	89.65	25612	226	16773	8536	36880
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	8613	98		2732	
28	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		3	629.06	4.46	1887	14	38	1800	3982
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	1835	2		295	
		ВЕ1										
33	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
35	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.120х160). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.728	10163.60	89.65	7399	65	4846	2466	10654
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	2488	28		789	
36	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		1	629.06	4.46	629	5	12	600	1327
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	612	1		98	
		ВЕ2										
39	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
41	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.120х160). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.584	10163.60	89.65	16099	142	10543	5366	23182
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	5414	62		1717	
42	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		3	629.06	4.46	1887	14	38	1800	3982
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	1835	2		295	
		ВЕ3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
47	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (сеч.250х160мм). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.066	9855.46	71.05	10506	76	7094	3301	14911
		НР - 98%; СП - 8%				3129.24	30.50	3336	33		1105	
48	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		2	629.06	4.46	1258	9	26	1200	2654
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	1223	1		197	
		ВЕ4										
51	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
53	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.120х160). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.56	10163.60	89.65	5692	50	3728	1897	8196
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	1914	22		607	
54	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		1	629.06	4.46	629	5	12	600	1327
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	612	1		98	
		ВЕ5										
57	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
59	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х140). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.56	10163.60	89.65	5692	50	3728	1897	8196
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	1914	22		607	
60	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		1	629.06	4.46	629	5	12	600	1327
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	612	1		98	
		ВЕ6										
62	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х140). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.848	10163.60	89.65	18782	166	12300	6260	27045
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	6316	72		2003	
65	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.160х140). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.02	10163.60	89.65	10367	92	6789	3455	14928
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	3486	40		1106	
66	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		3	629.06	4.46	1887	14	38	1800	3982
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	1835	2		295	
		ВЕ7										
70	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
72	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (сеч.200х200мм). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		3.2	9855.46	71.05	31537	228	21295	9909	44762
		НР - 98%; СП - 8%				3129.24	30.50	10014	98		3316	
73	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.160х140). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.02	10163.60	89.65	10367	92	6789	3455	14928
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	3486	40		1106	
74	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		5	629.06	4.46	3145	23	64	2999	6636
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	3058	3		492	
		ВЕ8										
78	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
80	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.160х160). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		2.56	10163.60	89.65	26019	229	17041	8672	37466
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	8749	99		2775	
81	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.160х200). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.72	10163.60	89.65	7318	65	4792	2439	10538

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	2461	28		781	
82	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.100х140). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.2	10163.60	89.65	12196	108	7987	4065	17562
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	4101	47		1301	
83	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		5	629.06	4.46	3145	23	64	2999	6636
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	3058	3		492	
		ВЕ9										
87	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
89	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.160х180). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.36	10163.60	89.65	13822	122	9052	4607	19903
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	4648	53		1474	
90	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		3	629.06	4.46	1887	14	38	1800	3982
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	1835	2		295	
		ВЕ10										
94	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	20401.12	79.24	20401	80	19152	1171	23298
		НР - 98%; СП - 8%				1169.27	25.51	1169	26		1726	
95	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (сеч.200х200мм). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.04	9855.46	71.05	10250	74	6922	3220	14548
		НР - 98%; СП - 8%				3129.24	30.50	3254	32		1078	
96	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		1	629.06	4.46	629	5	12	600	1327
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	612	1		98	
		ВЕ11										
99	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.160х160). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1.92	10163.60	89.65	19514	173	12779	6504	28099
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	6562	75		2081	
102	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		1	629.06	4.46	629	5	12	600	1327
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	612	1		98	
		ВЕ12										
105	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	20401.12	79.24	20401	80	19152	1171	23298
		НР - 98%; СП - 8%				1169.27	25.51	1169	26		1726	
106	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х140). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.56	10163.60	89.65	5692	50	3728	1897	8196
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	1914	22		607	
107	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		1	629.06	4.46	629	5	12	600	1327
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	612	1		98	
		ВЕ13										
109	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор		1	6035.64	113.65	6036	114	265	5569	12533
		НР - 98%; СП - 8%				5657.04	25.52	5657	26		928	
111	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (сеч.140х160). Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.6	10163.60	89.65	6098	53	3994	2032	8781
		НР - 98%; СП - 8%				3417.76	38.85	2051	23		650	
112	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		1	629.06	4.46	629	5	12	600	1327
		НР - 98%; СП - 8%				611.60	0.51	612	1		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					500659	5813	265017	227259	786143
								229829	2082	--	58230	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					500659				
	Материалы		Тенге					265036				
	Всего заработная плата		Тенге						231911			
	Сдача и испытание		Тенге					11219				
		Накладные расходы	Тенге					227259				
		Сметная прибыль	Тенге					58230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					786148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						231911			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					786148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						231911			
		ИТОГО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ:	**Тенге**									786148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					229829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							265036		
		- Накладные расходы	Тенге								227259	
		- Сметная прибыль	Тенге								58230	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ												
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и материалы												
		Электрооборудование и материалы										
1	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройства вводно-распределительные (панель ВРУ-1-11-00, ВРУ-1-47-00). Монтаж**	**шкаф**		**2**	**34912.01**	**1158.53**	**69824**	**2317**	**37424**	**22401**	**99603**
		НР - 72%; СП - 8%				**15041.66**	**514.30**	**30083**	**1029**		**7378**	
2	**515-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**		**1**	**1748084.00**	**--**	**1748084**	**--**		**--**	**1748084**
						--	**--**	**--**	**--**	**1748084**	**--**	
3	**515-301-0312 РСНБ РК 2022**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	**шт.**		**1**	**696687.00**	**--**	**696687**	**--**		**--**	**696687**
						--	**--**	**--**	**--**	**696687**	**--**	
4	**1308-0304-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм (ящик). Установка на металлическом основании**	**шт.**		**1**	**7078.96**	**1605.44**	**7079**	**1605**	**283**	**4261**	**12248**
		НР - 72%; СП - 8%				**5190.58**	**728.03**	**5191**	**728**		**907**	
5	**Прайс-лист**	**Ящик автоматического ввода резерва 25А, 380В, ЯАРВ-25**	**шт**		**1**	**130178.57**	**--**	**130179**	**--**	**130179**	**--**	**140593**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10414**	
6	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**		**4**	**2703.72**	**--**	**10815**	**--**	**122**	**7699**	**19995**
		НР - 72%; СП - 8%				**2673.15**	**--**	**10693**	**--**		**1481**	
7	**Прайс-лист**	**Переключатель 250А, ПЦ-2-250-У3-КЭАЗ**	**шт**		**2**	**77857.14**	**--**	**155714**	**--**	**155714**	**--**	**168171**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12457**	
8	**515-201-0402 РСНБ РК 2022**	**Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА (АЕ 1000)**	**шт.**		**2**	**1223197.00**	**--**	**2446394**	**--**		**--**	**2446394**
						--	**--**	**--**	**--**	**2446394**	**--**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3 (ПН2-100 40А,20А,25А,32А,100А)	шт.		8	617.00	--	4936	--	4936	--	5331
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
10	247-207-0202 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3 (ПН2-125А)	шт.		1	1248.00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩРв 12з 0 36 -1ШТ										
11	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	6105.12	97.40	6105	97	1903	2986	9818
		НР - 72%; СП - 8%				4104.93	42.39	4105	42		727	
12	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0.016	2773.00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
13	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		9	884.55	6.33	7961	57	196	5566	14609
		НР - 72%; СП - 8%				856.45	2.43	7708	22		1082	
		МАТЕРИАЛЫ										
14	247-201-0202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	8219.00	--	8219	--	8219	--	8877
		СП - 8%				--	--	--	--		658	
15	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		6	722.00	--	4332	--	4332	--	4679
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
16	247-208-2402 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100 (ПМ12-025А), 400В 2NC+4NO	шт.		1	45653.00	--	45653	--	45653	--	49305
		СП - 8%				--	--	--	--		3652	
17	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		1	3880.00	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
18	247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.		1	9155.00	--	9155	--	9155	--	9887
		СП - 8%				--	--	--	--		732	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩРв 36з 0 36 -1ШТ										
19	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	6837.29	97.40	6837	97	1903	3513	11178
		НР - 72%; СП - 8%				4837.10	42.39	4837	42		828	
20	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0.016	2773.00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		18	880.72	6.33	15853	114	323	11131	29143
		НР - 72%; СП - 8%				856.45	2.43	15416	44		2159	
22	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг		0.0099	3479.00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		МАТЕРИАЛЫ										
23	247-201-0205 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	11886.00	--	11886	--	11886	--	12837
		СП - 8%				--	--	--	--		951	
24	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		15	722.00	--	10830	--	10830	--	11696
		СП - 8%				--	--	--	--		866	
25	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		1	2320.00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
26	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.		1	2133.00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
27	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.		1	8034.00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩРв 12з 0 36 -1ШТ										
28	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	6105.12	97.40	6105	97	1903	2986	9818
		НР - 72%; СП - 8%				4104.93	42.39	4105	42		727	
29	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0.016	2773.00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
30	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		9	880.72	6.33	7926	57	161	5566	14571
		НР - 72%; СП - 8%				856.45	2.43	7708	22		1079	
31	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг		0.0099	3479.00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		МАТЕРИАЛЫ										
32	247-201-0202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	8219.00	--	8219	--	8219	--	8877
		СП - 8%				--	--	--	--		658	
33	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		8	722.00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%				--	--	--	--		462	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		1	2320.00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩРв 18з 0 36 -1ШТ										
35	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	6105.12	97.40	6105	97	1903	2986	9818
		НР - 72%; СП - 8%				4104.93	42.39	4105	42		727	
36	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0.016	2773.00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
37	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		9	880.72	6.33	7926	57	161	5566	14571
		НР - 72%; СП - 8%				856.45	2.43	7708	22		1079	
38	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг		0.0099	3479.00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		МАТЕРИАЛЫ										
39	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	8069.00	--	8069	--	8069	--	8715
		СП - 8%				--	--	--	--		646	
40	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		5	722.00	--	3610	--	3610	--	3899
		СП - 8%				--	--	--	--		289	
41	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.		3	3900.00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
42	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.		1	2041.00	--	2041	--	2041	--	2204
		СП - 8%				--	--	--	--		163	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩРв 18з 0 36 -1ШТ										
43	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	6105.12	97.40	6105	97	1903	2986	9818
		НР - 72%; СП - 8%				4104.93	42.39	4105	42		727	
44	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0.016	2773.00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
45	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		8	880.72	6.33	7046	50	144	4947	12953
		НР - 72%; СП - 8%				856.45	2.43	6852	19		959	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг		0.0099	3479.00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		МАТЕРИАЛЫ										
47	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	8069.00	--	8069	--	8069	--	8715
		СП - 8%				--	--	--	--		646	
48	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		4	722.00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
49	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.		3	3900.00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
50	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.		1	2041.00	--	2041	--	2041	--	2204
		СП - 8%				--	--	--	--		163	
		ЩИТЫ НА БАЗЕ ЩРв 18з 0 36 -1ШТ										
51	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	6105.12	97.40	6105	97	1903	2986	9818
		НР - 72%; СП - 8%				4104.93	42.39	4105	42		727	
52	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0.016	2773.00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
53	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		3	880.72	6.33	2642	19	54	1855	4857
		НР - 72%; СП - 8%				856.45	2.43	2569	7		360	
54	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг		0.0099	3479.00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		МАТЕРИАЛЫ										
55	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	8069.00	--	8069	--	8069	--	8715
		СП - 8%				--	--	--	--		646	
56	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		2	722.00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
57	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		1	2320.00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5542818	4858	527505	87435	5689387
								119290	2145	4891165	59132	
	Стоимость оборудования		Тенге					4891165				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					4891165				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					353141				
	Материалы		Тенге					1444				
	Всего заработная плата		Тенге						64709			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					285893				
		Накладные расходы	Тенге					46591				
		Сметная прибыль	Тенге					31977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					431709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						64709			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					298512				
	Материалы		Тенге					48842				
	Всего заработная плата		Тенге						56726			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191326				
		Накладные расходы	Тенге					40844				
		Сметная прибыль	Тенге					27155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					366511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						56726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5689385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						121435			
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ОСВЕЩЕНИЮ:	**Тенге**									**5689385**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					119290				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4858			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							527505		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4891165		
		- Накладные расходы	Тенге								87435	
		- Сметная прибыль	Тенге								59132	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-01-01.ХОЛОДНАЯ СТОЯНКА ДЛЯ АВТОМАШИН.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 7.Полы												
56	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство (В7,5)**	**$м^3$ подстилающего слоя**		**2.9184**	**46822.23**	**12.72**	**136646**	**37**	**116682**	**18731**	**167808**
		НР - 94%; СП - 8%				**6828.10**	**--**	**19927**	**--**		**12430**	
57	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ.55мм, раствор М200). Устройство**	**$м^2$ стяжки**		**36.48**	**674.85**	**44.63**	**24619**	**1628**	**43**	**22457**	**50842**
		НР - 94%; СП - 8%				**629.06**	**25.82**	**22948**	**942**		**3766**	
58	**212-401-0107 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**$м^3$**		**0.744192**	**36654.00**	**--**	**27278**	**--**	**27278**	**--**	**29460**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2182**	
59	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**		**36.48**	**107.57**	**53.18**	**3924**	**1940**	**--**	**2890**	**7359**
		НР - 94%; СП - 8%				**54.39**	**29.89**	**1984**	**1090**		**545**	
60	**212-401-0107 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**$м^3$**		**1.302336**	**36654.00**	**--**	**47736**	**--**	**47736**	**--**	**51555**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3819**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.48132	29076.49	2513.06	13995	1209	86	12062	28141
		НР - 91%; СП - 8%				26386.75	1151.45	12700	554		2085	
62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.48132	350258.00	--	168586	--	168586	--	182073
		СП - 8%				--	--	--	--		13487	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		36.48	674.85	44.63	24619	1628	43	22457	50842
		НР - 94%; СП - 8%				629.06	25.82	22948	942		3766	
64	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$		0.744192	33252.00	--	24746	--	24746	--	26726
		СП - 8%				--	--	--	--		1980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					472149	6442	385200	78597	594806
								80507	3528	--	44060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					472149				
	Материалы		Тенге					116851				
	Всего заработная плата		Тенге						84035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					268346				
		Накладные расходы	Тенге					78597				
		Сметная прибыль	Тенге					44060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					594806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						84035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					594806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						84035			
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы										
		ОТМОСТКА										
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		4.57	3196.05	--	14606	--	--	10516	27132
		НР - 72%; СП - 8%				3196.05	--	14606	--		2010	
73	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия		28.56	1902.68	265.06	54341	7570	32127	18329	78483
		НР - 108%; СП - 8%				512.75	81.47	14644	2327		5814	
		ПАНДУС										
76	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия		5.101	1902.68	265.06	9706	1352	5738	3274	14018
		НР - 108%; СП - 8%				512.75	81.47	2616	416		1038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					78653	8922	37865	32119	119633
								31866	2743	--	8862	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**78653**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...материалы		Тенге				37864				
...ектная заработная плата		Тенге					34609			
	Накладные расходы	Тенге				32119				
	Сметная прибыль	Тенге				8862				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				119634				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата	Тенге					34609			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				119634				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата	Тенге					34609			
	ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ:	**Тенге**								714440
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				112373				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15364			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6271			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						423061		
	- Накладные расходы	Тенге							110716	
	- Сметная прибыль	Тенге							52922	
	Итого по акту,в том числе	**Тенге**				17 176 759,00				
	Строительно-монтажные работы	***Тенге***				*12 285 594,00*				
	Оборудование	***Тенге***				*4 891 165,00*				
	Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				184 283,91				
	Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,5%	**Тенге**				17 361 042,91				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				249 397,56				
	Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**Тенге**				17 610 440,47				
	Авторский надзор 1,12%	**Тенге**				197 236,93				
	Итого с учетом авторского надзора	**Тенге**				17 807 677,40				
	Скидка подрядчика 5%	**Тенге**				890 383,87				
	Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**				16 917 293,24				
	Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**				2 030 075,18				
	Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	**Тенге**				18 947 368,42				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Руководитель

Галеев К.Т.
БИН 030140002400

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НМК-5"
Директор

Шаяхин К.К.
БИН 041240008884

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"
Эксперт технического надзора

Нурманов С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сев...ражданпроект"
Эксперт авторского надзора

Бралин К.Е.
расценки проверены