Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акима Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Проектирование и строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Лобаново Айыртауского района Сев Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор подряда **№86 от 04.07.2022 года**

Акт выполненных работ №9
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01											
Общестроительные работы ниже отметки 0,000											
Раздел 6.Разные работы											
		ПРИЯМКИ НАРУЖНЫЕ (8ШТ,АС-14)									
178	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Решетки приямков металлические. Установка (МР1,2 с покраской и скобы)**	**т металлических изделий**		**0.14498**	**1226955.82**	**16867.27**	**177884**	**2446**	**161488**	**13835**
		НР - 93%; СП - 8%				**96220.66**	**6391.93**	**13950**	**927**		**15338**
		ПРИЯМОК В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ (АС-7)									
179	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**		**0.68**	**514.45**	**55.90**	**350**	**38**	**221**	**99**
		НР - 94%; СП - 8%				**133.76**	**21.38**	**91**	**15**		**36**
180	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство (основание из бетона кл.В10,F150)**	**$м^3$ подстилающего слоя**		**0.07**	**48055.41**	**12.72**	**3364**	**1**	**2885**	**449**
		НР - 94%; СП - 8%				**6828.10**	**--**	**478**	**--**		**305**
181	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство(стенки из бетона кл.В10.F150)**	**$м^3$**		**0.29**	**71577.28**	**4476.69**	**20757**	**1298**	**13637**	**5588**
		НР - 91%; СП - 8%				**20077.19**	**1095.86**	**5822**	**318**		**2108**
182	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство (основание из бетона кл.В10,F150)**	**$м^3$ подстилающего слоя**		**0.07**	**48055.41**	**12.72**	**3364**	**1**	**2885**	**449**
		НР - 94%; СП - 8%				**6828.10**	**--**	**478**	**--**		**305**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03											
Архитектурная часть здания											
Раздел 1.Витражные конструкции											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
8	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.		10	2441.16	2.66	24412	27	--	16826
		НР - 69%; СП - 8%				2438.50	--	24385	--		3299
		Раздел 2.Перегородки									
17	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3.6748	1605.73	30.94	5901	114	--	5241
		НР - 90%; СП - 8%				1574.79	9.94	5787	37		891
18	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$		1.89	4904.74	331.12	9270	625	4836	3719
		НР - 90%; СП - 8%				2015.46	171.13	3809	323		1039
		Раздел 3.ОКНА									
25	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$		22.947	5247.81	8.61	120421	197	114070	5622
		НР - 90%; СП - 8%				268.20	4.02	6154	92		10083
26	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$		22.947	4971.00	--	114070	--	114070	--
		СП - 8%				--	--	--	--		9126
27	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен (подоконная часть). Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности		7.266	825.64	11.50	5999	84	--	4527
		НР - 76%; СП - 8%				814.14	5.65	5916	41		842
28	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$		0.374199	31922.00	--	11945	--	11945	--
		СП - 8%				--	--	--	--		956
29	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м		39.58	3563.61	8.72	141048	345	124174	15034
		НР - 90%; СП - 8%				417.60	4.45	16529	176		12487
31	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности		23.23	825.64	11.50	19180	267	--	14473
		НР - 76%; СП - 8%				814.14	5.65	18912	131		2692
32	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$		1.196345	31922.00	--	38190	--	38190	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3055

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
33	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса		116.15	864.97	9.43	100466	1095	16320	75189
		НР - 90%; СП - 8%				715.03	4.24	83051	492		14052
35	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок		177.5	162.18	2.09	28787	371	1054	24790
		НР - 90%; СП - 8%				154.15	1.03	27362	183		4287
37	1115-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заглушины нижние. Устройство	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3.958	7729.27	55.20	30592	219	4987	20416
		НР - 80%; СП - 8%				6413.93	33.75	25386	134		4081
38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		3.958	1165.34	8.08	4612	32	1195	2721
		НР - 80%; СП - 8%				855.32	4.05	3385	16		587
39	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		39.58	2318.70	6.59	91774	261	58677	26334
		НР - 80%; СП - 8%				829.60	2.08	32836	82		9449
Раздел 4.ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ											
		Дверные проемы									
40	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$		26.04	3722.43	311.48	96932	8111	39408	48235
		НР - 90%; СП - 8%				1897.57	160.60	49413	4182		11613
47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$		3.78	6226.53	82.74	23536	313	6240	11819
		НР - 69%; СП - 8%				4492.91	38.60	16983	146		2828
		Фрамуги Ф1-Ф7									
63	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Фрамуги Ф1-Ф7)	$м^2$		8.2564	6846.25	298.37	56525	2463	28576	24101
		НР - 90%; СП - 8%				3086.84	156.52	25486	1292		6450
Раздел 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ											
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА									
73	1115-0207-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		10.85	952.56	16.23	10335	177	--	8186
		НР - 80%; СП - 8%				936.33	6.78	10159	74		1482

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
74	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		51.95	517.73	10.93	26896	567	--	21253
		НР - 80%; СП - 8%				506.80	4.59	26328	238		3852
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.007306	372841.00	--	2724	--	2724	--
		СП - 8%				--	--	--	--		218
76	214-209-0308 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг		1.526	576.00	--	879	--	879	--
		СП - 8%				--	--	--	--		70
77	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		10.85	6768.05	54.79	73433	595	41276	25509
		НР - 80%; СП - 8%				2908.98	29.83	31562	324		7915
78	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		51.95	6445.62	54.79	334850	2847	196230	109859
		НР - 80%; СП - 8%				2613.54	29.83	135773	1550		35577
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ									
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		419.58	1391.53	7.14	583858	2996	176458	324461
		НР - 80%; СП - 8%				963.83	2.79	404404	1171		72667
82	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		253.76	844.16	5.28	214214	1339	68176	116293
		НР - 80%; СП - 8%				570.22	2.63	144699	667		26442
83	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми (алкидными Tikkurila) водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности		165.82	2972.40	1.32	492883	218	405110	70135
		НР - 80%; СП - 8%				528.01	0.69	87555	114		45042
84	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми (алкидными Tikkurila) водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	$м^2$ окрашиваемой поверхности		165.82	1735.69	0.56	287812	92	239639	38502
		НР - 80%; СП - 8%				289.96	0.28	48081	46		26105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
91	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		441.85	992.87	7.14	438700	3155	185825	200763

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		НР - 80%; СП - 8%				565.17	2.79	249720	1233		51157
92	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		712.26	760.48	5.28	541659	3760	177054	290175
		НР - 80%; СП - 8%				506.62	2.63	360845	1873		66546
93	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка (ceresit CT17), первый слой	$м^2$		109.83	216.84	3.53	23816	388	14117	6499
		НР - 69%; СП - 8%				84.78	0.97	9311	107		2425
94	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (ceresit CT17 расход 0,2кг/$м^2$)	кг		21.966	288.00	--	6326	--	6326	--
		СП - 8%				--	--	--	--		506
95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, потолки. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Ceresit CR65)	$м^2$ поверхности		109.83	4114.22	32.58	451865	3578	389429	55262
		НР - 93%; СП - 8%				535.90	5.13	58858	563		40570
96	235-301-0301 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе, Ceresit CR65 (расход 3кг на 1$м^2$)	кг		329.49	1472.00	--	485009	--	485009	--
		СП - 8%				--	--	--	--		38801
97	1115-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву	$м^2$ поверхности облицовки		682.62	6241.42	34.10	4260518	23278	1422729	2261110
		НР - 80%; СП - 8%				4123.10	17.40	2814511	11878		521733
98	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$		682.62	1901.00	--	1297661	--	1297661	--
		СП - 8%				--	--	--	--		103813
99	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса (сапожок) из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		310	617.59	2.97	191453	921	15503	164954
		НР - 94%; СП - 8%				564.61	1.46	175029	453		28514
100	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная (высотой 100мм)	$м^2$		31.31	2368.00	--	74142	--	74142	--
		СП - 8%				--	--	--	--		5931
Раздел 6.ПОЛЫ											
		Помещения 1-5,10,11,15,17-19,24-26,29,30,33,36,39									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
115	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		238.76	3410.11	228.68	814198	54600	297805	458567
		НР - 94%; СП - 8%				1934.13	109.08	461793	26044		101822
		Помещения 6-9,12,14,20,21,27,34,35,37,37х,40									
131	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия		162.92	787.36	71.78	128277	11695	39462	77322
		НР - 94%; СП - 8%				473.36	31.53	77120	5137		16448
133	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		181	391.09	3.62	70787	655	41777	26924
		НР - 94%; СП - 8%				156.66	1.58	28355	286		7817
		Помещения 13,16,22,23,28,31,32,38									
146	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		30.76	3389.78	32.29	104270	993	14270	84074
		НР - 94%; СП - 8%				2893.58	14.12	89007	434		15067
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04											
Внутреннее инженерное оборудование. Водоснабжение											
Раздел 1.Магистральные сети. Водопровод В1											
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		147	2561.80	18.73	376585	2753	264	366123
		НР - 98%; СП - 8%				2541.28	0.18	373568	26		59416
2	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		145.53	279.00	--	40603	--	40603	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3248
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		47	2765.77	22.60	129991	1063	--	126364
		НР - 98%; СП - 8%				2743.17	0.29	128929	14		20508
4	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		46.53	423.00	--	19682	--	19682	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1575
5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		14	3019.96	26.80	42279	376	--	41073
		НР - 98%; СП - 8%				2993.16	0.47	41904	7		6668

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
6	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		13.86	674.00	--	9342	--	9342	--
		СП - 8%				--	--	--	--		747
7	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		167	8.00	--	1336	--	1336	--
		СП - 8%				--	--	--	--		107
8	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		50	12.00	--	600	--	600	--
		СП - 8%				--	--	--	--		48
9	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		13	17.00	--	221	--	221	--
		СП - 8%				--	--	--	--		18
10	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.		230	5.00	--	1150	--	1150	--
		СП - 8%				--	--	--	--		92
11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		75	791.68	6.10	59376	458	3239	54619
		НР - 98%; СП - 8%				742.38	0.73	55679	55		9119
12	Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый проходной Д.20ММ	ШТ		71	1925.89	--	136738	--	136738	--
		СП - 8%				--	--	--	--		10939
13	Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый проходной Д.25ММ	ШТ		4	2146.43	--	8586	--	8586	--
		СП - 8%				--	--	--	--		687
14	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		1	952.52	8.62	953	8	86	843
		НР - 98%; СП - 8%				859.06	1.46	859	1		144
15	Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый проходной Д.32ММ	ШТ		1	4340.18	--	4340	--	4340	--
		СП - 8%				--	--	--	--		347
16	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (к унитазу). Монтаж	м подводок		2.5	628.71	--	1572	--	--	1540
		НР - 98%; СП - 8%				628.71	--	1572	--		249
17	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (к водонагревателю). Монтаж	м подводок		15	628.71	--	9431	--	--	9242
		НР - 98%; СП - 8%				628.71	--	9431	--		1494
18	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		17.5	524.00	--	9170	--	9170	--
		СП - 8%				--	--	--	--		734
19	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		51	24.00	--	1224	--	1224	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		СП - 8%				--	--	--	--		98
20	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		3	44.00	--	132	--	132	--
		СП - 8%				--	--	--	--		11
21	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		2	71.00	--	142	--	142	--
		СП - 8%				--	--	--	--		11
22	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		44	40.00	--	1760	--	1760	--
		СП - 8%				--	--	--	--		141
23	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		14	71.00	--	994	--	994	--
		СП - 8%				--	--	--	--		80
24	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.		4	113.00	--	452	--	452	--
		СП - 8%				--	--	--	--		36
25	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.		1	120.00	--	120	--	120	--
		СП - 8%				--	--	--	--		10
26	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		10	57.00	--	570	--	570	--
		СП - 8%				--	--	--	--		46
27	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		3	113.00	--	339	--	339	--
		СП - 8%				--	--	--	--		27
28	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.		12	37.00	--	444	--	444	--
		СП - 8%				--	--	--	--		36
29	241-211-1204 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.		1	48.00	--	48	--	48	--
		СП - 8%				--	--	--	--		4
30	241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.		3	51.00	--	153	--	153	--
		СП - 8%				--	--	--	--		12
31	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		17	791.68	6.10	13459	103	736	12380
		НР - 98%; СП - 8%				742.38	0.73	12620	12		2067
32	Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый проходной Д.20ММ	ШТ		17	1925.89	--	32740	--	32740	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2619

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
33	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок)	м		3.4	279.00	--	949	--	949	--
		СП - 8%				--	--	--	--		76
34	241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.		1	97.00	--	97	--	97	--
		СП - 8%				--	--	--	--		8
35	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.		1	1784.00	--	1784	--	1784	--
		СП - 8%				--	--	--	--		143
		Водомерный узел									
36	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	39709.35	760.50	39709	760	19965	18815
		НР - 98%; СП - 8%				18984.07	215.18	18984	215		4682
37	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.		1	25097.00	--	25097	--	25097	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2008
38	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м		8	1294.00	--	10352	--	10352	--
		СП - 8%				--	--	--	--		828
39	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м		1.71	1097.00	--	1876	--	1876	--
		СП - 8%				--	--	--	--		150
40	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки П-М27х2 (Ц-15)	шт.		1	364.00	--	364	--	364	--
		СП - 8%				--	--	--	--		29
41	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),(15ч8р) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	1081.00	--	1081	--	1081	--
		СП - 8%				--	--	--	--		86
42	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1	2086.79	247.98	2087	248	22	1857
		НР - 98%; СП - 8%				1817.03	78.29	1817	78		316
43	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.		1	23535.00	--	23535	--	23535	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1883
44	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		3	952.52	8.62	2858	25	256	2530

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%				859.06	1.46	2577	4		431
45	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		3	10981.00	--	32943	--	32943	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2635
		Изоляция труб									
46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		116	1155.58	130.65	134047	15156	53620	55264
		НР - 76%; СП - 8%				562.68	64.18	65271	7445		15145
47	234-303-0107 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м		66	201.00	--	13266	--	13266	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1061
48	234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м		46.2	255.00	--	11781	--	11781	--
		СП - 8%				--	--	--	--		942
49	234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м		15.4	340.00	--	5236	--	5236	--
		СП - 8%				--	--	--	--		419
		Раздел 2.Водопровод ТЗ									
50	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		90	2561.80	18.73	230562	1686	161	224157
		НР - 98%; СП - 8%				2541.28	0.18	228715	16		36377
51	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		89.1	279.00	--	24859	--	24859	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1989
52	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		139	8.00	--	1112	--	1112	--
		СП - 8%				--	--	--	--		89
53	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.		139	5.00	--	695	--	695	--
		СП - 8%				--	--	--	--		56
54	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		51	791.68	6.10	40376	311	2204	37141
		НР - 98%; СП - 8%				742.38	0.73	37861	37		6201

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
55	Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый проходной Д.20ММ	ШТ		51	1925.89	--	98220	--	98220	--
		СП - 8%				--	--	--	--		7858
56	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		45	24.00	--	1080	--	1080	--
		СП - 8%				--	--	--	--		86
57	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		21	40.00	--	840	--	840	--
		СП - 8%				--	--	--	--		67
58	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.		1	37.00	--	37	--	37	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3
59	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (к водонагревателю). Монтаж	м подводок		15	628.71	--	9431	--	--	9242
		НР - 98%; СП - 8%				628.71	--	9431	--		1494
60	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		15	524.00	--	7860	--	7860	--
		СП - 8%				--	--	--	--		629
		Изоляция труб									
61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		6	1155.58	130.65	6933	784	2773	2858
		НР - 76%; СП - 8%				562.68	64.18	3376	385		783
62	234-303-0107 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м		6.6	201.00	--	1327	--	1327	--
		СП - 8%				--	--	--	--		106
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06											
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение											
Раздел 1.Отопление											
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		32.7	1592.77	1.82	52084	59	6547	36406
		НР - 80%; СП - 8%				1390.75	0.93	45478	30		7079
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		20.8	147.08	3.41	3059	71	1296	1175
		НР - 69%; СП - 8%				81.37	0.49	1692	10		339
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$		20.8	230.15	4.43	4787	92	3952	523
		НР - 69%; СП - 8%				35.73	0.73	743	15		425
Раздел 2.Тепловой узел											
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1.44	147.08	3.41	212	5	90	81
		НР - 69%; СП - 8%				81.37	0.49	117	1		23

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
46	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$		1.44	230.15	4.43	331	6	274	36
		НР - 69%; СП - 8%				35.73	0.73	51	1		29
Раздел 3.Система теплоснабжения											
96	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т		0.024808	1044650.00	--	25916	--	25916	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2073
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		18	147.08	3.41	2647	62	1120	1017
		НР - 69%; СП - 8%				81.37	0.49	1465	9		293
99	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$		18	230.15	4.43	4143	80	3420	453
		НР - 69%; СП - 8%				35.73	0.73	643	13		368
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07											
Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция											
Раздел 1.Вентиляция											
		П1-П2									
115	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат		2	20173.96	1352.62	40348	2706	4352	33431
		НР - 98%; СП - 8%				16644.92	411.79	33290	824		5902
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08											
Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и освещение											
Раздел 2.ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА											
58	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		74	1042.44	6.87	77141	509	7988	49590
		НР - 72%; СП - 8%				927.62	3.12	68644	231		10139
59	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.		34	1411.96	14.52	48007	494	1757	33097
		НР - 72%; СП - 8%				1345.77	6.23	45756	212		6488
60	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные (Выход, Не входить). Установка	шт.		30	1333.09	28.43	39993	853	495	28094
		НР - 72%; СП - 8%				1288.16	12.47	38645	374		5447
61	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2 (Бактерицидный облучатель ОБН-150). Установка	шт.		22	3808.99	27.49	83798	604	38877	32106
		НР - 72%; СП - 8%				2014.41	12.47	44317	274		9272
		МАТЕРИАЛЫ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
62	247-102-0112 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.		24	23596.00	--	566304	--	566304	--
		СП - 8%				--	--	--	--		45304
63	247-102-0317 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.		18	5349.00	--	96282	--	96282	--
		СП - 8%				--	--	--	--		7703
64	Прайс-лист	Светильник светодиодный OWP ECO LED 595, мощность 32 Вт	шт		44	94068.75	--	4139025	--	4139025	--
		СП - 8%				--	--	--	--		331122
65	247-104-0110 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.		6	13888.00	--	83328	--	83328	--
		СП - 8%				--	--	--	--		6666
66	Прайс-лист	Светильник светодиодный STAR NBT LED 32	шт		2	51821.43	--	103643	--	103643	--
		СП - 8%				--	--	--	--		8291
67	247-101-0114 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002 (ЛПБ96-11)	шт.		14	6597.00	--	92358	--	92358	--
		СП - 8%				--	--	--	--		7389
68	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная (люминисцентная компактная) лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.		28	1084.00	--	30352	--	30352	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2428
69	Прайс-лист	Светильник аварийного освещения "Выход" URAN LED	шт		4	25404.46	--	101618	--	101618	--
		СП - 8%				--	--	--	--		8129
70	Прайс-лист	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010	шт		4	3904.46	--	15618	--	15618	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1249
71	Прайс-лист	Бактерицидный облучатель ОБН-150	шт		22	37053.57	--	815179	--	815179	--
		СП - 8%				--	--	--	--		65214
72	Прайс-лист	Сигнальный фонарь с надписью "Не входить" ЛБО 01-11-001	шт		22	4912.50	--	108075	--	108075	--
		СП - 8%				--	--	--	--		8646
Раздел 3.Установочные электроизделия											
73	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка	шт.		108	536.44	0.57	57936	61	5032	38069
		НР - 72%; СП - 8%				489.29	0.28	52843	30		7680
74	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		74	536.44	0.57	39697	42	3448	26084

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%				489.29	0.28	36207	21		5262
		МАТЕРИАЛЫ									
75	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм (У191УХЛ3)	шт.		112	170.00	--	19040	--	19040	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1523
76	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (Л48УХЛ3 IP20)	шт.		185.64	109.00	--	20235	--	20235	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1619
77	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С14-003)	шт.		93.84	383.00	--	35941	--	35941	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2875
78	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С54-001)	шт.		16.32	430.00	--	7018	--	7018	--
		СП - 8%				--	--	--	--		561
79	247-214-1502 СпрСЦ 01.2023	Розетка силовая скрытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20 (РС 16-306)	шт.		62.22	861.00	--	53571	--	53571	--
		СП - 8%				--	--	--	--		4286
80	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС 12-3-КБ)	шт.		12.24	677.00	--	8286	--	8286	--
		СП - 8%				--	--	--	--		663
81	247-214-0603 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44 (РСЕ 2226-6)	шт.		1	1791.00	--	1791	--	1791	--
		СП - 8%				--	--	--	--		143
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09											
Внутреннее инженерное оборудование. Телефонизация											
Раздел 1. Телефонизация											
		Оборудование и материалы									
1	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф		1	36737.85	5102.73	36738	5102	6549	16660
		НР - 61%; СП - 8%				25087.44	2223.47	25087	2223		4272
5	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.		2	553.05	--	1106	--	88	621
		НР - 61%; СП - 8%				509.17	--	1018	--		138

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
10	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		2	444.83	0.50	890	1	31	618
		НР - 72%; СП - 8%				429.16	0.23	858	--		121
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ТРУБЫ									
12	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		52	491.59	4.58	25563	238	1077	17462
		НР - 72%; СП - 8%				466.31	0.08	24248	4		3442
14	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		55	172.72	1.98	9500	109	1176	5937
		НР - 72%; СП - 8%				149.37	0.55	8215	30		1235
16	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		15	1022.59	5.97	15339	89	1100	10207
		НР - 72%; СП - 8%				943.30	1.82	14150	27		2044
		Заземление ОРШ									
18	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		18	862.54	34.25	15526	617	7943	5165
		НР - 72%; СП - 8%				386.99	11.53	6966	208		1655
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-10											
Внутреннее инженерное оборудование. Система видеонаблюдения											
Раздел 1.Видеонаблюдение											
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.		1	6055.92	84.90	6056	85	--	3658
		НР - 61%; СП - 8%				5971.02	24.98	5971	25		777
3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		12	9135.90	13.68	109631	164	--	66775
		НР - 61%; СП - 8%				9122.22	--	109467	--		14112
9	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	1333.00	--	1333	--	35	973
		НР - 75%; СП - 8%				1297.65	--	1298	--		185
11	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	1333.00	--	1333	--	35	973
		НР - 75%; СП - 8%				1297.65	--	1298	--		185
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТРУБЫ									
13	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		653	613.68	4.59	400733	2997	10664	278766
		НР - 72%; СП - 8%				592.76	0.16	387072	104		54362

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
15	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		653	173.63	1.68	113380	1097	10826	73097
		НР - 72%; СП - 8%				155.37	0.10	101457	65		14921
16	1121-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		20	67.57	0.22	1351	4	233	804
		НР - 72%; СП - 8%				55.71	0.10	1114	2		172
20	1311-0402-0145 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм	шт.		46	3046.20	--	140125	--	2792	103000
		НР - 75%; СП - 8%				2985.51	--	137333	--		19450
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-11											
Внутреннее инженерное оборудование. Пожарная сигнализация											
Раздел 1.Пожарная сигнализация											
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	42585.52	2.44	42586	2	292	25798
		НР - 61%; СП - 8%				42292.00	--	42292	--		5471
2	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		6	3396.29	0.24	20378	1	134	12348
		НР - 61%; СП - 8%				3373.88	--	20243	--		2618
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		66	5092.59	2.44	336111	161	6177	201161
		НР - 61%; СП - 8%				4996.56	--	329773	--		42982
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт.		1	2551.98	0.92	2552	1	53	1524
		НР - 61%; СП - 8%				2498.28	--	2498	--		326
8	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		1	1420.00	7.09	1420	8	14	854
		НР - 61%; СП - 8%				1397.96	2.50	1398	3		182
10	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.		3	1322.65	28.43	3968	85	19	2809
		НР - 72%; СП - 8%				1288.16	12.47	3864	37		542
13	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		7	13634.66	1.98	95443	14	1237	57457
		НР - 61%; СП - 8%				13456.05	--	94192	--		12232

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
16	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	13634.66	1.98	13635	2	177	8208
		НР - 61%; СП - 8%				13456.05	--	13456	--		1747
18	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	1333.00	--	1333	--	35	973
		НР - 75%; СП - 8%				1297.65	--	1298	--		185
20	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Корпус для установки автоматического выключателя. Монтаж оборудования	шт.		1	1203.46	31.52	1203	32	297	533
		НР - 61%; СП - 8%				874.40	--	874	--		139
		Кабельная продукция и другое									
22	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		18	1261.73	77.42	22711	1393	8692	9264
		НР - 72%; СП - 8%				701.43	13.35	12626	240		2558
24	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		18	196.90	1.82	3544	33	304	2311
		НР - 72%; СП - 8%				178.17	0.16	3207	3		468
25	1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		2	70.74	0.27	141	--	23	85
		НР - 72%; СП - 8%				58.83	0.12	118	--		18
26	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		415	674.31	3.86	279839	1602	20771	185555
		НР - 72%; СП - 8%				620.40	0.60	257466	249		37230
27	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км		0.3315	67792.00	--	22473	--	22473	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1798
28	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км		0.0918	128347.00	--	11782	--	11782	--
		СП - 8%				--	--	--	--		943
29	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		0.0204	345657.00	--	7051	--	7051	--
		СП - 8%				--	--	--	--		564
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-12											
Технологическая часть здания											
4	522-101-1219001 СпрСЦ 01.2023	Стул полумягкий	шт.		10	10512.00	--	105120	--		--
						--	--	--	--	105120	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
5	521-301-3009 СпрСЦ 01.2023	Микроволновая печь	шт.		1	33920.00	--	33920	--		--
						--	--	--	--	33920	--
8	521-103-0301002 СпрСЦ 01.2023	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.		1	91300.00	--	91300	--		--
						--	--	--	--	91300	--
11	522-101-1229005 СпрСЦ 01.2023	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	шт.		1	44643.00	--	44643	--		--
						--	--	--	--	44643	--
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-01-01											
Холодная стоянка для автомашин.Общестроительные работы											
Раздел 5.Кровля											
31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.30мм, М100)	$м^2$ стяжки		51	1294.26	190.37	66007	9709	34020	22832
		НР - 92%; СП - 8%				436.82	49.80	22278	2540		7107
32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		51	544.81	42.39	27785	2162	24389	1677
		НР - 92%; СП - 8%				24.19	11.55	1234	589		2357
42	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		19.2	2216.66	25.28	42560	485	1985	37005
		НР - 92%; СП - 8%				2088.02	6.93	40090	133		6365
43	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		19.2	5005.00	--	96096	--	96096	--
		СП - 8%				--	--	--	--		7688
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (костыль)	т		0.0285	1550580.91	2375.59	44192	68	30807	12146
		НР - 91%; СП - 8%				467248.32	1089.11	13317	31		4507
Раздел 6.Ворота											
45	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		0.53858	279364.75	130044.89	150460	70039	19862	51614
		НР - 69%; СП - 8%				112442.40	26447.90	60559	14244		16166
46	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т		0.53858	1043268.00	--	561883	--	561883	--
		СП - 8%				--	--	--	--		44951
47	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0.03	139715.00	--	4191	--	4191	--
		СП - 8%				--	--	--	--		335

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0.03	13177.88	105.32	395	3	341	47
		НР - 90%; СП - 8%				1708.76	49.14	51	1		35
49	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		13.5	171.32	3.41	2313	46	1131	788
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	1136	7		248
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$		13.5	127.89	2.54	1727	35	1050	448
		НР - 69%; СП - 8%				47.57	0.49	642	7		174
51	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		0.44	25919.00	--	11404	--	11404	--
		СП - 8%				--	--	--	--		912
52	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$		8.85	719.98	20.81	6372	184	169	4210
		НР - 69%; СП - 8%				680.14	9.28	6019	82		847
53	224-103-0122 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$		8.85	4441.00	--	39303	--	39303	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3144
54	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1 (навесной)	шт.		1	4971.00	--	4971	--	4971	--
		СП - 8%				--	--	--	--		398
Раздел 8.Отделочные работы											
68	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности		36.48	694.08	3.66	25320	134	906	19489
		НР - 80%; СП - 8%				665.56	2.24	24280	82		3585
69	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		36.48	549.00	4.78	20028	174	7533	9927
		НР - 80%; СП - 8%				337.75	2.39	12321	87		2396
		ПАНДУС									
76	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия		2.099	1902.68	265.06	3994	556	2362	1347
		НР - 108%; СП - 8%				512.75	81.47	1076	171		427
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 03-01-02											
Холодная стоянка для автомашин.Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и освещение											
Раздел 1.Электрооборудование и материалы											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование и материалы									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	22999.44	1540.14	22999	1540	16268	4174
		НР - 72%; СП - 8%				5190.58	606.69	5191	607		2174
2	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	11193.00	--	11193	--	11193	--
		СП - 8%				--	--	--	--		895
3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		3	1333.00	--	3999	--	106	2920
		НР - 75%; СП - 8%				1297.65	--	3893	--		554
4	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.		1	1859.00	--	1859	--	1859	--
		СП - 8%				--	--	--	--		149
5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		2	542.00	--	1084	--	1084	--
		СП - 8%				--	--	--	--		87
		Раздел 2.ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА									
8	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.		3	1411.96	14.52	4236	44	155	2920
		НР - 72%; СП - 8%				1345.77	6.23	4037	19		572
		МАТЕРИАЛЫ									
9	Прайс-лист	Светильник настенно-потолочный накладной 1х60Вт, НПП 1307	шт		3	2991.07	--	8973	--	8973	--
		СП - 8%				--	--	--	--		718
10	Прайс-лист	Лампа компактная люминисцентная 220В, 20Вт, КЭЛ-FS Е27 20Вт 4000К	шт		3	669.64	--	2009	--	2009	--
		СП - 8%				--	--	--	--		161
		Раздел 3.Установочные электроизделия									
11	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		1	444.83	0.50	445	--	16	309
		НР - 72%; СП - 8%				429.16	0.23	429	--		60
12	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.		1	983.00	--	983	--	983	--
		СП - 8%				--	--	--	--		79
13	247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255 (КМ41330), IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.		3	404.00	--	1212	--	1212	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		СП - 8%				--	--	--	--		97
14	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.		1	3401.61	140.13	3402	140	190	2257
		НР - 72%; СП - 8%				3071.80	62.34	3072	62		453
15	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.		1	16050.00	--	16050	--	16050	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1284
		Раздел 4.Трубы, провода и кабели									
		ТРУБЫ									
16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		35	613.68	4.59	21479	161	571	14942
		НР - 72%; СП - 8%				592.76	0.16	20747	6		2914
17	241-207-1001 РСНБ РК 2022 прим.	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, гибкая, легкая (L) диаметром 20 мм	м		35.35	412.00	--	14564	--	14564	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1165
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
18	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		35	196.90	1.82	6892	64	592	4494
		НР - 72%; СП - 8%				178.17	0.16	6236	6		911
19	1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		3	70.74	0.27	212	--	36	127
		НР - 72%; СП - 8%				58.83	0.12	176	--		27
20	243-106-0401 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	км		0.00306	226090.00	--	692	--	692	--
		СП - 8%				--	--	--	--		55
21	243-106-0601 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км		0.0204	328938.00	--	6710	--	6710	--
		СП - 8%				--	--	--	--		537
22	243-106-0602 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км		0.0153	513152.00	--	7851	--	7851	--
		СП - 8%				--	--	--	--		628
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	8445.20	300.17	25336	901	17904	4951
		НР - 72%; СП - 8%				2176.84	115.27	6531	346		2423
24	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		13	1172.35	42.27	15241	549	9032	4217
		НР - 72%; СП - 8%				435.37	15.17	5660	197		1557
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		2.8	3675.46	--	10291	--	--	7410
		НР - 72%; СП - 8%				3675.46	--	10291	--		1416
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		2.8	1667.79	--	4670	--	--	3362
		НР - 72%; СП - 8%				1667.79	--	4670	--		643
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-01											
Благоустройство территории.Туалет на 2 очка											
Раздел 1.Туалет на 2 очка											
		Землянные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	$м^3$ грунта		3.7548	75.53	75.53	284	284	--	68
		НР - 72%; СП - 8%				--	25.26	--	95		28
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта		40.25	296.49	279.31	11934	11242	--	2642
		НР - 72%; СП - 8%				17.18	73.97	691	2977		1166
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		0.4	3835.27	--	1534	--	--	1105
		НР - 72%; СП - 8%				3835.27	--	1534	--		211
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		40.25	75.53	75.53	3040	3040	--	732
		НР - 72%; СП - 8%				--	25.26	--	1017		302

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта		40.25	69.92	69.92	2814	2814	--	678
		НР - 72%; СП - 8%				--	23.39	--	941		279
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		2	1518.52	--	3037	--	--	2187
		НР - 72%; СП - 8%				1518.52	--	3037	--		418
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	$м^3$ грунта		40.25	75.53	75.53	3040	3040	--	732
		НР - 72%; СП - 8%				--	25.26	--	1017		302
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		35.8	53.04	53.04	1899	1899	--	457
		НР - 72%; СП - 8%				--	17.74	--	635		188
9	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		35.8	29.70	29.70	1063	1063	--	256
		НР - 72%; СП - 8%				--	9.93	--	355		106
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		35.8	302.47	140.03	10828	5013	--	5924
		НР - 72%; СП - 8%				162.44	67.38	5815	2412		1340
		Фундаменты									
11	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка (КС15-6)	$м^3$ сборных железобетонных конструкций		0.795	15344.44	7377.01	12199	5865	710	9589
		НР - 118%; СП - 8%				7074.80	3146.69	5624	2502		1743
12	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (г.Кокшетау)	шт.		3	30809.00	--	92427	--	92427	--
		СП - 8%				--	--	--	--		7394
13	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство (ПМ1)	$м^3$		0.081	93734.21	5551.06	7592	449	4623	2383
		НР - 91%; СП - 8%				31108.22	1224.91	2520	99		798
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00532	372841.00	--	1984	--	1984	--
		СП - 8%				--	--	--	--		159
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		4	1117.83	431.42	4471	1726	1425	2041
		НР - 118%; СП - 8%				330.08	102.42	1320	410		521

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
16	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		1	4215.84	2335.50	4216	2335	65	2797
		НР - 118%; СП - 8%				1815.65	554.48	1816	554		561
17	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0.285	152429.00	--	43442	--	43442	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3475
18	ТССЦ РК 8.04-08-2023 т.ч.р. 21-04 тб.4	Надбавка к сметной стоимости на применение сульфатостойкого цемента	$м^3$		1.08	284.00	--	307	--	307	--
		СП - 8%				--	--	--	--		25
19	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		4	160.34	160.34	641	642	--	151
		НР - 72%; СП - 8%				--	52.44	--	210		63
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство (В10,сульф,F100,W4)	$м^3$		0.3	42127.93	1966.48	12638	590	11320	790
		НР - 91%; СП - 8%				2426.76	465.40	728	140		1074
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,сульф,F100,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		0.2	49085.61	12.72	9817	3	8448	1284
		НР - 94%; СП - 8%				6828.10	--	1366	--		888
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		9.2	4114.22	32.58	37851	300	32621	4629
		НР - 93%; СП - 8%				535.90	5.13	4930	47		3398
23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (полиэтиленовая пленка, АС3, прим.15)	$м^2$ поверхности		16.1	5339.32	13.10	85963	211	71707	13114
		НР - 93%; СП - 8%				872.35	3.47	14045	56		7926
24	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 (0,19кг/$м^2$)	т		0.0070357	521019.00	--	3666	--	3666	--
		СП - 8%				--	--	--	--		293
25	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя		4	15535.93	3071.96	62144	12288	27	51880
		НР - 93%; СП - 8%				12457.37	1488.88	49829	5956		9122
26	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$		4.6	5761.00	--	26501	--	26501	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2120
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0.1	215364.03	1945.92	21536	194	16672	4286

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		НР - 90%; СП - 8%				46695.60	924.13	4670	92		2066
28	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	$м^2$ щитов		2	11091.29	114.32	22183	229	20473	1569
		НР - 99%; СП - 8%				740.25	52.37	1481	105		1900
		Туалет									
29	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		0.24	13712.48	1763.31	3291	423	1529	1423
		НР - 94%; СП - 8%				5578.14	728.86	1339	175		377
30	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (В15,F100,W4)	$м^3$ конструктивного объема сваи		1.6	66178.11	9061.16	105885	14498	83723	14311
		НР - 99%; СП - 8%				4789.93	4244.89	7664	6792		9616
31	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15,F10,W4)	$м^3$		0.85	55767.87	3520.00	47403	2992	37450	6953
		НР - 91%; СП - 8%				8188.99	800.29	6961	680		4348
32	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В10,F10,W4)	$м^3$		0.14	54154.02	3520.00	7582	493	5943	1145
		НР - 91%; СП - 8%				8188.99	800.29	1146	112		698
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.08206	350258.00	--	28742	--	28742	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2299
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.04883	372841.00	--	18206	--	18206	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1456
35	1107-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)		5	3427.94	22.99	17140	115	10559	7696
		НР - 118%; СП - 8%				1293.11	11.29	6466	56		1987
36	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	$м^2$ поверхности		2.3	6119.25	12.51	14074	29	13082	903
		НР - 93%; СП - 8%				418.87	3.47	963	8		1198
37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		4.2	514.45	55.90	2161	235	1364	612
		НР - 94%; СП - 8%				133.76	21.38	562	90		222
38	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0.9	160.34	160.34	144	144	--	34
		НР - 72%; СП - 8%				--	52.44	--	47		14

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,сульф,F100,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		0.2	49085.61	12.72	9817	3	8448	1284
		НР - 94%; СП - 8%				6828.10	--	1366	--		888
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		5.9	2076.17	168.04	12249	992	7493	3902
		НР - 94%; СП - 8%				637.90	65.71	3764	388		1292
41	ТССЦ РК 8.04-08-2023 т.ч.р. 21-04 тб.4	Надбавка к сметной стоимости на применение сульфатостойкого цемента	$м^3$		2.59	284.00	--	736	--	736	--
		СП - 8%				--	--	--	--		59
45	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола		2.9	1652.24	18.90	4791	55	2837	1812
		НР - 94%; СП - 8%				654.66	9.98	1899	29		528
46	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		2.9	7219.78	81.38	20937	236	17158	3446
		НР - 94%; СП - 8%				1221.88	42.18	3543	122		1951
52	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0.048	258532.87	1388.28	12410	67	10135	2011
		НР - 90%; СП - 8%				45994.33	562.36	2208	27		1154
53	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0.048	13177.88	105.32	633	5	546	76
		НР - 90%; СП - 8%				1708.76	49.14	82	2		57
54	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$		0.6667	426.73	20.61	285	14	34	176
		НР - 72%; СП - 8%				355.96	11.44	237	8		37
55	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0.04	139715.00	--	5589	--	5589	--
		СП - 8%				--	--	--	--		447
56	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		0.6667	460.57	4.89	307	4	260	40
		НР - 90%; СП - 8%				64.77	2.28	43	2		28
57	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		5.5	1450.08	36.78	7975	202	556	6717
		НР - 92%; СП - 8%				1312.27	15.29	7217	84		1175
58	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$		6.325	5240.00	--	33143	--	33143	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		СП - 8%				--	--	--	--		2651
59	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0.003	697825.92	12957.24	2093	39	109	1946
		НР - 99%; СП - 8%				648345.60	7022.58	1945	21		323
60	241-701-0101 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м		3.024	3631.00	--	10980	--	10980	--
		СП - 8%				--	--	--	--		878
61	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$		0.1	3446.04	6.65	345	--	202	103
		НР - 72%; СП - 8%				1427.55	3.25	143	--		36
		Отмостка									
62	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		1.088	2448.92	--	2664	--	--	1918
		НР - 72%; СП - 8%				2448.92	--	2664	--		367
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01											
Общестроительные работы ниже отметки 0,000											
Вычет из акта выполненных работ №2 за май месяц 2023 года											
Раздел 6.Разные работы											
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-18)									
63	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (В15,F75,W4)	$м^3$ конструктивного объема сваи		1	-66178.11	-9061.16	-66178	-9061	-52327	-8944
		НР - 99%; СП - 8%				-4789.93	-4244.89	-4790	-4245		-6010
64	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15,F75,W4)	$м^3$		1.1	-55767.87	-3520.00	-61345	-3872	-48465	-8998
		НР - 91%; СП - 8%				-8188.99	-800.29	-9008	-880		-5627
65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.067	-350258.00	--	-23467	--	-23467	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1877
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.046	-372841.00	--	-17151	--	-17151	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1372
67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т		0.018	-1550580.91	-2375.59	-27910	-43	-19457	-7671
		НР - 91%; СП - 8%				-467248.32	-1089.11	-8410	-20		-2847
68	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		1.9	-18234.80	-3049.11	-34646	-5793	-17368	-13182

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		НР - 94%; СП - 8%				-6044.54	-1336.24	-11485	-2539		-3826
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,F75,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		1.167	-48828.57	-12.72	-56983	-15	-49000	-7490
		НР - 94%; СП - 8%				-6828.10	--	-7968	--		-5158
70	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (В15,F75,W4)	$м^3$		2.067	-73960.50	-4476.69	-152876	-9253	-102123	-39826
		НР - 91%; СП - 8%				-20077.19	-1095.86	-41500	-2265		-15416
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.185	-350258.00	--	-64798	--	-64798	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-5184
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр150,толщ. общая 30мм)	$м^2$ стяжки		12.333	-1353.19	-44.63	-16689	-550	-8381	-7592
		НР - 94%; СП - 8%				-629.06	-25.82	-7758	-318		-1942
73	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		12.333	-2141.81	-156.73	-26415	-1933	-7189	-17199
		НР - 94%; СП - 8%				-1402.14	-81.40	-17293	-1004		-3489
74	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$		12.57966	-3364.00	--	-42318	--	-42318	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-3385
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-2)	т		0.00732	-1550580.91	-2375.59	-11350	-17	-7913	-3120
		НР - 91%; СП - 8%				-467248.32	-1089.11	-3420	-8		-1158
76	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня (МО-1, МО-2). Установка	м ограждения		9.1	-24207.21	-144.50	-220286	-1314	-209586	-11772
		НР - 118%; СП - 8%				-1031.39	-64.89	-9386	-590		-18565
77	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.105	-1074856.00	--	-112860	--	-112860	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-9029
78	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		2.617	-171.32	-3.41	-448	-9	-219	-153
		НР - 69%; СП - 8%				-84.14	-0.49	-220	-1		-48
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		2.617	-255.78	-5.07	-669	-14	-406	-174
		НР - 69%; СП - 8%				-95.15	-0.97	-249	-3		-67
		КРЫЛЬЦО №2 (АС-20)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
129	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (В15,F75,W4)	$м^3$ конструктивного объема сваи		1	-66178.11	-9061.16	-66178	-9061	-52327	-8944
		НР - 99%; СП - 8%				-4789.93	-4244.89	-4790	-4245		-6010
130	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15,F75,W4)	$м^3$		1.033	-55767.87	-3520.00	-57608	-3636	-45513	-8450
		НР - 91%; СП - 8%				-8188.99	-800.29	-8459	-827		-5285
131	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.064	-350258.00	--	-22417	--	-22417	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1793
132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.044	-372841.00	--	-16405	--	-16405	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1312
133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т		0.018	-1550580.91	-2375.59	-27910	-43	-19457	-7671
		НР - 91%; СП - 8%				-467248.32	-1089.11	-8410	-20		-2847
134	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		1.133	-18234.80	-3049.11	-20660	-3455	-10357	-7861
		НР - 94%; СП - 8%				-6044.54	-1336.24	-6848	-1514		-2282
135	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,F75,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		0.6	-48828.57	-12.72	-29297	-8	-25192	-3851
		НР - 94%; СП - 8%				-6828.10	--	-4097	--		-2652
136	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (В15,F75,W4)	$м^3$		1.2	-73960.50	-4476.69	-88753	-5372	-59288	-23121
		НР - 91%; СП - 8%				-20077.19	-1095.86	-24093	-1315		-8950
137	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.113	-350258.00	--	-39579	--	-39579	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-3166
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр150,толщ. общая 30мм)	$м^2$ стяжки		7	-1353.19	-44.63	-9472	-313	-4756	-4309
		НР - 94%; СП - 8%				-629.06	-25.82	-4403	-181		-1103
139	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		7	-2141.81	-156.73	-14993	-1097	-4081	-9762
		НР - 94%; СП - 8%				-1402.14	-81.40	-9815	-570		-1980
140	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$		7.14	-3364.00	--	-24019	--	-24019	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1922

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-2)	т		0.00732	-1550580.91	-2375.59	-11350	-17	-7913	-3120
		НР - 91%; СП - 8%				-467248.32	-1089.11	-3420	-8		-1158
142	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня (МО-1, МО-2). Установка	м ограждения		8.867	-24207.21	-144.50	-214645	-1281	-204219	-11470
		НР - 118%; СП - 8%				-1031.39	-64.89	-9145	-575		-18089
143	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.104	-1074856.00	--	-111785	--	-111785	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-8943
144	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		2.593	-171.32	-3.41	-444	-9	-217	-151
		НР - 69%; СП - 8%				-84.14	-0.49	-218	-1		-48
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		2.593	-255.78	-5.07	-663	-14	-402	-172
		НР - 69%; СП - 8%				-95.15	-0.97	-247	-3		-67
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03											
Архитектурная часть здания											
Вычет из акта выполненных работ №8 за октябрь месяц 2023 года											
Раздел 1.Витражные конструкции											
2	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$		8.1528	-116637.00	--	-950918	--	-950918	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-76073
Вычет из акта выполненных работ №7 за октябрь месяц 2023 года											
Раздел 4.ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ											
		Дверные проемы									
51	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П	$м^2$		9.69228	-12237.00	--	-118604	--	-118604	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-9488
52	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	$м^2$		4.01774	-11755.00	--	-47229	--	-47229	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-3778
53	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10Л	$м^2$		16.07096	-11755.00	--	-188914	--	-188914	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-15113

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
54	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	$м^2$		3.60354	-11755.00	--	-42360	--	-42360	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-3389
55	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9Л	$м^2$		9.00885	-11755.00	--	-105899	--	-105899	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-8472
56	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7	$м^2$		2.77514	-14911.00	--	-41380	--	-41380	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-3310
57	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7Л	$м^2$		2.77514	-14911.00	--	-41380	--	-41380	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-3310
58	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		25	-4844.00	--	-121100	--	-121100	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-9688
59	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара		25	-3506.00	--	-87650	--	-87650	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-7012
60	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		58	-508.00	--	-29464	--	-29464	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-2357
62	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м		198.8	-679.00	--	-134985	--	-134985	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-10799
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06											
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение											
Вычет из акта выполненных работ №7 за октябрь месяц 2023 года											
Раздел 2.Тепловой узел											
57	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	-2756.44	--	-5513	--	-167	-4010
		НР - 75%; СП - 8%				-2673.15	--	-5346	--		-762
59	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT (TMO TEC10)	шт.		1	-24926.00	--	-24926	--	-24926	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1994
60	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11 (TMS)	шт.		1	-24926.00	--	-24926	--	-24926	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1994

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
61	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	-40841.38	-704.97	-40841	-705	-9166	-30599
		НР - 98%; СП - 8%				-30970.00	-253.80	-30970	-254		-5715
62	511-403-0108 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 $м^3$/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой (тип А50/180 ХМ)	шт.		2	-104593.00	--	-209186	--		--
						--	--	--	--	-209186	--
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		7	-596.90	--	-4178	--	-175	-3923
		НР - 98%; СП - 8%				-571.91	--	-4003	--		-648
74	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (MDR 80/10)	комплект		7	-2870.00	--	-20090	--	-20090	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1607
75	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 (КТНр1,6)	шт.		7	-1797.00	--	-12579	--	-12579	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1006
76	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		1	-903.14	--	-903	--	-152	-736
		НР - 98%; СП - 8%				-751.03	--	-751	--		-131
77	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой (Т80/50)	шт.		1	-5655.00	--	-5655	--	-5655	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-452
85	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1	-1333.00	--	-1333	--	-35	-973
		НР - 75%; СП - 8%				-1297.65	--	-1298	--		-185
86	Прайс-лист	Тепловычислитель с батареей ТВ7-01М	шт		1	-137177.05	--	-137177	--	-137177	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-10974
87	Прайс-лист	Комплект преобразователей КТПТР-03-1-Pt500-60/1500	Комплект		1	-19004.39	--	-19004	--	-19004	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1520
88	Прайс-лист	Гильзы для термопреобразователей	шт		2	-6078.04	--	-12156	--	-12156	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-972
89	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	-2482.45	--	-4965	--	-618	-3260
		НР - 75%; СП - 8%				-2173.46	--	-4347	--		-658

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
90	Прайс-лист	Расходомер электро-магнитный д.25мм, (Qnom/max=0.036/9м^3/ч) с резьбовым присоединением	шт		2	-193088.96	--	-386178	--	-386178	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-30894
91	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.		1	-58737.00	--	-58737	--	-58737	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-4699
92	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		8	-785.23	-130.65	-6282	-1045	-736	-3811
		НР - 76%; СП - 8%				-562.68	-64.18	-4501	-513		-807
93	234-303-0415 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м		8.8	-1716.00	--	-15101	--	-15101	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-1208
94	234-304-2703 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон		1	-5937.00	--	-5937	--	-5937	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-475
Раздел 3.Система теплоснабжения											
100	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		100	-785.23	-130.65	-78523	-13065	-9190	-47641
		НР - 76%; СП - 8%				-562.68	-64.18	-56268	-6418		-10093
101	234-303-0415 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м		110	-1716.00	--	-188760	--	-188760	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-15101
102	234-304-2703 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон		7	-5937.00	--	-41559	--	-41559	--
		СП - 8%				--	--	--	--		-3325
Протокол замены №5											
Локальная смета 02-01-03											
Архитектурная часть здания											
Раздел 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ											
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ									
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2		12.86	2663.53	252.59	34253	3249	--	26107
		НР - 80%; СП - 8%				2410.94	126.72	31005	1630		4829
2	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2		12.86	4122.00	--	53009	--	53009	--
		СП - 8%				--	--	--	--		4241

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
3	222-509-0401 РСНБ РК 2022	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т		0.02184	993475.00	--	21697	--	21697	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1736
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
7	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		59.63	992.87	7.14	59205	425	25079	27094
		НР - 80%; СП - 8%				565.17	2.79	33701	166		6904
8	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		59.63	722.51	5.28	43083	315	12558	24293
		НР - 80%; СП - 8%				506.62	2.63	30210	157		5390
9	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг		0.184853	1117.00	--	206	--	206	--
		СП - 8%				--	--	--	--		17
10	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$		0.500892	4108.00	--	2058	--	2058	--
		СП - 8%				--	--	--	--		165
Протокол замены №6											
Локальная смета 02-01-03											
Архитектурная часть здания											
Раздел 6.ПОЛЫ											
		Помещения 1-5,10,11,15,17-19,24-26,29,30,33,36,39									
1	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$		223.5794	7738.00	--	1730057	--	1730057	--
		СП - 8%				--	--	--	--		138405
Локальная смета 02-01-01											
Общестроительные работы ниже отметки 0,000											
Раздел 6.Разные работы											
		Объемы на все крыльца									
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В10,F75,W4)	$м^3$ подстилающего слоя		4.05109	13124.49	12.72	53168	52	25455	26002
		НР - 94%; СП - 8%				6828.10	--	27661	--		6334
3	212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$		4.1321118	35004.00	--	144640	--	144640	--
		СП - 8%				--	--	--	--		11571
Протокол замены №7											
Локальная смета 02-01-01											
Общестроительные работы ниже отметки 0,000											
Раздел 6. Разные работы											
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-18)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	1303-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования. Грузопассажирские лифты и лифты с нижним машинным помещением, применен коэффициент - 1,08 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт		1	261953.65	8840.59	261954	8840	20728	143778
		НР - 61%; СП - 8%				232386.34	3315.46	232386	3315		32459
2	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг		0.108	3479.00	--	376	--	376	--
		СП - 8%				--	--	--	--		30
3	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект		1	2038168.00	--	2038168	--		--
						--	--	--	--	2038168	--
		КРЫЛЬЦО №2 (АС-20)									
4	1303-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования. Грузопассажирские лифты и лифты с нижним машинным помещением, применен коэффициент - 1,08 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт		1	261953.65	8840.59	261954	8840	20728	143778
		НР - 61%; СП - 8%				232386.34	3315.46	232386	3315		32459
5	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг		0.108	3479.00	--	376	--	376	--
		СП - 8%				--	--	--	--		30
6	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект		1	2038168.00	--	2038168	--		--
						--	--	--	--	2038168	--
Локальная смета 02-01-03											
Архитектурная часть здания											
Раздел 1.Витражные конструкции											
7	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		8.1528	1605.73	30.94	13091	252	--	11628
		НР - 90%; СП - 8%				1574.79	9.94	12839	81		1978

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
8	223-102-0610 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$		8.1528	53319.00	--	434699	--	434699	--
		СП - 8%				--	--	--	--		34776
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка	$м^2$		4.032	6226.53	82.74	25105	334	6656	12607
		НР - 69%; СП - 8%				4492.91	38.60	18115	156		3017
10	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка	$м^2$		3.192	5644.94	87.55	18019	279	4398	9296
		НР - 69%; СП - 8%				4179.81	41.11	13342	131		2185
11	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$		11.424	3052.07	314.62	34867	3594	12304	18783
		НР - 90%; СП - 8%				1660.44	166.40	18969	1901		4292
12	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$		4.032	55871.00	--	225272	--	225272	--
		СП - 8%				--	--	--	--		18022
13	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$		3.192	70933.00	--	226418	--	226418	--
		СП - 8%				--	--	--	--		18113
14	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами, двупольный	$м^2$		11.424	53039.00	--	605918	--	605918	--
		СП - 8%				--	--	--	--		48473
		Раздел 2.Перегородки									
15	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		9.41	1605.73	30.94	15110	292	--	13421
		НР - 90%; СП - 8%				1574.79	9.94	14819	94		2282
16	223-203-0303 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$		7.61	52314.00	--	398110	--	398110	--
		СП - 8%				--	--	--	--		31849

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
17	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$		1.5	54824.00	--	82236	--	82236	--
		СП - 8%				--	--	--	--		6579
18	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$		0.3	60008.00	--	18002	--	18002	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1440
19	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$		4.08	4904.74	331.12	20011	1351	10437	8029
		НР - 90%; СП - 8%				2015.46	171.13	8223	698		2243
20	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$		2.48	44391.00	--	110090	--	110090	--
		СП - 8%				--	--	--	--		8807
21	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$		1.6	60008.00	--	96013	--	96013	--
		СП - 8%				--	--	--	--		7681
22	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м		4.8	3563.61	8.72	17105	41	15060	1823
		НР - 90%; СП - 8%				417.60	4.45	2004	21		1514
23	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м		4.8	1331.00	--	6389	--	6389	--
		СП - 8%				--	--	--	--		511
		Раздел 4.ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
		Дверные проемы									
24	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$		47.94365	3722.43	311.48	178467	14934	72557	88808
		НР - 90%; СП - 8%				1897.57	160.60	90976	7700		21382
25	223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$		9.69228	44391.00	--	430250	--	430250	--
		СП - 8%				--	--	--	--		34420

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
26	223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$		20.0887	49345.00	--	991277	--	991277	--
		СП - 8%				--	--	--	--		79302
27	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$		12.61239	51209.00	--	645868	--	645868	--
		СП - 8%				--	--	--	--		51669
28	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$		5.55028	60008.00	--	333061	--	333061	--
		СП - 8%				--	--	--	--		26645
		Раздел 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА									
29	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		10.85	1391.53	7.14	15098	77	4563	8390
		НР - 80%; СП - 8%				963.83	2.79	10458	30		1879
30	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		10.85	844.16	5.28	9159	58	2914	4972
		НР - 80%; СП - 8%				570.22	2.63	6187	29		1131
31	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		51.95	1816.93	27.91	94390	1450	29171	51461
		НР - 80%; СП - 8%				1227.50	10.74	63769	558		11668
32	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		51.95	992.87	7.14	51580	371	21848	23605
		НР - 80%; СП - 8%				565.17	2.79	29361	145		6015
33	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		51.95	760.48	5.28	39507	275	12913	21164
		НР - 80%; СП - 8%				506.62	2.63	26319	137		4854
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
34	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$		1080.733	1182.99	21.88	1278496	23646	345456	665170
		НР - 72%; СП - 8%				841.46	13.38	909394	14460		155496

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
35	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		270.41	992.87	7.14	268482	1930	113724	122866
		НР - 80%; СП - 8%				565.17	2.79	152828	754		31308
Раздел 6.ПОЛЫ											
36	1111-0101-4704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$		432.44	6639.18	20.82	2871047	9004	2650930	201085
		НР - 94%; СП - 8%				488.19	6.49	211113	2807		245769
Локальная смета 02-01-04											
Внутреннее инженерное оборудование. Водоснабжение											
Раздел 2.Водопровод ТЗ											
37	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		50	24.00	--	1200	--	1200	--
		СП - 8%				--	--	--	--		96
38	241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.		50	37.00	--	1850	--	1850	--
		СП - 8%				--	--	--	--		148
39	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (к водонагревателю). Монтаж	м подводок		30	628.71	--	18861	--	--	18484
		НР - 98%; СП - 8%				628.71	--	18861	--		2988
40	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		30	524.00	--	15720	--	15720	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1258
Локальная смета 02-01-06											
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение											
41	511-403-0112 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 10,0 $м^3$/ч, Н 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый	шт.		1	262783.00	--	262783	--		--
						--	--	--	--	262783	--
42	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0.03	333322.55	18529.44	10000	556	203	6486
		НР - 69%; СП - 8%				308044.80	5273.27	9241	158		1319
43	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.03	1041284.00	--	31239	--	31239	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2499
44	1306-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч). Монтаж оборудования	т		0.03	21154254.26	55648.45	634628	1669	627227	3798

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		НР - 61%; СП - 8%				191078.09	16482.36	5732	494		51074
45	1118-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка (электрокотел)	котел		1	148760.35	12234.20	148760	12235	25081	114583
		НР - 98%; СП - 8%				111444.39	5476.53	111444	5477		21067
46	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.		1	5633.19	40.91	5633	41	2997	1869
		НР - 72%; СП - 8%				2595.29	--	2595	--		600
47	513-108-0134 СпрСЦ 01.2023	Котел электрический ЭВН-К-60Э3 мощность 60 кВт	комплект		1	406679.00	--	406679	--		--
						--	--	--	--	406679	--
48	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 $м^3$. Установка	бак		1	22853.49	1106.97	22853	1107	13697	8291
		НР - 98%; СП - 8%				8049.33	411.10	8049	411		2492
Локальная смета 02-01-12											
Технологическая часть здания											
49	СЧЕТ ФАКТУРА	Монитор 24 Acer LCD	шт.		1	50714.29	--	50714	--		--
						--	--	--	--	50714	--
50	СЧЕТ ФАКТУРА	Корпус, X-Game, XC-370PS	шт.		1	10982.14	--	10982	--		--
						--	--	--	--	10982	--
51	СЧЕТ ФАКТУРА	Блок питания (400W)	шт.		1	5803.57	--	5804	--		--
						--	--	--	--	5804	--
52	СЧЕТ ФАКТУРА	DVD-RW Внешний ASUS USB	шт.		1	19196.43	--	19196	--		--
						--	--	--	--	19196	--
53	СЧЕТ ФАКТУРА	Жесткий диск 2Tb Seagate	шт.		1	21339.29	--	21339	--		--
						--	--	--	--	21339	--
54	СЧЕТ ФАКТУРА	Модуль памяти DDR4/16Gb	шт.		1	17589.29	--	17589	--		--
						--	--	--	--	17589	--
55	СЧЕТ ФАКТУРА	Накопитель SSD 256 Gb Gigabyte	шт.		1	9642.86	--	9643	--		--
						--	--	--	--	9643	--
56	СЧЕТ ФАКТУРА	Процессор,Intel,Core i5-10400	шт.		1	71339.29	--	71339	--		--
						--	--	--	--	71339	--
57	СЧЕТ ФАКТУРА	Сист.плата, GigaByte,GA-H510M	шт.		1	34642.86	--	34643	--		--
						--	--	--	--	34643	--
58	СЧЕТ ФАКТУРА	Кулер для CPU,DeepCool THETA	шт.		1	3482.14	--	3482	--		--
						--	--	--	--	3482	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
59	СЧЕТ ФАКТУРА	Клавиатура A4tech K,USB	шт.		1	4285.71	--	4286	--		--
						--	--	--	--	4286	--
60	СЧЕТ ФАКТУРА	Мышь,Delux,(оптика,USB)	шт.		1	1785.71	--	1786	--		--
						--	--	--	--	1786	--
61	СЧЕТ ФАКТУРА	Принтер, Xerox 3020 A4	шт.		2	55714.29	--	111429	--		--
						--	--	--	--	111429	--
62	СЧЕТ ФАКТУРА	Жесткий диск внешний 1Tb, 2.5 WD	шт.		1	26607.14	--	26607	--		--
						--	--	--	--	26607	--
Локальная смета 03-01-01											
Холодная стоянка для автомашин.Общестроительные работы											
Раздел 5.Кровля											
63	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		51	657.23	21.74	33519	1109	24506	7551
		НР - 92%; СП - 8%				154.99	5.94	7904	303		3285
64	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0.63	258532.87	1388.28	162876	874	133026	26398
		НР - 90%; СП - 8%				45994.33	562.36	28976	354		15142
65	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0.63	13177.88	105.32	8302	66	7159	997
		НР - 90%; СП - 8%				1708.76	49.14	1077	31		744
66	1110-0114-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия		33	8456.59	107.71	279067	3555	257972	17220
		НР - 90%; СП - 8%				531.52	48.29	17540	1594		23703
67	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		33	460.57	4.89	15199	161	12901	1992
		НР - 90%; СП - 8%				64.77	2.28	2137	75		1375
68	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		51	1450.08	36.78	73954	1876	5152	62289
		НР - 92%; СП - 8%				1312.27	15.29	66926	780		10900
69	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$		58.65	4961.00	--	290963	--	290963	--
		СП - 8%				--	--	--	--		23277

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
70	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2.4	8839.56	47.29	21215	113	13730	6685
		НР - 90%; СП - 8%				3071.87	23.10	7372	55		2232
71	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (с двух сторон)	$м^2$ обработанной поверхности		2.4	921.14	9.77	2211	24	1876	290
		НР - 90%; СП - 8%				129.54	4.56	311	11		200
72	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка стальным профилированным листом карнизов	$м^2$		2.4	719.98	20.81	1728	50	46	1142
		НР - 69%; СП - 8%				680.14	9.28	1632	22		230
73	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$		2.76	4961.00	--	13692	--	13692	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1095
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука	$м^2$ покрытия		98.4	5467.22	25.28	537974	2488	330025	189651
		НР - 92%; СП - 8%				2088.02	6.93	205461	682		58210
				Раздел 8.Отделочные работы							
75	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности		70.12	1475.03	6.04	103429	424	82245	16771
		НР - 80%; СП - 8%				296.06	2.92	20760	205		9616
		ОТМОСТКА									
76	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров бетонные толщиной 3 см. Устройство (толщ.4см)	$м^2$ покрытия		28.56	358.09	6.17	10227	177	--	10917
		НР - 108%; СП - 8%				351.92	2.02	10051	58		1692
77	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров бетонные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия		28.56	113.65	0.26	3246	7	--	3497
		НР - 108%; СП - 8%				113.39	--	3238	--		539
78	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		1.165248	36862.00	--	42953	--	42953	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3436

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		ПАНДУС									
79	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров бетонные толщиной 3 см. Устройство(толщ.5см)	$м^2$ покрытия		7.2	358.09	6.17	2578	45	--	2752
		НР - 108%; СП - 8%				351.92	2.02	2534	15		426
80	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров бетонные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия		7.2	227.31	0.53	1637	4	--	1763
		НР - 108%; СП - 8%				226.78	--	1633	--		272
81	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$		0.3672	36862.00	--	13536	--	13536	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1083
Локальная смета 07-01-01											
Туалет на 2 очка											
		Туалет									
82	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		3.12	200847.02	2044.43	626643	6378	490115	119874
		НР - 90%; СП - 8%				41714.74	975.48	130150	3043		59721
83	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		3.12	13031.67	75.89	40659	237	27322	11888
		НР - 90%; СП - 8%				4198.57	35.20	13100	110		4204
		Отмостка									
84	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия		6.4	1256.32	260.45	8040	1667	5820	1124
		НР - 108%; СП - 8%				86.33	76.26	553	488		733
85	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания		6.4	1739.97	370.32	11136	2370	8350	1239
		НР - 108%; СП - 8%				65.05	114.14	416	730		990

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
86	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания		6.4	-487.81	-89.08	-3122	-570	-2552	-195
		НР - 108%; СП - 8%				--	-28.23	--	-181		-265
87	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$		6.4	3423.07	294.58	21908	1885	2	18343
		НР - 88%; СП - 8%				3128.33	128.61	20021	823		3220
88	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		0.31232	5684.00	--	1775	--	1775	--
		СП - 8%				--	--	--	--		142
89	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		0.07808	24399.00	--	1905	--	1905	--
		СП - 8%				--	--	--	--		152
90	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$		6.528	4221.00	--	27555	--	27555	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2204
91	1127-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня		45	4106.48	106.72	184792	4803	103985	85455
		НР - 108%; СП - 8%				1688.98	69.35	76004	3121		21620
92	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.30.15)	$м^3$		0.86	67716.00	--	58236	--	58236	--
		СП - 8%				--	--	--	--		4659
93	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)	$м^3$		0.4	92486.00	--	36994	--	36994	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2960
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11591086			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						386106		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						150646		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							23433194	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5200434	
		- Накладные расходы	Тенге								9461894
		- Сметная прибыль	Тенге								3589796
		Итого по акту,в том числе	**Тенге**					**53,662,523.00**			
		Строительно-монтажные работы	***Тенге***					***48,462,089.00***			
		Оборудование	***Тенге***					***5,200,434.00***			
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**					**726,931.34**			
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,5%	**Тенге**					**54,389,454.34**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					**983,780.41**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	Тенге					55,373,234.74			
		Командировочные расходы в рамках всего проекта	Тенге					8,014,524.00			
		Итого с учетом командировочных расходов	Тенге					63,387,758.74			
		Авторский надзор 1,12%	Тенге					709,942.90			
		Итого с учетом авторского надзора	Тенге					64,097,701.64			
		Скидка подрядчика 5%	Тенге					3,204,885.08			
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	Тенге					60,892,815.85			
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге					7,307,137.90			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	Тенге					68,199,953.75			
Перерасчет акта выполненных работ №1 за май месяц 2023 года											
		Итого по подготовке территории строительства	Тенге					55,467.00			
		Авторский надзор 1,12%	Тенге					621.23			
		Проектные работы	Тенге					5,565,293.00			
		Итого (подготовка территории строительства+проектные работы)	Тенге					5,621,381.23			
		Скидка подрядчика 5%	Тенге					281,069.06			
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	Тенге					5,340,312.17			
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге					640,837.46			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	Тенге					5,981,149.63			
После перерасчета получаем сумму акта выполненных работ №1 с учетом НДС 5 981 149,63. Итого 5 981 149,63-5 980 488,64=660,99 тенге											
Перерасчет акта выполненных работ №2 за май месяц 2023 года											
		Итого по акту	Тенге					39,533,418.00			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге					593,001.27			
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,5%	Тенге					40,126,419.27			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					802,528.39			
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	Тенге					40,928,947.66			
		Авторский надзор 1,12%	Тенге					458,404.21			
		Итого с учетом авторского надзора	Тенге					41,387,351.87			
		Скидка подрядчика 5%	Тенге					2,069,367.59			
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	Тенге					39,317,984.28			
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге					4,718,158.11			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	Тенге					44,036,142.39			
После перерасчета получаем сумму акта выполненных работ №2 с учетом НДС 44 036 142,39. Итого 44 036 142,39-44 019 511,36=16 631,03 тенге											
Перерасчет протокола замены №3 в текущие цены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Предусмотрено проектом										
		ИТОГО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ	**Тенге**				**3418013**	**913**	**136052**	**26582**
							29162	**374**	**3251886**	**15417**
	Стоимость оборудования		Тенге				**3251886**			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3251886**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166127**			
	Материалы		Тенге				**136052**			
	Всего заработная плата		Тенге					**29536**		
		Накладные расходы	Тенге				**26582**			
		Сметная прибыль	Тенге				**15417**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**208126**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**29536**		
		ИТОГО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ	Тенге				**3460012**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**29536**		
		Итого предусмотрено проектом,в том числе	**Тенге**				**3,460,012.00**			
		Строительно-монтажные работы	***Тенге***				***208,126.00***			
		Оборудование	***Тенге***				***3,251,886.00***			
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**3,121.89**			
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,5%	**Тенге**				**3,463,133.89**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**4,224.96**			
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**Тенге**				**3,467,358.85**			
		Авторский надзор 1,12%	**Тенге**				**38,834.42**			
		Итого с учетом авторского надзора	**Тенге**				**3,506,193.27**			
		Скидка подрядчика 5%	**Тенге**				**175,309.66**			
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**				**3,330,883.60**			
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**				**399,706.03**			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	**Тенге**				**3,730,589.63**			
РАЗДЕЛ 2. Предлагаемая замена										
		ИТОГО ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЗАМЕНЕ	**Тенге**				**2657194**	**193678**	**1929045**	**546521**
							534471	**53800**	**--**	**256297**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2657194**			
	Материалы		Тенге				**326543**			
	Всего заработная плата		Тенге					**588271**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1602501**			
		Накладные расходы	Тенге				**546521**			
		Сметная прибыль	Тенге				**256297**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3460012**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**588271**		
		ИТОГО ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЗАМЕНЕ	Тенге				**3460012**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**588271**		
		Итого по предлагаемой замене,в том числе	**Тенге**				**3,460,012.00**			
		Строительно-монтажные работы	***Тенге***				***3,460,012.00***			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Оборудование	***Тенге***					***0.00***			
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**					**51,900.18**			
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,5%	**Тенге**					**3,511,912.18**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					**70,238.24**			
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**Тенге**					**3,582,150.42**			
		Авторский надзор 1,12%	**Тенге**					**40,120.08**			
		Итого с учетом авторского надзора	**Тенге**					**3,622,270.51**			
		Скидка подрядчика 5%	**Тенге**					**181,113.53**			
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**					**3,441,156.69**			
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**					**412,938.79**			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	**Тенге**					**3,854,095.49**			
Предлагаемая замена в текущих ценах 3 854 095,49 тенге, предусмотрено проектом 3 730 589,63 тенге. Итого 3 854 095,49-3 730 589,63= 123 505,86 тенге											
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12% (Акт выполненных работ №9)	**Тенге**					**68,199,953.75**			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12% (Перерасчет акта выполненных работ №1)	**Тенге**					**660.99**			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12% (Перерасчет акта выполненных работ №2)	**Тенге**					**16,631.03**			
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12% (Перерасчет протокола замены №3)	**Тенге**					**-123,505.86**			

	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	**Тенге**					**68 093 739,91**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Руководитель

Калиев Е.К.
БИН 030140000406

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПМК-5"
Директор

Шаяхмет К.К.
БИН 041240008884

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"
Эксперт технического надзора

Нурмадов Б.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Севгражданпроект"
Эксперт авторского надзора

Бралин К.Е.
расценки проверены