Программный комплекс АВС-4 "Смета-Строительство"

Заказчик **ТОО "Шанырак-XXI"**

Подрядчик **ТОО "Диана-А"**

Форма 2в 637

Наименование стройки - Строительство средней школы №24 имени "Сулейменова" на 300 ученических мест в населенном пункте Жанакурылыс сельского округа Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

АКТ №1

выполненных работ от 01 июля 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК А										
1	**ЕО1О6-1-1**	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	**1,3**	9051,97	66,01	11768	86	301	1,35			
			м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12			
2	ЕО1О6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0,8	13362,6	1327,03	10690	1062	2179	12,49	1		
			м3	2137,5	456,24	1710	365	105	1,72	1		
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	94		197						
			м3									
4	ЕО1О7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2337,17	310,26	2337	310	491	1,53	2		
			шт	256,5	94,27	257	94	140	0,39			
5	С143018-70 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, снРК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /б.локи/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 мз П7д-3-1шт	0,24	28000		6720						
			м3									
6	с12041-70 изм. и доп.вьш.9 СН РК 8.02-04-2002, сн РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, 6 мм	0,01555	73000		1135						
			т									
7	с12041-73 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, сн РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900		264						
			т									
8	с12041-53 изм. и доп.вьш.9 СН РК 8.02-04-2002, сн РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, 6 мм	0,00096	65000		62						
		итого:	**т**									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК А				**33173**	**1458**					
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	75,3710409	6341,04	335,84	477931	25313	73440	4,54	342		
			м3									
10	**Е0108-11-1**	**Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50**	155,845659	-38,93		-6067		-7159	-0,22	-34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
11	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	62,9479101	6563,86	337,41	413181	21239	59163	4,38	276
			м3	670,5	126	42207	7931	118	0,62	39
12	ЕОІО8-7-3 изм. и доп.вып.8 СН РК8.02-05-2002, сн РК 8.02-06-2004,СН РК 8.02-172006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 М,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	60,583822	963,96	34,73	58400	2104	17015	1,43	87
			м2	225	13,01	13631	788	118	0,06	4
		итого:				**943445**				
		ВСЕГО:				**976618**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**0,12**			**150 367**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 126 985**				

Заказчик

ТОО "Шанырак-XXI"

Зульпыхаров Е.Р.

Подрядчик

ТОО "Диана-А"

Тойшиева П. И.