Приложение 36
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4 — 011240001633

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519 — 020140000591

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 4 от 21.04.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000013	23.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство склада хранения вакцин на территории ГКБ №7 в мкр.Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы			усл	1	16 931 873,00	16 931 873,00
				Итого	1	x	16 931 873,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / _____ / Құрманғалиев М.Н.
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания приемки работ (услуг): 23.06.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

форма КС-3
Утвержденная приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство склада для хранения вакцин на территории ГКП№7 мкр. Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

на 24 июня месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
				наименование	Код	Наименование	Код
		№ 4	21.04.2016г				

	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего	16 931 873	15 117 744						1 814 129	16 931 873

От Заказчика
Руководитель
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Курманкалиев М.Н.

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

2016г.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: #Земляные работы /КЖ-2/#										
1	1	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1173,316	36,91	35,62	43312	41794	14978	0,01	10		
			м3		1,24	11,92	1455	13986	97	0,04	51		
2	2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	295,4	467,1	0	137981	0	155919	2,98	879		
			м3		467,1	0	137981	0	113	0	0		
3	3	Е0101-17-3	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	295,4	36,91	35,62	10904	10522	3771	0,01	3		
			м3		1,24	11,92	366	3521	97	0,04	13		
4	4	Е010333-А1-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временный отвал	1315,716	17,73	17,73	23328	23328	4666	0	0		
			т		0	3,55	0	4666	100	0,07	98		
5	5	Е010333-А5-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	636,883	40,5	40,5	25794	25794	5159	0	0		
			т		0	8,1	0	5159	100	0,17	108		
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1315,76	3,77	3,24	4956	4268	2042	0	4		
			м3		0,48	1,12	632	1474	97	0	5		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1315,76	29,61	28,58	38957	37598	13468	0,01	9
			м3		0,99	9,56	1303	12582	97	0,04	46
8	8	Е010333-А1-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временного отвала	5900,234	17,73	17,73	104611	104611	20922	0	0
			т		0	3,55	0	20922	100	0,07	439
9	9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1315,8	3,35	3,35	4410	4410	1484	0	0
			м3		0	1,16	0	1530	97	0	5
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1315,8	21,55	4,52	28350	5942	21736	0,11	142
			м3		17,03	0	22408	0	97	0	0
11	11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	120	134,1	0	16092	0	18184	0,97	117
			м3		134,1	0	16092	0	113	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы /КЖ-2/#				438695				
			Раздел: #Фундаменты /КЖ-3,4#								
12	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	3,2	4550,71	66,01	14562	211	741	1,35	4
			м3		195,75	24,93	626	80	105	0,12	0
13	13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класа В20	17,6	7134,27	112,36	125563	1978	19662	6,34	112
			м3		1021,5	42,44	17978	747	105	0,21	4
14	14	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0563	66000		3717				
			т								
15	15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0384	53000		2035				
			т								
16	16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1562	67700		10577				
			т								
17	17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2054	50900		10457				
			т								
18	18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3982	61200		24367				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
19	19	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,474	59900		88288				
			т								
20	20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,68	245,44	3,82	13666	213	2549	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2080	80	118	0,01	0
21	21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	1,6	4550,71	66,01	7281	106	371	1,35	2
			м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	0
22	22	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класа В20	8,8	7134,27	112,36	62782	989	9831	6,34	56
			м3		1021,5	42,44	8989	373	105	0,21	2
23	23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0282	66000		1859				
			т								
24	24	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0192	53000		1018				
			т								
25	25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0781	67700		5289				
			т								
26	26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1027	50900		5228				
			т								
27	27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1991	61200		12184				
			т								
28	28	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8461	59900		50680				
			т								
29	29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,84	245,44	3,82	6833	106	1274	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1040	40	118	0,01	0
30	30	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона класса В20	35,38	10256,54	308,99	362876	10932	69616	11	389

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1757,25	116,73	62172	4130	105	0,57	20
31	31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,729	66000		48113				
			т								
32	32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,615	50900		31301				
			т								
33	33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6138	48300		29647				
			т								
34	34	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,278	45800		150119				
			т								
35	35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	176,9	245,44	3,82	43418	676	8097	0,21	38
			м2		37,35	1,44	6607	255	118	0,01	1
36	36	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона класса В20 /столбики -КЖ-3/	18,4	6754,25	98,32	124278	1809	14150	4,41	81
			м3		695,25	37,15	12793	684	105	0,18	3
37	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,295	245,44	3,82	563	9	105	0,21	0
			м2		37,35	1,44	86	3	118	0,01	0
38	38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	1,69	4550,71	66,01	7691	112	392	1,35	2
			м3		195,75	24,93	331	42	105	0,12	0
39	39	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15 /фундаменты под перегородки/	4,056	6315,69	353,46	25616	1434	3060	3,6	15
			м3		585	133,52	2373	542	105	0,65	3
40	40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1264	52400		6624				
			т								
41	41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027	69000		1866				
			т								
42	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,04	245,44	3,82	6637	103	1238	0,21	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		37,35	1,44	1010	39	118	0,01	0
43	43	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /АР-1.1/	10,14	162,06	4,19	1643	42	713	0,38	4
			м2		58,05	1,58	589	16	118	0,01	0
			Итого по разделу: #Фундаменты /КЖ-3,4#				1286779				
			Раздел: #Каркас /КЖ-9,10,11,12,13,14,17/#								
44	44	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В20	8,8	9720,88	990,15	85544	8713	18654	10,4	92
			м3		1644,75	374,04	14474	3292	105	1,83	16
45	45	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,63	45800		120458				
			т								
46	46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2016	68200		13749				
			т								
47	47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5222	66000		34468				
			т								
48	48	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0896	57000		5107				
			т								
49	49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В20	4,4	9720,88	990,15	42772	4357	9327	10,4	46
			м3		1644,75	374,04	7237	1646	105	1,83	8
50	50	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,636	45800		74914				
			т								
51	51	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1008	68200		6875				
			т								
52	52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2611	66000		17234				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	53	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0448	57000		2554				
			т								
54	54	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20	7,88	11121,83	3768,94	87640	29699	25323	12,53	99
			м3		2040,75	1019,84	16081	8036	105	3,9	31
55	55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3351	66000		22118				
			т								
56	56	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0579	54600		3162				
			т								
57	57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,026	61200		1591				
			т								
58	58	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3606	48300		17416				
			т								
59	59	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5652	45800		25884				
			т								
60	60	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20	3,94	11121,83	3768,94	43820	14850	12662	12,53	49
			м3		2040,75	1019,84	8041	4018	105	3,9	15
61	61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1624	66000		10716				
			т								
62	62	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,029	54600		1581				
			т								
63	63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,144	50900		7330				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	75	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3756	48300		18141				
76	76	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20 м3	8,79	11121,83 2040,75	3768,94 1019,84	97761 17938	33129 8964	28248 105	12,53 3,9	110 34
77	77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2979	66000		19661				
78	78	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0869	54600		4744				
79	79	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,3228	50900		16431				
80	80	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3777	48300		18243				
81	81	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В20 м3	15,76	11121,83 2040,75	3768,94 1019,84	175280 32162	59398 16073	50647 105	12,53 3,9	197 62
82	82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5824	66000		38438				
83	83	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,1158	54600		6325				
84	84	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5856	50900		29807				
85	85	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6792	48300		32805				
			Итого по разделу: #Каркас /КЖ-9,10,11,12,13,14,17/#				1338006				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Перекрытия /КЖ-18,19/#								
86	100	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20**	47,918	10105,05	241,1	484217	11553	69111	8,06	386
			м3		1282,5	91,08	61455	4364	105	0,44	21
87	101	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,6655	66000		43925				
			т								
88	102	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,4624	58600		27098				
			т								
89	103	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	1,385	53600		74234				
			т								
90	104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,295	53000		68627				
			т								
91	105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,3339	67700		22606				
			т								
92	106	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20кг**	0,0586	70437,87	304,24	4125	18	602	58	3
			1т		9675	114,75	567	7	105	0,56	0
93	107	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0586	40200		2354				
			т								
			Итого по разделу: #Перекрытия /КЖ-18,19/#				727185				
			ИТОГО:				3790667	489660			3042
			Накладные расходы :				482769	131099			1040
			На общестроительные работы				652148				
			Всего накладных расходов:				652148				
			Итого с накладными				4442815				
			- заработная плата				97822				
			- трудоемкость				326				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				266569				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4709384				
			Итого с временными, 1,8 %				4794153				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4858874				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4878051				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4925993				
			ИТОГО:				4925993				
			Сметная заработная плата				711690				
			Нормативная трудоемкость				4408				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				13481331				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				269627				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13750989				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1650119				
			Итого с НДС				15401108				
			Всего:				15401108				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				13860997				
			Итого: 13 860 997 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20____ г.

_____ Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО"АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0107-42-2#к=0,8	Разборка блоков стен подвалов массой до 1 т /пп. 1,9 деф.акта/	44	280,2	194,7	12329	8567	8514	0,53	24
			шт		85,5	68,06	3762	2995	113,4	0,27	12
2	2	Е0107-51-6#к=0,8	Разборка стеновых панелей наружных в зданиях каркасно-панельных площадью до 15 м2	9	2582,3	1367,3	23241	12306	18605	6,95	63
			шт		1215	425,63	10935	3831	113,4	1,84	17
3	3	Е0110-90-2#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Разборка металлических ворот	18	185,81	22,46	3345	404	3341	0,89	16
			м2		163,35	8,49	2940	153	97,2	0,04	1
4	4	Е0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных колонн	3,15	3157,04	1555,04	9945	4898	6896	9,85	31
			м3		1602	587,25	5046	1850	100	2,87	9
5	5	Е0109-24-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций балок, швеллера /пп. 5.8 деф. акта/	2,165	8269,67	2815,67	17902	6095	10879	33,9	73
			т		5454	750,3	11806	1624	72,9	2,67	6
6	6	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	16,74	3437,46	1725,21	57543	28880	39586	10,48	175
			м3		1712,25	652,5	28663	10923	100	3,18	53
7	7	Е0158-2-2	Разборка металлического профиля	201,5	17,19	2,02	3464	407	3308	0,1	21
			м2		15,17	0,16	3057	32	107,1	0	1
8	8	Е0107-46-1#к=0,8	Разборка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	8	841,61	328,61	6733	2629	6363	2,95	24
			шт		513	118,22	4104	946	113,4	0,52	4
9	9	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	139,12	27,1	27,1	3770	3770	2639	0	0
			т		0	18,97	0	2639	100	0,4	56
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	139,12	176,4	176,4	24541	24541	4908	0	0
			т		0	35,28	0	4908	100	0,74	103
			ИТОГО:				162813	92498			427

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :				70313	29901			261
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				94160				
			Всего накладных расходов:				10879				
			Итого с накладными				105038				
			- заработная плата				267852				
			- трудоемкость				15756				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				53				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16071				
			Итого с временными, 1,8 %				283923				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				289034				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				292936				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				294092				
			ИТОГО:				296982				
			Сметная заработная плата				296982				
			Нормативная трудоемкость				115970				
							741				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				812773				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16255				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				829028				
			Итого с НДС				99483				
							928503				
			Всего:								
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				928503				
			Итого: 835 653,01 (Восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят три) тенге 01 тиын				835653				

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20____ г.

_____ Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 4-1 Внутриплощадочные сети 0,4кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	306	46,51	44,35	14232	13571	5695	0,01	5
			м3		2,16	17,03	661	5211	97	0,07	21
2	4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	255	36,7	27,8	9359	7089	3803	0,06	15
			м		8,8	6,9	2244	1759	95	0,04	10
3	5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	255	11,2	7,9	2856	2015	1284	0,02	5
			м		3,3	2	842	510	95	0,01	3
4	6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	255	32,4	23,7	8262	6044	3513	0,06	15
			м		8,6	5,9	2193	1505	95	0,03	9
5	7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	255	18,8	14,2	4794	3621	1938	0,03	8
			м		4,5	3,5	1148	893	95	0,02	5
6	8	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	5,44	9004		48982				
			1000шт								
7	9	С151601-550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЬбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,6075	735302		446705				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	10	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	490	44	10,6	21560	5194	14570	0,18	88
			м		29	2,3	14210	1127	95	0,01	7
9	11	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	120	60,4	15,6	7248	1872	4845	0,24	29
			м		38,7	3,8	4644	456	95	0,02	3
10	12	С151610-27	Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, типа RAUCHEM, для сечения 16-95 мм2	4	16100		64400				
			шт								
11	13	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7	1439	9203	5756	4412	5	20
			шт		844	317	3376	1268	95	1,84	7
12	16	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,12	229549,88	0	27546	0	3623	175	21
			кан.-км		27450	0	3294	0	110	0	0
13	18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,375	408,11	169,61	2602	1081	2057	1,55	10
			м3		238,5	4,07	1520	26	133	0,01	0
14	19	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6,375	112,5	0	717	0	626	0,83	5
			м3		112,5	0	717	0	87,3	0	0
15	20	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,65	176,4	176,4	1349	1349	270	0	0
			т		0	35,28	0	270	100	0,74	6
			ИТОГО:				669814	47593			221
							34849	13025			70
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				34365				
			На общестроительные работы				12271				
			Всего накладных расходов:				46636				
			Итого с накладными				716450				
			- заработная плата				6995				
			- трудоемкость				23				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				42987				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				759437				
			Итого с временными, 1,8 %				773107				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				783544				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				786636				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				794367				
			ИТОГО:				794367				
			Сметная заработная плата				54869				
			Нормативная трудоемкость				314				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2174003				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				43480				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2217483				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				266098				
			Итого с НДС				2483581				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**2483581**				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				**2235223**				
			Итого: 2 235 223 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч двести двадцать три) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**
М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ **Кудагельдинов М.Н.**
Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН