Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 4 от 21.04.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000018	**25.07.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство склада хранения вакцин на территории ГКБ №7 в мкр.Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы			усл	1	19 207 359,00	19 207 359,00
				Итого	1	x	19 207 359,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Құрманғалиев М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство склада для хранения вакцин на территории ГКП№7 мкр. Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 июля месяц 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование	Код	Наименование		Код
		№ 4	**21.04.2016г**					

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1				Дополнительные			
				СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**36 139 232**	**17 149 428**							**2 057 931**	**19 207 359**

МП Заказчик Руководитель
КГУ "Управление строительства города Алматы" Құрманғалиев М.Н. _____ "25" июля 2016 г.

МП Подрядчик Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С. Л. _____ "25" июля 2016 г.

Программный комплекс ЛВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства г[illegible]да Алматы"

Подрядчик ТОО"АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

Проверено

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	86	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В20	3,66	12493,02	407,3	45724	1491	9757	14,4	53
			м3		2385	153,86	8729	563	105	0,75	3
2	87	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0832	66000		5489				
			т								
3	88	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,03	54600		1638				
			т								
4	89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2578	50900		13122				
			т								
5	90	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В20	2,26	12493,02	407,3	28234	920	6025	14,4	33
			м3		2385	153,86	5390	348	105	0,75	2
6	91	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0541	66000		3572				
			т								
7	92	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	Страниц - 9 0,015	54600		819				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
8	93	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1564	50900		7962				
			т								
9	94	Е0109-18-1	Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м /КЖ-9/	0,663	7285,83	3593,45	4831	2383	2003	14,3	9
			т		2385	971,06	1581	644	90	3,51	2
10	95	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,663	147100		97533				
			т								
11	96	СТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,663	1860		1233				
			т								
12	97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	50,524	20,36	0,02	1029	1	189	0,02	1
			м2		4,16	0	210	0	90	0	0
13	98	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг /КЖ-9/	0,0464	70437,87	304,24	3268	14	477	58	3
			1т		9675	114,75	449	5	105	0,56	0
14	99	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0464	40200		1865				
			т								
			Итого по разделу:				216319				
			Раздел: #Перекрытия /КЖ-18,19/#								
15	100	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	25,882	10105,05	241,1	261536	6240	37328	8,06	209
			м3		1282,5	91,08	33193	2357	105	0,44	12
16	101	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3595	66000		23725				
			т								
17	102	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2498	58600		14636				
			т								
18	103	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,748	53600		40095				
			т								
19	104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6994	53000		37067				
			т								
20	105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1804	67700		12210				
			т								
21	106	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	0,0316	70437,87	304,24	2228	10	325	58	2
			1т		9675	114,75	306	4	105	0,56	0
22	107	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0316	40200		1272				
			т								
			Итого по разделу: #Перекрытия /КЖ-18,19/#				392768				
			Раздел: #Стены и перегородки /КЖ-22/#								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	108	Е0108-22-3	Кладка стен из теплоблоков	94,94	1361,43		129254	30352	65033	3,07	291
			м3		461,25	119,25	43791	11322	118	0,58	55
24	109	С143004-16 Изм. и доп. вып.17прим.	Теплоблоки толщиной 250 мм	87,345	6402		559181				
			м3								
25	110	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,95	8679,65	422,15	16928	823	19366	56,4	110
			т		8257,5	157,5	16105	307	118	0,77	2
26	111	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,92	114900		220618				
			т								
27	112	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0302	53000		1603				
			т								
28	113	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	124,233	840,42	34,73	104408	4315	34891	1,43	178
			м2		225	13,01	27952	1616	118	0,06	8
29	114	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,302	41200		12442				
			т								
30	115	Е0106-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В20	1,4	9169,36	299,62	12837	419	2806	11,2	16
			м3		1795,5	113,18	2514	158	105	0,55	1
31	116	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2621	64500		16904				
			т								
32	117	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0213	66000		1404				
			т								
33	118	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0342	51000		1742				
			т								
34	119	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0431	55620		2398				
			т								
35	120	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0316	114900		3635				
			т								
36	121	СТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,0316	1860		59				
			т								
37	123	Е0106-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В20	0,32	9169,36	299,62	2934	96	641	11,2	4
			м3		1795,5	113,18	575	36	105	0,55	0
38	124	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0318	64500		2049				
			т								
39	125	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	Страниц - 9 0,0058	66000		380				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
40	126	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4							
			т	0,0049	51000		249				
41	127	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0062	55620		343				
			т								
42	128	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,009	114900		1039				
			т								
43	129	СТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,009	1860		17				
			т								
44	131	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона класса В20	0,29	12527,04	367,51	3633	107	713	13,1	4
			м3		2202,75	138,83	639	40	105	0,68	0
45	132	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0203	69000		1401				
			т								
46	133	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0516	51000		2633				
			т								
			Итого по разделу: #Стены и перегородки /КЖ-22/#				1098092				
			Раздел: #Кровля /КЖ-26, АР-4,5/#								
47	151	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Обшивка фасадными панелями на металлическом каркасе	51,6	660,34	2,86	34074	148	15332	1,63	84
			м2		282,04	0,94	14553	49	105	0	0
48	152	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Панели фасадные, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	51,6	592		30547				
			м2								
49	153	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /водоприемного лотка./ из листовой оцинкованной стали толщиной 3 мм /23,35 кг/м2/	15,04	1647,19	1,24	24774	19	2751	0,97	15
			м2		153,23	0,47	2305	7	119	0	0
50	154	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство наличника	19,2	451,28	247,51	8664	4752	1763	0,23	4
			м		38,16	39,02	733	749	119	0,13	2
51	155	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Наличникник из оцинкованного листа Т-0,5 мм 40х20	19,2	187,93		3608				
			м								
52	156	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство откосных планок кровель	30	451,28	247,51	13538	7425	2755	0,23	7
			м		38,16	39,02	1145	1170	119	0,13	4
53	157	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка откосная для кровли	30	369		11070				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
54	158	[illegible]	Устройство уклонообразующих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5							
			м2	34	147,54	15,94	5016	542	1643	0,24	8
					34,65	5,96	1178	203	119	0,03	1
55	159	Е0112-17-2К=20	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 35мм /10-60мм/	34	90,01	2,8	3060	95	129	0,02	1
			м2		2,2	1	75	34	119	0,01	0
56	164	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	213,6	141,96	1,19	30322	254	6977	0,15	33
			м2		27	0,45	5767	96	119	0	0
57	166	С11011-5614 Изм. и доп.вып.18	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	213,6	24		5126				
			м2								
58	167	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	106,8	189,45	4,72	20233	504	9235	0,4	43
			м2		70,88	1,78	7570	190	119	0,01	1
59	168	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	16,501	9950		164181				
			м3								
60	169	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	110,6	139,08	15,94	15382	1763	5345	0,24	27
			м2		34,65	5,96	3832	659	119	0,03	3
61	170	Е0112-17-2К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	110,6	59,04	2,1	6530	232	316	0,01	1
			м2		1,65	0,75	182	83	119	0	0
62	171	Е0112-17-1	Устройство уклонообразующих цементно-песчаных /М100/ стяжек толщиной 15 мм	254	147,54	15,94	37475	4049	12275	0,24	62
			м2		34,65	5,96	8801	1514	119	0,03	7
63	172	Е0112-17-2К=115	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /М100/ до толщины 130 мм /100-160мм /	254	517,54	16,1	131455	4089	5562	0,1	26
			м2		12,65	5,75	3213	1461	119	0,03	9
64		С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм (чердачное помещение)	0,114	50800		5791				
			т								
65		Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	267	42,86	18,33	11444	4894	9974	0,14	37
			м2		24,53	6,86	6550	1832	119	0,03	9
66		С11011-1217 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	307	227		69689				
			м2								
67		С11011-1460 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	307	257		78899				
			м2								
68		Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство фартука парапета кровели	Страниц - 9							
				51	293,69	247,51	14978	12623	4684	0,23	12

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		38,16	2	1946	1990	119	0,13	6
69		С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость фартука парапета кровли	6							
			м	51	369		18819				
70		Е0109-24-1	Монтаж металлического каркаса парапета	0,108	13864,97	4022,39	1497	434	988	56,5	6
			т		9090	1071,86	982	116	90	3,81	0
71		СПРАЙС"	Труба профильная 40х40х2 мм	30	178,13		5344				
			п.м.								
72	176	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	152,5	1430,79	18,28	218195	2788	159333	5,93	904
			м2		990,57	4,49	151062	684	105	0,02	4
73	177	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	157,075	250		39269				
			м2								
74	178	Е0134-57-4	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	152,5	117,3	2,32	17888	354	18552	0,73	111
			м2		114,98	0,88	17534	134	105	0	1
75	179	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	7,625	9950		75869				
			м3								
76	180	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	160	37,08	0,99	5933	158	2279	0,07	11
			м2		11,59	0,38	1854	61	119	0	0
77	181	С11011-5614 Изм. и доп.вып.18	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	176	24		4224				
			м2								
78		Е0108-13-1	Кладка парапета из камней керамических кладочных простых	4,6	5357,94	291,91	24647	1343	3786	3,85	18
			м3		587,25	110,25	2701	507	118	0,53	2
79	182	Е0109-53-2	Устройство слуховых окон	0,1553	9850,48	1162,95	1530	181	1044	46,6	7
			т		7357,5	108	1143	17	90	0,53	0
80	183	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	3,24	385		1247				
			м2								
81	184	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0808	54230		4382				
			т								
82	185	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0565	65421		3698				
			т								
83	186	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	13,98	20,36	0,02	285	0	52	0,02	0
			м2		4,16	0	58	0	90	0	0
84	187	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /отлив/ из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм /7,85 кг/м2/	3	769,15	1,24	2307	4	549	0,97	3
			м2		153,23	0,47	460	1	119	0	0
85	188	Е0109-53-2	Устройство слуховых окон	0,3656	9850,48	1162,95	3601	425	2456	46,6	17
			т		7357,5	108	2690	39	90	0,53	0
86	189	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	9,2	385		3542				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	190	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0789	54230		4278				
			т								
88	191	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,2355	65421		15407				
			т								
89	192	Е0109-29-1	Монтаж металлических стремянок	0,0219	13711,47	5475,87	300	120	130	28,9	1
			т		5040	1552,87	110	34	90	5,46	0
90	193	С12021-267	Стремянка	0,0219	133700		2928				
			т								
91	194	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,971	20,36	0,02	40	0	7	0,02	0
			м2		4,16	0	8	0	90	0	0
92	195	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков./ из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм /7,85 кг/м2/ /АР-5/	3	769,15	1,24	2307	4	549	0,97	3
			м2		153,23	0,47	460	1	119	0	0
93	196	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /АР-5/	65	247,7	20,7	16101	1346	6953	0,7	46
			шт		111	1,6	7215	104	95	0,01	1
			Итого по разделу: #Кровля /КЖ-26, АР-4,5/#				1199495				
			Раздел: #Полы /АР-3,11/#								
94	223	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,2	67,76	2,62	759	29	158	0,07	1
			м2		10,51	0,99	118	11	123	0	0
95	224	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5	1,12	5342,78	0	5984	0	781	3,66	4
			м3		567	0	635	0	123	0	0
96	225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,2	188,46	9,95	2111	111	771	0,36	4
			м2		52,2	3,74	585	42	123	0,02	0
97	226	Е0111-11-2К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	11,2	50,14	1,34	562	15	24	0,01	0
			м2		1,26	0,5	14	6	123	0	0
98	227	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0288	5239,08	327,33	151	9	61	11,6	0
			1т		1890	123,75	54	4	105	0,6	0
99	228	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	11,2	385		4312				
			м2								
100	231	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,3	67,76	2,62	224	9	47	0,07	0
			м2		10,51	0,99	35	3	123	0	0
101	232	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В22,5	0,33	6205,7	0	2048	0	230	3,66	1
			м3		567	0	187	0	123	0	0
102	233	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,3	188,46	9,95	622	33	227	0,36	1
			м2		52,2	3,74	172	12	123	0,02	0
103	237	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	76,6	67,76	2,62	5190	201	1084	0,07	5
			м2		10,51	0,99	805	76	123	0	0
104	238	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В22,5	7,66	6205,7	0	47536	0	5342	3,66	28
			м3		567	0	4343	0	123	0	0
105	239	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	76,6	289,35	13,43	22164	1029	6750	0,45	34
			м2		66,6	5,04	5102	386	123	0,02	2
106	240	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 54 мм./	76,6	320,76	4,69	24570	359	580	0,03	2
			м2		4,41	1,75	338	134	123	0,01	1
107	241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	76,6	188,46	9,95	14436	762	5271	0,36	27
			м2		52,2	3,74	3999	286	123	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	242	Е0111-11-2К=4	Добавлять на каждые 5 мм изм[illegible]ия толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	76,6	100,28	[illegible]2,68	7682	205	332	0,02	1
			м2	8	2,52	1	193	77	123	0	0
109	247	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	164,6	67,76	2,62	11153	431	2328	0,07	11
			м2		10,51	0,99	1730	163	123	0	1
110	248	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В22,5	16,46	6205,7	0	102146	0	11479	3,66	60
			м3		567	0	9333	0	123	0	0
111	249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,6	188,46	9,95	31020	1638	11325	0,36	59
			м2		52,2	3,74	8592	616	123	0,02	3
112	250	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /- до 15 мм/	164,6	25,07	0,67	-4127	-110	-178	0	-1
			м2		0,63	0,25	-104	-41	123	0	0
113	254	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	67,76	2,62	420	16	88	0,07	0
			м2		10,51	0,99	65	6	123	0	0
114	255	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В22,5	0,62	6205,7	0	3848	0	432	3,66	2
			м3		567	0	352	0	123	0	0
115	256	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	188,46	9,95	1168	62	427	0,36	2
			м2		52,2	3,74	324	23	123	0,02	0
116	257	Е0111-11-2К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50 мм	6,2	150,43	4,02	933	25	40	0,03	0
			м2		3,78	1,5	23	9	123	0,01	0
117	262	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,7	188,46	9,95	5597	296	2044	0,36	11
			м2		52,2	3,74	1550	111	123	0,02	1
118	263	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,7	50,14	1,34	-1489	-40	-64	0,01	0
			м2		1,26	0,5	-37	-15	123	0	0
			Итого по разделу: #Полы /АР-3,11/#				289019				
			Раздел: #Устройство холодильных камер /2 шт. -АР-2/#								
119	302	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	53,428	226,98	120,75	12127	6452	4631	0,4	21
			м2		66,6	29,7	3558	1587	90	0,11	6
120	303	С12023-8	Панели трехслойные с внутренней обшивкой из нержавеющей стали, с наружной обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из полиуретана, толщина 100 мм	53,428	6420		343007				
			м2								
121	304	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	74,859	7095,16	350,51	531139	26239	22787	1,52	114
			м2		249,75	88,47	18696	6623	90	0,31	23
122	305	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м /полы/	50,685	7095,16	350,51	359615	17766	15428	1,52	77
			м2		249,75	88,47	12658	4484	90	0,31	16
			Итого по разделу: #Устройство холодильных камер /2 шт. -АР-2/#				1245887				
			ИТОГО:				4441580	151255			2865
							458881	43738			191
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				6953				
			На общестроительные работы				490977				
			На металломонтажные работы				49466				
			Всего накладных расходов:				547396				
			Итого с накладными				4988976				
			- заработная плата				82109				
			- трудоемкость				274				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденны[illegible]раты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**299339**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5288315**				
			Итого с временными, 1,8 %				**5383505**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**5456182**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5477716**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5531551**				
			ИТОГО:				**5531551**				
			Сметная заработная плата				**584728**				
			Нормативная трудоемкость				**3330**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**15138606**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**302772**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15441163**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1852939**				
			Итого с НДС				**17294102**				
			Всего:				**17294102**				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				**15564692**				
			Итого: 15 564 692 (пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ I'Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

на 2-1-7 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	Прайс-лист	**Дизельный генератор AKSA APD 66 C**	1	1207104,13		1207104				
			компл								
			Отпускная цена		1207104		1207104				
			Транспортные расходы	%	3		36213				
			Сметная стоимость оборудования				*1243317*				
2	70	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,9	3,1	1334	47	402	0,16	2
			м		27,9	0,3	419	4	95	0	0
3	71	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,135	389,25	0	10952	0	12375	2,48	70
			м3		389,25	0	10952	0	113	0	0
4	72	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	25,585	167,18	0	4277	0	4833	1,21	31
			м3		167,18	0	4277	0	113	0	0
5	73	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	85	61,9	3,3	5262	281	1890	0,14	12
			м		23	0,4	1955	34	95	0	0
6	74	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
			шт		116	2,5	464	10	95	0,01	0
7	75	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	25	93,5	3,1	2338	78	777	0,18	5
			м		32,4	0,3	810	7	95	0	0
			ИТОГО:				**1268800**	**500**			**122**
							18876	55			0
			Всего прямые затраты:				**1268800**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций	Страниц - 2			**6107**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- оборудования				1243317				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3518				
			На общестроительные работы				17209				
			Всего накладных расходов:				20727				
			Итого с накладными				1289527				
			- заработная плата				3109				
			- трудоемкость				10				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2773				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1292300				
			Итого с временными, 1,8 %				1293182				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1293855				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1294054				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1294553				
			ИТОГО:				1294553				
			Сметная заработная плата				22040				
			Нормативная трудоемкость				132				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3542899				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				70858				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3613757				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				433651				
			Итого с НДС				4047408				
			Всего:				4047408				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				3642667				
			Итого: 3 642 667 (три миллиона шестьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

Эксперт технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

_____ Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.