Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 4 от 21.04.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000020	18.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство склада хранения вакцин на территории ГКБ №7 в мкр.Калкаман-1, Наурызбайского района г. Алматы			усл	1	23 580 495,00	23 580 495,00
				Итого	1	x	23 580 495,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Құрманғалиев М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство склада для хранения вакцин на территории ГКБ №7 мкр. Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы"

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
на 18 августа месяц 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование	Код	Наименование		Код
		№ 4	21.04.2016г					

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
				из графы 1				Дополнительные			
		С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**59 719 727**	**21 054 013**							**2 526 482**	**23 580 495**

МП Заказчик Руководитель
КГУ "Управление строительства города Алматы" Құрмангалиев М.Н. _____ "18" августа 2016 г.

МП Подрядчик Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С. Л. _____ "18" августа 2016 г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ Г"Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 5-1 Внеплощадочные и внутриплощадочные сети телефонизации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	У53-7-1 Изм. и доп. вып. 15	Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 1	0,02	228103,4	34406	4562	688	1200	287	6
			км		43875	10665	878	213	110	43	1
2	2	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	20	218		4360				
			м								
3	3	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТПШэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,3	61333		18400				
			км								
4	4	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,3	38387	11520	11516	3456	6749	114	34
			км		18090	2362,98	5427	709	110	13,71	4
5		Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	1	3240	1019	3240	1019	2505	12	12
			шт		2036	241	2036	241	110	1,4	1
6		С ПРАЙС	Бокс 100х2	2	6810,61		13621				
			шт								
			Отпускная цена		6811		13621				
			Сметная стоимость оборудования				*13621*				
7		С151610-4	Муфта ВССК для кабелей связи развет. на 100 пар	1	6150		6150				
			шт								
			ИТОГО:				61849	5163			52
							8341	1163			6
			Всего прямые затраты:				61849				
			в том числе стоимость:	Страниц - 2							
			- материалов, изделий и конструкций				34724				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- оборудования				13621				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				9254				
			На общестроительные работы				1200				
			Всего накладных расходов:				10454				
			Итого с накладными				72303				
			- заработная плата				1568				
			- трудоемкость				5				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3521				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				75824				
			Итого с временными, 1,8 %				76944				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				77799				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				78052				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				78685				
			ИТОГО:				78685				
			Сметная заработная плата				11072				
			Нормативная трудоемкость				63				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				215343				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4307				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				219650				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				26358				
			Итого с НДС				246008				
			Всего:				246008				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				221407				
			Итого: 221 407 (Двести двадцать одна тысяча четыреста семь) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.
М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20____ г.

Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства г[illegible]да Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Двери /АР-12/#								
1	197	**Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка алюминиевых дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	8,19	367,11	19,34	3007	158	1435	0,83	7
			м2		139,39	6,57	1142	54	120	0,03	0
2	198	С12031-20	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13П	3	16300		48900				
			шт								
3	199	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен стеклом	3,6	946,29	3,27	3407	12	411	0,86	3
			м2		107,55	1,24	387	4	105	0,01	0
4	203	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,35	330,85	32,08	2432	236	2508	1,49	11
			м2		272,25	12,13	2001	89	120	0,06	0
5	204	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	16,1	12,44	0,32	200	5	230	0,08	1
			м		11,79	0,11	190	2	120	0	0
6	205	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные 1,3х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800				
			шт								
7	206	С12022-1 прим.	Двери металлические, входные 0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
8	207	Е0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	11,465	363,03	22,07	4162	253	2219	0,92	11
			м2		153,73	7,58	1763	87	120	0,04	0
9	208	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	11,465	13000		149045				
			м2								
10	209	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	244	1,23	1
			м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	0
11	210	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300		12300				
			м2								
12	211	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,61	330,85	32,08	1194	116	1232	1,49	5
			м2		272,25	12,13	983	44	120	0,06	0
13	212	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными полотнами ДСН ППН 19-9ГТП	3,61	12300		44403				
			м2								
			Итого по разделу: #Двери /АР-12/#				369325				
			Раздел: #Окна. Витражи /АР-12/#								
14	213	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	15,43	348,93	18,88	5384	291	3288	1,02	16
			м2		171,01	6,57	2639	101	120	0,03	0
15	214	С12061-713 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	15,43	6389		98582				
			м2								
16	215	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	15,43	2800		-43204				
			м2								
17	216	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	15,43	4963		76579				
			м2								
18	217	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	15,43	230,31	5,58	3554	86	1781	0,59	9
			м2		94,05	2,12	1451	33	120	0,01	0
19		С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	1,75	2030		3553				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	3							
			м	8	2860		22880				
21	219	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка металлопластиковых витражей с заделкой швов монтажной пеной	2,7	387,83	18,74	1047	51	513	0,91	2
			м2		152,26	6,18	411	17	120	0,03	0
22	220	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Металлопластиковые витражи остекленные	2,7	10900		29430				
			м2								
23	221	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	2,7	2800		-7560				
			м2								
24	222	С11011-1346 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 5 мм	2,7	1470		3969				
			м2								
			Итого по разделу: #Окна. Витражи /АР-12/#				194214				
			Раздел: #Полы /АР-3,11/#								
25	229	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	11,2	200,31	9,95	2243	111	597	0,27	3
			м2		39,6	3,74	444	42	123	0,02	0
26	230	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий /+ до 25 мм/	11,2	32,06	0,67	359	8	25	0,01	0
			м2		1,53	0,25	17	3	123	0	0
27		Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	3,24	1950,96	30,36	6321	98	559	0,8	3
			м2		132,85	7,46	430	24	123	0,04	0
28	236	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	3,7	954,71	1,3	3532	5	179	0,23	1
			м		38,61	0,67	143	2	123	0	0
29	237 243	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	76,6	121,68	9,38	9321	719	4931	0,24	19
			м2		48,83	3,51	3740	269	123	0,02	1
30	238 244	Е0111-4-6	Исключить до толщины слоя в 1 мм	76,6	45,49	4,86	-3485	-372	-1800	0,08	-6
			м2		17,28	1,82	-1324	-139	123	0,01	-1
31	239 245	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	76,6	925,06	4,9	70860	375	5686	0,38	29
			м2		58,5	1,85	4481	142	123	0,01	1
32	240 246	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	85	123,31	0,16	10481	14	1699	0,09	8
			м		16,18	0,07	1375	6	123	0	0
33	258	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой	6,2	365,09	18,42	2264	114	708	0,42	3
			м2		85,95	6,91	533	43	123	0,03	0
34	259	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике последующий слой	6,2	256,83	9,05	1592	56	414	0,25	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		50,85		315	21	123	0,02	0
35	263	Е0111-2-7	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	10	1941,71	11,72	19417	117	2166	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1717	44	123	0,02	0
36	264	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	53,76	1950,96	30,36	104884	1632	9278	0,8	43
			м2		132,85	7,46	7142	401	123	0,04	2
37		Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	19	954,71	1,3	18139	25	918	0,23	4
			м		38,61	0,67	734	13	123	0	0
			Итого по разделу: #Полы /АР-3,11/#				245929				
			Раздел: #Внутренняя отделка /АР-11/#								
38	265	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	11,2	171,8	3,94	1924	44	1218	0,55	6
			м2		102,11	1,49	1144	17	105	0,01	0
39	266	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,2	291,31	2,33	3263	26	966	0,49	5
			м2		81,23	0,88	910	10	105	0	0
40	267	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	3,3	171,8	3,94	567	13	359	0,55	2
			м2		102,11	1,49	337	5	105	0,01	0
41	268	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков эмалевым составом по штукатурке	3,3	202,79	2,95	669	10	333	0,57	2
			м2		94,95	1,1	313	4	105	0,01	0
42	269	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	90,5	171,8	3,94	15548	357	9845	0,55	50
			м2		102,11	1,49	9241	135	105	0,01	1
43	270	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	235,5	202,79	2,95	47757	695	23751	0,57	134
			м2		94,95	1,1	22361	259	105	0,01	1
44	271	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону кирпичных стен до 30 мм с двух сторон /АР-2/	196,667	313,54	3,39	61662	666	24309	0,65	128
			м2		117	0,72	23010	142	105	0,05	10
45	272	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	64,5	133,54	3,43	8613	221	5082	0,46	29
			м2		73,73	1,31	4756	84	105	0,01	0
46	273	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	64,5	274,88	2,1	17730	135	4458	0,39	25
			м2		65,03	0,79	4194	51	105	0	0
47	274	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	13,3	133,54	3,43	1776	46	1048	0,46	6
			м2		73,73	1,31	981	17	105	0,01	0
48		Е0115-64-3	Левкас стен из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (холодильная камера с тамбуром)	290	133,54	3,43	38727	995	22850	0,46	132
			м2		73,73	1,31	21382	380	105	0,01	2
49	275	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен эмалевой краской по штукатурке	303,5	173,1	1,88	52501	570	25165	0,47	142
			м2		78,3	0,72	23748	218	105	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	276	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	237	133,54	3,43	31649	813	18674	0,46	108
			м2		73,73	1,31	17474	310	105	0,01	1
51	277	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен масляной краской по штукатурке	237	173,1	1,88	41025	446	19664	0,47	111
			м2		78,3	0,72	18557	171	105	0	1
52	278	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	372,4	97,07	1,19	36149	443	23754	0,37	138
			м2		60,3	0,45	22456	168	105	0	1
53	279	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	62	1028,3	4,62	63755	286	16643	1,52	94
			м2		254,97	3,14	15808	195	104	0,02	1
54	280	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	67,2	193,01	2	12970	135	6623	0,57	38
			м2		93,6	0,27	6290	18	105	0,04	3
55	281	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	101,2	17,43	0,12	1764	12	1464	0,09	9
			м2		13,73	0,05	1389	5	105	0	0
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка /АР-11/#				438048				
			Раздел: #Наружная отделка /АР-7,8,9/#								
56		Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	135	1312,79	46,9	177227	6331	66486	2,51	339
			м2		437,79	31,25	59102	4218	105	0,14	19
57		С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	9,923	7402		73446				
			м3								
58		С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	155,25	647		100447				
			м2								
59		Е0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство слой ветро-гидрозащитной пленки	135	117,69	0,64	15888	86	16590	0,66	89
			м2		117,04	0	15800	0	105	0	0
60		С11011-7605 Изм. и доп.вып.19	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 200 г/м2	155,25	72		11178				
			м2								
61		Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная / на основе акрилата/	135	57,1	1,65	7708	223	2163	0,09	12
			м2		14,63	0,63	1975	85	105	0	0
62	291	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	27,4	402,57	4,92	11030	135	5608	1,15	32
			м2		193,05	1,87	5290	51	105	0,01	0
63	292	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками стен	27,4	547,08	2,56	14990	70	12133	2,55	70
			м2		420,75	0,97	11529	27	105	0	0
64	293	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	Страниц - 8 0,0526	41200		2167				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	294	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "TEOdA"	Облицовочная сплиттерная пли[illegible] размером 390х190х55 мм /цветная/	342,5	48,94		16761				
			шт								
66	295	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "TEOdA"	Накрывочный элемент 1-скатный размером 250х190х55 мм /цветной/	375	42,41		15904				
			шт								
67	296	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	291,5	1312,79	46,9	382679	13670	143560	2,51	732
			м2		437,79	31,25	127616	9108	105	0,14	42
68	297	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	14,575	7402		107884				
			м3								
69	298	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	320,645	647		207457				
			м2								
70	299	Е0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство слой ветро-гидрозащитной пленки	426,5	117,69	0,64	50195	273	52413	0,66	281
			м2		117,04	0	49918	0	105	0	0
71	300	С11011-7605 Изм. и доп.вып.19	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 200 г/м2	469,645	72		33814				
			м2								
72	301	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная / на основе акрилата/	274	57,1	1,65	15645	452	4390	0,09	24
			м2		14,63	0,63	4009	173	105	0	1
			Итого по разделу: #Наружная отделка /АР-7,8,9/#				1244422				
			Раздел: #Устройство холодильных камер /2 шт. -АР-2/#								
73	302	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	66,932	226,98	120,75	15192	8082	5801	0,4	27
			м2		66,6	29,7	4458	1988	90	0,11	7
74	303	С12023-8	Панели трехслойные с внутренней обшивкой из нержавеющей стали, с наружной обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из полиуретана, толщина 100 мм	66,932	6420		429705				
			м2								
75	304	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	93,781	7095,16	350,51	665389	32871	28547	1,52	143
			м2		249,75	88,47	23422	8297	90	0,31	29
76	305	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м /полы/	63,495	7095,16	350,51	450511	22256	19328	1,52	97
			м2		249,75	88,47	15858	5617	90	0,31	20
			Итого по разделу: #Устройство холодильных камер /2 шт. -АР-2/#				1560797				
			Раздел: #Прочие работы#								
77	306	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /Щ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	40,654	42		1707				
			кг								
78	307	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	5,95	1679,27	100,89	9992	600	1137	0,85	5
			м3		123,75	38,25	736	228	118	0,18	1
79	308	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	5,7	3951,97	66,01	22526	376	1321	1,35	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		195,75		1116	142	105	0,12	1
80	309	Е0106-1-15	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В15	21,8	7891,18	360,48	172028	7858	36079	8,99	196
			м3		1440	136,17	31392	2969	105	0,67	14
81	310	Е0106-1-19	Устройство площадок из бетона класса В15	8,5	6068,42	353,46	51582	3004	6774	3,64	31
			м3		625,5	133,52	5317	1135	105	0,65	6
82	311	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0721	52102		3754				
			т								
83	312	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,806	67700		54566				
			т								
84	313	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0938	41200		3863				
			т								
85	314	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	218	245,44	3,82	53506	833	9978	0,21	46
			м2		37,35	1,44	8142	314	118	0,01	2
86	315	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	11,22	118,57	4,28	1330	48	834	0,48	5
			м2		81	1,62	909	18	90	0,01	0
87		С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1906	134000		25544				
			т								
88	318	Е0107-60-4	Установка металлических поручней	8,3	89,04	5,89	739	49	860	0,41	3
			м		71,78	2,23	596	19	140	0,01	0
89		Прайс-лист#	Стеновой поручень из нержавеющей стали	8,3	2120,59		17601				
			п.м.								
90		Прайс-лист#	Инвалидный поручень из нержавеющей стали для с/у	1	6361,77		6362				
			шт								
91	321	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения	8,7	89,04	5,89	775	51	901	0,41	4
			м		71,78	2,23	624	19	140	0,01	0
92		Прайс-лист#	Стоимость перил из нержавеющей стали	8,7	4241,18		36898				
			п.м.								
93	325	Е0106-1-16	Устройство железобетонной отмостки из бетона класса В15	5,5	5350,14	196,62	29426	1081	2001	1,79	10
			м3		272,25	74,27	1497	408	105	0,36	2
94	326	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,17	41200		7004				
			т								
			Итого по разделу: #Прочие работы#				499201				
			ИТОГО:				4551935	108407			3497
							594563	38319			174
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				607823				
			На металломонтажные работы				54510				
			Всего накладных расходов:				662333				
			Итого с накладными				5214268				
			- заработная плата				99350				
			- трудоемкость				331				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				312856				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5527124				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными, 1,8 %				**5626612**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**5702571**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5725077**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5781343**				
			ИТОГО:				**5781343**				
			Сметная заработная плата				**732232**				
			Нормативная трудоемкость				**4002**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**15822230**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**316445**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16138675**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1936641**				
			Итого с НДС				**18075316**				
			Всего:				**18075316**				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				**16267784**				
			Итого: 16 267 784 (Шестнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдест четыре) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

«___» _____ 20___ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства г[illegible]а Алматы"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-7 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	75-6-67	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ЩС-1	1	17795		17795				
			комплект								
			Отпускная цена		17795		17795				
			Сметная стоимость оборудования				*17795*				
2	10	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм - монтаж корпуса щита	1	2849	178	2849	178	500	3	3
			шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
3	11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
			шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
4		С151801-1064 Изм. и доп. вып. 21 Прим	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP	1	8903		8903				
			шт.								
5	12	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	23462		23462				
			шт								
			Отпускная цена		23462		23462				
			Сметная стоимость оборудования				*23462*				
6	13	У65-34-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	1	3810,94	324,13	3811	324	1800	9	9
			устр-во		1823,61	70,84	1824	71	95	0,4	0
7	14	Прайс-лист ТОО "220 Вольт"	Пост управления ПКЕ-222-1У2	Страниц - 5	94,61		189				
			шт								
			Отпускная цена		95		189				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Транспортные расходы	%	3		6				
			Сметная стоимость оборудования				*195*				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)				2							
8	15	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,4	9,4	935	19	500	2	4
			шт		263	0	526	0	95	0	0
9	16	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	12	156		1872				
			шт								
10	17	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	12	47	0,2	564	2	520	0,29	3
			шт		45,5	0,1	546	1	95	0	0
11	18	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182		1092				
			шт								
12	19	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	48,5	0,2	291	1	268	0,29	2
			шт		47	0,1	282	1	95	0	0
13	20	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	9	215		1935				
			шт								
14	21	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	9	134,8	3,6	1213	32	985	0,68	6
			шт		115	0,2	1035	2	95	0	0
15	22	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, с заземляющим контактом, тип РШ-Ц-2-С	20	145		2900				
			шт								
16	23	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	62,7	0,2	1254	4	1100	0,34	7
			шт		57,8	0,1	1156	2	95	0	0
17	24	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,04	16300		652				
			1000шт								
18	25	С151803-58	Коробки распаячные, тип КМ40004	35	359		12565				
			шт								
19	26	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	5	505		2525				
			шт								
20	27	Ц0110-698-1	Коробка протяжная, ответвительная	40	92,4	0	3696	0	3240	0,5	20
			шт		90	0	3600	0	90	0	0
21	28	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
			шт								
22	29	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
			шт		205	2,3	410	5	95	0,01	0
23	43	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	387,6	32		12403				
			м								
24	44	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	45,9	53		2433				
			м								
25	45	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	425	108,6	48,9	46155	20783	20914	0,22	94
			м		39,6	12,2	16830	5185	95	0,07	30
26	46	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	Страниц - 5 25,5	164		4182				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	47	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	25	147,3	73	3683	1825	1610	0,29	7
			м		49,5	18,3	1238	457	95	0,11	3
28	48	С151601-8751 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,0153	1412085		21605				
			км								
29	49	С151601-8336 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,019	1643709		31230				
			км								
30	50	С151601-1424 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,009	162267		1460				
			км								
31	51	С151601-8786 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	549172		16805				
			км								
32	52	С151601-1424 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	162267		828				
			км								
33	53	С151601-1423 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	111318		4542				
			км								
34	54	С151601-1361 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1326	61131		8106				
			км								
35	55	С151601-1360 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5304	40150		21296				
			км								
36	56	С151601-1422 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	73713		1128				
			км								
37	57	Ц0108-404-4	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х70 мм2	33,627	78,7	28	2646	942	1741	0,29	10
			м		46,6	7,9	1567	266	95	0,05	2
38	58	Ц0108-404-5	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 5х16 мм2	98,824	51,4	17,4	5080	1720	3277	0,19	19
			м		29,9	5	2955	494	95	0,03	3
39	59	Ц0108-404-2	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2	650	42,9	13,9	27885	9035	17908	0,15	98
			м		25	4	16250	2600	95	0,02	15
40		С151607-208ПРИМ	Провода силовые /монолит/, марка ПН сечение 1х16 мм2	0,002	178300		357				
			1000м								
41	60	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0206	23772		490				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4							
42	61	Ц0108-404-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	21,942	10,6	0,1	233	2	186	0,06	1
			м		8,8	0,1	193	2	95	0	0
43	62	С151603-510 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0561	54459		3055				
			км								
44	63	С151603-538 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0153	163159		2496				
			км								
45	64	Ц0108-404-2	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2	55	42,9	13,9	2360	765	1515	0,15	8
			м		25	4	1375	220	95	0,02	1
46	65	Ц0108-404-8	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 14х1,5 мм2	15	64,6	22,7	969	341	631	0,23	3
			м		37,8	6,5	567	97	95	0,04	1
47	66	С151801-134	Коробка пластмассовая, габаритный размер 300х100 мм	1	1750		1750				
			шт								
48	67	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	1	1568,4	65,4	1568	65	626	4	4
			шт		650	9	650	9	95	0,05	0
49	68	С151609-1	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2	0,0001	437100		25				
			т								
50	69	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	0,2	102,6	14,4	21	3	16	0,44	0
			м		80,1	2,8	16	1	95	0,02	0
			ИТОГО:				326205	36145			306
							52868	9468			55
			Всего прямые затраты:				326205				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				195740				
			- оборудования				41452				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				59037				
			Всего накладных расходов:				59037				
			Итого с накладными				385242				
			- заработная плата				8856				
			- трудоемкость				30				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20627				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				405869				
			Итого с временными, 1,8 %				412429				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				417437				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				418921				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				422631				
			ИТОГО:				422631				
			Сметная заработная плата				71192				
			Нормативная трудоемкость				391				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1156646				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23133				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1179779				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				141573				
			Итого с НДС				1321352				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				1321352				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				1189217				
			Итого: 1 189 149 (Один миллион сто восемьдесят девять тысяч двести семнадцать) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
20 г.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства г[illegible]а Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.ЬМ"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 7-2 Покрытие

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	654,898	33,43	29,06	21893	19031	9834	0,01	6
			м2		1,03	10,26	675	6719	133	0,05	33
2	2	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	392,939	1178,76	68,13	463181	26772	17842	0,14	57
			м3		21,38	12,76	8401	5014	133	0,04	17
3	3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	130,98	864,08	73,75	113177	9660	5757	0,14	19
			м3		21,38	11,67	2800	1528	133	0,04	5
4	4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	654,898	267,24	33,28	175016	21796	14360	0,03	22
			м2		5	11,49	3274	7523	133	0,04	26
5	5	Е0127-25-1 К=7	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания /- до 8 см/	654,898	114,59	20,16	-75042	-13200	-20824	0,12	-76
			м2		18,13	5,78	-11873	-3784	133	0	-2
6	8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	152	1236,64	6,63	182596	979	21688	0,7	103
			м		108,68	1,76	16047	259	133	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на авт[illegible]мли-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	216,676	29,61	28,[illegible]	6415	6192	2218	0,01	1
			м3	2	0,99	9,56	215	2072	97	0,04	8
8		Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	216,676	17,73	17,73	3842	3842	768	0	0
			т		0	3,55	0	768	100	0,07	16
			ИТОГО:				891078	75070			132
							19539	20099			105
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				51643				
			Всего накладных расходов:				51643				
			Итого с накладными				942721				
			- заработная плата				7746				
			- трудоемкость				26				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				56563				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				999284				
			Итого с временными, 1,8 %				1017271				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1031004				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1035073				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1045246				
			ИТОГО:				1045246				
			Сметная заработная плата				47384				
			Нормативная трудоемкость				263				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2860602				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				57212				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2917841				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				350141				
			Итого с НДС				3267982				
			Всего:				3267982				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				2941184				
			Итого: 2 941 184 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча сто восемьдесят четыре) тенге 00 тиын								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Усманов Е.А.
М.П.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ Калиев А.К.
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ Кудагельдинов М.Н.

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Ахметов Н.А.

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Программный комплекс ВК-4 (редакция 5.3.2)

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 6-2 Внутриплощадочные сети канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	396,348	46,51	44,35	18434	17577	7377	0,01	6
			м3		2,16	17,03	856	6749	97	0,07	27
2	2	Е0101-18-6	Разработка вытесненного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	29,815	78,35	72,93	2336	2174	937	0,04	1
			м3		5,42	26,97	162	804	97	0,11	3
3	3	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,742	467,1	0	2682	0	3031	2,98	17
			м3		467,1	0	2682	0	113	0	0
4	4	Е0101-18-6	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,742	78,35	72,93	450	419	180	0,04	0
			м3		5,42	26,97	31	155	97	0,11	1
5	5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	60,447	176,4	176,4	10663	10663	2133	0	0
			т		0	35,28	0	2133	100	0,74	45
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	35,557	3,77	3,24	134	115	55	0	0
			м3		0,48	1,12	17	40	97	0	0
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,88	134,1	0	2800	0	3164	0,97	20
			м3		134,1	0	2800	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, в т.ч. на высоту 0,3 м. песком	375,468	6,48	6,48	2433	2433	766	0	0
			м3		0	2,1	0	790	97	0,01	3
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Страниц - 4 375,468	21,55	4,52	8090	1696	6202	0,11	41
			м3		17,03	0	6394	0	97	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	С143008-92	Песок природный	23	990		22770				
			м3	2							
11	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы 10 см.	3,828	1395,2	152,52	5341	584	1049	1,02	4
			м3		153,68	57,15	588	219	130	0,28	1
12		С130808-25 Изм. и доп. вып. 21	Трубы чугунные канализационные DN 100 ГОСТ 6942-98	4,5	1489		6701				
			м								
13		С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1135		1135				
			шт.								
14		С130804-5220 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	6590		13180				
			шт.								
15	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0325	78245	36133,62	2543	1174	2174	247	8
			км		41850	9612,9	1360	312	130	37,3	1
16	13	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	22	282,86	0,37	6223	8	4476	0,9	20
			м		156,38	0,14	3440	3	130	0	0
17	15	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	54,08	982		53107				
			м								
18	18	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,054	6469,41	5158,75	349	279	146	6,3	0
			км		1310,66	724,68	71	39	133	4,2	0
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "НПО Протэкт"	Лента детекционная сигнальная с металлическим проводником, ЛСК	54	38,04		2054				
			м								
20		Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	0,26	6853,01	1538,85	1782	400	741	9,65	3
			м3		1615,95	576,23	420	150	130	2,81	1
21		С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	1	4598		4598				
			шт.								
22	24	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3635,81	83,18	3636	83	3726	16,84	17
			врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
23	25	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,97	6853,01	1538,85	40912	9187	17014	9,65	58
			м3		1615,95	576,23	9647	3440	130	2,81	17
24	26	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД15	2	6984		13968				
			шт.								
25	27	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	2	4598		9196				
			шт.								
26	28	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.9	2	6415		12830				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП1-15-2	3							
			м3	0,54	29600		15984				
28	30	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	1	1135		1135				
			шт.								
29	31	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты с нишей под люк для колодцев плоские прямоугольные, КЦО-3	0,85	22600		19210				
			м3								
30	32	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ-7-3	1	1742		1742				
			шт.								
31	33	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100		34200				
			комплект								
32	34	С12021-267	Стремянки	0,0406	133700		5428				
			т								
33	35	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций колодцев	0,12	8261,82	364,32	991	44	1350	52,7	6
			т		7897,5	137,25	948	16	140	0,67	0
34	36	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,12	154400		18528				
			т								
35	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,71	245,44	3,82	4347	68	811	0,21	4
			м2		37,35	1,44	661	26	118	0,01	0
36	38	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток для колодцев	6	267,37	36,82	1604	221	928	0,62	4
			м2		103,28	13,01	620	78	133	0,06	0
37	39	Е0123-24-1	Установка люков /существующие колодцы/	2	278,01	35,42	556	71	579	1,31	3
			шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
38	40	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100		34200				
			комплект								
			ИТОГО:				386271	47196			211
							33950	15013			100
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				146				
			На общестроительные работы				56694				
			Всего накладных расходов:				56840				
			Итого с накладными				443111				
			- заработная плата				8526				
			- трудоемкость				28				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26587				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				469698				
			Итого с временными, 1,8 %				478153				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	Страниц - 4			484608				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				486521				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				491303				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				491303				
			Сметная заработная плата				57489				
			Нормативная трудоемкость				339				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1344585				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26892				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1371477				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				164577				
			Итого с НДС				1536054				
			Всего:				1536054				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				1382449				
			Итого: 1 382 449 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста сорок девять) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ **Усманов Е.А.**
М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ **Калиев А.К.**
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
КазСнабСтрой и СК
Качество и объёмы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ **Кудагельдинов М.Н.**
Кудагельдинов М.Н.
20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Муталиев С. Л.**
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Ахметов Н.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ I'Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 6-1 Внутриплощадочные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	86,756	46,51	44,35	4035	3847	1615	0,01	1
			м3		2,16	17,03	187	1477	97	0,07	6
2	2	Е0101-18-6	**Разработка вытесненного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	7,105	78,35	72,93	557	518	223	0,04	0
			м3		5,42	26,97	39	192	97	0,11	1
3	3	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,858	467,1	0	868	0	981	2,98	6
			м3		467,1	0	868	0	113	0	0
4	4	Е0101-18-6	**Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	1,858	78,35	72,93	146	135	58	0,04	0
			м3		5,42	26,97	10	50	97	0,11	0
5	5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	15,236	176,4	176,4	2688	2688	538	0	0
			т		0	35,28	0	538	100	0,74	11
6	6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	8,963	3,77	3,24	34	29	14	0	0
			м3		0,48	1,12	4	10	97	0	0
7	7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	3,24	134,1	0	434	0	491	0,97	3
			м3		134,1	0	434	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	33,516	6,48	6,48	541	541	170	0	0
			м3		0	2,1	0	176	97	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83,516	21,55	4,52	1799	377	1380	0,11	9
			м3		17,03	0	1422	0	97	0	0
10	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,239	1395,2	152,52	1728	189	339	1,02	1
			м3		153,68	57,15	190	71	130	0,28	0
11	11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,029	51202,26	20326,01	1485	589	1364	179	5
			км		30825	5353,43	894	155	130	20,64	1
12	12	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	29,068	196		5697				
			м								
13	13	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,029	8097,13	0	235	0	303	51,5	1
			км		8032,5	0	233	0	130	0	0
14	14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /переход, тройник/	0,001	247994,13	49389,75	248	49	106	312,7	0
			т		62775	18657	63	19	130	91,12	0
15	15	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
			фланец		63	0	63	0	130	0	0
16	18	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202		202				
			шт.								
17	19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
18	20	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
			шт.								
19	22	С130804-979 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,9	1223		1101				
			м								
20	23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
			шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
21	24	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	297		891				
			шт.								
22		С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	297		297				
			шт.								
23	27	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
			фланец		96,75	0	387	0	130	0	0
24	29	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцевое кольцо из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	268		1072				
			шт.								
25		С130804-1510 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	457		1828				
			шт.								
26	31	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 65 мм	Страница - 4	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
			врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3							
27	32	ЦП12-4 ABC-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,28	7930,7	1879,87	10151	2406	3285	8,86	11
			м3		1435,5	538,43	1837	689	130	2,06	3
28	33	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦД15	1	6984		6984				
			шт.								
29	34	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	1	4598		4598				
			шт.								
30	35	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 КЦ15.9а	0,9	7208		6487				
			м								
31	36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП1-15-2	0,27	29600		7992				
			м3								
32	37	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО1	1	1135		1135				
			шт.								
33	38	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
			комплект								
34	39	С12021-267	Стремянки	0,0171	133700		2284				
			т								
35	40	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций колодцев	0,046	8261,82	364,32	380	17	517	52,7	2
			т		7897,5	137,25	363	6	140	0,67	0
36	41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,046	154400		7102				
			т								
37	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,536	245,44	3,82	1850	29	345	0,21	2
			м2		37,35	1,44	281	11	118	0,01	0
38	43	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток для колодцев	3	267,37	36,82	802	110	464	0,62	2
			м2		103,28	13,01	310	39	133	0,06	0
39	44	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,022	6469,41	5158,75	142	113	60	6,3	0
			км		1310,66	724,68	29	16	133	4,2	0
40	45	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "НПО Протэкт"	Лента детакционная сигнальная с металлическим проводником, ЛСВ	22	38,04		837				
			м								
			ИТОГО:				114441	12752			52
							8542	3735			24
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				60				
			На общестроительные работы	Страниц - 4			14355				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				14415				
			Итого с накладными				128856				
			- заработная плата				2162				
			- трудоемкость				7				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7731				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				136587				
			Итого с временными, 1,8 %				139046				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				140923				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				141479				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				142869				
			ИТОГО:				142869				
			Сметная заработная плата				14439				
			Нормативная трудоемкость				83				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				391000				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7820				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				398820				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				47858				
			Итого с НДС				446678				
			Всего:				446678				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				402010				
			Итого: 402 010 (Четыреста две тысячи десять) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20____ г.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства г[illegible]а Алматы"

Подрядчик ТОО["АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 7-3 Ограждение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	20	35,29	33,19	706	664	218	0,01	0
			м3		2,1	9,13	42	183	97	0,03	1
2	2	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	6	50,82	48,38	305	290	96	0,02	0
			м3		2,39	14,07	14	84	97	0,05	0
3	3	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,3	467,1	0	1074	0	1214	2,98	7
			м3		467,1	0	1074	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-15	**Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2,3	50,82	48,38	117	111	37	0,02	0
			м3		2,39	14,07	5	32	97	0,05	0
5	5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	20	176,4	176,4	3528	3528	706	0	0
			т		0	35,28	0	706	100	0,74	15
6	6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	20	3,77	3,24	75	65	31	0	0
			м3		0,48	1,12	10	22	97	0	0
7	7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /подпорные стены/**	10	6,48	6,48	65	65	20	0	0
			м3		0	2,1	0	21	97	0,01	0
8	8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
			м3		17,03	0	170	0	97	0	0
9	9	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,2	134,1	0	295	0	333	0,97	2
			м3		134,1	0	295	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона класса В7,5	2,128	4550,71		9684	140	493	1,35	3
			м3		195,75	24,93	417	53	105	0,12	0
11	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В15	7	6040,06	311,32	42280	2179	4106	2,82	20
			м3		441	117,61	3087	823	105	0,57	4
12	12	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15	3,5	6436,01	98,32	22526	344	2692	4,41	15
			м3		695,25	37,15	2433	130	105	0,18	1
13	13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	78,384	245,44	3,82	19239	299	3588	0,21	17
			м2		37,35	1,44	2928	113	118	0,01	1
14		Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	32	563,28	376,53	18025	12049	13113	1,15	37
			м		186,75	105,95	5976	3390	140	0,4	13
15	14	Е0108-22-1	Кладка стен ограждения из сплиттерных блоков и цементно-песчаных блоков	21,52	1547,31	372,83	33299	8023	18627	3,72	80
			м3		594	139,5	12783	3002	118	0,68	15
16	15	С143004-16 Изм. и доп. вып.17прим.	Блоки цементно-песчаные размером 390х190х190	21,52	6402		137771				
			м3								
17		Е0111-25-2	Укладка накрывочных элементов	12,184	332,74	29,99	4054	365	3024	1,18	14
			м2		190,58	11,23	2322	137	123	0,05	1
18		СПРАЙС-ЛИСТ	Сплиттерный накрывочный элемент 45х45	16	508,96		8143				
			шт								
19		СПРАЙС-ЛИСТ	Сплиттерный накрывочный элемент 26х40	88	117,45		10336				
			шт								
20	18	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0316	8679,65	422,15	274	13	314	56,4	2
			т		8257,5	157,5	261	5	118	0,77	0
21	19	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,027	51000		1377				
			т								
22	20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,002	41200		82				
			т								
23	21	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	55620		145				
			т								
24		Е0109-53-2	Монтаж металлических решетчатых ворот	0,085	9850,48	1162,95	837	99	571	46,6	4
			т		7357,5	108	625	9	90	0,53	0
25		С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0884	134000		11846				
			т								
26		Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,006	175710,1	1826,1	1054	11	74	42,7	0
			т		8100	690,75	49	4	140	3,37	0
27		Е0115-179-1	Окраска металлических ворот за 2 раза	3,69	44,93	0	166	0	143	0,22	1
			м2		36,9	0	136	0	105	0	0
			ИТОГО:				327518	28291			203
							32627	8714			50
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				48993				
			На металломонтажные работы				571				
			Всего накладных расходов:				49564				
			Итого с накладными				377082				
			- заработная плата				7435				
			- трудоемкость				25				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденны[illegible]раты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22625				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				399707				
			Итого с временными, 1,8 %				406902				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				412395				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				414023				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				418092				
			ИТОГО:				418092				
			Сметная заработная плата				48776				
			Нормативная трудоемкость				278				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1144223				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22884				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1167107				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				140053				
			Итого с НДС				1307160				
			Всего:				1307160				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				1176444				
			Итого: 1 176 444 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста сорок четыре) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
«_6_» _____ 20____ г.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**