Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 4 от 21.04.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000022	**23.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство склада хранения вакцин на территории ГКБ №7 в мкр.Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы.			усл	1	15 234 161,00	15 234 161,00
				Итого	1	x	15 234 161,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Құрманғалиев М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство склада для хранения вакцин на территории ГКБ №7 мкр. Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы"

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
на 23 сентября месяц 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование	Код	Наименование		Код
		№ 4	21.04.2016г					

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные			
				СМР в сметных базисных ценах	из них			на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**74 953 888**	**13 601 929**							**1 632 232**	**15 234 161**

МП Заказчик Руководитель
КГУ "Управление строительства города Алматы" Курманалиев М.Н. "23" сентября 2016 г.

МП Подрядчик Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Мухалиев Т. Л. "23" сентября 2016 г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2016 года

на 2-1-13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Прайс-лист#	**Холодильный агрегат сплит системный TECuMsEH TAG-4573ZHR с воздухоохладителем и комплектующими** компл	2	762142,06		1524284				
			Отпускная цена		762142		1524284				
			Транспортные расходы	%	3		45729				
			Сметная стоимость оборудования				*1570013*				
2		Прайс-лист#	Шкаф управления с термодатчиками компл	2	76667,42		153335				
			Отпускная цена		76667		153335				
			Транспортные расходы	%	3		4600				
			Сметная стоимость оборудования				*157935*				
3		Прайс-лист#	Система сигнализации по температурному режиму компл	2	39149,32		78299				
			Отпускная цена		39149		78299				
			Транспортные расходы	%	3		2349				
			Сметная стоимость оборудования				*80648*				
4		Прайс-лист#	Самописец Фридж гиг-2 компл	2	19574,66		39149				
			Отпускная цена		19575		39149				
			Транспортные расходы	%	3		1174				
			Сметная стоимость оборудования				*40324*				
5		Прайс-лист#	Электроосвещение камеры компл	2	48936,65		97873				
			Отпускная цена		48937		97873				
			Транспортные расходы	%	3		2936				
			Сметная стоимость оборудования				*100810*				
6		Прайс-лист#	Программное обеспечение Win PrO 7 шт	Страниц - 4	19574,66		19575				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)											
			шт	2							
			Отпускная цена		19575		19575				
			Транспортные расходы	%	3		587				
			Сметная стоимость оборудования				*20162*				
7		Прайс-лист#	Кабель MAnHATTAn /прозрачный, серебро, 1,8 м/	2	326,24		652				
			шт								
			Отпускная цена		326		652				
			Транспортные расходы	%	3		20				
			Сметная стоимость оборудования				*672*				
8		Прайс-лист#	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-600L	2	5285,16		10570				
			шт								
			Отпускная цена		5285		10570				
			Транспортные расходы	%	3		317				
			Сметная стоимость оборудования				*10887*				
9	3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 129	Компьютер	2	57760		115520				
			комплект								
			Отпускная цена		57760		115520				
			Сметная стоимость оборудования				*115520*				
10	4	Ц0111-94-1	Рабочее место, массой до 0,3 т	2	5255,12	855,81	10510	1712	5731	18	36
			шт		2970	213,75	5940	427	90	1,24	2
11	5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 132	Принтер	2	56215		112430				
			шт.								
			Отпускная цена		56215		112430				
			Сметная стоимость оборудования				*112430*				
12	6	Ц0111-91-3	Принтер	2	2162,48	842,69	4325	1685	2657	8	16
			шт		1269	207	2538	414	90	1,2	2
13	7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 156	Стол для компьютера	3	6665		19995				
			шт.								
			Отпускная цена		6665		19995				
			Сметная стоимость оборудования				*19995*				
14	8	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 02, п. 8	Стул мягкий	4	3225		12900				
			шт.								
			Отпускная цена		3225		12900				
			Сметная стоимость оборудования				*12900*				
15	9	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 5	Кресло рабочее	2	8493		16986				
			шт.								
			Отпускная цена		8493		16986				
			Сметная стоимость оборудования				*16986*				
16	10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 8	Шкаф для документов	2	12040		24080				
			шт.								
			Отпускная цена		12040		24080				
			Сметная стоимость оборудования				*24080*				
17	11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 185	Шкаф для одежды 2-х секционный	2	32035		64070				
			шт.	Страниц - 4							
			Отпускная цена		32035		64070				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2.2)											
			Сметная стоимость оборудования	3			*64070*				
18	12	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания шт.	1	3010		3010				
			Отпускная цена		3010		3010				
			Сметная стоимость оборудования				*3010*				
19	13	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 06, п. 11	Стеллаж металлический шт.	50	11220		561000				
			Отпускная цена		11220		562551				
			Сметная стоимость оборудования				*562551*				
20	14	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 44	Стол производственный 1500х700х700 шт.	2	15840		31680				
			Отпускная цена		15840		31680				
			Сметная стоимость оборудования				*31680*				
21	15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 171	Тележка грузовая Т-058 грузоподъемностью 120 кг шт.	1	2615		2615				
			Отпускная цена		2615		2615				
			Сметная стоимость оборудования				*2615*				
22	16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 81	Тележка ТСП-900 шт.	1	14589		14589				
			Отпускная цена		14589		14589				
			Сметная стоимость оборудования				*14589*				
23	17	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 157	Полка настенная с раздвижными дверками шт.	1	3892		3892				
			Отпускная цена		3892		3892				
			Сметная стоимость оборудования				*3892*				
			ИТОГО:				2980604	3396			52
			Всего прямые затраты:				8478	841			5
			в том числе стоимость:				2980604				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				2961				
			Накладные расходы :				2965769				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				8388				
			Итого с накладными				8388				
			- заработная плата				2988992				
			- трудоемкость				1258				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				4				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1393				
			Итого с временными, 1,8 %				2990385				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2990828				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2991166				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2991266				
							2991517				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				2991517				
			Сметная заработная плата				10577				
			Нормативная трудоемкость				61				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				8187107				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				163742				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8351039				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1002125				
			Итого с НДС				9353164				
			Всего:				9353164				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				8417848				
			Итого: 8 417 161 (Восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
"___" _____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2016 года

на 2-1-7 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	32	С151702-160 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип ALS.OPL236 шт	12	4629		55548						
2	33	С151702-11	Светильник, тип АОТ.OPL236 шт	4	4770		19080						
3	34	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, с 2 лампами в светильнике шт	16	342,8	134	5485	2144	2976	0,99	16		
					158	37,8	2528	605	95	0,22	4		
4	35	С151702-90 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип TN100 шт	5	858		4290						
5	36	С151702-120 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип NBT17 шт	8	6156		49248						
6	37	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, с 1 лампой в светильнике шт	13	269,9	98	3509	1274	1865	0,76	10		
					122	29	1586	377	95	0,17	2		
7	38	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1	561		561						
8	39	С151706-76	Лампы КЛЛ, мощность 15 Вт шт	15	64		960						
9	40	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	35	101		3535						
10	41	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО40-40 шт	2	16		32						

Программный комплекс АВС-4 (редакция 6.3.3)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	42	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2 45	14		630				
			шт								
			ИТОГО:				142878	3418			26
							4114	982			6
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4841				
			Всего накладных расходов:				4841				
			Итого с накладными				147719				
			- заработная плата				726				
			- трудоемкость				2				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8863				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				156582				
			Итого с временными, 1,8 %				159400				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				161552				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				162190				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				163784				
			ИТОГО:				163784				
			Сметная заработная плата				5822				
			Нормативная трудоемкость				34				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				448240				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8965				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				457205				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				54865				
			Итого с НДС				512070				
			Всего:				512070				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				460863				
			Итого: 460 863 (Четыреста шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Кудагельдинов М.Н.

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Заказчик

Программный комплекс ВК-4 (редакция 5.3.2)

Подрядчик

Наименование строительства и его адрес:

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

КГУ "Управление строительства города Алматы"
ТОО"АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2016 года

на 2-1-9 МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Извещатель охранный поверхностный ИО 329-17 "Сонар"	5	551,35		2757						
			шт										
			Отпускная цена		551		2757						
			Транспортные расходы	%	3		83						
			Сметная стоимость оборудования				*2839*						
2	2	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-32 "Полюс"	7	55,46		388						
			шт										
			Отпускная цена		55		388						
			Транспортные расходы	%	3		12						
			Сметная стоимость оборудования				*400*						
3	3	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	5	259,1	0	1296	0	1076	1	5		
			шт		239	0	1195	0	90	0	0		
4	4	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	7	195,7	0	1370	0	1121	1	7		
			шт		178	0	1246	0	90	0	0		
5	5	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	12	86,3	7,8	1036	94	657	0,35	4		
			шт		60,8	0	730	0	90	0	0		
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Интант"	Кабели сигнализации, марка КСВВнг, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм2	71,4	6,2		443						
			м										
7	7	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	70	73,7	1,3	5159	91	3711	0,33	23		
			м	Страниц - 2	58,7	0,2	4109	14	90	0	0		
			ИТОГО:				12543	185			39		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							7280	14			0
			Всего прямые затраты:				12543				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				1839				
			- оборудования				3239				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				6564				
			Всего накладных расходов:				6564				
			Итого с накладными				19107				
			- заработная плата				985				
			- трудоемкость				3				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				952				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20059				
			Итого с временными, 1,8 %				20362				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				20593				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				20661				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				20832				
			ИТОГО:				20832				
			Сметная заработная плата				8279				
			Нормативная трудоемкость				42				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				57012				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1140				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58152				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6978				
			Итого с НДС				65130				
			Всего:				65130				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				58617				
			Итого: 58 617 (Пятьдесят восемь тысяч шестьсот семнадцать) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Усманов Е.А.
М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ Калиев А.К.
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Ахметов Н.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2016 года

на 2-1-8 МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Прибор приемно-контрольный "Гранит-4"	1	3810,53		3811				
			шт								
			Отпускная цена		3811		3811				
			Транспортные расходы	%	3		114				
			Сметная стоимость оборудования				*3925*				
2	2	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
			шт		2108	0	2108	0	90	0	0
3	3	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63"Данко"	16	300,14		4802				
			шт								
			Отпускная цена		300		4802				
			Транспортные расходы	%	3		144				
			Сметная стоимость оборудования				*4946*				
4	4	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	16	369,9	1,6	5918	26	4997	2	32
			шт		347	0	5552	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Извещатель пожарный ручной ИП 535-7	2	254,47		509				
			шт								
			Отпускная цена		254		509				
			Транспортные расходы	%	3		15				
			Сметная стоимость оборудования				*524*				
6	6	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,5	0	307	0	259	1	2
			шт		144	0	288	0	90	0	0
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Интант"	Кабели сигнализации, марка КСВВнг, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм2	Страниц - 3 142,8	6,2		885				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			м	2							
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Интант"	Кабели сигнализации, марка КСВВнг, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм2	20,4	11,74		240				
			м								
9	9	С151608-4	Кабель с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШШВП, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0051	56700		289				
			1000м								
10	10	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	165	73,7	1,3	12161	215	8747	0,33	54
			м		58,7	0,2	9686	33	90	0	0
11	11	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Источник резервного питания Парус-12-0,5П	2	880,86		1762				
			шт								
			Отпускная цена		881		1762				
			Транспортные расходы	%	3		53				
			Сметная стоимость оборудования				*1815*				
12	12	Ц0110-669-3	Источник бесперебойного электропитания	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
			шт		936	0	1872	0	90	0	0
13	13	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Аккумуляторная батарея 12В 7.0 А/ч	1	717,74		718				
			шт								
			Отпускная цена		718		718				
			Транспортные расходы	%	3		22				
			Сметная стоимость оборудования				*739*				
14	14	Ц0110-669-3	Аккумулятор	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
			шт		936	0	936	0	90	0	0
15	15	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462		462				
			шт								
16	16	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
			шт		131	25,7	131	26	95	0,15	0
17	17	Прайс-лист#ТОО "Алма-Арсенал"	Светозвуковой оповещатель "Призма-200"	1	443,69		444				
			шт								
			Отпускная цена		444		444				
			Транспортные расходы	%	3		13				
			Сметная стоимость оборудования				*457*				
18	18	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	0	3220	0	1782	25	25
			шт		1980	0	1980	0	90	0	0
19	19	С151803-198	Шкаф электромонтажный, размер 650х540х230 мм, тип ШЭМ-010	1	3760		3760				
			шт								
20	20	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	1	3385	223	3385	223	582	3	3
			шт		563	49,5	563	49	95	0,29	0
			ИТОГО:				48476	561			143
							23116	108			1
			Всего прямые затраты:				48476				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				12393				
			- оборудования	Страниц - 3			12406				
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На монтажные работы				20940				
			Всего накладных расходов:				20940				
			Итого с накладными				69416				
			- заработная плата				3141				
			- трудоемкость				10				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3421				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				72837				
			Итого с временными, 1,8 %				73925				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				74756				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				75002				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				75617				
			ИТОГО:				75617				
			Сметная заработная плата				26365				
			Нормативная трудоемкость				154				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				206947				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4139				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				211086				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				25330				
			Итого с НДС				236416				
			Всего:				236416				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				212774				
			Итого: 212 774 (Двести двенадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

КазСнабСтрой и СК

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20___ г.

_____ Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление
актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: — Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Прайс-лист#ТОО "Центросталь-Домсталь"	Конвектор электрический "ТХ 2000"	5	4404,3		22021				
			шт								
			Отпускная цена		4404		22021				
			Транспортные расходы	%	3		661				
			Сметная стоимость оборудования				*22682*				
2	3	Ц0108-602-2	Конвектор электрический	5	763,4	5,4	3817	27	2984	2	10
			шт		626	2,3	3130	12	95	0,01	0
			ИТОГО:				26499	27			10
							3130	12			0
			Всего прямые затраты:				26499				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				660				
			- оборудования				22682				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2984				
			Всего накладных расходов:				2984				
			Итого с накладными				29483				
			- заработная плата				448				
			- трудоемкость				1				

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 7-6 Наружное освещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24,3	46,51	44,35	1130	1078	452	0,01	0
			м3		2,16	17,03	52	414	97	0,07	2
2	2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24,3	6,48	6,48	157	157	50	0	0
			м3		0	2,1	0	51	97	0,01	0
3	3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,3	21,55	4,52	524	110	401	0,11	3
			м3		17,03	0	414	0	97	0	0
4	4	Е0133-115-2	Установка светильников	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
			шт		333	239,85	1332	959	105	0,81	3
5	5	С151703-9	Светильники тип ЖКУ05-150-001-УХЛ1	4	8370		33480				
			шт								
6	6	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ150/4/	4	537		2148				
			шт								
7	7	С12021-164	Стоимость м\к кронштейнов	0,108	157700		17032				
			т								
8	8	Е0133-254-2	Окраска масляной краской кронштейнов	0,108	3589,37	2776,32	388	300	107	2,97	0
			т		497,25	447,12	54	48	105	1,44	0
9	11	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	4	7280,23	0	29121	0	1465	2,21	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			опора		348,75	0	1395	0	105	0	0
10		Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03	52657,31	536,06	1580	16	1502	289	9
			1т		47475	202,5	1424	6	105	0,99	0
11		Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т	4	4400,56	1831,4	17602	7326	10932	12	48
			опора		1977,75	625,01	7911	2500	105	2,34	9
12		С ПРАЙС	Стоимость шестигранных опор с анкерами	4	15203,57		60814				
			компл								
13	12	С151601-165 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГз 3х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1275	26229		3344				
			км								
14		С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,026	32123		835				
			км								
15	13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	151	27,7	2,1	4183	317	2898	0,1	15
			м		19,7	0,5	2975	76	95	0	0
16	14	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,095	20163,38	0	1916	0	2022	124	12
			кан.-км		19350	0	1838	0	110	0	0
17	15	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые 40Х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	164		15580				
			м								
18	16	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,015	229549,88	0	3443	0	453	175	3
			кан.-км		27450	0	412	0	110	0	0
19	17	75-6-110	Шкаф диспетчерского управления уличным освещением, типа ШУ-НО	1	79706		79706				
			шт								
			Отпускная цена		79706		79706				
			Сметная стоимость оборудования				*79706*				
20	18	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
			шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
			ИТОГО:				283054	15447			119
							20080	4164			16
			Всего прямые затраты:				283054				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				167821				
			- оборудования				79706				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7568				
			На общестроительные работы				6452				
			На металломонтажные работы				10932				
			Всего накладных расходов:				24951				
			Итого с накладными				308006				
			- заработная плата				3743				
			- трудоемкость				12				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13698				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				321704				
			Итого с временными, 1,8 %				326060				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				329386				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				330371				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				332835				
			ИТОГО:				332835				
			Сметная заработная плата				27987				
			Нормативная трудоемкость				147				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				910894				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18218				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				929112				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				111493				
			Итого с НДС				1040605				
			Всего:				1040605				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				936545				
			Итого: 936 545 (девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот сорок пять) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Заказчик КГУ "Управление строительства г а Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-6 КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	922	0,56	4
			м		102,38	0,54	717	4	128	0	0
2	4	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
			м		144	3,96	1440	40	128	0,02	0
3	5	С130810-180 Изм. и доп. вып. 21	Прочистки чугунные, d 100Х100 мм	3	918		2754				
			шт								
4	6	СПРАЙС-ЛИСТ "СТМС"	Ревизии полиэтиленовые, диаметром 100 мм	1	194,12		194				
			шт								
5	7	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
			комплект		346,5	9	1040	27	128	0,04	0
6	8	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
			комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
7	9	Е0117-1-9	Установка душевых поддонов	1	13295,38	47,75	13295	48	354	1,55	2
			комплект		258,75	18	259	18	128	0,09	0
8	10	Е0109-34-1	Монтаж подставки металлической для поддонов, массой до 0,1 т	0,0298	17355,77	2191,29	517	65	339	73,6	2
			т		12555	101,25	374	3	90	0,49	0
9	11	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0298	59500		1773				
			т								
10	12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей /подставки для поддонов/ грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,346	21,8	0,05	51	0	12	0,03	0
			м2		5,81	0,02	14	0	90	0	0
11	13	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 /подставки для поддонов/	2,352	89,18	0,12	418	1	18	0,02	0
			м2		4,28	0,05	20	0	90	0	0
12	15	Е0126-12-2	Изоляция поверхностей плитами теплоизоляционными	3	167,6	50,15	503	150	332	0,53	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		92,03		276	56	100	0,09	0
13	16	СП031-165 Изм. и дополн. АВС14 (редакция 5.3.2) СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2							
				0,3	6240		1872				
			м3								
			ИТОГО:				65723	483			25
							4527	164			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				363				
			На металломонтажные работы				339				
			На сантехнические работы				5051				
			Всего накладных расходов:				5753				
			Итого с накладными				71476				
			- заработная плата				863				
			- трудоемкость				3				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4289				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				75765				
			Итого с временными, 1,8 %				77129				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				78170				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				78479				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				79250				
			ИТОГО:				79250				
			Сметная заработная плата				5554				
			Нормативная трудоемкость				29				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				216889				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4338				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				221227				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				26547				
			Итого с НДС				247774				
			Всего:				247774				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				222997				
			Итого: 222 997 (Двести двадцать две тсячи девятьсот девяносто семь) тенге 00 тиын								

Программный комплекс АВС4 (редакция 5.3.2)

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Усманов Е.А.
М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ Калиев А.К.
М.П.

Эксперт технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Ахметов Н.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-12 ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 15х10 САвАIEX	121	31,97		3869				
			м								
2	2	Ц0108-396-5	Канал на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	121	177,7	116	21502	14036	10116	0,32	39
			м		54,9	33,1	6643	4005	95	0,19	23
3		СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 25х16 САвАIEX	67	58,07		3891				
			м								
4		Ц0108-396-5	Канал на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	67	181,96	116	12191	7772	5601	0,32	21
			м		54,9	33,1	3678	2218	95	0,19	13
5	3	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы гладкие жесткие из полиэтилена по 2 м., Dн-16 мм	10	32		320				
			м								
6	4	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
			м		39,6	12,2	396	122	95	0,07	1
7		Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка из ПНД труб наружным диам. 40 мм	3	258,65	6,65	776	20	977	1,4	4
			м		252	2,5	756	8	128	0,01	0
8		С130804-1144 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба ПНД SDR 17,6 - 40Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	3	60		180				
			м								
			ИТОГО:	Страниц - 2			43815	22317			67

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :				11473	6353			37
			На монтажные работы								
			На сантехнические работы				16209				
			Всего накладных расходов:				977				
			Итого с накладными				17186				
			- заработная плата				61001				
			- трудоемкость				2578				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				9				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3660				
			Итого с временными, 1,8 %				64661				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				65825				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				66714				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				66977				
			ИТОГО:				67635				
			Сметная заработная плата				67635				
			Нормативная трудоемкость				20404				
							113				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				185102				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3702				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				188804				
			Итого с НДС				22656				
							211460				
			Всего:								
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				211460				
			Итого: 190 314 (Сто девяносто тысяч триста четырнадцать) тенге 00 тиын				190314				

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

_____ Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: — Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2016 года

на 2-1-5 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1179	0,34	5		
			м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0		
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2		
			м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	0		
3	3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	21	10,99	0	231	0	287	0,05	1		
			м		10,69	0	224	0	128	0	0		
4	4	С130904-1157 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Энко ГОСТ 21345-2005	3	296		888						
			шт.										
5	5	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Энко ГОСТ 21345-2005	1	430		430						
			шт.										
6	6	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8		
			комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	0		
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Представительство "Аристон Термо Спа" в РК"	Водонагреватель электрический, N-1,5 кВт, V-80л "ARISTON"	1	19248,42		19248						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компл								
8	8	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	3	5840		17520				
			компл								
9	9	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,5	59,31	0	89	0	114	0,34	1
			м		59,15	0	89	0	128	0	0
10	10	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн 16 мм	3	659		1977				
			компл								
11	11	Е0117-2-3	Установка смесителей для душевого поддона	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
			шт		126	0	126	0	128	0	0
12	12	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
			компл								
13	13	Е0116-20-2	Установка кранов смывочных, диам. до 25 мм	1	692,57	1,57	693	2	69	0,3	0
			1кран		54	0	54	0	128	0	0
14	14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,91	21,8	0,05	42	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
15	15	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	3,82	89,18	0,12	341	0	15	0,02	0
			м2		4,28	0,05	16	0	90	0	0
16	16	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	4	72,96	16,85	292	67	172	0,21	1
			м		38,59	4,33	154	17	100	0,03	0
17	17	С11031-481 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	4,4	274		1206				
			м								
18	18	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	0,6	357		214				
			рулон								
			ИТОГО:				53489	256			18
							3301	86			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				197				
			На сантехнические работы				4083				
			Всего накладных расходов:				4279				
			Итого с накладными				57769				
			- заработная плата				642				
			- трудоемкость				2				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3466				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				61235				
			Итого с временными, 1,8 %				62337				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				63179				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				63428				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				64051				
			ИТОГО:				64051				
			Сметная заработная плата				4029				
			Нормативная трудоемкость				20				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				175293				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3506				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				178799				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				21456				
			Итого с НДС				200255				
			Всего:				200255				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				180230				
			Итого: 180 230 (Сто восемьдесят тысяч двести тридцать) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20___ г.

_____ Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ I'Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-4 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3		
			м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	0		
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3		
			м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	0		
3	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	7	362,67	4,19	2539	29	550	0,34	2		
			м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	0		
4	4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	22	693,07	10,34	15248	227	2276	0,43	10		
			м		76,95	3,87	1693	85	128	0,02	0		
5	5	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2	1240,75	20,8	2482	42	354	0,72	1		
			м		130,5	7,79	261	16	128	0,04	0		
6	6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	81	200		16200						
			кг										
7	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	47	10,99	0	517	0	643	0,05	2		
			м		10,69	0	502	0	128	0	0		
8	8	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2	11,13	0	22	0	27	0,05	0		
			м		10,69	0	21	0	128	0	0		
9	9	С130901-37	Вентили запорные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	3	401		1203						
			шт	Страниц - 4									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	С130901-38	Вентили запорные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	483		483				
			шт								
11	11	С130901-39	Вентили запорные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	560		1680				
			шт								
12	12	Ц0112-802-3К=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с электроприводом	1	861,13	69,75	861	70	719	5	5
			шт		782,5	16,88	783	17	90	0,1	0
13	13	С130902-768 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом , PN 10, DN 100, типа 30ч906бр	1	216684		216684				
			шт.								
14	14	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
			шт.								
15	15	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
			1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
16	16	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
			шт								
17	17	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
18	18	С130905-11 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2359		2359				
			шт								
19	19	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	0,5	59,31	0	30	0	38	0,34	0
			м		59,15	0	30	0	128	0	0
20	20	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн 16 мм	1	659		659				
			компл								
21	21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм	1	692,57	1,57	693	2	69	0,3	0
			1кран		54	0	54	0	128	0	0
22	22	С131103-9	Рукава поливочные, d 15 мм	35	362		12670				
			м								
23	23	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	28,81	0	29	0	30	0,12	0
			комплект		23,18	0	23	0	128	0	0
24	24	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331		331				
			шт								
25	25	Е0116-20-2	Установка кранов смывочных, диам. до 25 мм	1	692,57	1,57	693	2	69	0,3	0
			1кран		54	0	54	0	128	0	0
26	26	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	15493,47	23,09	30987	46	426	0,9	2
			1кран		157,5	9	315	18	128	0,04	0
27	27	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 14, п. 2	Огнетушитель порошковый ОП-10	4	2540		10160				
			шт.								
			Отпускная цена		2540		10160				
			Сметная стоимость оборудования				*10160*				
28	28	Е0110-35-1	Установка пожарных шкафов	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
			шт	Страниц - 4	100,35	9,02	201	18	120	0,04	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3							
29	29	1.1, табл. 35, п. 5	Шкаф пожарный	2	7500		15000				
			шт.								
			Отпускная цена		7500		15000				
			Сметная стоимость оборудования				***15000***				
30	30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,1	21,8	0,05	68	0	16	0,03	0
			м2		5,81	0,02	18	0	90	0	0
31	31	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	6,2	89,18	0,12	553	1	24	0,02	0
			м2		4,28	0,05	27	0	90	0	0
32	32	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	37	72,96	16,85	2700	623	1588	0,21	8
			м		38,59	4,33	1428	160	100	0,03	1
33	33	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	33	141		4653				
			м								
34	34	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	7,7	83		639				
			м								
35	35	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	5,55	357		1981				
			рулон								
			ИТОГО:				355869	1220			40
							7107	373			2
			Всего прямые затраты:				355869				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				322382				
			- оборудования				25160				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				719				
			На общестроительные работы				1891				
			На сантехнические работы				6180				
			Всего накладных расходов:				8791				
			Итого с накладными				364659				
			- заработная плата				1319				
			- трудоемкость				4				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20370				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				385029				
			Итого с временными, 1,8 %				391507				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				396453				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				397918				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				401581				
			ИТОГО:				401581				
			Сметная заработная плата				8799				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				46				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1099037				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21981				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1121018				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				134522				
			Итого с НДС				1255540				
			Всего:				1255540				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				1129986				
			Итого: 1 129 986 (Один миллион сто двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
20 ____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-11 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Прайс-лист#ТОО "Интант"	Видеорегистратор сетевой HIKVISION, DS-7604 N1-E1	1	9327,33		9327				
			шт								
			Отпускная цена		9327		9327				
			Транспортные расходы	%	3		280				
			Сметная стоимость оборудования				*9607*				
2	2	Ц0110-350-23	Цифровой видеорегистратор	1	438,9	9,2	439	9	434	2	2
			шт		425	4,5	425	4	101	0,03	0
3	3	Ц0110-945-1 Изм. и доп. вып. 3	Электрическая проверка	1	21655,66	0	21656	0	19490	66	66
			шт		21655,66	0	21656	0	90	0	0
4	4	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы	1	6562,32	0	6562	0	5906	20	20
			сет.элем		6562,32	0	6562	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист#ТОО "Интант"	Видеокамера внутренняя HIKVISION, DS-2CD 2124-I	2	9438,25		18876				
			шт								
			Отпускная цена		9438		18876				
			Транспортные расходы	%	3		566				
			Сметная стоимость оборудования				*19443*				
6	6	Прайс-лист#ТОО "Интант"	Видеокамера уличная HIKVISION, DS-2CD 2012-I	1	9438,25		9438				
			шт								
			Отпускная цена		9438		9438				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Транспортные расходы	%	3		283				
			Сметная стоимость оборудования				***9721***				
7	7	Ц0110-350-22	Камера телевизионная передающая	3	4209,8	27,8	12629	83	11753	19	57
			шт		3870	9	11610	27	101	0,05	0
8		Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
			шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
9		С ПРАЙС	Жесткий диск HDD 2000GB\3.5\7200RPM	2	17944,12		35888				
			шт								
			Отпускная цена		17944		35888				
			Сметная стоимость оборудования				***35888***				
10	8	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип ТУСО 67040	5	244		1220				
			шт								
11	9	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	5	92,4	0	462	0	405	0,5	3
			шт		90	0	450	0	90	0	0
12	10	С151606-13ПРИМ.	Кабель сетевой, марка UTP CAT.5E,, число жил и сечение 4x2x0,5 для наружных работ	0,0102	129400		1320				
			1000м								
13	11	С151606-11ПРИМ.	Кабель сетевой, марка UTP CAT.5E,, число жил и сечение 4x2x0,5	0,0408	126500		5161				
			1000м								
14	12	Ц0108-404-8	Кабели связи в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 50x2 мм2	50	64,6	22,7	3230	1135	2104	0,23	12
			м		37,8	6,5	1890	325	95	0,04	2
15	13	С151608-1	Кабель силовой, марка ШВВП, число жил и сечение 2x0,5 мм2	0,051	37500		1913				
			1000м								
16	14	Ц0108-404-1	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2x6 мм2	50	30,2	7,3	1510	365	1002	0,12	6
			м		19	2,1	950	105	95	0,01	1
			ИТОГО:				130980	1596			166
							43757	463			3
			Всего прямые затраты:				130980				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				10968				
			- оборудования				74659				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				41289				
			Всего накладных расходов:				41289				
			Итого с накладными				172269				
			- заработная плата				6193				
			- трудоемкость				21				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5857				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				178126				
			Итого с временными, 1,8 %				179988				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				181410				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				181831				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				182884				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				182884				
			Сметная заработная плата				50413				
			Нормативная трудоемкость				190				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				500512				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10010				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				510522				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				61263				
			Итого с НДС				571785				
			Всего:				571785				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				514607				
			Итого: 514 607 (Пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот семь) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ **Усманов Е.А.**
М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ **Калиев А.К.**
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ **Кудагельдинов М.Н.**

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
_____ 20___ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Муталиев С. Л.**
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Ахметов Н.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 7-1 Вертикальная планировка

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	116,3	6,84	6,84	795	795	268	0	0
			м3		0	2,37	0	276	97	0,01	1
2	2	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	116,3	29,61	28,58	3443	3323	1190	0,01	1
			м3		0,99	9,56	115	1112	97	0,04	4
3	3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	197,71	17,73	17,73	3505	3505	701	0	0
			т		0	3,55	0	701	100	0,07	15
4	4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	116,3	3,77	3,24	438	377	180	0	0
			м3		0,48	1,12	56	130	97	0	0
5	5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15,9	6,83	6,83	109	109	29	0	0
			м3		0	1,87	0	30	97	0,01	0
6	6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	15,9	14,01	14,01	223	223	74	0	0
			м3		0	4,8	0	76	97	0,02	0
7	7	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /+ до 8 проходов/	15,9	9,75	9,75	155	155	45	0	0
			м3		0	2,93	0	47	97	0,01	0
8	8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,9	14,12	12	224	191	67	0,01	0
			м3		1,62	2,75	26	44	97	0,01	0
9	9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1725,8	1,41	1,41	2435	2435	503	0	0
			м2		0	0,3	0	518	97	0	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				11327	11111			1
							197	2934			23
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3058				
			Всего накладных расходов:				3058				
			Итого с накладными				14385				
			- заработная плата				459				
			- трудоемкость				2				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				863				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15248				
			Итого с временными, 1,8 %				15522				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				15732				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15794				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15949				
			ИТОГО:				15949				
			Сметная заработная плата				3590				
			Нормативная трудоемкость				26				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				43649				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				873				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44522				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5343				
			Итого с НДС				49865				
			Всего:				49865				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				44879				
			Итого: 44 879 (Сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.
М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Кудагельдинов М.Н.

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-2 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,11	5		
			шт		819,79	44,89	820	45	128	0,22	0		
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "АО Келет"	Калорифер СФОЦ-25	1	38394,07		38394						
			шт										
3	3	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных, осевых массой до 0,025 т	4	712,67	29,9	2851	120	3556	3,83	15		
			шт		682,76	11,81	2731	47	128	0,05	0		
4	4	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т	4	686,9	28,9	2748	116	1609	2	8		
			шт		421	2,3	1684	9	95	0,01	0		
5	5	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "ASIA IMPORT"	Вентилятор канальный K 200 M SISTEMAIR	1	6997,94		6998						
			шт										
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "ASIA IMPORT"	Вентилятор канальный K 160 M SISTEMAIR	1	6038,78		6039						
			шт										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "АО Келет"	Вентилятор осевой FrEsH S	2	547,41		1095				
			шт								
8	8	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,28	1174,73	9,61	16775	137	3844	1,28	18
			м2		206,72	3,59	2952	51	128	0,02	0
9	9	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,585	1151,91	13,82	14497	174	4270	1,62	20
			м2		259,88	5,18	3271	65	128	0,03	0
10	10	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6,2	93		577				
			кг								
11	11	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,4	1040		416				
			м2								
12	12	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	2	4259,93	9,66	8520	19	490	1,14	2
			шт		186,64	4,72	373	9	128	0,02	0
13	13	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих, марки RAR, размером 100х200 мм	6	599,85	16,96	3599	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
14	14	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих, марки RAR, размером 300х100 мм	1	667,85	16,96	668	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
15	15	Е0120-14-1	Установка клапанов огнезадерживающих с ЭМ исполнительным механизмом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
			шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
16	16	С131306-2	Клапаны огнезадерживающие с ЭМ исполнительным механизмом, d 200 мм	1	3600		3600				
			шт								
17	17	Е0126-12-2	Изоляция поверхностей матами теплоизоляционными	27,2	167,6	50,15	4559	1364	3011	0,53	15
			м2		92,03	18,68	2503	508	100	0,09	3
18	18	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,36	6240		8486				
			м3								
19	19	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FLEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	3	748		2244				
			рулон								
			ИТОГО:				123331	2171			93
							15825	786			4
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1609				
			На общестроительные работы				3011				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На сантехнические работы				15241				
			Всего накладных расходов:				19861				
			Итого с накладными				143192				
			- заработная плата				2979				
			- трудоемкость				10				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8591				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				151783				
			Итого с временными, 1,8 %				154515				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				156601				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				157219				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				158764				
			ИТОГО:				158764				
			Сметная заработная плата				19590				
			Нормативная трудоемкость				107				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				434501				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8690				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				443191				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				53183				
			Итого с НДС				496374				
			Всего:				496374				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				446737				
			Итого: 446 737 (Четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать семь) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Усманов Е.А.
М.П.

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫК
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ Калиев А.К.
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
_____ Кудагельдинов М.Н.

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
«___» _____ 20___ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Ахметов Н.А.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 7-5 МАФы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	У1-49-1	Урна типа I, строительные работы	3	2720,42	80,96	8161	243	3190	6	18
			урна		990	22,56	2970	68	105	0,11	0
2	2	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,7	10
			скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	0
			ИТОГО:				18170	486			28
							4575	136			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4946				
			Всего накладных расходов:				4946				
			Итого с накладными				23116				
			- заработная плата				742				
			- трудоемкость				2				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1387				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24503				
			Итого с временными, 1,8 %				24944				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				25281				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				25381				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25630				
			ИТОГО:				25630				
			Сметная заработная плата				5453				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				**31**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**70144**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1403**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**71547**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8586**				
			Итого с НДС				**80133**				
			Всего:				**80133**				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				**72120**				
			Итого: 72 120 (семьдесят две тысячи сто двадцать) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**
М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**
М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ **Кудагельдинов М.Н.**
Кудагельдинов М.Н.
20____г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**
М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: — Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 4-1 Внутриплощадочные сети 0,4кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	295,392	6,48	6,48	1914	1914	603	0	0
			м3		0	2,1	0	621	97	0,01	2
2	3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	295,392	21,55	4,52	6365	1334	4880	0,11	32
			м3		17,03	0	5031	0	97	0	0
3	14	С151803-166	Ящики силовые серии ЯБПВУ, тип ЯБПВУ на 100А	2	3470		-6940				
			шт								
4	15	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1054,6	39,6	-2109	-79	-803	2	-4
			шт		416	6,8	-832	-14	95	0,04	0
5	17	Ц0108-345-1	Ввод сети в здание	2	20905	0	41810	0	8978	27	54
			ввод		4725	0	9450	0	95	0	0
6	21	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	42,5	33,43	29,06	1421	1235	638	0,01	0
			м2		1,03	10,26	44	436	133	0,05	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	25,5	1178,76	68,13	30058	1737	1158	0,14	4
			м3		21,38	12,76	545	325	133	0,04	1
8	23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	8,5	864,08	73,75	7345	627	374	0,14	1
			м3		21,38	11,67	182	99	133	0,04	0
9	24	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	42,5	267,24	33,28	11358	1414	932	0,03	1
			м2		5	11,49	213	488	133	0,04	2
10	25	Е0127-25-1 К=7	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания /- до 8 см/	42,5	114,59	20,16	-4870	-857	-1351	0,12	-5
			м2		18,13	5,78	-771	-246	133	0	0
11	26	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	42,5	517,18	15,35	21980	652	622	0,03	1
			м2		5,94	5,06	252	215	133	0,02	1
12	27	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до 5 см)	42,5	123,46	0	5247	0	1	0	0
			м2		0,02	0	1	0	133	0	0
			ИТОГО:				113579	7976			85
							14114	1924			8
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				8174				
			На общестроительные работы				7855				
			Всего накладных расходов:				16030				
			Итого с накладными				129608				
			- заработная плата				2405				
			- трудоемкость				8				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7776				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				137384				
			Итого с временными, 1,8 %				139857				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				141745				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				142304				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				143703				
			ИТОГО:				143703				
			Сметная заработная плата				18443				
			Нормативная трудоемкость				101				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				393283				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7866				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				401149				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				48138				
			Итого с НДС				449287				
			Всего:				449287				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				404358				
			Итого: 404 358 (Четыреста четыре тысячи триста пятьдесят восемь) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и безопасность подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Кудагельдинов М.Н.**
Кудагельдинов М.Н.
"___" _____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 7-2 Покрытие

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	387,402	33,43	29,06	12951	11258	5817	0,01	4
			м2		1,03	10,26	399	3975	133	0,05	19
2	2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	232,441	1178,76	68,13	273993	15837	10555	0,14	33
			м3		21,38	12,76	4970	2966	133	0,04	10
3	3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	77,48	864,08	73,75	66950	5714	3406	0,14	11
			м3		21,38	11,67	1657	904	133	0,04	3
4	4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	387,402	267,24	33,28	103530	12893	8495	0,03	13
			м2		5	11,49	1937	4450	133	0,04	16
5	5	Е0127-25-1 К=7	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания /- до 8 см/	387,402	114,59	20,16	-44391	-7808	-12319	0,12	-45

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		18,13	5,78	-7024	-2238	133	0	-1
6	8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	87,345	1236,64	6,63	108014	579	12829	0,7	61
			м		108,68	1,76	9493	153	133	0,01	1
7	9	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток тактильных	5	545,4	30,36	2727	152	863	0,8	4
			м2		132,85	7,46	664	37	123	0,04	0
8	10	СП011-2449ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Плитка тактильная размер 300 мм Х 300 мм Х 30 мм	5,1	1561		7961				
			м2								
9		Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	128,174	29,61	28,58	3795	3663	1312	0,01	1
			м3		0,99	9,56	127	1226	97	0,04	4
10		Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	128,174	17,73	17,73	2273	2273	455	0	0
			т		0	3,55	0	455	100	0,07	10
			ИТОГО:				537803	44560			82
			Накладные расходы :				12223	11928			62
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				31412				
			Итого с накладными				31412				
			- заработная плата				569215				
			- трудоемкость				4712				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				16				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34153				
			Итого с временными, 1,8 %				603368				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				614229				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				622521				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				624978				
			ИТОГО:				631120				
			Сметная заработная плата				631120				
			Нормативная трудоемкость				28863				
							160				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1727233				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34545				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1761778				
			Итого с НДС				211413				
							1973191				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**1973191**				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				**1775872**				
			Итого: 1 775 872 (Один миллион семьсот семьдесят пять пять тысяч восемьсот семьдесят две) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Коммунарулы Г.**

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION...ЬМ"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-10 СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	С151802-23	Телефонная розетка однопортовая 1xRJ-11 шт	1	179		179				
2	2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	1	62,7	0,2	63	0	55	0,34	0
					57,8	0,1	58	0	95	0	0
3	3	Прайс-лист#ТОО "AB-MC DisTriBuTiOn COMPAnY"	Телефон проводной KX-TS2350CAWRU шт	1	552,66		553				
			Отпускная цена		553		553				
			Транспортные расходы	%	3		17				
			Сметная стоимость оборудования				*569*				
4	4	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	1	978,9	0	979	0	852	7	7
					947	0	947	0	90	0	0
5	5	С151802-13	Телефонная коробка КРТМ-10 шт	1	526		526				
6	6	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	1	742	305	742	305	517	2	2
					398	72	398	72	110	0,42	0
7	7	С151606-11ПРИМ.	Кабель связи, марка UTP, число жил и сечение 4x2x0,5 1000м	0,0153	126500		1935				
8	8	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп3 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,051	61333		3128				
9	9	Ц0108-404-8	Кабели связи в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 50x2 мм2 м	65	64,6	22,7	4199	1476	2736	0,23	15
					37,8	6,5	2457	422	95	0,04	2
10	10	Ц0110-571-1	Ввод в здания ввод	1	5149	0	5149	0	4190	23	23
			ИТОГО:	Страниц - 2	4275	0	4275	0	98	0	0
							17469	1780			47
							8135	494			3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего прямые затраты:				17469				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				6985				
			- оборудования				569				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				8349				
			Всего накладных расходов:				8349				
			Итого с накладными				25818				
			- заработная плата				1252				
			- трудоемкость				4				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1515				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27333				
			Итого с временными, 1,8 %				27815				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				28183				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28292				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28564				
			ИТОГО:				28564				
			Сметная заработная плата				9881				
			Нормативная трудоемкость				54				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				78173				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1563				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				79736				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9568				
			Итого с НДС				89304				
			Всего:				89304				
			Итого: с учётом тендерной скидки 10%				80374				
			Итого: 80 374 (Восемьдесят тысяч триста семьдесят чытыре) тенге 00 тиын								

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Усманов Е.А.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ Калиев А.К.

М.П.

Эксперт-технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Кудагельдинов М.Н.
"___" _____ 20__ г.

Кудагельдинов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

М.П.

Начальник участка
(Ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Коммунарулы Г.

Начальник ПТО
(Ответственный за составление актов выполненных работ)
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ахметов Н.А.