*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4** | **011240001633** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** | **020140000591** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 4 от 21.04.2016г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000028** | **24.10.2016** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство склада хранения вакцин на территории ГКБ №7 в мкр.Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы | | | усл | 1 | 10 184 564,00 | 10 184 564,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 10 184 564,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Құрманғалиев М.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2016

М.П.

**Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: "Строительство склада для хранения вакцин на территории ГКБ №7 мкр. Калкаман-1, Наурызбайского района г.Алматы"

**Справка № 5**
о стоимости выполненных работ и затрат
**на 24 октября месяц 2016 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | № 4 | 21.04.2016г | | | | | |
| | | | | | | | | |

| № пп | Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | Дополнительные | | | |
| | | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | на приобретение материалов | Другие доп. расходы | | |
| | | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | **Всего по стройке** | **85 138 452** | **9 093 361** | | | | | | | **1 091 203** | **10 184 564** |
| | | | | | | | | | | | |

МП Заказчик Руководитель
КГУ "Управление строительства города Алматы" Курмангалиев М.Н. _____ "24" октября 2016 г.

МП Подрядчик Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С. Л. _____ "24" октября 2016 г.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: — Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

# А К Т
## приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 2-1-13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | Прайс-лист# | Холодильный агрегат сплит системный TECuMsEH TAG-4573ZHR с воздухоохладителем и комплектующими | 2 | 762142,06 | | 1524284 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 762142 | | 1524284 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | % | 3 | | 45729 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *1570013* | | | | |
| 2 | 2 | Ц0107-34-6 | Монтаж холодильных агрегатов | 4 | 57040 | 11090 | 228160 | 44360 | 122411 | 170 | 680 |
| | | | шт | | 30830 | 3172,96 | 123320 | 12692 | 90 | 18,4 | 74 |
| 3 | 13 | СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 06, п. 11 | Стеллаж металлический | 44 | 11220 | | 493680 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 11220 | | 492129 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *492129* | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2290302 | 44360 | | | 680 |
| | | | Всего прямые затраты: | | | | 123320 | 12692 | | | 74 |
| | | | в том числе стоимость: | | | | 2290302 | | | | |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | | | | | | | | |
| | | | - оборудования | | | | 60480 | | | | |
| | | | Накладные расходы : | | | | 2062142 | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | | | | | |
| | | | | | | | 122411 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На монтажные работы | | | | 122411 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 122411 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2412713 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 18362 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 61 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 21034 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2433747 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 2440436 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 2445543 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2447056 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2444517 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2444517 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 154374 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 815 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 6690081 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 133802 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 6823883 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 818866 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 7642749 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 7642749 | | | | |
| | | | Итого: с учётом тендерной скидки 10% | | | | 6878474 | | | | |
| | | | Итого: 6 878 474 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) тенге 00 тиын | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Главный специалист**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

**Эксперт-технадзор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
20____ г.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

**Начальник участка**
**(Ответственный за указанные объемы работ)**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Коммунарулы Г.**

**Начальник ПТО**
**(Ответственный за составление актов выполненных работ)**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

# А К Т
## приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 7-2 Покрытие

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 6 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 1042,3 | 478,54 | 15,35 | 498784 | 16001 | 15249 | 0,03 | 35 |
| | | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 6191 | 5274 | 133 | 0,02 | 18 |
| 2 | 7 | Е0127-54-1К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+ до 5 см) | 1042,3 | 113,78 | 0 | 118593 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| | | | м2 | | 0,02 | 0 | 21 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | 617377 | 16001 | | | 35 |
| | | | | | | | 6212 | 5274 | | | 18 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 15277 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 15277 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 632654 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 2292 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 8 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 37959 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 670613 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 682684 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 691900 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **694631** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **701458** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **701458** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **13778** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **61** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **1919732** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **38395** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **1958127** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **234975** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **2193102** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **2193102** | | | | |
| | | | **Итого: с учётом тендерной скидки 10%** | | | | **1973792** | | | | |
| | | | **Итого: 1 973 792 (Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи семьсот девяносто две) тенге 00 тиын** | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Главный специалист**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

_____ **Усманов Е.А.**
М.П.

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

_____ **Калиев А.К.**
М.П.

**Эксперт-технадзор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
_____ 20____ г.

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Муталиев С. Л.**
М.П.

**Начальник участка**
**(Ответственный за указанные объемы работ)**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Коммунарулы Г.**

**Начальник ПТО**
**(Ответственный за составление актов выполненных работ)**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Ахметов Н.А.**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Склад для хранения вакцин на территории ГКП№7 Калкаман 1 микрорайон, Наурызбайского района г.Алматы

Договор №4 от 21 апреля 2016 года

# А К Т
## приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 7-4 Озеленение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: #Подготовка участка для озеленения#** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0147-3-3 | Подготовка участка для озеленения, разбивка участка | 533,86 | 12,15 | 0 | 6486 | 0 | 8367 | 0,07 | 40 |
| | | | м2 | | 12,15 | 0 | 6486 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Е0147-3-2 | Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную | 533,86 | 14,63 | 0 | 7810 | 0 | 10075 | 0,1 | 54 |
| | | | м2 | | 14,63 | 0 | 7810 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: #Подготовка участка для озеленения#** | | | | 14297 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: #Посадка деревьев#** | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е0147-7-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручнуюв в естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м | 18 | 622,35 | 0 | 11202 | 0 | 14451 | 4,32 | 78 |
| | | | яма | | 622,35 | 0 | 11202 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Е0147-6-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м | 13 | 452,93 | 0 | 5888 | 0 | 7596 | 3,15 | 41 |
| | | | яма | | 452,93 | 0 | 5888 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Е0147-6-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м | 10 | 125,1 | 0 | 1251 | 0 | 1614 | 0,97 | 10 |
| | | | яма | | 125,1 | 0 | 1251 | 0 | 129 | 0 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | С143012-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м | 31 | 3760 | | 116560 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 7 | 7 | С143012-45 | Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м | 10 | 649 | | 6490 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Е0147-9-7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | 18 | 1032,19 | 286,81 | 18579 | 5163 | 17282 | 3,88 | 70 |
| | | | шт | | 674,55 | 69,7 | 12142 | 1255 | 129 | 0,29 | 5 |
| 9 | 9 | Е0147-9-4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м | 13 | 544,06 | 190,7 | 7073 | 2479 | 6024 | 1,8 | 23 |
| | | | шт | | 312,3 | 46,89 | 4060 | 610 | 129 | 0,2 | 3 |
| 10 | 10 | Е0147-9-2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м | 10 | 134,78 | 25,57 | 1348 | 256 | 1477 | 0,62 | 6 |
| | | | шт | | 108,68 | 5,85 | 1087 | 59 | 129 | 0,03 | 0 |
| | | | Итого по разделу: #Посадка деревьев# | | | | 168391 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: #Газон партерный# | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е0147-25-3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 580 | 225,58 | 0,34 | 130839 | 200 | 29457 | 0,27 | 155 |
| | | | м2 | | 39,24 | 0,13 | 22759 | 76 | 129 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 580 | 19,01 | 0 | 11026 | 0 | 6143 | 0,05 | 30 |
| | | | м2 | | 8,21 | 0 | 4762 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: #Газон партерный# | | | | 141865 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 324552 | 8098 | | | 508 |
| | | | | | | | 77447 | 1999 | | | 8 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 102486 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 102486 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 427038 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 15373 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 51 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 25622 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 452660 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 460808 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 467029 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 468872 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 473480 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 473480 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 94819 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 567 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 1295808 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **25916** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **1321724** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **158607** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **1480331** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **1480331** | | | | |
| | | | **Итого: учётом тендерной скидки 10%** | | | | **1332298** | | | | |
| | | | **Итого: 1 332 298 (Один миллион триста тридцать две тысячи двести девяносто восемь) тенге 00 тиын** | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Главный специалист**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

_____ **Усманов Е.А.**

М.П.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

_____ **Калиев А.К.**

М.П.

**Эксперт-технадзор**
**ТОО "КазСнабСтрой и СК"**

_____ **Кудагельдинов М.Н.**

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Кудагельдинов М.Н.
20 г.

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Муталиев С. Л.**

М.П.

**Начальник участка**
**(Ответственный за указанные объемы работ)**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Коммунарулы Г.**

**Начальник ПТО**
**(Ответственный за составление актов выполненных работ)**
**ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

_____ **Ахметов Н.А.**