Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО «Best Story Group инжиниринг»

Наименование строительства и его адрес: «НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ К ЗДАНИЮ ОБЛАСТНОГО АРХИВА ПО УЛ.СУЛТАН БЕЙБАРЫС В Г.КЫЗЫЛОРДА»

Договорная цена
выполненных работ за август месяц 2017г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1	НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ,	10053,785	--	--	10053,785
		Всего по главе	**10053,785**	--	--	**10053,785**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**10053,785**	--	--	**10053,785**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	130,70	--	--	130,70
		Всего по главе	**130,70**	--	--	**130,70**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**130,70**	--	--	**130,70**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	135,726	--	--	135,726
		Всего по главе	**135,726**	--	--	**135,726**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10320,210**	--	--	**10320,210**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	206,404	--	--	206,404
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**10526,614**	--	--	**10526,614**
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1263,194	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**10526,614**	--	**1263,194**	**11789,808**

Генподрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Директор_____ **Кожабеков М.С.**

Субподрядчик: ТОО «Best Story Group инжиниринг»

Директор_____ **Акылбек О.**

Генподрядчик: **ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

Субподрядчик: **ТОО «Best Story Group инжиниринг»**

Наименование строительства и его адрес: «НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ К ЗДАНИЮ ОБЛАСТНОГО АРХИВА ПО УЛ.СУЛТАН БЕЙБАРЫС В Г.КЫЗЫЛОРДА»

Акт приемки выполненных работ

За август месяц 2017г.

Составлен в ценах 2017 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.Водоснабжение				
		Земляные работы				
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3**	**м3 грунта**	**639,0000**	**86,69**	**55394,63**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.ый грунт**	**м3 грунта**	**48,0000**	**1 110,79**	**53317,76**
3	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**48,0000**	**980,95**	**47085,67**
4	**Е11-010104-0405 11-0101040405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**409,0000**	**13,48**	**5513,37**
5	**Е11-010205-0502 11-010205052 РСН РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**175,0000**	**637,36**	**111537,97**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**409,0000**	**117,21**	**47938,52**
7	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2120**	**219 119,60**	**46453,36**

1	2	3	4	5	6	7
8	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017года	тТруба полиэтиленовая для водоснабжения Ре 100 SDR17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	214,200	1 500,42	321269,93
9	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,031	605 871,93	18782,03
10	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000	2 062,22	6186,66
11	Е11-220601-0403 11-220601-0403 РСНБ РК 2015. Изм. И доп.вып.1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0030	99 107,47	297,32
12	Е11-220901-0103 11-2209001-0103 РСНб РК	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	2,0000	1 431,67	2863,33
13	С123-040103-3805 23-040103-3805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Затвор дсковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от - 40°С до +120°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	37 680,09	75360,18
14	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017года	Фланцы стальные приварные полоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000	2 107,26	12643,56
15	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	911,47	3645,88
16	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000	4546,27	4546,27
17	Е11-460302-0401 11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100мм. Пробивка отверстий площадью до 20см2	отверетие	1,0000	190,11	190,11
18	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт.	2,0000	1507,75	3015,50
19	С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000	9199,09	18398,18
20	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2120	45 781,54	9705,69

1	2	3	4	5	6	7
21	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4500	42540,04	61683
		Раздел 3.Теплоснабжение.СОДК(ИЗМ)				
22	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	5.0000	1128,09	5640
23	Е11-010104-0405 11-0101040405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,0000	15,50	558,08
24	Е11-010205-0502 11-010205052 РСН РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,0000	732,96	10994,46
25	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,0000	134,79	4852,46
26	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5т. Установка	шт. сборных конструкций	12,0000	1288,44	15461
27	Е11-0705010102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9,0000	1827,08	16443,71
28	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСН РК в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,3170	19315,28	83384
29	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки стен камер	м3	4,6000	22140,15	101844,69
30	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройства	м3	1,0200	20772,53	21187,98
31	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	9,5200	663,17	6313,34
32	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	39,0000	1917,58	74785,71
33	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2000	22888,89	27466,67

1	2	3	4	5	6	7
34	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1520	151817,28	23076,23
35	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройства	м3	0,4000	20772,53	8309,01
36	С121-040302-02101 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,2200	34563,95	42168,02
37	Е11-460303-0102 11-460303-01012 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 02, м2	м3 заделки	0,0900	65405,18	5886,47
38	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону.	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,2000	1275,45	18111,38
39	Е11-080101-0307 11-080101 0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	9,5200	751,00	7149,49
40	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалови подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,3000	22140,15	950202,64
41	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тмп Л (А15)ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	10020,26	200040,52
42	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.4	шт.	2,0000	2234,76	4469,52
43	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Балки сборные железобетонные	м3	0,1800	45803,57	8244,64
44	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,0000	340,22	680,43
45	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квртала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0800	54457,58	4356,61

1	2	3	4	5	6	7
46	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	14,0000	565,08	7911,12
47	С123-020201-5207 23-020201-5207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	66,0000	3439,66	227017,56
48	С123-020201-4907 23-020201-4907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,0000	35598,57	640774,26
49	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Мегапром	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300мм х 200мм х 90мм СТ РК 937-92	шт.	66,0000	2400,00	158400,00
50	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 2	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	комплект	2,0000	6471,39	12942,78
51	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41иж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	62642,80	125285,60
52	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50мм.Установка	комплект	4,0000	3726,65	14906,60
53	С123-040601-1205 23-040601 1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000	46627,02	186508,08
54	С123-0200103-0306 23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные полоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	975,92	7807,36
55	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017года	Фланцы стальные приварные полоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	2107,26	8429,04
56	С123-020201-0107 23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	48,0000	27300,74	1310435,52
57	С123-020101-0140 23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутные приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	216,45	432,90

1	2	3	4	5	6	7
58	С123-020103-3406 23-020103-3406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,0000	264,32	528,64
59	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Комплект изоляции стыков 108/180 в полиэтиленовой оболочке ПЭ 100	ШТ	182,0000	2879,46	524062,50
60	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	182,0000	23429,69	4264203,44
61	Е11-221101-0104 11-2211010104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,0000	8341,24	16682,47
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		ИТОГО по АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			10 053 784,70

Генподрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Директор_____ **Кожабеков М.С.**

Субподрядчик: ТОО «Best Story Group инжиниринг»

Директор_____ **Акылбек Ә.**