*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики, 4** — **040740002533**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 040740002533/230184/00 от 19.12.2023г Солнечная

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000063 | 07.10.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция котельной Солнечная, Жетысуского района в г.Алматы | | | усл | 1 | 33 178 152,08 | 33 178 152,08 | 3 554 802,01 |
| | | | | Итого | 1 | x | 33 178 152,08 | 3 554 802,01 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2024

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТтің
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Типовая междуведомственная форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от "02" апреля 2019г. №178

**Заказчик:** **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
**Подрядчик:** **ТОО "Алматы-Construction.БМ"**
**Наименование строительства и его адрес:** **«Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы»**

# Справка №5

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**от 07.10.2024г.**

*(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | |
| | | **040740002533/230184/00** | **19.12.2023** | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | | на приобрите-ние материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| | | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы | 517 594 466,92 | 33 178 152,08 | 29 623 350,07 | | | | | | | 3 554 802,01 | 33 178 152,08 |

М.П. **Заказчик**
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города
БИН: 040740002533

М.П. **Подрядчик**
ТОО «Алматы-Construction.БМ»
БИН: 020140000591

Директор _____ Муталиев С.Л.

**Технический надзор:**

ТОО «Ер-гарант-строй»
Эксперт технического надзора_____Ерсултан Т.Т.
Аттестат № KZ64VJE00039688 от 19.07.2018 г., ИИН 570105300593
(наименование организации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт выполненных работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-2 Тепломеханические решения работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | ТЦПРАЙС-ЛИСТ | Сборка,пуско-наладочные работы, установка дымовой трубы, доставка | | 1 | 41297321,43 | 0,00 | 41297321,00 | 0,00 | | | 44601107,00 |
| | | | | комп | | 41297321,43 | 0,00 | 41297321,00 | 0,00 | | 3303786,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 41 297 321,00 | - | - | - | 44 601 107,00 |
| | | | | | | | | 41 297 321,00 | - | - | 3 303 786,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 2,48 | | | 1 106 107,45 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 45 707 214,45 |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,56 | | | 255 960,40 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 45 963 174,85 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 919 263,50 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 46 882 438,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079 | | | | | | | | | 50 586 150,98 |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 6 070 338,12 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 56 656 489,10 |
| | | | Тендерная скидка | % | 2,00 | | | 1 133 129,78 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | | | | | | | 55 523 359,32 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт выполненных работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0363<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | 3301,849001 | 281,76 | 281,76 | 930328,72 | 930329,70 | | 194743,12 | 1215080,25 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 81,92 | 0,00 | 270487,74 | | 90008,41 | |
| 2 | 2 | 1101-0102-0381<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | 18,657625 | 384,09 | 384,09 | 7166,50 | 7165,51 | | 1500,31 | 9359,64 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 111,68 | 0,00 | 2083,43 | | 692,83 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | 102,783062 | 6508,51 | 0,00 | 668964,95 | 0,00 | | 481654,88 | 1242669,14 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 6508,51 | 0,00 | 668964,95 | 0,00 | | 92049,31 | |
| 4 | 4 | 412-101-0216<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | | 129352,59 | 47,00 | | 6079571,53 | | | | 6565937,57 |
| | | | | т·км | | | | | | | 486366,04 | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | | 3338,039001 | 70,22 | 70,22 | 234397,40 | 234397,40 | | 61253,14 | 3193117,65 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 85053,70 | | 23667,11 | |
| 6 | 6 | 1101-0205-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | | 102,193062 | 2512,98 | 0,00 | 256808,93 | 0,00 | | 184903,06 | 477049,42 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 2512,98 | 0,00 | 256808,93 | 0,00 | | 35337,43 | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 3337,669001 | 365,81 | 161,29 | 1220952,41 | 538332,69 | | 694635,32 | 2068820,24 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 204,52 | 84,54 | 682619,72 | 282166,94 | | 153232,51 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | 9 398 190,44 | 1 710 225,30 | - | 1 618 689,83 | 11 898 233,91 |
| | | | | | | | | 1 608 393,60 | 639 791,81 | - | 881 353,64 | |
| | | | **Раздел 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | | 1,6067 | 688256,44 | 284869,69 | 1105821,87 | 457699,62 | | 815567,91 | 2075101,40 |
| | | | | км трубопровода | | 403386,75 | 109344,99 | 648121,27 | 175684,11 | | 153711,62 | |
| 9 | 9 | 1122-1401-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | | 88,5 | 2909,41 | 13,66 | 257483,00 | 1209,00 | 54197,00 | 200460,00 | 494578,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 2283,36 | 4,60 | 202077,00 | 407,00 | | 36635,00 | |
| 10 | 10 | 241-201-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм | м | 1712,352 | 522,00 | | 893848,00 | | 893848,00 | 71507,80 | 965355,80 |
| 11 | 11 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1715,2 | 168,70<br>165,17 | 1,50<br>0,00 | 289354,00<br>283300,00 | 2573,00<br>0,00 | 3482,00 | 277639,00<br>45367,00 | 612360,00 |
| 12 | 12 | 1122-0701-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,7152 | 118509,68<br>116579,52 | 0,00<br>0,00 | 203268,00<br>199957,00 | 0,00<br>0,00 | 3311,00 | 197958,00<br>32098,00 | 433324,00 |
| 13 | 13 | 1122-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,005 | 948207,44<br>750590,28 | 116627,88<br>50928,92 | 4741,00<br>3753,00 | 583,00<br>255,00 | 405,00 | 3968,00<br>697,00 | 9406,00 |
| 14 | 14 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 5 | 1711,00 | | 8555,00 | | 8555,00 | 684,00 | 9239,00 |
| 15 | 15 | 1122-0601-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,005 | 1276880,70<br>460747,44 | 252,95<br>81,16 | 6384,00<br>2304,00 | 1,00<br>0,00 | 4079,00 | 2281,00<br>693,00 | 9358,00 |
| 16 | 16 | 1122-0301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0401 | 2633452,12<br>1308341,16 | 883880,00<br>368234,11 | 105601,00<br>52464,00 | 35443,00<br>14766,00 | 17693,00 | 66558,00<br>13773,00 | 185932,00 |
| 17 | 17 | 1122-1401-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 1 | 23895,22<br>2972,69 | 20922,53<br>2405,28 | 23895,00<br>2973,00 | 20922,00<br>2405,00 | | 5324,00<br>2338,00 | 31557,00 |
| 18 | 18 | 1122-1401-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 48,4 | 32716,73<br>2793,64 | 12252,03<br>2823,42 | 1583490,00<br>135212,00 | 592999,00<br>136654,00 | 855279,00 | 269147,00<br>148211,00 | 2000848,00 |
| 19 | 19 | 241-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 88,5 | 18250,00 | | 1615125,00 | | 1615125,00 | 129210,00 | 1744335,00 |
| 20 | 20 | 1122-0601-1007<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0885 | 4997941,04<br>205491,60 | 889606,99<br>402673,79 | 442318,00<br>18186,00 | 78731,00<br>35637,00 | 345402,00 | 53284,00<br>39648,00 | 535250,00 |
| 21 | 21 | 1122-1101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 34260,27<br>11561,66 | 15479,96<br>5956,47 | 34260,00<br>11562,00 | 15479,00<br>5956,00 | 7219,00 | 17343,00<br>4128,00 | 55731,00 |
| 22 | 22 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 3071,30<br>2109,89 | 52,16<br>27,05 | 3071,00<br>2110,00 | 52,00<br>27,00 | 909,00 | 2116,00<br>415,00 | 5602,00 |
| 23 | 23 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 28247,00 | | 28247,00 | | 28247,00 | 2260,00 | 30507,00 |
| 24 | 24 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0028 | 2016573,81<br>1010783,99 | 811929,82<br>303664,87 | 5646,00<br>2830,00 | 2273,00<br>850,00 | 543,00 | 3644,00<br>743,00 | 10033,00 |
| 25 | 25 | 241-112-0126<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 4 | 730,00 | | 2920,00 | | 2920,00 | 234,00 | 3154,00 |
| 26 | 26 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,011 | 2062,66<br>1928,26 | 134,40<br>0,54 | 23,00<br>21,00 | 1,00<br>0,00 | | 21,00<br>3,00 | 47,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | 27 | 241-214-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм** | **шт.** | 11 | 706,00 | | 7766,00 | | 7766,00 | | 8387,00 |
| | | | | | | | | | | | 621,00 | |
| 28 | 28 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | 21 | 1334,13 | 46,85 | 28017,00 | 984,00 | 5311,00 | 21505,00 | 53484,00 |
| | | | | | | 1034,38 | 0,00 | 21722,00 | 0,00 | | 3962,00 | |
| 29 | 29 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | **шт.** | 21 | 2229,00 | | 46809,00 | | 46809,00 | | 50554,00 |
| | | | | | | | | | | | 3745,00 | |
| 30 | 30 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | 0,090887 | 2016573,81 | 811929,82 | 183281,00 | 73794,00 | 17619,00 | 118272,00 | 325677,00 |
| | | | | | | 1010783,99 | 303664,87 | 91868,00 | 27599,00 | | 24124,00 | |
| 31 | 31 | 241-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм** | **м** | 2,75 | 18250,00 | | 50188,00 | | 50188,00 | | 54203,00 |
| | | | | | | | | | | | 4015,00 | |
| 32 | 32 | 1122-0601-1007<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | 0,00275 | 4997941,04 | 889606,99 | 13744,00 | 2446,00 | 10733,00 | 1656,00 | 16632,00 |
| | | | | | | 205491,60 | 402673,79 | 565,00 | 1107,00 | | 1232,00 | |
| 33 | 33 | 1122-1301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | 7,61 | 41995,78 | 15901,39 | 319588,00 | 121010,00 | 39907,00 | 214516,00 | 576832,00 |
| | | | | | | 20850,42 | 7622,95 | 158672,00 | 58011,00 | | 42728,00 | |
| 34 | 34 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **шт.** | 5 | 39404,00 | | 197020,00 | | 197020,00 | | 212782,00 |
| | | | | | | | | | | | 15762,00 | |
| 35 | 35 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2** | **шт.** | 5 | 39251,00 | | 196255,00 | | 196255,00 | | 211955,00 |
| | | | | | | | | | | | 15700,00 | |
| 36 | 36 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | 10 | 24737,00 | | 247370,00 | | 247370,00 | | 267160,00 |
| | | | | | | | | | | | 19790,00 | |
| 37 | 37 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | 5 | 3456,00 | | 17280,00 | | 17280,00 | | 18662,00 |
| | | | | | | | | | | | 1382,00 | |
| 38 | 38 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **шт.** | 5 | 6131,00 | | 30655,00 | | 30655,00 | | 33107,00 |
| | | | | | | | | | | | 2452,00 | |
| 39 | 39 | 244-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)** | **комплект** | 5 | 71162,00 | | 355810,00 | | 355810,00 | | 384275,00 |
| | | | | | | | | | | | 28465,00 | |
| 40 | 40 | 222-504-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | 0,1768 | 1083405,00 | | 191546,00 | | 191546,00 | | 206870,00 |
| | | | | | | | | | | | 15324,00 | |
| 41 | 41 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **т** | 0,0854 | 1074856,00 | | 91793,00 | | 91793,00 | | 99136,00 |
| | | | | | | | | | | | 7343,00 | |
| 42 | 42 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | **Скобы ходовые** | **шт.** | 5 | 785,00 | | 3925,00 | | 3925,00 | | 4239,00 |
| | | | | | | | | | | | 314,00 | |
| 43 | 43 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **$м^2$** | 6,775 | 152,93 | 3,37 | 1036,00 | 23,00 | 422,00 | 410,00 | 1562,00 |
| | | | | | | 87,26 | 0,52 | 591,00 | 4,00 | | 116,00 | |
| 44 | 44 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **$м^2$** | 6,555 | 262,55 | 5,01 | 1721,00 | 33,00 | 1020,00 | 466,00 | 2362,00 |
| | | | | | | 101,98 | 1,04 | 668,00 | 7,00 | | 175,00 | |
| 45 | 45 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 43,57 | 4140,77 | 29,79 | 180413,00 | 1298,00 | 154515,00 | 23097,00 | 219791,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 564,61 | 5,41 | 24600,00 | 236,00 | | 16281,00 | |
| 46 | 46 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 0,75 | 25996,21 | 1870,17 | 19497,00 | 1403,00 | 16177,00 | 2080,00 | 23303,00 |
| | | | | $м^3$ | | 2557,33 | 490,49 | 1918,00 | 368,00 | | 1726,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1** | | | | | 8 797 764,87 | 1 408 956,62 | 5 523 335,00 | 2 297 312,91 | 11 982 691,20 |
| | | | | | | | | 1 865 474,27 | 459 973,11 | - | 887 613,42 | |
| | | | **Раздел 3: Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | |
| 47 | 53 | 1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022* | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | | 1,57 | 41259,75 | 12317,81 | 64778,00 | 19339,00 | 7753,00 | 46508,00 | 120189,00 |
| | | | | $м^3$ конструкций колодца | | 24003,87 | 5917,98 | 37686,00 | 9291,00 | | 8903,00 | |
| 48 | 54 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | | 0,36 | 21863,00 | | 7871,00 | | 7871,00 | | 8501,00 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 630,00 | |
| 49 | 55 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | | 1 | 39404,00 | | 39404,00 | | 39404,00 | | 42556,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3152,00 | |
| 50 | 56 | 225-101-0609 *РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | | 2 | 36813,00 | | 73626,00 | | 73626,00 | | 79516,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5890,00 | |
| 51 | 57 | 225-101-0108 *РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | | 1 | 16236,00 | | 16236,00 | | 16236,00 | | 17535,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1299,00 | |
| 52 | 58 | 225-101-0201 *РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | | 1 | 3456,00 | | 3456,00 | | 3456,00 | | 3732,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 276,00 | |
| 53 | 59 | 244-202-0108 *РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)** | | 1 | 71162,00 | | 71162,00 | | 71162,00 | | 76855,00 |
| | | | | комплект | | | | | | | 5693,00 | |
| 54 | 60 | 222-504-0101 *РСНБ РК 2022* | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | | 0,03184 | 1083405,00 | | 34496,00 | | 34496,00 | | 37256,00 |
| | | | | т | | | | | | | 2760,00 | |
| 55 | 61 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | | 0,0162 | 1074856,00 | | 17413,00 | | 17413,00 | | 18806,00 |
| | | | | т | | | | | | | 1393,00 | |
| 56 | 62 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 1,201 | 152,93 | 3,37 | 184,00 | 4,00 | 75,00 | 73,00 | 278,00 |
| | | | | $м^2$ | | 87,26 | 0,52 | 105,00 | 1,00 | | 21,00 | |
| 57 | 63 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 1,201 | 262,55 | 5,01 | 315,00 | 6,00 | 187,00 | 85,00 | 432,00 |
| | | | | $м^2$ | | 101,98 | 1,04 | 122,00 | 1,00 | | 32,00 | |
| 58 | 64 | 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 5,2 | 4140,77 | 29,79 | 21532,00 | 155,00 | 18441,00 | 2757,00 | 26232,00 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 564,61 | 5,41 | 2936,00 | 28,00 | | 1943,00 | |
| 59 | 65 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 0,15 | 25996,21 | 1870,17 | 3899,00 | 281,00 | 3235,00 | 416,00 | 4660,00 |
| | | | | $м^3$ | | 2557,33 | 490,49 | 384,00 | 74,00 | | 345,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1** | | | | | 354 372,00 | 19 785,00 | 293 355,00 | 49 839,00 | 436 548,00 |
| | | | | | | | | 41 233,00 | 9 395,00 | - | 32 337,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 18 550 327,31 | 3 138 966,92 | 5 816 690,00 | 3 965 841,74 | 24 317 473,11 |
| | | | | | | | | 3 515 100,87 | 1 109 159,92 | - | 1 801 304,06 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | 603 073,33 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 24 920 546,44 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | 139 555,06 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 25 060 101,50 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 501 202,03 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 25 561 303,53 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | **27 580 646,51** |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **3 309 677,58** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **30 890 324,09** |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **2,00** | | | **617 806,48** | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | **30 272 517,61** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және
коммуналдық шаруашылық басқармасы»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное
учреждение «Управление энергетики
и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт исключаемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Фундамент Фм-3======** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022* | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** | | 0,07464 | -308928445,15 | -3493,75 | -23058419,00 | -261,00 | -23052016,00 | -5687,00 | -24909234,00 |
| | | | | т | | -82291,90 | -1436,80 | -6142,00 | -107,00 | | -1845128,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Фундамент Фм-3======** | | | | | - 23 058 419,00 | - 261,00 | - 23 052 016,00 | - 5 687,00 | - 24 909 234,00 |
| | | | | | | | | - 6 142,00 | - 107,00 | - | - 1 845 128,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | - 23 058 419,00 | - 261,00 | - 23 052 016,00 | - 5 687,00 | - 24 909 234,00 |
| | | | | | | | | - 6 142,00 | - 107,00 | - | - 1 845 128,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | - 617 749,00 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | - 25 526 983,00 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | - 142 951,10 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | - 25 669 934,11 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | - 513 398,68 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | - 26 183 332,79 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | - 28 251 816,08 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | - 3 390 217,93 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | - 31 642 034,01 |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | - 632 840,68 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | - 31 009 193,33 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы»

Форма №2 АКТ

Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт исключаемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | 3301,849001 | -281,76 | -281,76 | -930329,00 | -930329,00 | | -194743,00 | -1215080,00 |
| | | | | **м$^3$ грунта** | | 0,00 | -81,92 | 0,00 | -270487,00 | | -90008,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | 18,657625 | -384,09 | -384,09 | -7166,00 | -7167,00 | | -1500,00 | -9359,00 |
| | | | | **м$^3$ грунта** | | 0,00 | -111,68 | 0,00 | -2084,00 | | -693,00 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | 102,783062 | -6508,51 | 0,00 | -668965,00 | 0,00 | | -481655,00 | -1242669,00 |
| | | | | **м$^3$ грунта** | | -6508,51 | 0,00 | -668965,00 | 0,00 | | -92049,00 | |
| 4 | 4 | 412-101-0216 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | | 129352,59 | -47,00 | | -6079572,00 | | | | -6565938,00 |
| | | | | **т·км** | | | | | | | -486366,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | | 3338,039001 | -70,22 | -70,22 | -234397,00 | -234397,00 | | -61253,00 | -319317,00 |
| | | | | **м$^3$ грунта** | | 0,00 | -25,48 | 0,00 | -85053,00 | | -23667,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | | 102,193062 | -2512,98 | 0,00 | -256809,00 | 0,00 | | -184903,00 | -477049,00 |
| | | | | **м$^3$ грунта** | | -2512,98 | 0,00 | -256809,00 | 0,00 | | -35337,00 | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022* | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 3337,669001 | -365,81 | -161,29 | -1220953,00 | -538333,00 | | -694636,00 | -2068821,00 |
| | | | | **м$^3$ уплотненного грунта** | | -204,52 | -84,54 | -682620,00 | -282167,00 | | -153232,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | - 9 398 191,00 | - 1 710 226,00 | - | - 1 618 690,00 | - 11 898 233,00 |
| | | | | | | | | - 1 608 394,00 | - 639 791,00 | - | - 881 352,00 | |
| | | | **Раздел 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | | 1,6147 | -688256,44 | -284869,69 | -1111328,00 | -459979,00 | | -819629,00 | -2085434,00 |
| | | | | **км трубопровода** | | -403386,75 | -109344,99 | -651349,00 | -176559,00 | | -154477,00 | |
| 9 | 9 | 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | | 88,5 | -2909,41 | -13,66 | -257483,00 | -1209,00 | -54197,00 | -200460,00 | -494578,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | -2283,36 | -4,60 | -202077,00 | -407,00 | | -36635,00 | |
| 10 | 10 | 241-201-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм | м | 1720,232 | -522,00 | | -897961,00 | | -897961,00 | -71837,00 | -969798,00 |
| 11 | 11 | 1116-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1715,2 | -168,70<br>-165,17 | -1,50<br>0,00 | -289354,00<br>-283300,00 | -2573,00<br>0,00 | -3482,00 | -277639,00<br>-45367,00 | -612360,00 |
| 12 | 12 | 1122-0701-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,7152 | -118509,68<br>-116579,52 | 0,00<br>0,00 | -203268,00<br>-199957,00 | 0,00<br>0,00 | -3311,00 | -197958,00<br>-32098,00 | -433324,00 |
| 13 | 13 | 1122-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,005 | -948207,44<br>-750590,28 | -116627,88<br>-50928,92 | -4741,00<br>-3753,00 | -583,00<br>-255,00 | -405,00 | -3968,00<br>-697,00 | -9406,00 |
| 14 | 14 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 5 | -1711,00 | | -8555,00 | | -8555,00 | -684,00 | -9239,00 |
| 15 | 15 | 1122-0601-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,005 | -1276880,70<br>-460747,44 | -252,95<br>-81,16 | -6384,00<br>-2304,00 | -1,00<br>0,00 | -4079,00 | -2281,00<br>-693,00 | -9358,00 |
| 16 | 16 | 1122-0301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0401 | -2633452,12<br>-1308341,16 | -883880,00<br>-368234,11 | -105601,00<br>-52464,00 | -35443,00<br>-14766,00 | -17693,00 | -66558,00<br>-13773,00 | -185932,00 |
| 17 | 17 | 1122-1401-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 1 | -23895,22<br>-2972,69 | -20922,53<br>-2405,28 | -23895,00<br>-2973,00 | -20922,00<br>-2405,00 | | -5324,00<br>-2338,00 | -31557,00 |
| 18 | 18 | 1122-1401-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 48,4 | -32716,73<br>-2793,64 | -12252,03<br>-2823,42 | -1583490,00<br>-135212,00 | -592999,00<br>-136654,00 | -855279,00 | -269147,00<br>-148211,00 | -2000848,00 |
| 19 | 19 | 241-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 88,5 | -18250,00 | | -1615125,00 | | -1615125,00 | -129210,00 | -1744335,00 |
| 20 | 20 | 1122-0601-1007<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0885 | -4997941,04<br>-205491,60 | -889606,99<br>-402673,79 | -442318,00<br>-18186,00 | -78731,00<br>-35637,00 | -345402,00 | -53284,00<br>-39648,00 | -535250,00 |
| 21 | 21 | 1122-1101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | -34260,27<br>-11561,66 | -15479,96<br>-5956,47 | -34260,00<br>-11562,00 | -15479,00<br>-5956,00 | -7219,00 | -17343,00<br>-4128,00 | -55731,00 |
| 22 | 22 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | -3071,30<br>-2109,89 | -52,16<br>-27,05 | -3071,00<br>-2110,00 | -52,00<br>-27,00 | -909,00 | -2116,00<br>-415,00 | -5602,00 |
| 23 | 23 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | -28247,00 | | -28247,00 | | -28247,00 | -2260,00 | -30507,00 |
| 24 | 24 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0028 | -2016573,81<br>-1010783,99 | -811929,82<br>-303664,87 | -5646,00<br>-2830,00 | -2273,00<br>-850,00 | -543,00 | -3644,00<br>-743,00 | -10033,00 |
| 25 | 25 | 241-112-0126<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 4 | -730,00 | | -2920,00 | | -2920,00 | -234,00 | -3154,00 |
| 26 | 26 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,011 | -2062,66<br>-1928,26 | -134,40<br>-0,54 | -23,00<br>-21,00 | -1,00<br>0,00 | | -21,00<br>-3,00 | -47,00 |
| 27 | 27 | 241-214-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 11 | -706,00 | | -7766,00 | | -7766,00 | -621,00 | -8387,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 28 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | **фланец** | 21 | -1334,13<br>-1034,38 | -46,85<br>0,00 | -28017,00<br>-21722,00 | -984,00<br>0,00 | -5311,00 | -21505,00<br>-3962,00 | -53484,00 |
| 29 | 29 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | **шт.** | 21 | -2229,00 | | -46809,00 | | -46809,00 | -3745,00 | -50554,00 |
| 30 | 30 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | 0,090887 | -2016573,81<br>-1010783,99 | -811929,82<br>-303664,87 | -183281,00<br>-91868,00 | -73794,00<br>-27599,00 | -17619,00 | -118272,00<br>-24124,00 | -325677,00 |
| 31 | 31 | 241-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм** | **м** | 2,75 | -18250,00 | | -50188,00 | | -50188,00 | -4015,00 | -54203,00 |
| 32 | 32 | 1122-0601-1007<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | 0,00275 | -4997941,04<br>-205491,60 | -889606,99<br>-402673,79 | -13744,00<br>-565,00 | -2446,00<br>-1107,00 | -10733,00 | -1656,00<br>-1232,00 | -16632,00 |
| 33 | 33 | 1122-1301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | 7,61 | -41995,78<br>-20850,42 | -15901,39<br>-7622,95 | -319588,00<br>-158672,00 | -121010,00<br>-58011,00 | -39907,00 | -214516,00<br>-42728,00 | -576832,00 |
| 34 | 34 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **шт.** | 5 | -39404,00 | | -197020,00 | | -197020,00 | -15762,00 | -212782,00 |
| 35 | 35 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2** | **шт.** | 5 | -39251,00 | | -196255,00 | | -196255,00 | -15700,00 | -211955,00 |
| 36 | 36 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | 10 | -24737,00 | | -247370,00 | | -247370,00 | -19790,00 | -267160,00 |
| 37 | 37 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | 5 | -3456,00 | | -17280,00 | | -17280,00 | -1382,00 | -18662,00 |
| 38 | 38 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **шт.** | 5 | -6131,00 | | -30655,00 | | -30655,00 | -2452,00 | -33107,00 |
| 39 | 39 | 244-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)** | **комплект** | 5 | -71162,00 | | -355810,00 | | -355810,00 | -28465,00 | -384275,00 |
| 40 | 40 | 222-504-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | 0,1768 | -1083405,00 | | -191546,00 | | -191546,00 | -15324,00 | -206870,00 |
| 41 | 41 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | **т** | 0,0854 | -1074856,00 | | -91793,00 | | -91793,00 | -7343,00 | -99136,00 |
| 42 | 42 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | **Скобы ходовые** | **шт.** | 5 | -785,00 | | -3925,00 | | -3925,00 | -314,00 | -4239,00 |
| 43 | 43 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **$м^2$** | 6,775 | -152,93<br>-87,26 | -3,37<br>-0,52 | -1036,00<br>-591,00 | -23,00<br>-4,00 | -422,00 | -410,00<br>-116,00 | -1562,00 |
| 44 | 44 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **$м^2$** | 6,555 | -262,55<br>-101,98 | -5,01<br>-1,04 | -1721,00<br>-668,00 | -33,00<br>-7,00 | -1020,00 | -466,00<br>-175,00 | -2362,00 |
| 45 | 45 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **$м^2$ поверхности** | 43,57 | -4140,77<br>-564,61 | -29,79<br>-5,41 | -180413,00<br>-24600,00 | -1298,00<br>-236,00 | -154515,00 | -23097,00<br>-16281,00 | -219791,00 |
| 46 | 46 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Подготовка бетонная. Устройство** | **$м^3$** | 0,75 | -25996,21<br>-2557,33 | -1870,17<br>-490,49 | -19497,00<br>-1918,00 | -1403,00<br>-368,00 | -16177,00 | -2080,00<br>-1726,00 | -23303,00 |
| | | | **Итого по разделу 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1** | | | | | - 8 807 384,00 | - 1 411 236,00 | - 5 527 448,00 | - 2 301 374,00 | - 11 997 466,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - 1 868 702,00 | - 460 848,00 | - | - 888 708,00 | |
| | | | **Раздел 3: Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 1122-0201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами** | км трубопровода | 0,003 | -29480761,82<br>-691152,48 | -27375,38<br>-11948,90 | -88442,00<br>-2073,00 | -82,00<br>-36,00 | -86287,00 | -2088,00<br>-7242,00 | -97772,00 |
| 48 | 48 | 241-502-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм** | м | 3 | -26997,00 | | -80991,00 | | -80991,00 | -6479,00 | -87470,00 |
| 49 | 49 | 1115-0404-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,44 | -1267,48<br>-1215,70 | 0,00<br>0,00 | -1825,00<br>-1751,00 | 0,00<br>0,00 | -75,00 | -1400,00<br>-258,00 | -3483,00 |
| 50 | 50 | 1123-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,0158 | -1091799,34<br>-897503,76 | -6301,54<br>-3103,24 | -17250,00<br>-14181,00 | -100,00<br>-49,00 | -2970,00 | -14087,00<br>-2507,00 | -33844,00 |
| 51 | 51 | 241-701-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм** | м | 15,8 | -3026,00 | | -47811,00 | | -47811,00 | -3825,00 | -51636,00 |
| 52 | 52 | 1123-1101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие** | врезка | 1 | -44560,76<br>-41866,93 | 0,00<br>0,00 | -44561,00<br>-41867,00 | 0,00<br>0,00 | -2694,00 | -41448,00<br>-6881,00 | -92890,00 |
| 53 | 53 | 1123-0601-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | $м^3$ конструкций колодца | 1,57 | -41259,75<br>-24003,87 | -12317,81<br>-5917,98 | -64778,00<br>-37686,00 | -19339,00<br>-9291,00 | -7753,00 | -46508,00<br>-8903,00 | -120189,00 |
| 54 | 54 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 0,36 | -21863,00 | | -7871,00 | | -7871,00 | -630,00 | -8501,00 |
| 55 | 55 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 1 | -39404,00 | | -39404,00 | | -39404,00 | -3152,00 | -42556,00 |
| 56 | 56 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** | шт. | 2 | -36813,00 | | -73626,00 | | -73626,00 | -5890,00 | -79516,00 |
| 57 | 57 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | шт. | 1 | -16236,00 | | -16236,00 | | -16236,00 | -1299,00 | -17535,00 |
| 58 | 58 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 1 | -3456,00 | | -3456,00 | | -3456,00 | -276,00 | -3732,00 |
| 59 | 59 | 244-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)** | комплект | 1 | -71162,00 | | -71162,00 | | -71162,00 | -5693,00 | -76855,00 |
| 60 | 60 | 222-504-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | т | 0,03184 | -1083405,00 | | -34496,00 | | -34496,00 | -2760,00 | -37256,00 |
| 61 | 61 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | т | 0,0162 | -1074856,00 | | -17413,00 | | -17413,00 | -1393,00 | -18806,00 |
| 62 | 62 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 1,201 | -152,93<br>-87,26 | -3,37<br>-0,52 | -184,00<br>-105,00 | -4,00<br>-1,00 | -75,00 | -73,00<br>-21,00 | -278,00 |
| 63 | 63 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 1,201 | -262,55<br>-101,98 | -5,01<br>-1,04 | -315,00<br>-122,00 | -6,00<br>-1,00 | -187,00 | -85,00<br>-32,00 | -432,00 |
| 64 | 64 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 5,2 | -4140,77<br>-564,61 | -29,79<br>-5,41 | -21532,00<br>-2936,00 | -155,00<br>-28,00 | -18441,00 | -2757,00<br>-1943,00 | -26232,00 |
| 65 | 65 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 0,15 | -25996,21 | -1870,17 | -3899,00 | -281,00 | -3235,00 | -416,00 | -4660,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^3$ | | -2557,33 | -490,49 | -384,00 | -74,00 | | -345,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1** | | | | | - 635 252,00 | - 19 967,00 | - 514 183,00 | - 108 862,00 | - 803 643,00 |
| | | | | | | | | - 101 105,00 | - 9 480,00 | - | - 59 529,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | - 18 840 827,00 | - 3 141 429,00 | - 6 041 631,00 | - 4 028 926,00 | - 24 699 342,00 |
| | | | | | | | | - 3 578 201,00 | - 1 110 119,00 | - | - 1 829 589,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | - 612 543,68 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | - 25 311 885,68 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | - 141 746,56 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | - 25 453 632,24 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | - 509 072,64 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | - 25 962 704,89 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | - 28 013 758,58 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | - 3 361 651,03 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | - 31 375 409,61 |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | - 627 508,19 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | - 30 747 901,41 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Генеральный план**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт исключаемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01 Генеральный план работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Проезды и площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | 55,1 | -1463,82 | -416,76 | -80656,00 | -22964,00 | -53916,00 | -12765,00 | -100895,00 |
| | | | | **м² основания** | | -68,54 | -145,97 | -3777,00 | -8043,00 | | -7474,00 | |
| 2 | 2 | 1127-0403-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** | | 55,1 | -335,22 | -82,34 | -18471,00 | -4537,00 | -13934,00 | -1770,00 | -21860,00 |
| | | | | **м² основания** | | 0,00 | -29,74 | 0,00 | -1639,00 | | -1619,00 | |
| 3 | 3 | 1127-0403-0801<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | 30,36 | 1616,00 | 481,77 | 49062,00 | 14626,00 | 31204,00 | 8980,00 | 62685,00 |
| | | | | **м² покрытия** | | 106,43 | 167,46 | 3231,00 | 5084,00 | | 4643,00 | |
| 4 | 4 | 1127-0403-0804<br>*РСНБ РК 2022* | **Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803** | | 30,36 | -418,72 | -117,33 | -12712,00 | -3562,00 | -9150,00 | -1343,00 | -15180,00 |
| | | | | **м² покрытия** | | 0,00 | -40,97 | 0,00 | -1244,00 | | -1125,00 | |
| 5 | 5 | 1127-0201-1002<br>*РСНБ РК 2022* | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | | 29 | -3055,34 | -52,51 | -88605,00 | -1523,00 | -42091,00 | -49362,00 | -149004,00 |
| | | | | **м бортового камня** | | -1551,40 | -24,65 | -44991,00 | -715,00 | | -11037,00 | |
| 6 | 6 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | | 0,464 | -54241,00 | | -25168,00 | | -25168,00 | | -27181,00 |
| | | | | **м³** | | | | | | | -2013,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Проезды и площадки** | | | | | **- 176 550,00** | **- 17 960,00** | **- 113 055,00** | **- 56 260,00** | **- 251 435,00** |
| | | | | | | | | **- 45 537,00** | **- 6 557,00** | **-** | **- 18 625,00** | |
| | | | **Раздел 2: Ограждение** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 8601-0605-0201<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** | | 1 | -421041,00 | -7638,00 | -421041,00 | -7638,00 | -367666,00 | | -454724,00 |
| | | | | **комплект** | | -45737,00 | -3267,00 | -45737,00 | -3267,00 | | -33683,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Ограждение** | | | | | **- 421 041,00** | **- 7 638,00** | **- 367 666,00** | **-** | **- 454 724,00** |
| | | | | | | | | **- 45 737,00** | **- 3 267,00** | **-** | **- 33 683,00** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 3: Озеленение** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1147-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | **Участок для озеленения. Планировка участка вручную** | | 89,8 | -193,22 | 0,00 | -17351,00 | 0,00 | | -15269,00 | -35230,00 |
| | | | | м² | | -193,22 | 0,00 | -17351,00 | 0,00 | | -2610,00 | |
| 9 | 9 | 1147-0101-0103 *РСНБ РК 2022* | **Участок для озеленения. Разбивка участка** | | 89,8 | -177,66 | 0,00 | -15954,00 | 0,00 | | -14039,00 | -32392,00 |
| | | | | м² | | -177,66 | 0,00 | -15954,00 | 0,00 | | -2399,00 | |
| 10 | 10 | 1147-0112-0104 *РСНБ РК 2022* | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | | 89,8 | -1067,31 | -23,86 | -95844,00 | -2142,00 | -23020,00 | -62755,00 | -171287,00 |
| | | | | м² | | -787,10 | -7,03 | -70682,00 | -631,00 | | -12688,00 | |
| 11 | 11 | 1147-0112-0105 *РСНБ РК 2022* | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять** | | 89,8 | -193,24 | -0,16 | -17353,00 | -14,00 | -7673,00 | -8505,00 | -27927,00 |
| | | | | м² | | -107,63 | 0,00 | -9665,00 | 0,00 | | -2069,00 | |
| 12 | 12 | 1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022* | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | | 89,8 | -444,64 | -251,44 | -39929,00 | -22579,00 | -6871,00 | -15078,00 | -59407,00 |
| | | | | м² | | -116,68 | -74,13 | -10478,00 | -6657,00 | | -4400,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Озеленение** | | | | | - 186 431,00 | - 24 735,00 | - 37 564,00 | - 115 646,00 | - 326 243,00 |
| | | | | | | | | - 124 130,00 | - 7 288,00 | - | - 24 166,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | - 784 022,00 | - 50 333,00 | - 518 285,00 | - 171 906,00 | - 1 032 402,00 |
| | | | | | | | | - 215 404,00 | - 17 112,00 | - | - 76 474,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | - 25 603,57 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | - 1 058 005,57 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | - 5 924,83 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | - 1 063 930,40 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | - 21 278,61 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | - 1 085 209,01 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | - 1 170 940,52 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | - 140 512,86 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | - 1 311 453,38 |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | - 26 229,07 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | - 1 285 224,32 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Демонтажные работы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт добавляемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 01-01 Демонтажные работы работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1107-0111-0102 *РСНБ РК 2022* | (Прим.)Ограды железобетонные из панелей. Промограда демонтаж | | 25 | 4764,66 | 2582,84 | 119117,00 | 64571,00 | | 89365,00 | 225161,00 |
| | | | | м оград | | 2181,82 | 1184,08 | 54546,00 | 29602,00 | | 16679,00 | |
| 2 | 2 | 414-104-0501 *РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | | 30 | 204,00 | | 6120,00 | | | | 6610,00 |
| | | | | т | | | | | | | 490,00 | |
| 3 | 3 | 412-101-0216 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 600 | 47,00 | | 28200,00 | | | | 30456,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 2256,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 153437,00 | 64571,00 | 0,00 | 89365,00 | 262227,00 |
| | | | | | | | | 54546,00 | 29602,00 | 0,00 | 19425,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | 6503,23 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 268730,23 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | 1504,89 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 270235,12 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 5404,70 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 275639,82 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | 297 415,37 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 35 689,84 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 333 105,21 |
| | | | **Тендерная скидка** | % - | 2,00 | | | 6 662,10 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | 326 443,11 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТа формы №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт добавляемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Фундамент Фм-3======** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022* | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | | 0,07464 | 1398630,55 | 3996,65 | 104394,00 | 298,00 | 52377,00 | 47197,00 | 163718,00 |
| | | | | т | | 692906,40 | 1967,06 | 51719,00 | 147,00 | | 12127,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Фундамент Фм-3======** | | | | | 104 394,00 | 298,00 | 52 377,00 | 47 197,00 | 163 718,00 |
| | | | | | | | | 51 719,00 | 147,00 | - | 12 127,00 | |
| | | | **Раздел 2: Навес под газоходы======** | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1109-0102-0103 *РСНБ РК 2022* | **Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж** | | 0,1032 | 1173710,77 | 30718,19 | 121127,00 | 3170,00 | 111521,00 | 5254,00 | 136491,00 |
| | | | | т конструкций | | 62361,58 | 11418,45 | 6436,00 | 1178,00 | | 10110,00 | |
| 3 | 3 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 4,8 | 152,93 | 3,37 | 734,00 | 16,00 | 299,00 | 291,00 | 1107,00 |
| | | | | $м^2$ | | 87,26 | 0,52 | 419,00 | 2,00 | | 82,00 | |
| 4 | 4 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 4,8 | 131,28 | 2,51 | 630,00 | 12,00 | 373,00 | 171,00 | 865,00 |
| | | | | $м^2$ | | 50,99 | 0,52 | 245,00 | 2,00 | | 64,00 | |
| 5 | 5 | 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | 5,28 | 4594,61 | 35,65 | 24260,00 | 188,00 | 16770,00 | 6795,00 | 33539,00 |
| | | | | $м^2$ кровли | | 1382,83 | 16,11 | 7301,00 | 85,00 | | 2484,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Навес под газоходы======** | | | | | 146 751,00 | 3 386,00 | 128 963,00 | 12 511,00 | 172 002,00 |
| | | | | | | | | 14 401,00 | 1 267,00 | - | 12 740,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 251 145,00 | 3 684,00 | 181 340,00 | 59 708,00 | 335 720,00 |
| | | | | | | | | 66 120,00 | 1 414,00 | - | 24 867,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | 8 325,86 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 344 045,86 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | 1 926,66 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 345 972,51 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 6 919,45 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 352 891,96 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | 380 770,42 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 45 692,45 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 426 462,88 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | 8 529,26 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | 417 933,62 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружное электроснабжение 0,4кВ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт добавляемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 04-01 Наружное электроснабжение 0,4кВ работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Строительство траншей для КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0251<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м$^3$** | | 16,8 | 187,64 | 187,64 | 3152,00 | 3152,00 | | 526,00 | 3972,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 43,51 | 0,00 | 731,00 | | 294,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0102-0381<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | 1,16 | 384,09 | 384,09 | 446,00 | 446,00 | | 93,00 | 582,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 111,68 | 0,00 | 130,00 | | 43,00 | |
| 3 | 3 | 412-101-0216<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | | 44,08 | 47,00 | | 2072,00 | | | | 2238,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 166,00 | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 1,8 | 5423,76 | 0,00 | 9763,00 | 0,00 | | 7029,00 | 18135,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 5423,76 | 0,00 | 9763,00 | 0,00 | | 1343,00 | |
| 5 | 5 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | | 67 | 414,80 | 255,48 | 27792,00 | 17118,00 | | 14077,00 | 45218,00 |
| | | | | м кабеля | | 159,32 | 132,50 | 10674,00 | 8878,00 | | 3349,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Устройство постели+засыпка песком/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | 4,32 | 1757,30 | 0,00 | 7592,00 | 0,00 | | 5466,00 | 14103,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 1757,30 | 0,00 | 7592,00 | 0,00 | | 1045,00 | |
| 7 | 7 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | | 4,32 | 3638,00 | | 15716,00 | | 15716,00 | | 16973,00 |
| | | | | м$^3$ | | | | | | | 1257,00 | |
| 8 | 8 | 1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | | 14,28 | 70,22 | 70,22 | 1003,00 | 1003,00 | | 262,00 | 1366,00 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 364,00 | | 101,00 | |
| 9 | 9 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 14,28 | 365,81 | 161,29 | 5224,00 | 2303,00 | | 2972,00 | 8852,00 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 204,52 | 84,54 | 2921,00 | 1207,00 | | 656,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Строительство траншей для КЛ-0,4кВ** | | | | | 72 760,00 | 24 022,00 | 15 716,00 | 30 425,00 | 111 439,00 |
| | | | | | | | | 30 950,00 | 11 310,00 | - | 8 254,00 | |
| | | | **Раздел 3: Кабели и кабельная арматура** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | 1308-0201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 67 | 723,74<br>318,64 | 347,74<br>146,98 | 48491,00<br>21349,00 | 23299,00<br>9848,00 | 3843,00 | 22462,00<br>5676,00 | 76629,00 |
| 11 | 11 | 1308-0201-0903<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 15 | 1026,12<br>504,51 | 473,43<br>193,44 | 15392,00<br>7568,00 | 7102,00<br>2902,00 | 723,00 | 7538,00<br>1834,00 | 24764,00 |
| 12 | 12 | 243-125-2947<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х95 (мс)-1** | км | 0,08364 | 3644752,00 | | 304847,00 | | 304847,00 | 24388,00 | 329235,00 |
| 13 | 13 | 1308-0201-4313<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж** | шт. | 2 | 10207,05<br>9645,64 | 15,11<br>6,64 | 20414,00<br>19291,00 | 30,00<br>13,00 | 1093,00 | 13899,00<br>2745,00 | 37058,00 |
| 14 | 14 | 243-903-7002<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-70/120(Б)** | шт. | 2 | 27262,00 | | 54524,00 | | 54524,00 | 4362,00 | 58886,00 |
| | | | **Итого по разделу 3: Кабели и кабельная арматура** | | | | | 443 668,00<br>48 208,00 | 30 431,00<br>12 763,00 | 365 030,00<br>- | 43 899,00<br>39 005,00 | 526 572,00 |
| | | | **Раздел 4: Изделия и материалы** | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1308-0201-3410<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** | м | 15 | 255,19<br>235,22 | 16,18<br>0,64 | 3828,00<br>3528,00 | 243,00<br>10,00 | 57,00 | 2547,00<br>510,00 | 6885,00 |
| 16 | 16 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | м | 15 | 2466,00 | | 36990,00 | | 36990,00 | 2959,00 | 39949,00 |
| 17 | 17 | 1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | м кабеля | 72 | 10,46<br>9,44 | 1,02<br>0,53 | 753,00<br>680,00 | 73,00<br>38,00 | | 517,00<br>102,00 | 1372,00 |
| 18 | 18 | 249-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м** | м | 72 | 1140,00 | | 82080,00 | | 82080,00 | 6566,00 | 88646,00 |
| | | | **Итого по разделу 4: Изделия и материалы** | | | | | 123 651,00<br>4 208,00 | 316,00<br>48,00 | 119 127,00<br>- | 3 064,00<br>10 137,00 | 136 852,00 |
| | | | **Раздел 5: Заземление** | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1308-0208-0207<br>*РСНБ РК 2022* | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 24 | 1186,12<br>462,69 | 41,67<br>16,12 | 28467,00<br>11105,00 | 1000,00<br>387,00 | 16362,00 | 8274,00<br>2939,00 | 39680,00 |
| 20 | 20 | 1308-0208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 12 | 8626,35<br>2313,45 | 296,13<br>122,51 | 103516,00<br>27761,00 | 3553,00<br>1470,00 | 72201,00 | 21047,00<br>9965,00 | 134528,00 |
| | | | **Итого по разделу 5: Заземление** | | | | | 131 983,00<br>38 866,00 | 4 553,00<br>1 857,00 | 88 563,00<br>- | 29 321,00<br>12 904,00 | 174 208,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 772 062,00<br>122 232,00 | 59 322,00<br>25 978,00 | 588 436,00<br>- | 106 709,00<br>70 300,00 | 949 071,00 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | 23 536,96 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 972 607,96 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | 5 446,60 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 978 054,57 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 19 561,09 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 997 615,66 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | 1 076 427,30 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 129 171,28 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 205 598,57** |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | 24 111,97 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | **1 181 486,60** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт добавляемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-01 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Газорегуляторный пункт** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1311-0203-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях** | **шт.** | 1 | 7905,38<br>6929,22 | 563,18<br>292,08 | 7905,00<br>6929,00 | 563,00<br>292,00 | 413,00 | 5416,00<br>1066,00 | 14387,00 |
| 2 | 2 | **Прайс-лист**<br>*ТОО "Строймонтажконсалтинг-10"* | **Узел учета расхода газа на базе измерительного комплекса G-40 Ду 50 с электронным корректором mini Elcor** | **компл** | 1 | 1544492,71 | | 1544493,00 | | 1544493,00 | | 1544493,00 |
| 3 | 3 | 1119-0801-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка** | **фильтр** | 1 | 15903,82<br>10114,52 | 519,66<br>182,36 | 15904,00<br>10115,00 | 519,00<br>182,00 | 5270,00 | 10091,00<br>2080,00 | 28075,00 |
| 4 | 4 | 245-803-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Фильтр газовый ФГ-50** | **шт.** | 1 | 117252,00 | | 117252,00 | | 117252,00 | 9380,00 | 126632,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт** | | | | | 1685554,00<br>17044,00 | 1082,00<br>474,00 | 122935,00<br>1544493,00 | 15507,00<br>12526,00 | 1713587,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1685554,00<br>17044,00 | 1082,00<br>474,00 | 122935,00<br>1544493,00 | 15507,00<br>12526,00 | 1713587,00 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 1544493,00 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | 4193,53 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 173287,53 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | 970,41 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 174257,94 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 3485,16 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 177743,10 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | 1 858 292,75 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 222 995,13 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **2 081 287,88** |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | 41 625,76 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | **2 039 662,12** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт добавляемых видов работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации** работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** | м трубопровода | 16 | 4149,26 / 175,33 | 30,80 / 14,45 | 66388,00 / 2805,00 | 493,00 / 231,00 | 63090,00 | 3006,00 / 5552,00 | 74946,00 |
| 2 | 2 | 1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка** | м трубопровода | 3 | 1787,16 / 107,20 | 23,67 / 11,09 | 5361,00 / 322,00 | 71,00 / 33,00 | 4969,00 | 351,00 / 457,00 | 6169,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Канализация бытовая К1** | | | | | 71 749,00 / 3 127,00 | 564,00 / 264,00 | 68 059,00 / - | 3 357,00 / 6 009,00 | 81 115,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 71 749,00 / 3 127,00 | 564,00 / 264,00 | 68 059,00 / - | 3 357,00 / 6 009,00 | 81 115,00 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | 2 011,65 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 83 126,65 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | 465,51 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 83 592,16 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 1 671,84 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 85 264,00 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | 91 999,86 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 11 039,98 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 103 039,84 |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | 2 060,80 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | 100 979,04 |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кулембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №3 АКТІ үшін
Для АКТА Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной Солнечная Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Генеральный план**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230184/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230184/01 от 31.01.2024 г.**

# Акт добавляемых видов работ

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01 Генеральный план работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Проезды и площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м³ материала основания в плотном теле** | 19,2825 | 4936,08<br>288,64 | 1786,67<br>486,88 | 95180,00<br>5566,00 | 34451,00<br>9388,00 | 55163,00 | 16150,00<br>8906,00 | 120236,00 |
| 2 | 2 | 1127-0602-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство** | **м² покрытия** | 128,55 | 1995,32<br>45,54 | 255,27<br>49,16 | 256498,00<br>5854,00 | 32815,00<br>6320,00 | 217829,00 | 13148,00<br>21572,00 | 291218,00 |
| 3 | 3 | 1127-0602-0403<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | **м² покрытия** | 128,55 | 856,41<br>16,03 | 0,10<br>0,00 | 110092,00<br>2061,00 | 13,00<br>0,00 | 108018,00 | 2225,00<br>8986,00 | 121303,00 |
| 4 | 4 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство** | **м² покрытия** | 128,55 | 2013,11<br>45,54 | 266,79<br>47,96 | 258785,00<br>5854,00 | 34296,00<br>6165,00 | 218635,00 | 12981,00<br>21742,00 | 293508,00 |
| 5 | 5 | 1127-0201-1002<br>*РСНБ РК 2022* | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | 15,2 | 3055,34<br>1551,40 | 52,51<br>24,65 | 46441,00<br>23581,00 | 798,00<br>375,00 | 22062,00 | 25872,00<br>5785,00 | 78098,00 |
| 6 | 6 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | **м³** | 0,6536 | 54241,00 | | 35452,00 | | 35452,00 | 2836,00 | 38288,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Проезды и площадки** | | | | | 802 448,00<br>42 916,00 | 102 373,00<br>22 248,00 | 657 159,00<br>- | 70 376,00<br>69 827,00 | 942 651,00 |
| | | | **Раздел 2: Ограждение** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 8601-0602-0602<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м** | **секция** | 5,683333 | 68920,00<br>8595,00 | 10841,00<br>4501,00 | 391695,00<br>48848,00 | 61613,00<br>25581,00 | 281234,00 | 31336,00 | 423031,00 |
| 8 | 8 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство** | **м³** | 60,05 | 38423,43<br>8757,20 | 1601,67<br>735,76 | 2307327,00<br>525870,00 | 96180,00<br>44182,00 | 1685277,00 | 518747,00<br>226086,00 | 3052160,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 9 | 8601-0605-0202<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** | | 1 | 483164,00 | 7638,00 | 483164,00 | 7638,00 | 429789,00 | | 521817,00 |
| | | | | **комплект** | | 45737,00 | 3267,00 | 45737,00 | 3267,00 | | 38653,00 | |
| 10 | 10 | 8601-0605-0402<br>*УСН РК 8.02-03-2022* | **Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** | | 1 | 155280,00 | 262,00 | 155280,00 | 262,00 | 134307,00 | | 167702,00 |
| | | | | **комплект** | | 20711,00 | 97,00 | 20711,00 | 97,00 | | 12422,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Ограждение** | | | | | 3 337 466,00 | 165 693,00 | 2 530 607,00 | 518 747,00 | 4 164 710,00 |
| | | | | | | | | 641 166,00 | 73 127,00 | - | 308 497,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4 139 914,00 | 268 066,00 | 3 187 766,00 | 589 123,00 | 5 107 361,00 |
| | | | | | | | | 684 082,00 | 95 375,00 | - | 378 324,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,48 | | | 126 662,55 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 5 234 023,55 |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,56 | | | 29 310,53 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 5 263 334,08 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 105 266,68 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 5 368 600,77 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079** | | | | | | | | | 5 792 720,23 |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 695 126,43 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 6 487 846,66 |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 2,00 | | | 129 756,93 | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | | | | | | 6 358 089,73 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**ТОО "Ер-гарант-строй"** **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**ТОО "Гражданпроект ЗИ"** **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» КММ-нің «Алматы қаласы энергетика мекемесі
Форма №2 Актіге арналған
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»