Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики, 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог № 040740002533/230186/00 от 19.12.2023г Доп.сог № 040740002533/230186/01 от 31.01.24

Номер документа	Дата составления
00000000032	**20.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная в мкр. Кемел Жетысуского района в г.Алматы			усл	1	51 542 016,32	51 542 016,32	5 522 358,89
				Итого	1	x	51 542 016,32	5 522 358,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2024

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ-ынын
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

СПРАВКА № 2 от 20.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь месяц 2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
г. Алматы, Площадь Республики, 4
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»
г. Алматы, Домбровского, 3
Наименование строительства: Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
40740002533	20140000591	040740002533/230186/00	19.12.2023 г.						
		Дополнительное соглашение							
		№040740002533/230186/01	31.01.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
		в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО выполнено по стройке с начала	**52 498 419,70**	46 019 657,43	51 542 016,32						5 522 358,89	**51 542 016,32**
Удержание авансового платежа (30%)										**15 462 605**
ИТОГО к оплате:										**36 079 411,42**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
БИН 040740002533

_____
м.п.

Подрядчик:
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН 020140000591
Директор

_____ **Лесбек Ш.С.**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ **Ерсултан Т.Т.**
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на 01-01 Демонтажные работы работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1118-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0.46 МВт (0,4 Гкал/ч). Демонтаж	котел	2	66814,24	13198,54	133628,00	26397,00		117392,00	271102,00
						53615,70	6278,41	107231,00	12557,00		20082,00	
2	2	1306-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Демонтаж оборудования	т	0,17	269458,53	102902,43	45808,00	17493,00		21062,00	72220,00
						166556,10	36548,12	28315,00	6213,00		5350,00	
3	3	1311-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Демонтаж оборудования	шт.	2	6966,58	495,60	13933,00	991,00		10019,00	25868,00
						6470,98	208,23	12942,00	416,00		1916,00	
4	4	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Демонтаж	клапан	4	2426,02	164,71	9704,00	659,00		9109,00	20318,00
						2261,31	62,52	9045,00	250,00		1505,00	
5	5	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	12	13559,21	279,76	162711,00	3357,00		157446,00	345770,00
						13279,45	108,85	159353,00	1306,00		25613,00	
6	6	1118-0801-0302 *РСНБ РК 2022*	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Демонтаж	теплообменник	2	2095,37	157,17	4191,00	314,00		3906,00	8745,00
						1938,20	54,74	3876,00	109,00		648,00	
7	7	1215-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 2 $м^3$. Демонтаж	шт.	1	9070,42	235,43	9070,00	236,00		6468,00	16781,00
						8834,99	148,86	8835,00	149,00		1243,00	
8	8	1215-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 $м^3$. Демонтаж	шт.	2	4661,19	101,90	9322,00	204,00		6658,00	17258,00
						4559,29	64,43	9119,00	129,00		1278,00	
9	9	1215-0102-0202 *РСНБ РК 2022*	Грязевики. Демонтаж	шт.	1	3532,60	0,00	3533,00	0,00		2543,00	6562,00
						3532,60	0,00	3533,00	0,00		486,00	
10	10	1306-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный. Демонтаж оборудования	т	0,256	294780,90	29783,87	75464,00	7625,00		42875,00	127806,00
						264997,03	9561,08	67839,00	2448,00		9467,00	
11	11	1306-0202-0408 *РСНБ РК 2022*	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 2650 т/ч, на газомазутном топливе. Демонтаж оборудования	т	1,224	201401,77	55829,00	246516,00	68335,00		125420,00	401691,00
						145572,77	22406,47	178181,00	27426,00		29755,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т	1,464	84240,95 55855,75	4800,57 1820,59	123329,00 81773,00	7028,00 2665,00	34528,00	58262,00 14527,00	196118,00
13	13	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	9	3095,54 2583,56	511,98 265,53	27860,00 23252,00	4608,00 2390,00		18462,00 3706,00	50028,00
14	14	1216-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	26	1894,41 1382,43	511,98 265,53	49255,00 35943,00	13312,00 6904,00		30850,00 6408,00	86513,00
15	15	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	28	1694,59 1611,97	14,79 5,78	47449,00 45135,00	414,00 162,00	1899,00	32614,00 6405,00	86468,00
16	16	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	20	1328,33 1258,25	10,93 3,78	26567,00 25165,00	219,00 76,00	1183,00	18173,00 3579,00	48319,00
17	17	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	37	772,20 731,48	6,38 2,22	28571,00 27065,00	236,00 82,00	1271,00	19546,00 3849,00	51966,00
18	18	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем/демонтаж**	$м^3$ изоляции	6	16680,86 15440,54	1240,32 638,47	100085,00 92643,00	7442,00 3831,00		73320,00 13872,00	187277,00
19	19	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной/демонтаж**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	252	2577,65 2457,03	120,62 17,53	649568,00 619172,00	30397,00 4418,00		473929,00 89881,00	1213378,00
20	20	1311-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щиты и пульты, масса до 150 кг. Демонтаж оборудования**	шт.	1	6966,58 6470,98	495,60 208,23	6967,00 6471,00	495,00 208,00		5009,00 958,00	12934,00
21	21	1308-0303-1204 *РСНБ РК 2022*	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Демонтаж**	шт.	8	1578,52 1568,38	10,14 0,00	12628,00 12547,00	81,00 0,00		9034,00 1733,00	23395,00
22	22	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	м	5738	179,59 179,24	0,35 0,22	1030487,00 1028479,00	2008,00 1262,00		741407,00 141729,00	1913623,00
23	23	1109-0202-0205 *РСНБ РК 2022*	**Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 $м^3$. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	6,252	78227,63 49262,39	21140,99 7767,95	489079,00 307988,00	132173,00 48565,00	48917,00	246022,00 58808,00	793909,00
24	24	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	9,904	65185,59 33115,65	29870,20 15231,40	645598,00 327977,00	295835,00 150852,00	21786,00	402216,00 83825,00	1131639,00
25	25	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м. высотой до 15 м без кранов. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	14,5	64662,88 32464,80	18311,60 6705,61	937612,00 470740,00	265518,00 97231,00	201354,00	391900,00 106361,00	1435873,00
26	26	1109-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана мостового. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,928365	170833,49 140734,91	26716,65 13755,86	158595,97 130653,30	24802,81 12770,49	3139,61	98962,50 20604,69	278163,16
27	27	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Разборка**		3,6	23080,19	6057,23	83089,00	21806,00		60886,00	155493,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		17022,96	3111,21	61283,00	11200,00		11518,00	
28	28	1125-0129-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Демонтаж ГРПШ**		1	33004,89	4200,25	33005,00	4200,00		28195,00	66096,00
				колонка		28804,64	2178,39	28805,00	2178,00		4896,00	
29	29	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		68,591758	204,00		13993,00				15112,00
				т							1119,00	
30	30	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		1371,83516	47,00		64476,00				69634,00
				т·км							5158,00	
			ИТОГО по акту					5 242 093,97	936 185,81	314 077,61	3 211 685,50	9 190 752,08
								3 913 360,30	395 797,49	-	676 279,69	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			227 930,65				
			Итого с временными									**9 418 682,73**
			Зимние удорожания	%	0,56			52 744,62				
			Итого с зимними удорожаниями									**9 471 427,35**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			189 428,55				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 597 058,56**
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**10 424 063,51**
			НДС	%	12,00			1 250 887,62				
			Итого с НДС									**11 674 951,13**
			Тендерная скидка	%	2%			233 499,02				
			Итого по акту									**11 441 452,11**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Лесбек Ш.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Накыпбеков Е.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3	м^3 грунта	805,873575	322,69	322,69	260047,00	260048,00		56274,00	341625,00
						0,00	96,99	0,00	78162,00		25304,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	24,923925	4041,58	0,00	100732,00	0,00		72527,00	187120,00
						4041,58	0,00	100732,00	0,00		13861,00	
3	3	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	76,870447	18,17	18,17	1397,00	1397,00		359,00	1897,00
						0,00	6,49	0,00	499,00		141,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	23,774365	1757,30	0,00	41779,00	0,00		30081,00	77609,00
						1757,30	0,00	41779,00	0,00		5749,00	
5	5	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	27745,80213	47,00		1304053,00				1408377,00
											104324,00	
6	6	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	536,498	858,46	855,25	460562,00	458840,00	70,00	114601,00	621178,00
						3,08	293,60	1652,00	157516,00		46015,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**2168570,00**	**720285,00**	**70,00**	**273842,00**	**2637806,00**
								144163,00	**236177,00**	**0,00**	**195394,00**	
			Раздел 2: Фундамент Фм-1======									
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		11,54	27329,35	1870,17	315381,00	21582,00	264287,00	32006,00	375178,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		2557,33	490,49	29512,00	5660,00		27791,00	
8	8	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	43,01	31216,14 4051,99	2877,71 789,97	1342606,00 174276,00	123771,00 33977,00	1044560,00	189510,00 122569,00	1654685,00
9	9	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,405	40899,78 37143,23	1977,55 772,85	57464,00 52186,00	2779,00 1086,00	2499,00	48478,00 8475,00	114417,00
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,332	337586,00		449665,00		449665,00	35973,00	485638,00
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,073	356047,00		25991,00		25991,00	2079,00	28070,00
12	12	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	22,08	4140,77 564,61	29,79 5,41	91428,00 12467,00	657,00 119,00	78304,00	11705,00 8251,00	111384,00
13	13	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0828	1189256,67 144197,28	2335,39 1147,77	98470,00 11940,00	193,00 95,00	86338,00	10951,00 8754,00	118175,00
14	14	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,07	262,55 101,98	5,01 1,04	543,00 211,00	10,00 2,00	322,00	147,00 55,00	745,00
			Итого по разделу 2: Фундамент Фм-1=======					**2381548,00**	**148992,00**	**1951966,00**	**292797,00**	**2888292,00**
								280592,00	**40939,00**	**0,00**	**213947,00**	
			Раздел 3: Фундамент Фм-2 (2 шт)=======									
15	15	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,04	27329,35 2557,33	1870,17 490,49	1093,00 102,00	75,00 20,00	916,00	111,00 96,00	1300,00
16	16	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	38741,58 9001,69	1024,10 468,05	18596,00 4321,00	492,00 225,00	13784,00	4136,00 1819,00	24551,00
17	17	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02956	40899,78 37143,23	1977,55 772,85	1209,00 1098,00	59,00 23,00	53,00	1020,00 178,00	2407,00
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02956	337586,00		9979,00		9979,00	798,00	10777,00
19	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	3,32	4140,77 564,61	29,79 5,41	13747,00 1875,00	99,00 18,00	11774,00	1760,00 1241,00	16748,00
20	20	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0112	1537319,07 492259,68	2335,39 1147,77	17218,00 5513,00	26,00 13,00	11679,00	5029,00 1780,00	24027,00
21	21	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,28	262,55 101,98	5,01 1,04	74,00 29,00	1,00 0,00	44,00	20,00 7,00	101,00
			Итого по разделу 3: Фундамент Фм-2 (2 шт)=======					**61916,00**	**752,00**	**48229,00**	**12076,00**	**79911,00**
								12938,00	**299,00**	**0,00**	**5919,00**	
			Раздел 4: Фундамент Фм-3=======									
22	22	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	27329,35 2557,33	1870,17 490,49	10932,00 1023,00	748,00 196,00	9161,00	1109,00 963,00	13004,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	$м^3$	3,42	38741,58 9001,69	1024,10 468,05	132496,00 30786,00	3503,00 1601,00	98208,00	29472,00 12957,00	174925,00
24	24	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,17072	40899,78 37143,23	1977,55 772,85	6982,00 6341,00	338,00 132,00	304,00	5890,00 1030,00	13902,00
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16731	337586,00		56482,00		56482,00	4519,00	61001,00
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00341	356047,00		1214,00		1214,00	97,00	1311,00
27	27	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	12,24	4140,77 564,61	29,79 5,41	50683,00 6911,00	364,00 66,00	43408,00	6489,00 4574,00	61746,00
28	28	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,07464	308928445,15 82291,90	3493,75 1436,80	23058419,00 6142,00	261,00 107,00	23052016,00	5687,00 1845128,00	24909234,00
29	29	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	18,66	262,55 101,98	5,01 1,04	4899,00 1903,00	93,00 19,00	2903,00	1326,00 498,00	6723,00
			Итого по разделу 4: Фундамент Фм-3======					**23322107,00**	**5307,00**	**23263696,00**	**49973,00**	**25241846,00**
								53106,00	**2121,00**	**0,00**	**1869766,00**	
			Раздел 5: Площадка резервуара гор.воды======									
30	30	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,2	27329,35 2557,33	1870,17 490,49	87454,00 8183,00	5985,00 1570,00	73286,00	8875,00 7706,00	104035,00
31	31	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	$м^3$	14,1	41957,49 9371,98	3528,29 939,65	591601,00 132145,00	49749,00 13249,00	409707,00	132308,00 57913,00	781822,00
32	32	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,94948	40899,78 37143,23	1977,55 772,85	38834,00 35267,00	1878,00 734,00	1689,00	32761,00 5728,00	77323,00
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,89095	337586,00		300772,00		300772,00	24062,00	324834,00
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05853	356047,00		20839,00		20839,00	1667,00	22506,00
35	35	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	10,67	4140,77 564,61	29,79 5,41	44182,00 6024,00	318,00 58,00	37840,00	5656,00 3987,00	53825,00
			Итого по разделу 5: Площадка резервуара гор.воды======					**1083682,00**	**57930,00**	**844133,00**	**179600,00**	**1364345,00**
								181619,00	**15611,00**	**0,00**	**101063,00**	
			ИТОГО по акту					**29017823,00**	**933266,00**	**26108094,00**	**808288,00**	**32212200,00**
								672418,00	**295147,00**	**0,00**	**2386089,00**	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			**798 862,56**				
			Итого с временными									**33 011 062,56**
			Зимние удорожания	%	0,56			**184 861,95**				
			Итого с зимними удорожаниями									**33 195 924,51**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**663 918,49**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 859 843,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**36 534 770,60**
			НДС	**%**	**12,00**			**4 384 172,47**				
			Итого с НДС									**40 918 943,07**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**818 378,86**				
			Итого по акту									**40 100 564,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Лесбек Ш.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

ТОО "Ер-тарант-строй" **Накыпбеков Е.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)