Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики, 4 — 040740002533

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519 — 020140000591

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 040740002533/230186/00 от 19.12.2023г Вокзальная

Номер документа	Дата составления
00000000050	25.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная в мкр. Кемел Жетысуского района в г.Алматы			усл	1	133 508 507,73	133 508 507.73	14 304 482,97
				Итого	1	x	133 508 507,73	14 304 482,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2024

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Типовая междуведомственная форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от "02" апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Алматы-Construction.БМ"
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы»

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25.08.2024г.

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		040740002533/230186/00	**19.12.2023**			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
			С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы	496 416 426,32	133 508 507,73	119 204 024,76							14 304 482,97	133 508 507,73

М.П.

Заказчик
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города
БИН: 040740002533

М.П.

Подрядчик
ТОО «Алматы-Construction.БМ»
БИН: 020140000591

Директор_____ Муталиев С.Л.

Технический надзор:

ТОО «Ер-гарант-строй»
Эксперт технического надзора_____ Ерсултан Т.Т.
Аттестат № KZ64VJE00039688 от 19.07.2018 г., ИИН 570105300593
(наименование организации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации** работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	155,92	281,76	281,76	43932,04	43932,04		9196,16	57378,56
						0,00	81,92	0,00	12772,96		4250,36	
2	2	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	0,23	384,09	384,09	88,33	88,33		18,50	115,38
						0,00	111,68	0,00	25,70		8,55	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4,82	6508,51	0,00	31370,99	0,00		22587,15	58274,81
						6508,51	0,00	31370,99	0,00		4316,67	
4	4	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6080	47,00		285760,00			22860,78	308620,78
5	5	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	155,92	70,22	70,22	10948,68	10948,68		2861,13	14915,25
						0,00	25,48	0,00	3972,83		1105,44	
6	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	4,82	2512,98	0,00	12112,55	0,00		8721,04	22500,30
						2512,98	0,00	12112,55	0,00		1666,71	
7	7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	155,92	365,81	161,29	57037,09	25148,33		32450,08	96645,47
						204,52	84,54	31888,77	13181,46		7158,30	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					441 249,68	80 117,38	-	75 834,06	558 450,55
								75 372,31	29 952,95	-	41 366,81	
			Раздел 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1									
8	8	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08	948207,44	116627,88	75856,60	9330,24	6479,17	63480,32	150483,88
						750590,28	50928,92	60047,25	4074,34		11146,96	
9	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	80	1711,00		136880,00		136880,00		147830,39
											10950,39	
10	26	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,42	41995,78	15901,39	59634,00	22580,00	7446,50	40028,00	107635,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20850,42	7622,95	29607,50	10824,50		7973,00	
11	28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39404,00		39404,00		39404,00	3152,50	42556,50
12	29	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	39251,00		39251,00		39251,00	3140,00	42391,00
13	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24737,00		49474,00		49474,00	3958,00	53432,00
14	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3456,00		3456,00		3456,00	276,50	3732,50
15	33	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71162,00		71162,00		71162,00	5693,00	76855,00
16	37	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,535	4140,77 564,61	29,79 5,41	31200,50 4254,50	224,50 41,00	26722,00	3994,50 2815,50	38010,50
			Итого по разделу 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1					**506 318,10** 93 909,25	**32 134,74** 14 939,84	**380 274,67** -	**107 502,82** 49 105,85	**662 926,77**
			ИТОГО по акту					**947 567,78** 169 281,56	**112 252,12** 44 892,79	**380 274,67** -	**183 336,88** 90 472,66	**1 221 377,32**
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,48**			**30 290,16**				**1 251 667,48**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	**%**	**0,56**			**7 009,34**				**1 258 676,82**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**25 173,54**				**1 283 850,35**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**1 385 274,53**
			НДС	**%**	**12,00**			**166 232,94**				**1 551 507,47**
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**31 030,15**				**1 520 477,32**
			Итого по акту									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ергарин-строй" **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 07-01 Генеральный план работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Проезды и площадки									
1	1	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	0,45	4936,08 288,64	1786,67 486,88	2221,00 130,00	804,00 219,00	1287,00	377,00 208,00	2806,00
2	2	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м² основания**	3	1463,82 68,54	416,76 145,97	4391,00 206,00	1250,00 438,00	2936,00	695,00 407,00	5493,00
3	3	1127-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м² основания**	3	-335,22 0,00	-82,34 -29,74	-1006,00 0,00	-247,00 -89,00	-759,00	-96,00 -88,00	-1190,00
4	4	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	3	1995,32 45,54	255,27 49,16	5986,00 137,00	765,00 147,00	5084,00	307,00 503,00	6796,00
5	5	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м² покрытия**	3	856,41 16,03	0,10 0,00	2569,00 48,00	0,00 0,00	2521,00	52,00 210,00	2831,00
6	6	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	3	2013,11 45,54	266,79 47,96	6039,00 137,00	800,00 144,00	5102,00	303,00 507,00	6849,00
7	7	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	23	3055,34 1551,40	52,51 24,65	70273,00 35682,00	1208,00 567,00	33383,00	39149,00 8754,00	118176,00
8	8	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	0,989	54241,00		53644,00		53644,00	4292,00	57936,00
9	9	1127-0403-0801 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м² покрытия**	3	1616,00 106,43	481,77 167,46	4848,00 319,00	1445,00 502,00	3083,00	887,00 459,00	6194,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1127-0403-0804 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	$м^2$ покрытия	3	-418,72 0,00	-117,33 -40,97	-1256,00 0,00	-352,00 -123,00	-904,00	-133,00 -111,00	-1500,00
11	11	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	3055,34 1551,40	52,51 24,65	61107,00 31028,00	1050,00 493,00	29029,00	34043,00 7612,00	102762,00
12	12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,32	54241,00		17357,00		17357,00	1389,00	18746,00
			Итого по разделу 1: Проезды и площадки					**226 173,00** 67 687,00	**6 723,00** 2 298,00	**151 763,00** -	**75 584,00** 24 142,00	**325 899,00**
			ИТОГО по акту					**226 173,00** 67 687,00	**6 723,00** 2 298,00	**151 763,00** -	**75 584,00** 24 142,00	**325 899,00**
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,48**			**8 082,30**				**333 981,30**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	**%**	**0,56**			**1 870,30**				**335 851,59**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**6 717,03**				**342 568,62**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**369 631,54**
			НДС	**%**	**12,00**			**44 355,78**				
			Итого с НДС									**413 987,33**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**8 279,75**				
			Итого по акту									**405 707,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-карант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Туркисбский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **06-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Надземный газопровод среднего давления (0,3 МПа)									
1	1	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,003	1455366,92	378130,28	4366,00	1135,00	241,00	3524,00	8521,00
						996831,36	189580,67	2990,00	569,00		631,00	
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1711,00		5133,00		5133,00		5544,00
											411,00	
3	3	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,6	305,85	6,74	184,00	4,00	75,00	73,00	277,00
						174,51	1,04	105,00	1,00		20,00	
4	4	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,6	1054,00	1,85	632,00	2,00	120,00	409,00	1124,00
						851,95	1,00	511,00	1,00		83,00	
5	5	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	1353,93	23,32	1354,00	23,00	104,00	748,00	2270,00
						1226,21	0,00	1226,00	0,00		168,00	
6	6	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,003	1461631,96	1148595,12	4385,00	3445,00	106,00	1541,00	6400,00
						277614,00	286793,84	833,00	860,00		474,00	
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод среднего давления (0,3 МПа)					16 054,00	4 609,00	5 779,00	6 295,00	24 136,00
								5 665,00	1 431,00	-	1 787,00	
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления (0,03 МПа)									
7	7	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,014	1621360,90	446076,10	22699,00	6245,00	1834,00	17544,00	43462,00
						1044299,52	221535,60	14620,00	3101,00		3219,00	
8	8	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	14	3545,00		49630,00		49630,00		53600,00
											3970,00	
9	9	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	7094,36	260,82	7094,00	261,00	1697,00	5219,00	13298,00
						5136,79	135,27	5137,00	135,00		985,00	
10	10	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**		1	66037,00		66037,00		66037,00		71320,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							5283,00	
11	11	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	2113,58	70,28	4227,00	141,00	1113,00	2944,00	7745,00
						1486,92	0,00	2974,00	0,00		574,00	
12	12	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4006,00		8012,00		8012,00		8653,00
											641,00	
13	13	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	2016573,81	811929,82	14519,00	5846,00	1396,00	9369,00	25799,00
						1010783,99	303664,87	7278,00	2186,00		1911,00	
14	14	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	1856,00		11136,00		11136,00		12027,00
											891,00	
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	305,85	6,74	1223,00	27,00	498,00	485,00	1845,00
						174,51	1,04	698,00	4,00		137,00	
16	16	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4	1054,00	1,85	4216,00	7,00	801,00	2729,00	7501,00
						851,95	1,00	3408,00	4,00		556,00	
17	17	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1684,38	27,98	1684,00	28,00	124,00	935,00	2829,00
						1532,76	0,00	1533,00	0,00		210,00	
18	18	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,014	1461631,96	1148595,12	20463,00	16080,00	496,00	7191,00	29866,00
						277614,00	286793,84	3887,00	4015,00		2212,00	
19	19	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,9	5423,76	0,00	4881,00	0,00		3515,00	9068,00
						5423,76	0,00	4881,00	0,00		672,00	
20	20	1101-0205-1303 *РСНБ РК 2022*	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,9	1447,69	0,00	1303,00	0,00		938,00	2420,00
						1447,69	0,00	1303,00	0,00		179,00	
21	21	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34,2	47,00		1607,00				1736,00
											129,00	
22	22	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,9	45170,79	3271,95	40654,00	2944,00	24792,00	12476,00	57380,00
						14351,73	881,45	12917,00	793,00		4250,00	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001332	356047,00		474,00		474,00		512,00
											38,00	
24	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,36	4140,77	29,79	13913,00	100,00	11916,00	1781,00	16950,00
						564,61	5,41	1897,00	18,00		1256,00	
25	25	1109-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0299	223597,01	81999,60	6686,00	2451,00	1324,00	2614,00	10044,00
						97330,57	29381,14	2910,00	878,00		744,00	
26	26	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0299	1089090,00		32564,00		32564,00		35169,00
											2605,00	
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,1	305,85	6,74	336,00	7,00	137,00	133,00	507,00
						174,51	1,04	192,00	1,00		38,00	
28	28	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,1	1054,00	1,85	1159,00	2,00	220,00	751,00	2063,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		851,95	1,00	937,00	1,00		153,00	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления (0,03 МПа)					**314 517,00**	**34 139,00**	**214 201,00**	**68 624,00**	**413 794,00**
								64 572,00	**11 136,00**	**-**	**30 653,00**	
			Раздел 3: Газорегуляторный пункт									
29	29	1125-0129-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	61204,98 48007,73	7000,41 3630,65	61205,00 48008,00	7001,00 3631,00	6197,00	46991,00 8656,00	116852,00
30	30	513-302-0250 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100	шт.	1	976822,00		976822,00		976822,00		976822,00
31	31	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3767,42 2707,57	156,49 81,16	7535,00 5415,00	313,00 162,00	1807,00	5522,00 1045,00	14102,00
32	32	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	42414,00		84828,00		84828,00		91614,00
33	33	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1334,13 1034,38	46,85 0,00	2668,00 2069,00	94,00 0,00	506,00	6786,00 2048,00 377,00	5093,00
34	34	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00		5224,00		5224,00		5642,00
35	35	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1621360,90 1044299,52	446076,10 221535,60	3243,00 2089,00	892,00 443,00	262,00	418,00 2506,00 460,00	6209,00
36	36	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2	3545,00		7090,00		7090,00		7657,00
37	37	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1455366,92 996831,36	378130,28 189580,67	5821,00 3987,00	1512,00 758,00	322,00	567,00 4698,00 842,00	11361,00
38	38	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1711,00		6844,00		6844,00		7392,00
39	39	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	2016573,81 1010783,99	811929,82 303664,87	8470,00 4245,00	3410,00 1275,00	814,00	548,00 5465,00 1115,00	15050,00
40	40	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1856,00		1856,00		1856,00		2004,00
41	41	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	405,00		810,00		810,00	148,00	875,00
42	42	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1099,00		1099,00		1099,00	65,00	1187,00
43	43	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	305,85 174,51	6,74 1,04	459,00 262,00	11,00 2,00	187,00	88,00 182,00 51,00	692,00
44	44	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,5	1054,00 851,95	1,85 1,00	1581,00 1278,00	3,00 2,00	300,00	1024,00 208,00	2813,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1461631,96	1148595,12	8770,00	6892,00	213,00	3082,00	12800,00
						277614,00	286793,84	1666,00	1721,00		948,00	
46	46	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1353,93	23,32	2708,00	47,00	209,00	1496,00	4540,00
						1226,21	0,00	2452,00	0,00		336,00	
47	47	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1684,38	27,98	1684,00	28,00	124,00	935,00	2829,00
						1532,76	0,00	1533,00	0,00		210,00	
48	48	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,4	5423,76	0,00	13017,00	0,00		9372,00	24180,00
						5423,76	0,00	13017,00	0,00		1791,00	
49	49	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,4	365,81	161,29	878,00	387,00		499,00	1487,00
						204,52	84,54	491,00	203,00		110,00	
50	50	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2,27	2512,98	0,00	5704,00	0,00		4107,00	10596,00
						2512,98	0,00	5704,00	0,00		785,00	
51	51	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,206	37897,06	1601,67	7807,00	330,00	5673,00	1780,00	10354,00
						8757,20	735,76	1804,00	152,00		767,00	
52	52	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,7	4140,77	29,79	7039,00	50,00	6029,00	901,00	8575,00
						564,61	5,41	960,00	9,00		635,00	
53	53	1109-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры. Монтаж	т конструкций	0,06488	223597,01	81999,60	14507,00	5320,00	2872,00	5673,00	21794,00
						97330,57	29381,14	6315,00	1906,00		1614,00	
54	54	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,06488	1044650,00		67777,00		67777,00		73199,00
											5422,00	
55	55	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,622	1693,53	1,85	2747,00	3,00	325,00	1937,00	5059,00
						1491,48	1,00	2419,00	2,00		375,00	
56	56	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	16	5423,76	0,00	86780,00	0,00		62482,00	161203,00
						5423,76	0,00	86780,00	0,00		11941,00	
57	57	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	16	2512,98	0,00	40208,00	0,00		28950,00	74691,00
						2512,98	0,00	40208,00	0,00		5533,00	
58	58	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8626,35	296,13	51758,00	1777,00	36101,00	10523,00	67264,00
						2313,45	122,51	13881,00	735,00		4983,00	
59	59	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,5	1085,67	37,11	1629,00	55,00	1033,00	404,00	2196,00
						359,87	14,19	540,00	21,00		163,00	
60	60	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4	6817,23	546,29	27269,00	2185,00	20802,00	4774,00	34606,00
						1070,56	199,17	4282,00	797,00		2563,00	
61	61	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2.2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15	6454,77	1850,85	96822,00	27763,00	9534,00	84770,00	196119,00
						3968,29	821,00	59524,00	12315,00		14527,00	
62	62	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,2	21863,00		69962,00		69962,00		75559,00
											5597,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23813,75 22051,28	192,27 82,12	23814,00 22051,00	192,00 82,00	1570,00	26117,00 3994,00	53925,00
64	64	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,667154	1074856,00		717094,00		717094,00 	 57368,00	774462,00
65	65	1115-0403-1002 *РСНБ РК 2022*	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	16,67885	479,71 256,28	1,85 1,00	8001,00 4274,00	31,00 17,00	3696,00	3433,00 915,00	12349,00
			Итого по разделу 3: Газорегуляторный пункт					**2 431 530,00** 335 254,00	**58 296,00** 24 233,00	**1 061 160,00** 976 822,00	**319 671,00** 141 951,00	**2 893 152.00**
			ИТОГО по акту					**2 762 101,00** 405 491,00	**97 044,00** 36 800,00	**1 281 140,00** 976 822,00	**394 590,00** 174 391,00	**3 331 082.00**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**976 822,00**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,48**			**58 385,65**				
			Итого с временными									**2 412 645,65**
			Зимние удорожания	**%**	**0,56**			**13 510,82**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 426 156,46**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**48 523,13**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 474 679,59**
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**3 724 170,22**
			НДС	**%**	**12,00**			**446 900,43**				
			Итого с НДС									**4 171 070,64**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**83 421,41**				
			Итого по акту									**4 087 649,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гаранттстрой" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружное электроснабжение 0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 04-01 Наружное электроснабжение 0,4кВ работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство траншей для КЛ-0,4кВ									
1	4	1127-0602-0304 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство**	м^2 покрытия	42,066667	1967,70	255,27	82775,00	10738,00	70121,00	4303,00	94044,00
						45,54	49,16	1916,00	2068,00		6966,00	
2	5	1127-0602-0404 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**	м^2 покрытия	42,066667	2933,97	0,34	123422,00	14,00	121048,00	2549,00	136048,00
						56,10	0,00	2360,00	0,00		10077,00	
3	6	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	42,066667	2028,92	266,79	85350,00	11223,00	72211,00	4248,00	96766,00
						45,54	47,96	1916,00	2018,00		7168,00	
			Итого по разделу 1: Строительство траншей для КЛ-0,4кВ					291 547,00	21 975,00	263 380,00	11 100,00	326 858,00
								6 192,00	4 086,00	-	24 211,00	
			Раздел 2: Электротехническое оборудование									
4	16	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	2870,34	0,00	2870,00	0,00	31,00	2045,00	5308,00
						2839,77	0,00	2840,00	0,00		393,00	
5	17	247-204-3406 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА**	шт.	1	12515,00		12515,00		12515,00		13516,00
											1001,00	
6	18	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	2571,05	132,33	2571,00	132,00	40,00	1773,00	4692,00
						2398,64	64,48	2399,00	64,00		348,00	
7	19	247-301-0210 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1.0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	1	32935,00		32935,00		32935,00		35570,00
											2635,00	
			Итого по разделу 2: Электротехническое оборудование					50 891,00	132,00	45 521,00	3 818,00	59 086,00
								5 239,00	64,00	-	4 377,00	
			ИТОГО по акту					342 438,00	22 107,00	308 901,00	14 918,00	385 944,00
								11 431,00	4 150,00	-	28 588,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			9 571,41				
			Итого с временными									395 515,41
			Зимние удорожания	%	0,56			2 214,89				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**397 730,30**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**7 954,61**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**405 684,90**
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**437 734,01**
			НДС	**%**	**12,00**			**52 528,08**				
			Итого с НДС									**490 262,09**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**9 805,24**				
			Итого по акту									**480 456,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарыш-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-2 Тепломеханические решения** работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СПрайс-лист *ТОО "Прогресс Инжиниринг"*	**Блочно-модульная котельная тепловой мощностью 800 кВт, работающая на природном газе, с двумя водотрубными водогрейными котлами типа КВ-ГМ-0,4-95. Температурный график котельной 95-70°С. Приготовление горячей воды в котельной. Габариты 12х5х3,2(h)м. БМК-800Г**	компл	0,3	357491349,29		107247404,70				107247404,70
			ИТОГО по акту					107 247 404,70	-	-	-	107 247 404,70
								-	-	107 247 404,70	-	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							107 247 404,70		
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									115 719 949,67
			НДС	%	12,00			13 886 393,96				
			Итого с НДС									129 606 343,63
			Тендерная скидка	%	2%			2 592 126,87				
			Итого по акту									127 014 216,76

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ер-тарай-строй" **Ерсултан Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)