Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики, 4**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 040740002533/230186/00 от 19.12.2023г Вокзальная	

Номер документа	Дата составления
00000000064	**07.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная в мкр. Кемел Жетысуского района в г.Алматы			усл	1	31 529 874,83	31 529 874,83	3 378 200,87
				Итого	1	x	31 529 874,83	3 378 200,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2024

М.П.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от "02" апреля 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Алматы-Construction.БМ"**
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы»**

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

от 07.10.2024г.

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		0407400025 33/230186/00	**19.12.2023**			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы	527 946 301,15	31 529 874,83	28 151 673,95							3 378 200,87	31 529 874,83

М.П. **Заказчик**
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города
БИН: 040740002533

М.П. **Подрядчик**
ТОО «Алматы-Construction.БМ»
БИН: 020140000591

Директор _____ Муталиев С.Л.

Технический надзор:

ТОО «Ер-гарант-строй»
Эксперт технического надзора _____ Ерсултан Т.Т.
Аттестат № KZ64VJE00039688 от 19.07.2018 г., ИИН 570105300593
(наименование организации)..

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-2 Тепломеханические решения работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Сборка,пуско-наладочные работы, установка дымовой трубы, доставка**	комп	1	41297321,43	0,00	41297321,00	0,00			44601107,00
			ИТОГО по акту			41297321,43	0,00	41297321,00	0,00		3303786,00	
								41 297 321,00	-	-	-	44 601 107,00
								41 297 321,00	-	-	3 303 786,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			1 106 107,45				
			Итого с временными									45 707 214,45
			Зимние удорожания	%	0,56			255 960,40				
			Итого с зимними удорожаниями									45 963 174,85
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			919 263,50				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46 882 438,35
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									50 586 150,98
			НДС	%	12,00			6 070 338,12				
			Итого с НДС									56 656 489,10
			Тендерная скидка	%	2%			1 133 129,78				
			Итого по акту									55 523 359,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		2358,25404	281,76	281,76	664461,96	664461,96		139089,84	867837,44
				м^3 грунта		0,00	81,92	0,00	193188,04		64285,64	
2	2	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		3,538	384,09	384,09	1358,67	1358,67		284,50	1774,62
				м^3 грунта		0,00	111,68	0,00	395,30		131,45	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		72,93796	6508,51	0,00	474717,01	0,00		341796,85	881835,19
				м^3 грунта		6508,51	0,00	474717,01	0,00		65321,33	
4	4	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		91960	47,00		4322120,00				4667889,22
				т·км							345769,22	
5	5	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		2358,25404	70,22	70,22	165596,32	165596,32		43273,87	225589,75
				м^3 грунта		0,00	25,48	0,00	60088,17		16719,56	
6	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		72,93796	2512,98	0,00	183291,45	0,00		131969,96	340482,70
				м^3 грунта		2512,98	0,00	183291,45	0,00		25221,29	
7	7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2358,25404	365,81	161,29	862672,91	380362,67		490799,92	1461740,53
				м^3 уплотненного грунта		204,52	84,54	482310,23	199366,54		108267,70	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					6 674 218,32	1 211 779,62	-	1 147 214,94	8 447 149,45
								1 140 318,69	453 038,05	-	625 716,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1									
8	8	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	1,178	948207,44 750590,28	116627,88 50928,92	1116988,40 884195,75	137387,76 59994,66	95405,83	934747,68 164139,04	2215875,12
9	9	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	32	2909,41 2283,36	13,66 4,60	93101,00 73068,00	437,00 147,00	19596,00	72483,00 13247,00	178831,00
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	1210	1711,00		2070310,00		2070310,00	165624,61	2235934,61
11	11	1122-0601-1001 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	1,29	1276880,70 460747,44	252,95 81,16	1647176,00 594364,00	327,00 105,00	1052486,00	588524,00 178856,00	2414556,00
12	12	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	1,29	118509,68 116579,52	0,00 0,00	152877,00 150388,00	0,00 0,00	2490,00	148884,00 24141,00	325902,00
13	13	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,032	2633452,12 1308341,16	883880,00 368234,11	84270,00 41867,00	28284,00 11783,00	14119,00	53114,00 10991,00	148375,00
14	14	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	**м**	32	22176,00		709632,00		709632,00	56771,00	766403,00
15	15	1122-0601-1007 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	0,032	4997941,04 205491,60	889606,99 402673,79	159934,00 6576,00	28468,00 12886,00	124891,00	19267,00 14336,00	193537,00
16	16	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	1	34260,27 11561,66	15479,96 5956,47	34260,00 11562,00	15479,00 5956,00	7219,00	17343,00 4128,00	55731,00
17	17	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	3767,42 2707,57	156,49 81,16	3767,00 2708,00	156,00 81,00	903,00	2761,00 522,00	7050,00
18	18	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	1	18301,00		18301,00		18301,00	1464,00	19765,00
19	19	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	2	3071,30 2109,89	52,16 27,05	6143,00 4220,00	104,00 54,00	1819,00	4231,00 830,00	11204,00
20	20	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	2	28247,00		56494,00		56494,00	4520,00	61014,00
21	21	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	2	1334,13 1034,38	46,85 0,00	2668,00 2069,00	94,00 0,00	506,00	2048,00 377,00	5093,00
22	22	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	2	2612,00		5224,00		5224,00	418,00	5642,00
23	23	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,009225	2016573,81 1010783,99	811929,82 303664,87	18603,00 9324,00	7490,00 2801,00	1788,00	12005,00 2449,00	33057,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,25	3181,00		3976,00		3976,00		4294,00
											318,00	
25	25	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров	м³	0,336	39833,43	1966,74	13384,00	661,00	8996,00	3557,00	18296,00
						11092,03	541,54	3727,00	182,00		1355,00	
26	26	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	41995,78	15901,39	59634,00	22580,00	7446,50	40028,00	107635,00
						20850,42	7622,95	29607,50	10824,50		7973,00	
27	27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,16	21863,00		3498,00		3498,00		3778,00
											280,00	
28	28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39404,00		39404,00		39404,00		42556,50
											3152,50	
29	29	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	39251,00		39251,00		39251,00		42391,00
											3140,00	
30	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16236,00		32472,00		32472,00		35070,00
											2598,00	
31	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3456,00		3456,00		3456,00		3732,50
											276,50	
32	33	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71162,00		71162,00		71162,00		76855,00
											5693,00	
33	34	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03204	1074856,00		34438,00		34438,00		37193,00
											2755,00	
34	35	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,801	152,93	3,37	122,00	2,00	50,00	49,00	185,00
						87,26	0,52	70,00	0,00		14,00	
35	36	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,801	262,55	5,01	210,00	4,00	125,00	57,00	288,00
						101,98	1,04	82,00	1,00		21,00	
36	37	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,535	4140,77	29,79	31200,50	224,50	26722,00	3994,50	38010,50
						564,61	5,41	4254,50	41,00		2815,50	
37	38	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,3	25996,21	1870,17	7799,00	561,00	6471,00	832,00	9321,00
						2557,33	490,49	767,00	147,00		690,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1					6 519 754,90	242 259,26	4 458 651,33	1 903 925,18	9 097 575,23
								1 818 849,75	105 003,16	-	673 895,15	
			ИТОГО по акту					13 193 973,22	1 454 038,88	4 458 651,33	3 051 140,12	17 544 724,68
								2 959 168,44	558 041,21	-	1 299 611,34	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			435 109,17				
			Итого с временными									17 979 833,85
			Зимние удорожания	%	0,56			100 687,07				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**18 080 520,92**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**361 610,42**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 442 131,34**
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**19 899 059,72**
			НДС	**%**	**12,00**			**2 387 887,17**				
			Итого с НДС									**22 286 946,88**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**445 738,94**				
			Итого по акту									**21 841 207,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительного или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность. фамилия. имя. отчество. индивидуальный идентификационный номер. № аттестата. подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность. фамилия. имя. отчество. индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт исключаемых видов работ

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент Фм-3======									
1	1	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,07464	-308928445,15	-3493,75	-23058419,00	-261,00	-23052016,00	-5687,00	-249092 34,00
						-82291,90	-1436,80	-6142,00	-107,00		-1845128,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент Фм-3======					- 23 058 419,00	- 261,00	- 23 052 016,00	- 5 687,00	- 24 909 234,00
								- 6 142,00	- 107,00	-	- 1 845 128,00	
			ИТОГО по акту					- 23 058 419,00	- 261,00	- 23 052 016,00	- 5 687,00	- 24 909 234,00
								- 6 142,00	- 107,00	-	- 1 845 128,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			- 617 749,00				
			Итого с временными									- 25 526 983,00
			Зимние удорожания	%	0,56			- 142 951,10				
			Итого с зимними удорожаниями									- 25 669 934,11
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			- 513 398,68				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 26 183 332,79
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									- 28 251 816,08
			НДС	%	12,00			- 3 390 217,93				
			Итого с НДС									- 31 642 034,01
			Тендерная скидка	%	2%			- 632 840,68				
			Итого по акту									- 31 009 193,33

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт исключаемых видов работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		2358,25404	-281,76	-281,76	-664462,00	-664461,00		-139090,00	-867838,00
				м^3 грунта		0,00	-81,92	0,00	-193188,00		-64286,00	
2	2	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		3,538	-384,09	-384,09	-1359,00	-1359,00		-284,00	-1774,00
				м^3 грунта		0,00	-111,68	0,00	-395,00		-131,00	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		72,93796	-6508,51	0,00	-474717,00	0,00		-341797,00	-881835,00
				м^3 грунта		-6508,51	0,00	-474717,00	0,00		-65321,00	
4	4	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		91960	-47,00		-4322120,00				-4667890,00
				т·км							-345770,00	
5	5	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		2358,25404	-70,22	-70,22	-165597,00	-165596,00		-43274,00	-225591,00
				м^3 грунта		0,00	-25,48	0,00	-60088,00		-16720,00	
6	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		72,93796	-2512,98	0,00	-183292,00	0,00		-131970,00	-340483,00
				м^3 грунта		-2512,98	0,00	-183292,00	0,00		-25221,00	
7	7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2358,25404	-365,81	-161,29	-862673,00	-380363,00		-490800,00	-1461740,00
				м^3 уплотненного грунта		-204,52	-84,54	-482310,00	-199367,00		-108267,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					- 6 674 220,00	- 1 211 779,00	-	- 1 147 215,00	- 8 447 151,00
								- 1 140 319,00	- 453 038,00	-	- 625 716,00	
			Раздел 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1									
8	8	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		1,29	-948207,44	-116627,88	-1223188,00	-150450,00	-104476,00	-1023620,00	-2426553,00
				км трубопровода		-750590,28	-50928,92	-968261,00	-65698,00		-179745,00	
9	9	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		32	-2909,41	-13,66	-93101,00	-437,00	-19596,00	-72483,00	-178831,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы, уложенной в футляре		-2283,36	-4,60	-73068,00	-147,00		-13247,00	
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1290	-1711,00		-2207190,00		-2207190,00		-2383765,00
											-176575,00	
11	11	1122-0601-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	1,29	-1276880,70	-252,95	-1647176,00	-327,00	-1052486,00	-588524,00	-2414556,00
						-460747,44	-81,16	-594364,00	-105,00		-178856,00	
12	12	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,205	-118509,68	0,00	-142804,00	0,00	-2326,00	-139074,00	-304428,00
						-116579,52	0,00	-140478,00	0,00		-22550,00	
13	13	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,032	-2633452,12	-883880,00	-84270,00	-28284,00	-14119,00	-53114,00	-148375,00
						-1308341,16	-368234,11	-41867,00	-11783,00		-10991,00	
14	14	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	32	-22176,00		-709632,00		-709632,00		-766403,00
											-56771,00	
15	15	1122-0601-1007 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,032	-4997941,04	-889606,99	-159934,00	-28468,00	-124891,00	-19267,00	-193537,00
						-205491,60	-402673,79	-6576,00	-12886,00		-14336,00	
16	16	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	-3767,42	-156,49	-3767,00	-156,00	-903,00	-2761,00	-7050,00
						-2707,57	-81,16	-2708,00	-81,00		-522,00	
17	17	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	-18301,00		-18301,00		-18301,00		-19765,00
											-1464,00	
18	18	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009225	-2016573,81	-811929,82	-18603,00	-7490,00	-1788,00	-12005,00	-33057,00
						-1010783,99	-303664,87	-9324,00	-2801,00		-2449,00	
19	19	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,25	-3181,00		-3976,00		-3976,00		-4294,00
											-318,00	
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-39404,00		-39404,00		-39404,00		-42556,00
											-3152,00	
21	21	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	-39251,00		-39251,00		-39251,00		-42391,00
											-3140,00	
22	22	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	-16236,00		-32472,00		-32472,00		-35070,00
											-2598,00	
23	23	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	-71162,00		-71162,00		-71162,00		-76855,00
											-5693,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод хозпитьевой, производственный В1					- 6 494 231,00	- 215 612,00	- 4 441 973,00	- 1 910 848,00	- 9 077 486,00
								- 1 836 646,00	- 93 501,00	-	- 672 407,00	
			ИТОГО по акту					- 13 168 451,00	- 1 427 391,00	- 4 441 973,00	- 3 058 063,00	- 17 524 637,00
								- 2 976 965,00	- 546 539,00	-	- 1 298 123,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			- 434 611,00				
			Итого с временными									- 17 959 248,00
			Зимние удорожания	%	0,56			- 100 571,79				
			Итого с зимними удорожаниями									- 18 059 819,79
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			- 361 196,40				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 18 421 016,18
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									- 19 876 276,46
			НДС	%	12,00			- 2 385 153,17				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**- 22 261 429,63**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**- 445 228,59**				
			Итого по акту									**- 21 816 201,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт исключаемых видов работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01 Генеральный план работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Проезды и площадки										
1	1	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	17,95	-3055,34	-52,51	-54843,00	-942,00	-26053,00	-30553,00	-92228,00	
						-1551,40	-24,65	-27848,00	-442,00		-6832,00		
2	2	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,77185	-54241,00		-41866,00		-41866,00		-45215,00	
					-						-3349,00		
3	3	1127-0403-0801 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ покрытия	3	-1616,00	-481,77	-4848,00	-1445,00	-3083,00	-887,00	-6194,00	
						-106,43	-167,46	-319,00	-502,00		-459,00		
4	4	1127-0403-0804 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	$м^2$ покрытия	3	-418,72	-117,33	-1256,00	-352,00	-904,00	-133,00	-1500,00	
						0,00	-40,97	0,00	-123,00		-111,00		
5	5	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	9,97	-3055,34	-52,51	-30462,00	-524,00	-14471,00	-16970,00	-51227,00	
						-1551,40	-24,65	-15467,00	-246,00		-3795,00		
6	6	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,15952	-54241,00		-8653,00		-8653,00		-9345,00	
											-692,00		
			Итого по разделу 1: Проезды и площадки					- 141 928,00	- 3 263,00	- 95 030,00	- 48 543,00	- 205 709,00	
								- 43 634,00	- 1 313,00	-	- 15 238,00		
			Раздел 2: Ограждение										
7	7	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м**	секция	28,333333	-68920,00	-10841,00	-1952733,00	-307161,00	-1402047,00		-2108952,00	
						-8595,00	-4501,00	-243525,00	-127528,00		-156219,00		
8	8	8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	1	-421041,00	-7638,00	-421041,00	-7638,00	-367666,00		-454724,00	
						-45737,00	-3267,00	-45737,00	-3267,00		-33683,00		
			Итого по разделу 2: Ограждение					- 2 373 774,00	- 314 799,00	- 1 769 713,00	-	- 2 563 676,00	
								- 289 262,00	- 130 795,00	-	- 189 902,00		
			ИТОГО по акту					- 2 515 702,00	- 318 062,00	- 1 864 743,00	- 48 543,00	- 2 769 385,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								- 332 896,00	- 132 108,00	-	- 205 140,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,48**			- 68 680,75					
			Итого с временными									- 2 838 065,75	
			Зимние удорожания	**%**	**0,56**			- 15 893,17					
			Итого с зимними удорожаниями									- 2 853 958,92	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			- 57 079,18					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 2 911 038,09	
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									- 3 141 010,10	
			НДС	**%**	**12,00**			- 376 921,21					
			Итого с НДС									- 3 517 931,31	
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			- 70 358,63					
			Итого по акту									- 3 447 572,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы)-технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт добавляемых видов работ

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент Фм-3======									
1	1	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,07464	1398630,55	3996,65	104394,00	298,00	52377,00	47197,00	163718,00
				т		692906,40	1967,06	51719,00	147,00		12127,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент Фм-3======					104 394,00	298,00	52 377,00	47 197,00	163 718,00
								51 719,00	147,00	-	12 127,00	
			Раздел 2: Навес под газоходы======									
2	2	1109-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**		0,1032	1173710,77	30718,19	121127,00	3170,00	111521,00	5254,00	136491,00
				т конструкций		62361,58	11418,45	6436,00	1178,00		10110,00	
3	3	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4,8	152,93	3,37	734,00	16,00	299,00	291,00	1107,00
				$м^2$		87,26	0,52	419,00	2,00		82,00	
4	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		4,8	131,28	2,51	630,00	12,00	373,00	171,00	865,00
				$м^2$		50,99	0,52	245,00	2,00		64,00	
5	5	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		5,28	4594,61	35,65	24260,00	188,00	16770,00	6795,00	33539,00
				$м^2$ кровли		1382,83	16,11	7301,00	85,00		2484,00	
			Итого по разделу 2: Навес под газоходы======					146 751,00	3 386,00	128 963,00	12 511,00	172 002,00
								14 401,00	1 267,00	-	12 740,00	
			ИТОГО по акту					251 145,00	3 684,00	181 340,00	59 708,00	335 720,00
								66 120,00	1 414,00	-	24 867,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			8 325,86				
			Итого с временными									344 045,86
			Зимние удорожания	%	0,56			1 926,66				
			Итого с зимними удорожаниями									345 972,51
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			6 919,45				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									352 891,96
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									380 770,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	%	12,00			45 692,45				
			Итого с НДС									426 462,88
			Тендерная скидка	%	2%			8 529,26				
			Итого по акту									417 933,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружное электроснабжение 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт добавляемых видов работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 04-01 Наружное электроснабжение 0,4кВ работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство траншей для КЛ-0,4кВ									
1	1	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		3	5423,76	0,00	16271,00	0,00		11715,00	30225,00
				$м^3$ грунта		5423,76	0,00	16271,00	0,00		2239,00	
2	2	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		3	70,22	70,22	211,00	210,00		55,00	287,00
				$м^3$ грунта		0,00	25,48	0,00	76,00		21,00	
3	3	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		3	365,81	161,29	1097,00	484,00		624,00	1859,00
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	614,00	254,00		138,00	
			Итого по разделу 1: Строительство траншей для КЛ-0,4кВ					17 579,00	694,00	-	12 394,00	32 371,00
								16 885,00	330,00	-	2 398,00	
			Раздел 3: Кабели и кабельная арматура									
4	4	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		15	545,05	231,34	8176,00	3470,00	723,00	3859,00	12998,00
				м кабеля		265,53	91,80	3983,00	1377,00		963,00	
5	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Силовой бронированный кабель АПвБбШвнг -1кВ 4х10 мм**		15,3	1030,02		15759,00		15759,00		17020,00
				м							1261,00	
			Итого по разделу 3: Кабели и кабельная арматура					23 935,00	3 470,00	16 482,00	3 859,00	30 018,00
								3 983,00	1 377,00	-	2 224,00	
			Раздел 5: Заземление									
6	6	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		24	1186,12	41,67	28467,00	1000,00	16362,00	8274,00	39680,00
				м		462,69	16,12	11105,00	387,00		2939,00	
7	7	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**		12	8626,35	296,13	103516,00	3553,00	72201,00	21047,00	134528,00
				шт.		2313,45	122,51	27761,00	1470,00		9965,00	
			Итого по разделу 5: Заземление					131 983,00	4 553,00	88 563,00	29 321,00	174 208,00
								38 866,00	1 857,00	-	12 904,00	
			ИТОГО по акту					173 497,00	8 717,00	105 045,00	45 574,00	236 597,00
								59 734,00	3 564,00	-	17 526,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			5 867,61				
			Итого с временными									242 464,61
			Зимние удорожания	%	0,56			1 357,80				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**243 822,41**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**4 876,45**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**248 698,86**
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**268 346,07**
			НДС	**%**	**12,00**			**32 201,53**				
			Итого с НДС									**300 547,60**
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**6 010,95**				
			Итого по акту									**294 536,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт добавляемых видов работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-01 Наружные сети газоснабжения работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт									
1	1	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1**	**7905,38** **6929,22**	**563,18** **292,08**	**7905,00** **6929,00**	**563,00** **292,00**	**413,00**	**5416,00** **1066,00**	**14387,00**
2	2	**Прайс-лист** ***ТОО "Строймонтажконсалтинг-10"***	**Узел учета расхода газа на базе измерительного комплекса G-40 Ду 50 с электронным корректором mini Elcor**	**компл**	**1**	**1544492,71**		**1544493,00**		**1544493,00**		**1544493,00**
3	3	1119-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**15903,82** **10114,52**	**519,66** **182,36**	**15904,00** **10115,00**	**519,00** **182,00**	**5270,00**	**10091,00** **2080,00**	**28075,00**
4	4	245-803-0503 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр газовый ФГ-50**	**шт.**	**1**	**117252,00**		**117252,00**		**117252,00**	**9380,00**	**126632,00**
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт					**1 685 554,00** **17 044,00**	**1 082,00** **474,00**	**122 935,00** **1 544 493,00**	**15 507,00** **12 526,00**	**1 713 587,00**
			ИТОГО по акту					**1 685 554,00** **17 044,00**	**1 082,00** **474,00**	**122 935,00** **1 544 493,00**	**15 507,00** **12 526,00**	**1 713 587,00**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1 544 493,00**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,48**			**4 193,53**				
			Итого с временными									**173 287,53**
			Зимние удорожания	**%**	**0,56**			**970,41**				
			Итого с зимними удорожаниями									**174 257,94**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**3 485,16**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**177 743,10**
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									**1 858 292,75**
			НДС	**%**	**12,00**			**222 995,13**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**2 081 287,88**
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**41 625,76**				
			Итого с тендерной скидкой									**2 039 662,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность. фамилия. имя. отчество. индивидуальный идентификационный номер. № аттестата. подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность. фамилия. имя. отчество. индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт добавляемых видов работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-02 Внеплощадочные сети водопровода и канализации работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод хозпитьевой, производственный В1									
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	4,548	3059,18 515,84	2543,34 904,62	13913,00 2346,00	11567,00 4114,00		4651,00 1485,00	20049,00
2	2	1127-0602-0304 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство**	$м^2$ покрытия	45,48	1967,70 45,54	255,27 49,16	89491,00 2071,00	11610,00 2236,00	75810,00	4652,00 7531,00	101674,00
3	3	1127-0602-0404 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**	$м^2$ покрытия	45,48	2933,97 56,10	0,34 0,00	133437,00 2551,00	15,00 0,00	130870,00	2756,00 10895,00	147088,00
4	4	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	45,48	2028,92 45,54	266,79 47,96	92275,00 2071,00	12133,00 2181,00	78071,00	4593,00 7749,00	104617,00
5	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,085	688256,44 403386,75	284869,69 109344,99	58502,00 34288,00	24214,00 9294,00		43146,00 8132,00	109780,00
6	6	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	85	522,00		44370,00		44370,00	3550,00	47920,00
7	7	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	85	168,70 165,17	1,50 0,00	14339,00 14039,00	128,00 0,00	173,00	13759,00 2248,00	30346,00
8	8	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,085	118509,68 116579,52	0,00 0,00	10073,00 9909,00	0,00 0,00	164,00	9810,00 1591,00	21474,00
9	9	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3071,30 2109,89	52,16 27,05	3071,00 2110,00	52,00 27,00	909,00	2116,00 415,00	5602,00
10	10	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	28247,00		28247,00		28247,00	2260,00	30507,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0007	2016573,81	811929,82	1412,00	569,00	136,00	911,00	2509,00
				т фасонных частей		1010783,99	303664,87	708,00	213,00		186,00	
12	12	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**		1	931,00		931,00		931,00		1005,00
				шт.							74,00	
13	13	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**		0,076	1299353,05	692681,66	98751,00	52644,00	9822,00	54658,00	165682,00
				т фасонных частей		477431,39	249011,70	36285,00	18925,00		12273,00	
14	14	241-505-0305 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм**		1	351788,00		351788,00		351788,00		379931,00
				шт.							28143,00	
15	15	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**		2	6386,04	296,83	12772,00	594,00	2934,00	9206,00	23736,00
				фланец		4622,39	27,05	9245,00	54,00		1758,00	
16	16	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**		2	12668,00		25336,00		25336,00		27363,00
				шт.							2027,00	
17	17	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		1	1334,13	46,85	1334,00	47,00	253,00	1024,00	2547,00
				фланец		1034,38	0,00	1034,00	0,00		189,00	
18	18	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		1	2612,00		2612,00		2612,00		2821,00
				шт.							209,00	
19	19	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении**		2	4354,75	490,76	8710,00	982,00		7676,00	17697,00
				шт.		3863,99	12,99	7728,00	26,00		1311,00	
20	20	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**		2	5569,00		11138,00		11138,00		12029,00
				шт.							891,00	
21	21	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**		3	2062,66	134,40	6188,00	404,00		5729,00	12870,00
				шт.		1928,26	0,54	5785,00	2,00		953,00	
22	22	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**		3	706,00		2118,00		2118,00		2287,00
				шт.							169,00	
23	23	241-229-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200**		2	1128,00		2256,00		2256,00		2436,00
				шт.							180,00	
24	24	241-229-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100(50)**		3	529,00		1587,00		1587,00		1714,00
				шт.							127,00	
25	25	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		3	5578,37	0,00	16735,00	0,00	3807,00	12669,00	31756,00
				сальник		4309,34	0,00	12928,00	0,00		2352,00	
26	26	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров**		0,364	39833,43	1966,74	14499,00	716,00	9746,00	3854,00	19821,00
				$м^3$		11092,03	541,54	4037,00	197,00		1468,00	
27	27	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**		6	785,00		4710,00		4710,00		5087,00
				шт.							377,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозпитьевой, производственный В1					1 050 595,00	115 675,00	787 788,00	181 210,00	1 330 348,00
								147 135,00	37 269,00	-	98 543,00	
			Раздел 2: Водомерный узел									
28	28	1116-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа**		1	139967,57	12602,51	139968,00	12602,00		129100,00	290593,00
				узел		127365,06	4369,23	127365,00	4369,00		21525,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3767,42 2707,57	156,49 81,16	7535,00 5415,00	313,00 162,00	1807,00	5522,00 1045,00	14102,00
30	30	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	42414,00		84828,00		84828,00	6786,00	91614,00
31	31	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	12	1334,13 1034,38	46,85 0,00	16010,00 12413,00	562,00 0,00	3035,00	12288,00 2264,00	30562,00
32	32	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	12	2612,00		31344,00		31344,00	2508,00	33852,00
33	33	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	5292,44 3519,30	188,19 52,10	10585,00 7039,00	376,00 104,00	3170,00	7000,00 1407,00	18992,00
34	34	242-203-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	93427,00		186854,00		186854,00	14948,00	201802,00
35	35	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	26392,68 2323,91	375,54 139,92	26393,00 2324,00	376,00 140,00	23693,00	2415,00 2305,00	31113,00
36	36	242-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	396039,00		396039,00		396039,00	31683,00	427722,00
37	37	241-406-0210 *РСНБ РК 2022*	**Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм**	шт.	2	18768,00		37536,00		37536,00	3003,00	40539,00
38	38	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	шт.	6	20007,00		120042,00		120042,00	9603,00	129645,00
39	39	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3507,95 612,96	0,00 0,00	3508,00 613,00	0,00 0,00	2895,00	601,00 329,00	4438,00
40	40	241-119-0101 *РСНБ РК 2022*	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм**	шт.	2	70,00		140,00		140,00	11,00	151,00
41	41	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	5464,00		5464,00		5464,00	437,00	5901,00
42	42	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1711,00		5133,00		5133,00	411,00	5544,00
43	43	252-207-2041 *СпрСЦ 03.2023*	**Болт М16 с гайкой**	шт.	50	1139,00		56950,00		56950,00	4556,00	61506,00
44	44	261-404-0614 *РСНБ РК 2022*	**Шайба шаровая КС-072 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	100	340,00		34000,00		34000,00	2720,00	36720,00
45	45	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм**	1000 шт.	0,000014	10580,00		1,00		1,00		1,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	191826,00		191826,00		191826,00		207172,00
											15346,00	
47	47	Прайс-лист"	Модем передачи данных на сервер ГКП на ПХВ "Алматы Су" в комплекте с источником питания, антенной, автономным шкафом	компл	1	143478,11		143478,00		143478,00		143478,00
48	48	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Услуга водоотведения ГКП на ПХВ "Алматы Су"	комп	1	1196324,44	0,00	1196324,00	0,00			1292030,00
						1196324,44	0,00	1196324,00	0,00		95706,00	
			Итого по разделу 2: Водомерный узел					2 693 958,00	14 229,00	1 184 757,00	156 926,00	3 067 477,00
								1 351 493,00	4 775,00	143 478,00	216 593,00	
			Раздел 3: Канализация бытовая К1									
49	49	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	2,7	1787,16	23,67	4825,00	64,00	4472,00	316,00	5552,00
						107,20	11,09	289,00	30,00		411,00	
50	50	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	41995,78	15901,39	59634,00	22580,00	7446,00	40028,00	107635,00
						20850,42	7622,95	29608,00	10825,00		7973,00	
51	51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39404,00		39404,00		39404,00		42556,00
											3152,00	
52	52	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	39251,00		39251,00		39251,00		42391,00
											3140,00	
53	53	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24737,00		49474,00		49474,00		53432,00
											3958,00	
54	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3456,00		13824,00		13824,00		14930,00
											1106,00	
55	55	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71162,00		71162,00		71162,00		76855,00
											5693,00	
56	56	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785,00		4710,00		4710,00		5087,00
											377,00	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1					282 284,00	22 644,00	229 743,00	40 344,00	348 438,00
								29 897,00	10 855,00	-	25 810,00	
			ИТОГО по акту					4 026 837,00	152 548,00	2 202 288,00	378 480,00	4 746 263,00
								1 528 525,00	52 899,00	143 478,00	340 946,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							143 478,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,48			114 149,07				
			Итого с временными									4 716 934,07
			Зимние удорожания	%	0,56			26 414,83				
			Итого с зимними удорожаниями									4 743 348,90
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			94 866,98				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 838 215,88
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									5 375 247,70
			НДС	%	12,00			645 029,72				
			Итого с НДС									6 020 277,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тендерная скидка	**%**	**2%**			**120 405,55**				
			Итого по акту									**5 899 871,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) қолы

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533 г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/230186/00 от 19.12.2023 г. Доп. согл. №040740002533/230186/01 от 31.01.2024 г.**

Акт добавляемых видов работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01 Генеральный план работы

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Проезды и площадки									
1	1	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**		64,87	1995,32	255,27	129436,00	16559,00	109923,00	6635,00	146957,00
				м^2 покрытия		45,54	49,16	2954,00	3189,00		10886,00	
2	2	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		64,87	856,41	0,10	55555,00	6,00	54509,00	1123,00	61212,00
				м^2 покрытия		16,03	0,00	1040,00	0,00		4534,00	
3	3	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**		64,87	2013,11	266,79	130590,00	17307,00	110330,00	6551,00	148112,00
				м^2 покрытия		45,54	47,96	2954,00	3111,00		10971,00	
4	4	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		8	29067,43	1870,17	232539,00	14961,00	197119,00	22188,00	275105,00
				м^3		2557,33	490,49	20459,00	3924,00		20378,00	
			Итого по разделу 1: Проезды и площадки					548 120,00	48 833,00	471 881,00	36 497,00	631 386,00
								27 407,00	10 224,00	-	46 769,00	
			Раздел 2: Ограждение									
5	5	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**		2,2425	38423,43	1601,67	86165,00	3592,00	62935,00	19372,00	113980,00
				м^3		8757,20	735,76	19638,00	1650,00		8443,00	
6	6	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**		1	483164,00	7638,00	483164,00	7638,00	429789,00		521817,00
				комплект		45737,00	3267,00	45737,00	3267,00		38653,00	
7	7	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**		1	155280,00	262,00	155280,00	262,00	134307,00		167702,00
				комплект		20711,00	97,00	20711,00	97,00		12422,00	
			Итого по разделу 2: Ограждение					724 609,00	11 492,00	627 031,00	19 372,00	803 499,00
								86 086,00	5 014,00	-	59 518,00	
			ИТОГО по акту					1 272 729,00	60 325,00	1 098 912,00	55 869,00	1 434 885,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								113 493,00	15 238,00	-	106 287,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,48			35 585,15				
			Итого с временными									1 470 470,15
			Зимние удорожания	%	0,56			8 234,63				
			Итого с зимними удорожаниями									1 478 704,78
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			29 574,10				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 508 278,88
			Итого в текущих ценах 2023 г. к = 1,079									1 627 432,91
			НДС	%	12,00			195 291,95				
			Итого с НДС									1 822 724,86
			Тендерная скидка	%	2%			36 454,50				
			Итого по акту									1 786 270,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Ер-гарант-строй" **Ерсултан Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ" **Кузембаев М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)