форма К-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019г.

аказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

одрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
оговор №155 от 28.09.2019г
аименование стройки: Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р.Сырдарья в городе ызылорда. Благоустройства 50 квартирного жилого дома №19,№20, №21,№22

Наименование объектов и работ	Тендерная стоимость на 2019 год		Договорная стоимость на 2019 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (месяц)	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
зработка инженерной ıфраструктуры жилого квартала 2 участка №4 левобережной части Сырдарья в городе Кызылорда. агоустройства 50 квартирного илого дома №19,№20, №21,№22	105 352 409,56	85 444 045,00	94 817 168,60	85 444 045,00	80 857 846,00	73 556 882,00	30 757 846,00	28 603 549,00
ДС 12%	11 287 758,17		10 158 982,35		8 652 626,00		3 295 483,00	

аказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимат
орода Кызылорда
Гл. специалист Жаналилов Г.

Технический надзор: ТОО "СтройСити LTD"
Стамшаев К.

вторский надзор: ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Директор Кенжеев Е.

Наименование стройки- Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Благоустройства 50 квартирного жилого дома №19,№20,№21,№22

ФОРМА №2

Наименование объекта-

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Договор №155 от 28.09.2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство					
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 758,5 М2					
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		75,85	3862,07	292938
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	10,922	806	8803
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,293	1384,36	14249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				303,92	23052
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,176	9400	11051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,176	1554,00	1827,50
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,254	4249	13826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,254	1088,00	3540,35
1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,37	8342	44798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,37	1554,00	8344,98
1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,493025	5417	2671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,493025	1088,00	536,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				953,81	72346

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	83,435	2537	211675
1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,05	3,792	30	114
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2792,2	211788
		Накладные расходы	%	108		328,24	24897
		Сметная прибыль	%	8		335,22	25427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4525,53	343261
2	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2		400	424,18	169671
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,458	183,2	835	152972
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	3,88	1284,97	4986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				394,89	157958
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,64	4329	7100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,64	1554,00	2548,56
2. 4	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	-Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	24,52	34	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,24	2465	5522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,24	1088,00	2437,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,64	13455
2. 6	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,2	16222	3244
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,11	3244
		Накладные расходы	%	108		426,49	170594
		Сметная прибыль	%	8		68,05	27221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				918,72	367487
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ					
3	4102-0104-1150 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т		4259,5778	2120	9030305

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 9492914

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 9492914

Материалы - Тенге 215033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	181010
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	9030305
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	195491
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	195491
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	775072
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	10463478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	208
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	181010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	10463478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	208
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	181010
		РАЗДЕЛ 2. МАФ					
		Стойка для сушки белья-8 шт					
4	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление металлоконструкции	т конструкций		0,40584	139915,16	56783
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	36,931	1088	40181
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,979	1468,93	4376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				109789,92	44557
4. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,121752	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,435	4689	11418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,435	1554,00	3783,99
4. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,446424	28	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,340906	1210	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,340906	1088,00	370,91
4. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	11,079	174	1928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,20292	3316	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,20292	1088,00	220,78
4. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,40584	26	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35619,3	14456
4.10 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,055	293	309
4.11 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,20292	147	30
4.12 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,008726	207096	1807
4.13 9902	2105-0199 РСНБ РК 2015	-Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,418827	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5287,86	2146
		Накладные расходы	%	69		75755,04	30744
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	7002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232923,83	94530
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлоконструкции	т конструкций		0,61264	87239,49	53446
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	45,09	1000	45090
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,165413	1277,85	211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73945,02	45302
5. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	9,986	295	2946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,06739	4329	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,06739	1554,00	104,72
5. 5 0304	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	2,267	91	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,729042	181	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,098022	2465	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,098022	1088,00	106,65
5. 8 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,421	26	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6291,5	3854
5. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,018379	70	1
5.10 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011456	3360	38
5.11 0101	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000631	60195	38
5.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,003063	404706	1240
5.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006126	310	2
5.14 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,195	293	350
5.15 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,361458	147	53
5.16 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	1880677	115
5.17 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,008577	220651	1893
5.18 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00019	433151	82
5.19 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000368	572135	210
5.20 9901	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	0,61264	-	-
5.21 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001189	402893	479
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7347,99	4502
		Накладные расходы	%	69		51022,06	31258
		Сметная прибыль	%	8		11060,92	6776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149322,48	91481
6	2301-0101-0122 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 3,66 КГ	м		82,88	927	76830
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т		0,00152	213050	324
		Установка для чистки домашних вещей- 8 шт					
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		6,4	24781,8	158604

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	25,216	894	22543
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,462	1294,97	1894
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3818,26	24437
8. 3 0101		3105-0501-Автопогрузчики, 5 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0027	0,01728	4249	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01728	1088,00	18,80
8. 4 0101		3104-0101-Вибратор глубинный РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,21	1,344	39	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5 0102		3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0105	0,0672	4329	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0672	1554,00	104,43
8. 6 0101		3105-0104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,2	1,28	3996	5115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,28	1300,00	1664,00
8. 7 0201		3403-0102-Пилы электрические цепные РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,011	0,0704	79	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8 0101		3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0153	0,09792	2465	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,09792	1088,00	106,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				902,9	5779
8. 9 0301		2102-0101-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 РСНБ РК 2015	м3	1,02	6,528	18609	121480
8.10 1013		2105-0307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 РСНБ РК 2015	кг	0,4	2,56	70	179
8.11 0301		2107-0201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 РСНБ РК 2015	м3	0,0008	0,00512	40416	207
8.12 0303		2107-0203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 РСНБ РК 2015	м3	0,002	0,0128	53953	691
8.13 0305		2107-0203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 РСНБ РК 2015	м3	0,0069	0,04416	58360	2577
8.14 0801		2113-0102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 РСНБ РК 2015	т	0,0005	0,0032	26517	85
8.15 0401		2113-0209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 РСНБ РК 2015	кг	0,37	2,368	310	734

1	2	3	4	5	6	7	8
8.16 1101	2113-0803-РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,03584	6994	251
8.17 9901	2107-0101-РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,04416	27221	1202
8.18 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,112	30	3
8.19 0104	2701-0101-РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	3,168	907	2873
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20356,54	130282
		Накладные расходы	%	91		3474,62	22238
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	14467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30516,93	195308
9	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление металлоконструкции	т конструкций		0,95584	139915,16	133737
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	86,981	1088	94636
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,016	1468,93	10306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				109789,92	104942
9. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,286752	13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	5,735	4689	26892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	5,735	1554,00	8912,19
9. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,051	28	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,802906	1210	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,802906	1088,00	873,56
9. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	26,094	174	4540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,47792	3316	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,47792	1088,00	519,98
9. 9	3106-0202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,95584	26	25

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35619,3	34046
9.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,485	293	728
9.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,47792	147	70
9.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,020551	207096	4256
9.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	-Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,986427	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5287,86	5054
		Накладные расходы	%	69		75755,04	72410
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	16492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232923,83	222638
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлоконструкции	т конструкций		0,95584	87239,49	83387
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	70,35	1000	70350
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,258077	1277,85	330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73945,02	70680
10. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	15,58	295	4596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,105142	4329	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,105142	1554,00	163,39
10. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	3,537	91	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	1,137	181	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,152934	2465	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,152934	1088,00	166,39
10. 8	3106-0202-	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	2,218	26	58

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6291,5	6014
10. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,028675	70	2
10.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,017874	3360	60
10.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000985	60195	59
10.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,004779	404706	1934
10.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009558	310	3
10.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,864	293	546
10.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,563946	147	83
10.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000096	1880677	180
10.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,013382	220651	2953
10.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000296	433151	128
10.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000574	572135	328
10.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,95584	-	-
10.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001854	402893	747
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7347,99	7024
		Накладные расходы	%	69		51022,06	48769
		Сметная прибыль	%	8		11060,92	10572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149322,48	142728
11	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		96	798	76608
12	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 2,44 КГ	м		20,8	575	11960
13	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,55624	208224	115823
14	СТ ПРАЙС	-Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт		4	98743,75	394975

1	2	3	4	5	6	7	8
	ЛИСТ						
15	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт		9	580759,82	5226838
16	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Песочница "Боровичок" , ДИК 3.036	шт		4	156240,18	624961
17	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт		4	120616,96	482468
18	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт		4	254688,39	1018754
19	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт		8	73120,54	584964
20	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Брусья, СО 1.01	шт		8	35623,21	284986
21	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Спортивный комплекс Баскетбольным с шитом , СО 1.01	шт		8	291231,25	2329850
22	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Баскетбольная стойка, СО 5.04	шт		8	94368,75	754950
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-5 ШТ					
23	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Установка поребриков	м		20	1512,9	30258
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	13,96	894	12480
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13	1525,32	198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				633,93	12679
23. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122	4329	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,122	1554,00	189,59
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008	2465	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008	1088,00	8,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,39	548
23. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,78	21086	16447
23. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012	16850	202
23. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,034	15252	519
23. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	310	62
23. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые	м	1	20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				861,49	17230
		Накладные расходы	%	108		684,64	13693
		Сметная прибыль	%	8		175,8	3516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2373,34	47467
24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые М-300 2,4 Т	м3		0,54	57899	31265
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-17 ШТ					
25	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		15,2	2133,6	32431
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,8	42,56	762	32431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2133,6	32431
		Накладные расходы	%	72		1536,19	23350
		Сметная прибыль	%	8		293,58	4462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3963,38	60243
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		15,2	706,64	10741
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	14,774	727	10741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				706,64	10741
		Накладные расходы	%	72		508,78	7734
		Сметная прибыль	%	8		97,23	1478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1312,66	19952
27	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		6,2	5765,81	35748
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	5,27	835	4400
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,348	1119,41	3748
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	8148
27. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,852	2338	6668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,852	1088,00	3102,98
27. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,704	14	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,496	4575	2269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,496	1300,00	644,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	9017
27. 6 0103	2101-0301 РСНБ РК 2015	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,13	3128	22303
27. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,93	30	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3601,7	22331
		Накладные расходы	%	93		1222,23	7578
		Сметная прибыль	%	8		559,04	3466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7547,09	46792
28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр		20	14119,63	282393
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	7,99	159,8	982	156924
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1	1088	1088
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7900,58	158012
28. 3 0201	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	48,8	547	26694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	42,6	729	31055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	1	2465	2465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	1	1088,00	1088,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3010,7	60214
28. 6 0304	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01	23747	237
28. 7 0103	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,5	130035	65018
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3262,75	65255
		Накладные расходы	%	99		7821,57	156431
		Сметная прибыль	%	8		1755,3	35106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23696,5	473930
29	1107-0102-0104 РСНБ	-Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных		20	7123,95	142479

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		конструкций				
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,53	30,6	1000	30600
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	5,102	1231,77	6284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1844,22	36884
29. 3 0102	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	3,46	5530	19134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	3,46	1300,00	4498,00
29. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	1,192	174	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	1,642	2465	4048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	1,642	1088,00	1786,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1169,44	23389
29. 6 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	3,14	21086	66210
29. 7 9901	2104-9999 РСНБ РК 2015	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	-	-
29. 8 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	7	70	490
29. 9 1406	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,026	614991	15990
29.10 0404	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,1472	21816	3211
29.11 0202	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	16,8	89	1495
29.12 1101	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,0009	286680	258
29.13 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,004	208994	836
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4424,52	88490
		Накладные расходы	%	118		2176,19	43524
		Сметная прибыль	%	8		744,01	14880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10044,15	200883
30	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	м3		2,6	62464	162406
31	1127-0201-1001 РСНБ	-Установка поребриков	м		100	1512,9	151290

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015							
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	69,8	894	62401
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,65	1525,32	991
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				633,93	63393
31. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,61	4329	2641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,61	1554,00	947,94
31. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04	2465	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	1088,00	43,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,39	2739
31. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,9	21086	82235
31. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06	16850	1011
31. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,17	15252	2593
31. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1	310	310
31. 9 9903	2104-0508 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые	м	1	100	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				861,49	86149
		Накладные расходы	%	108		684,64	68464
		Сметная прибыль	%	8		175,8	17580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2373,34	237334
32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые М-300 2,4 Т	м3		2,7	57899	156327
		ПЛАСТИКОВЫЙ ДОЖДЕПРИЕМНИК-89ШТ					
33	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Пластиковый дождеприемник 300х300	шт		89	6696,43	595982
34	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1300	-70,46	-91594
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	65,13	-1376	-89619
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-68,94	-89619
34. 2 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа	маш.-ч	0,015	19,5	-73	-1424

1	2	3	4	5	6	7	8
		(100 кгс/см2)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1,09	-1424
34. 3 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,26	-323	-84
34. 4 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,26	-508	-132
34. 5 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,65	-516	-335
34. 6 1407	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода	м3	0,038	49,4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,4242	-551
		Накладные расходы	%	98		-67,56	-87827
		Сметная прибыль	%	8		-11,04	-14354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-149,06	-193774
		ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБ-500М					
35	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,3	912113,55	273634
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	112,8	1193	134570
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	32,202	1285,23	41387
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				586525,1	175958
35. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	20,892	4828	100867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	20,892	1300,00	27159,60
35. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,495	5520	2732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,495	1554,00	769,23
35. 5 0101	3204-0102 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	3,63	6550	23777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	3,63	1554,00	5641,02
35. 6 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	9,9	28	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 7 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	9	73	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	2,34	181	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	7,056	1419	10012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	7,056	1088,00	7676,93
35.10 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,129	2465	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,129	1088,00	140,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				463545,55	139064
		Накладные расходы	%	99		580659,85	174198
		Сметная прибыль	%	8		119421,87	35827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1612195,27	483659
36	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ10705-80	м		300	6564	1969200
37	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		500	-70,46	-35228
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	25,05	-1376	-34469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-68,94	-34469
37. 2 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	7,5	-73	-548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1,09	-548
37. 3 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,1	-323	-32
37. 4 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1	-508	-51

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,25	-516	-129
37. 6 1407	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,038	19	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,4242	-212
		Накладные расходы	%	98		-67,56	-33779
		Сметная прибыль	%	8		-11,04	-5521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-149,06	-74528

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	16217578
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13882450
Материалы -	Тенге	409737
Всего заработная плата -	Тенге	522682
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12414874
Местные материалы -	Тенге	349999
Накладные расходы -	Тенге	517209
Накладные НУЧП -	Тенге	517209
Сметная прибыль -	Тенге	1151973
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15551632
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	519
Сметная заработная плата -	Тенге	522682
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	327353
Материалы -	Тенге	18726
Всего заработная плата -	Тенге	265480
Накладные расходы -	Тенге	183181
Накладные НУЧП -	Тенге	183181
Сметная прибыль -	Тенге	40843
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	551377
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	250
Сметная заработная плата -	Тенге	265480
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2007776
Материалы -	Тенге	-764
Всего заработная плата -	Тенге	-124088
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2134598
Накладные расходы -	Тенге	-121606
Накладные НУЧП -	Тенге	-121606
Сметная прибыль -	Тенге	150894
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2037063
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-90
Сметная заработная плата -	Тенге	-124088
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	18140072
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	678
Сметная заработная плата -	Тенге	664074
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	25710493
Итого прямые затраты:	Тенге	755036
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	382949
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	90048
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18140072
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					678
	Сметная заработная плата -	Тенге					664074
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					25710493
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					755036
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					382949
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90048
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					15542203
	- перевозка грузов	Тенге					9030305
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
	Накладные расходы I уровня	Тенге					774275
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					26484768
	Накладные расходы II уровня	Тенге					0
	ИТОГО:	Тенге					26484768
	Сметная прибыль	Тенге					2118781
	ИТОГО по смете:	Тенге					28603549
	Временные здания и сооружение -1,75%	Тенге					500562
	Итого:	Тенге					29104111
	Зимнее удорожание -1,575%	Тенге					458390
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад. риска	Тенге					359986
	Итого:	Тенге					29922487
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					591250
	Итого:	Тенге					30513737
	НДС (12%)	Тенге					3661648
	Итого:	Тенге					34175385
	Согласно к договору понижающим коэф к=0,9	Тенге					30757846

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Гл специалист Жанадилов Г.

Технический надзор: ТОО "СтройСити LTD"
Стамшаев К.

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
Кадыркулов Ж.

Подрядчик: ТОО"Best Stroy Group инжиниринг"
Кенжеев Е.