Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

**Декларация о соответствии**

**« 30 » ноября 2017г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР», г. Усть-Каменогорск, ул. Калинина, 74
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Садыков А.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство жилого дома поз. 61/1»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска» – Кудияров Б.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ВОСТОКМАССИВПРОЕКТ», заказ № 1-110
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом Государственное учереждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», №69 от 23.09.2013 года.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| - | - | - | - | - | - |

Показатели объекта:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Тепловая сеть | м | 165,0 | 123,7 |
| Наружные сети водопровода | м | 110,0 | 110,44 |
| Наружные сети канализации | м | 185,0 | 301,00 |
| Сети 0,4кВ | м | 200,0 | 244,8 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети из стальных электросварных труб диаметром 89х3,5мм по ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, протяженность теплосети – 123,7 м. Теплоизоляция принята матами из стеклянного штапельного волокна типа «URSA» М25ф в обкладке из фольгоизола.

Сети водоснабжения приняты из стальных электросварных труб Ø 89х3 мм по ГОСТ 10704-91, протяженность – 110,44 м.

Система канализации принята из полипропиленовых безнапорных гофрированных труб по ГОСТ Р54475-2011 Ø 200 мм и 315 мм по ГОСТ 5525-88, протяженность- 185 м и полиэтиленовые трубы ГОСТ18599-2001 диаметром - 200мм, протяженностью – 116,0 м .

Сети электроснабжения предусмотрено двумя кабелями КЛ-0,4 кВ кабель ВВГ 4х120 мм2 с разных секций шин ячейка № 2, рубильник №1, вторая секция шин – ячейка № 6, рубильник № 3, протяженность – 244,8 м. Местами кабель проложен в асбоцементной трубе, протяженностью – 114,0 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ДА.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены: ДА.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: декабрь 2014 г.;
(месяц, год)
- окончание работ: ноябрь 2017 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства 35 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяца;
фактически 35 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство жилого дома поз. 61/1», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР»

Директор Садыков А.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись, дата)

М.П.