"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Приложение 2 к ГНОССС в

Заказчик: Средняя школа №143 Кызылординского городского отдела образования

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Объект: Капитальный ремонт здания СШ №143 в аульном округе Аксуат в г.Кызылорда

Договор: № 23 от 28.05.2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

по объекту: Капитальный ремонт здания СШ №143 в аульном округе Аксуат в г.Кызылорда

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	П2 Общестроительные работы (Локальная ресурсная смета № 2-1-1)							
	Раздел 1 Полы							
2	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**431,3**	**2997,83**	**1292964**	**60,9** / **248328**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,219	525,7547	752,84	395809	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	15,85028		11955	
		Итого по заработной плате					**407764**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	5,6069	15897,22	89134	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	13,19778	2309,23	30477	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	16,60505	28	465	

22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (22-060301-1203->22-060301-1205)	м2	1,02	439,926	1706,56	750760	
	Итого по материалам					**870836**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	1,94085	3370,5	6542	
					828,31	1608	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	12,39988	1379,81	17109	
					733,67	9097	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,50955	1767,51	2668	
					828,31	1250	
	Итого по эксплуатации машин					**26319**	
4 11-110101-3904							
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		**254,2**	**473,63**	**120397**	**60,9**
							34508
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,2714	68,98988	819,03	56505	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,19065		158	
	Итого по заработной плате					**56663**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,40672	15897,22	6466	
22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	256,742	222,36	57089	
	Итого по материалам					**63555**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,19065	1767,51	337	
					828,31	158	
	Итого по эксплуатации машин					**337**	
7 11-110101-1101							
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		**1320,2**	**665,53**	**878631**	**60,9**
							234363

01-010102-0122							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	540,4899	683,56	369457	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	20,96478		15376	
	Итого по заработной плате					**384833**	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	26,93208	17718,65	477200	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	46,207	28	1294	
	Итого по материалам					**478494**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	149,6777	11,77	1762	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	20,95818	1379,81	28918	
					733,67	15376	
	Итого по эксплуатации машин					**30680**	
8 11-110101-1203	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола		**1320,2**	**661,11**	**872792**	**60,9**
							221921
01-010102-0130							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,3703	488,8701	733,67	358669	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	7,2611		5733	
	Итого по заработной плате					**364402**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	277,242	215,22	59668	
22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,0082	10,82564	40892,7	442690	
	Итого по материалам					**502358**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	2,97045	1379,81	4099	
					733,67	2179	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00325	4,29065	1767,51	7584	
					828,31	3554	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,004	5,2808	15,5	82	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**11765**	

9 11-110101-3302							
	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		**1320,2**	**4204,61**	**5550931**	**60,9**
							422451
01-010102-0130							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,69115	912,4562	733,67	669442	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	30,69465		24238	
	Итого по заработной плате					**693680**	
21-130209-0401							
	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	345,8924	196,55	67985	
22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	48,97942	97217,1	4761637	
	Итого по материалам					**4829622**	
31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	44,55675	50,44	2247	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	12,5419	1379,81	17305	
					733,67	9202	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	18,15275	1767,51	32085	
					828,31	15036	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	14,85225	15,5	230	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**51867**	
11 11-110101-1101							
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		**1126,2**	**665,53**	**749519**	**60,9**
							199924
01-010102-0122							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	461,0663	683,56	315166	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	17,88406		13117	
	Итого по заработной плате					**328283**	

21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	22,97448	17718,65	407077	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	39,417	28	1104	
	Итого по материалам					**408181**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	127,6829	11,77	1503	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	17,87843	1379,81	24669	
					733,67	13117	
	Итого по эксплуатации машин					**26172**	
13 11-150403-0303	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности		**1320,2**	**424,03**	**559807**	**54,8**
							304523
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,53705	709,0134	781,3	553952	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00163	2,15193		1746	
	Итого по заработной плате					**555698**	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,031685	1439,4	46	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,09262	84,66	346	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,08968	162,18	1799	
22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,25	330,05	–	–	
22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,54	712,908	–	–	
22-040603-0106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	153,1432	–	–	

	Итого по материалам					**2191**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,33005	1379,81	455	
					733,67	242	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,815275	1767,51	3209	
					828,31	1504	
	Итого по эксплуатации машин					**3664**	
15 11-110101-4001							
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		**1481,16**	**266,57**	**394836**	**60,9**
							78682
01-010102-0141							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,10339	153,1371	840,68	128739	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,56284		460	
	Итого по заработной плате					**129199**	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	76,27974	547,74	41781	
22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1495,972	149,29	223334	
	Итого по материалам					**265115**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,555435	1767,51	982	
					828,31	460	
	Итого по эксплуатации машин					**982**	
17 11-110101-1501							
	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		**1440,1**	**1039,89**	**1497545**	**60,9**
							273809
01-010102-0122							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,41515	597,8575	683,56	408671	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	51,12355		40933	
	Итого по заработной плате					**449604**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	44,06706	2707,52	119312	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	44,06706	19210,77	846562	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	50,4035	28	1411	
	Итого по материалам					**967285**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0495	71,28495	11,77	839	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	21,6015	3370,5	72808	
					828,31	17893	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010375	14,94104	1379,81	20616	
					733,67	10962	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,010125	14,58101	1874,05	27326	
					828,31	12078	
	Итого по эксплуатации машин					**121589**	
18 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2 покрытия		**-1440,1**	**219,09**	**-315516**	**60,9**
							-17397
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,02392	-34,44719	683,56	-23547	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00475	-6,84048		-5019	
	Итого по заработной плате					**-28566**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	-14,68902	19210,77	-282187	
	Итого по материалам					**-282187**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02025	-29,16203	11,77	-343	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	-6,840475	1379,81	-9439	
					733,67	-5019	
	Итого по эксплуатации машин					**-9782**	

19	41-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**30**	**138,69**	**4161**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**11 606 067**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 232 863	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				263 593	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				108 697	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 105 450	
		- перевозка грузов, тенге				4 161	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 001 112	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 607 179	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				576 944	
		Итого, тенге				14 184 123	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 134 730	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**15 318 853**	
	Раздел 2 Стены						
22	11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	**6655,9**	**477,73**	**3179728**	**54,8**
							1268247
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,4485	2985,171	771,4	2302761
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00213	14,17707		11558
		Итого по заработной плате					**2314319**
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	20,63329	84,66	1747
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	55,90956	162,18	9067
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	3394,509	83,36	282966

22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	4,193217	133270,82	558833	
	Итого по материалам					**852613**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	1,663975	1379,81	2296	
					733,67	1221	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	12,47981	1767,51	22058	
					828,31	10337	
	Итого по эксплуатации машин					**24354**	
24 11-150107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки		**235,59**	**4277,26**	**1007679**	**54,8**
							235779
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	2,3	541,857	790,58	428381	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	2,53259		1872	
	Итого по заработной плате					**430253**	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	3,53385	18524,15	65462	
21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,23559	2309,23	544	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,094236	17348,88	1635	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,095494	28	31	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,17795	84,66	100	
22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	235,59	2155,18	507739	
	Итого по материалам					**575511**	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,147244	3370,5	496	
					828,31	122	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010125	2,385349	1379,81	3291	
					733,67	1750	
	Итого по эксплуатации машин					**3787**	
25 12-120101-0702	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %**	м2		**336,16**	**439,49**	**147738**	**59,1**
							58400
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,394	132,447	742,95	98402	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,53786		414	
	Итого по заработной плате					**98816**	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,008068	1439,4	12	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0018	0,605088	84,66	51	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	3,69776	162,18	600	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,158	53,11328	492,86	26177	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,5	168,08	83,36	14011	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,057	19,16112	400,04	7665	
	Итого по материалам					**48516**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,33616	1379,81	464	
					733,67	247	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,201696	1767,51	356	
					828,31	167	

	Итого по эксплуатации машин					**820**	
27 11-100103-0202	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	м2 перегородок		**65,64**	**2603,92**	**170921**	**59,8**
							38172
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,3685	89,82834	695,93	62514	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02013	1,32133		1319	
	Итого по заработной плате					**63833**	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,124716	38711,6	4828	
21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	3,01944	32590,58	98405	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	2,75688	196,55	542	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000032	0,0021	575926,68	1210	
	Итого по материалам					**104985**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012125	0,795885	3114,94	2479	
					1111,02	884	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,52512	1767,51	928	
					828,31	435	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,010375	0,681015	15,5	11	
					–	–	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0035	0,22974	15,5	4	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3422**	

28 11-100116-0102							
	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок		**65,64**	**90,75**	**5957**	**59,8**
							2450
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,08108	5,32209	752,84	4007	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,09846		90	
	Итого по заработной плате					**4097**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0028	0,183792	28	5	
21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00014	0,00919	187968,66	1727	
	Итого по материалам					**1732**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,03282	3114,94	102	
					1111,02	36	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,06564	1767,51	116	
	Итого по эксплуатации машин				828,31	54	
						218	
29 11-150403-0101	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности		**65,64**	**368,1**	**24162**	**54,8**
							7963
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,29325	19,24893	752,84	14491	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,04923		40	
	Итого по заработной плате					**14531**	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000263	1439,4	0	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,216612	84,66	18	

21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,52512	162,18	85	
22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 (22-040201-9910->22-040201-0601)	кг	0,27	17,7228	404,12	7162	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-9902->22-040301-9901)	кг	0,05	3,282	83,36	274	
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	5,51376	371,48	2048	
	Итого по материалам					**9587**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,008205	1379,81	11	
					733,67	6	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,041025	1767,51	73	
					828,31	34	
	Итого по эксплуатации машин					**84**	
32 11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		**7**	**477,86**	**3345**	**54,8**
							1334
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,4485	3,1395	771,4	2422	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00213	0,01491		12	
	Итого по заработной плате					**2434**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0217	84,66	2	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0588	162,18	10	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	3,57	83,36	298	

22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,00441	133270,82	588	
	Итого по материалам					**898**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,00175	1379,81	2	
					733,67	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,013125	1767,51	23	
					828,31	11	
	Итого по эксплуатации машин					**25**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**4 539 530**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 912 978	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 710	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 986	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 593 842	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 612 345	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 151 875	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					260 840	
	Итого, тенге					6 412 715	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					513 017	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**6 925 732**	

Раздел 3 Потолки

33	**12-110101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	**3970,8**	**1813,48**	**7200949**	**59,1**
							1887181
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	3564,19	878,42	3130856
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	84,97512		62344
		Итого по заработной плате					**3193200**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	29,38392	28	823

22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	436,788	187,88	82064	
22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	44472,96	87,83	3906060	
	Итого по материалам					**3988947**	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	66,70944	838,6	55943	
					733,67	48943	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	18,26568	1379,81	25203	
					733,67	13401	
	Итого по эксплуатации машин					**81146**	
34 11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		**3970,8**	**577,99**	**2295096**	**54,8**
							949875
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,5635	2237,546	771,4	1726043	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	8,9343		7306	
	Итого по заработной плате					**1733349**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	12,30948	84,66	1042	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	33,35472	162,18	5409	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	2183,94	83,36	182053	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	2,739852	133270,82	365142	
	Итого по материалам					**553646**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,9927	1379,81	1370	
					733,67	728	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	7,9416	1767,51	14037	
					828,31	6578	
	Итого по эксплуатации машин					**15407**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**9 496 045**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 856 899	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					96 553	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 650	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 542 593	
	Накладные расходы I уровня, тенге					2 837 056	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					12 333 101	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					522 923	
	Итого, тенге					12 856 024	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 028 482	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**13 884 506**	

Раздел 4 Фасад

4.1 Демонтаж

35 11-150108-1801	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		**1995,9**	**2272,07**	**4534825**	**54,8**
							1168348
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,38184	2758,014	771,4	2127532	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	3,9918		4490	
	Итого по заработной плате					**2132023**	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	4989,75	254,9	1271887	
21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	526,9176	593,64	312799	
21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	5069,586	87,79	445059	

21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	4989,75	69,36	346089	
	Итого по материалам					**2375835**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	4,041698	3114,94	12590	
					1111,02	4490	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	75,59471	180,83	13670	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	162,1669	14,34	2325	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	150,9399	10,77	1626	
					–	–	
34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	73,09984	17,15	1254	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**31464**	
36 11-150108-1808	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		**1995,9**	**635,03**	**1267456**	**54,8**
							330732
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,40066	799,6773	752,84	602029	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00068	1,357212		1497	
	Итого по заработной плате					**603526**	
21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	0	0	8841,7	–	
21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	5189,34	57,12	296415	
21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	2794,26	130,56	364819	
	Итого по материалам					**661234**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	1,347233	3114,94	4197	
					1111,02	1497	

		Итого по эксплуатации машин				**4197**	
37	**29-100000-1000(пл)ТД Диханколь Шымкент**	**Металлосайдинг**	м2	**1024,254**	**1508**	**1544575,57695**	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				**7 346 856**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 729 561	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 661	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 987	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 037 068	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 499 081	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 845 937	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				375 068	
		Итого, тенге				9 221 005	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				737 680	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 958 685**	
	Раздел 8 Перегородки санузлов						
108	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,01248**	**333173,08**	**4158**	**48,5**
							1080
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	227,7	2,8417	781,3	2220
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,00562		6
		Итого по заработной плате					**2226**
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01248	154210,74	1925
		Итого по материалам					**1925**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,00234	3114,94	7
						1111,02	3
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,003276	1767,51	6

					828,31	3	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	
109 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древ		**0,027**	**66037,04**	**1783**	**59,8**
							307
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	25,875	0,69863	721,29	504	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,01215		10	
	Итого по заработной плате					**514**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	8,37E-05	205870,68	17	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,02511	38745,26	973	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,00324	32766,02	106	
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00027	18563,54	5	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,03915	215,22	8	
21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000203	395629,44	80	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,081	196,55	16	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	6,97E-05	75443,28	5	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	8,13E-05	575926,68	47	
	Итого по материалам					**1257**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,01215	1767,51	21	
					828,31	10	

34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,011138	86,39	1	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,007763	10,77	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**22**	
110 11-100102-0603	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 22 мм**	м2 обшивки стен		**40,734**	**1503,24**	**61233**	**59,8**
							16004
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,86595	35,27361	752,84	26555	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00613	0,2497		207	
	Итого по заработной плате					**26762**	
21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-25 мм ГОСТ 10632-2007 (21-070508-0103->21-070508-0104)	100 м2	0,01025	0,417524	81181,75	33895	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	1,710828	196,55	336	
	Итого по материалам					**34231**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006125	0,249496	1767,51	441	
					828,31	207	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009375	0,381881	15,5	6	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**447**	
	Итого прямые затраты по разделу 8					**67 174**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 279	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					482	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					223	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 413	
	Накладные расходы I уровня, тенге					17 391	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				84 565	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 586	
		Итого, тенге				88 151	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 052	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**95 203**	
	Раздел 9 Пробивка проемов						
111	**11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	**1,676**	**13022,08**	**21825**	**50,8**
							8753
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	10,6	17,7656	771,4	13704
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	4,25704		3526
		Итого по заработной плате					**17230**
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	4,25704	1874,05	7978
						828,31	3526
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	8,51408	16,8	143
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**8121**
112	**11-460101-0402**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	**0,231**	**424969,7**	**98168**	**50,8**
							18502
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	179,48	41,45988	840,68	34854
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	1,48995		1568
		Итого по заработной плате					**36422**
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,00693	18524,15	128
	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27	0,06237	215571,65	13445

21-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,71	0,16401	245399,36	40248
21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	0,00924	128637,3	1189
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	0,001386	381819,66	529
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	0,42273	181	77
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,03465	91,04	3
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,008085	197175,18	1594
23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,62	1,06722	416,21	444
	Итого по материалам					**57657**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	1,18272	3114,94	3684
					1111,02	1314
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	8,56086	165,76	1419
					–	–
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9	0,4389	17,05	7
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	0,30723	1767,51	543
					828,31	254
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	0,38115	10,77	4

Итого по эксплуатации машин	–	–
		5657
Итого прямые затраты по разделу 9		**119 993**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		48 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		13 778
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге		57 657
Накладные расходы I уровня, тенге		27 255
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		147 248
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		6 243
Итого, тенге		153 491
Сметная прибыль (8 %), тенге		12 279
Итого по разделу на подряд, тенге		**165 770**
Итого прямые затраты по смете		**33 175 665**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		13 810 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		442 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		203 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 374 023
- перевозка грузов, тенге		4 161
Накладные расходы I уровня, тенге		7 994 240
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		41 169 905
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		1 745 604
Итого, тенге		42 915 509
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 433 240
Итого по смете на подряд, тенге		**46 348 749**

		СМР	оборудование, мебель и	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	46 348 749,24			46 348 749,24
Сметная заработная плата	тенге			11 326 245,61	11 326 245,61
ИТОГО ПО АКТУ:		**46 348 749,24**	-		**46 348 749,24**
Временные зданияи сооружения 1,2%	тенге	556 184,99			**556 184,99**
з/п во врем (к=0,1269)				70 579,88	
ИТОГО :	**тенге**	**46 904 934,23**	-		**46 904 934,23**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	633 216,61			**633 216,61**

з/п в зим удор 54%				253 286,64	
Сдо	тенге			554 090,70	**554 090,70**
Смп	тенге			970 842,68	**970 842,68**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			5 019 967,02	**5 019 967,02**
ИТОГО:	**тенге**	**47 538 150,84**	-	**5 019 967,02**	**52 558 117,86**
ИТОГО в текущих и прогнозных ценах к=1,05	**тенге**	**50 390 439,80**	-	**5 321 165,03**	**55 711 604,83**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**5 571 160,48**	**5 571 160,48**
Итого с уступкой	тенге				**50 140 444,35**
НДС 12%	тенге				6 016 853,32
Всего к оплате	**тенге**				**56 157 297,67**

Заказчик:_____ Тапалова Ф.
Средняя школа №143 Кызылординского городского отдела образования

Авторский надзор: _____Абилов Н.
ТОО "Сартобе"

Технадзор: _____ Турганбаев А.Т.
ТОО "Улмад"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Генподрядчик:_____ Шайхиев А.
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"