форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Генподрядчик: ТОО "АИФ"
Субподрядчик : ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай.Водопровод.Канализация.(Канализация)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

код	Кол	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		А-10	13.05.2019				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	дрдоп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство внеплоплощалочных инженерных сетей к мкр. Кунай	45 057 903,00	40 230 270,54							4 827 632,46	45 057 903,00
	ИТОГО:	**45 057 903,00**	**40 230 270,54**							**4 827 632,46**	**45 057 903,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО «АИФ»

Субподрядчик:
ТОО «ПАН-СТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство внеплощадочных инженерных сетей в мкр Кунай г Костанай Водопровод Канализация (Канализация)
Шифр стройки 24.3-590/17
Наименование объекта - Наружные сети канализации
Шифр объекта 02-01-01

Акт приемки выполненных работ № 1 на 28.06.2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Наружные сети канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.Наружные сети канализации К1н										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0.5 - 0,63) м3	м3 грунта	17236		186,74	177,90	3218711	3066284	--	596526	4120456
			НР - 72%; СП - 8%				8,84	39,23	152427	676082		305219	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	514		1641,02	--	843486	--	--	607310	1566860
			НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	843486	--		116064	
3	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. 1 группа грунтов 2	м3 грунта	14365		15,87	15,87	227955	227955	--	61666	312791
			НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	85647		23170	
4	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	444		713,45	--	316771	--	--	228075	588434
			НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	316771	--		43588	
5	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2070		649,59	--	1344651	--	--	968149	2497824
			НР - 72%; СП - 8%				649,59	--	1344651	--		185024	

			Снятие и сохранение растительного грунта									
6	8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4718	37,52 --	37,52 12,92	177019 --	177019 60986	--	43888 17673	238880
7	9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4718	34,74 --	34,74 11,96	163886 --	163886 56434	--	40632 16362	220880
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6292480 2657335	3635145 879119	--	2546246 707100	9545825
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6292480				
		Всего заработная плата		Тенге					3536454			
			Накладные расходы	Тенге				2546247				
			Сметная прибыль	Тенге				707098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9545826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3986
			Сметная заработная плата	Тенге					3536454			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9545826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3986
			Сметная заработная плата	Тенге					3536454			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н

8	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчанным грунтом/** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	269	1008,93 859,86	149,07 38,43	271401 231302	40098 10338	1	239224 40850	551474
9	13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,848	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	1033816 581322	397642 110863	54852	685263 137526	1856606
10	14	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1866,48	14104,00 --	-- --	26324834 --	-- --	26324834	-- 2105987	28430821
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27630051 812624	437741 121201	26379687 --	924487 2284363	30838901
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305217				
		Материалы		Тенге				54852				
		Всего заработная плата		Тенге					933825			
			Накладные расходы	Тенге				924487				
			Сметная прибыль	Тенге				178376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
			Сметная заработная плата	Тенге					933825			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				26324834				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26324834				
			Сметная прибыль	Тенге				2105987				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28430821				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
	Сметная заработная плата	Тенге							
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге							
Стоимость общестроительных работ		Тенге							
Материалы		Тенге							
Всего заработная плата		Тенге							
	Накладные расходы	Тенге							
	Сметная прибыль	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге							
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4953
	Сметная заработная плата	Тенге							
Стоимость сантехнических работ		Тенге							
Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
	Сметная прибыль	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге							
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге							
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4953
	Сметная заработная плата	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
Стоимость общестроительных работ		Тенге							
Материалы		Тенге							
Всего заработная плата		Тенге							
	Накладные расходы	Тенге							
	Сметная прибыль	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге							
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4953
	Сметная заработная плата	Тенге							
Стоимость сантехнических работ		Тенге							
Стоимость материалов и конструкций		Тенге							
	Сметная прибыль	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4953
	Сметная заработная плата	Тенге							
	Временные здания и сооружения - 2%	Тенге							
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,4%	Тенге							
	Итого с дополнительными затратами	Тенге							
	Непредвиденные затраты - 2%	Тенге							
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге							
	Итого в текущих ценах 2019 года к=1.0409861	Тенге							
	НДС - 12%	Тенге							
	Итого с НДС	Тенге							
	Итого с учетом скидки	Тенге							
	Итого с учетом скидки	Тенге							

Генеральный подрядчик _____ Директор ТОО "АиФ"

Субподрядчик _____ Директор ТОО "ПАН-Строй"

Наименование стройки - Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай г.Костанай Водопровод Канализация (Канализация)
Шифр стройки 24.3-590/17
Наименование объекта - Наружные сети канализации
Шифр объекта 02-01-01

Акт приемки выполненных работ № 2 на 15.07.2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Наружные сети канализации
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		ОТДЕЛ 1.Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6081		186,74 8,84	177,90 39,23	1135587 53777	1081810 238527	--	210459 107684	1453730
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	181		1641,02 1641,02	-- --	297025 297025	-- --	--	213858 40871	551754
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	5068		15,87 --	15,87 5,96	80423 --	80423 30216	--	21756 8174	110353
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	156,65		713,45 713,45	-- --	111762 111762	-- --	--	80468 15378	207608
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	730		649,59 649,59	-- --	474201 474201	-- --	--	341425 65250	880875
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Снятие и сохранение растительного грунта Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1664,58		37,52 --	37,52 12,92	62455 --	62455 21506	--	15484 6235	84175

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	1664,58	34,74	34,74	57822	57822	--	14336	77930
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	19911		5773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2219274	1282509	--	897786	3366425
							936765	310161	--	249365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2219274				
	Всего заработная плата		Тенге					1246926			
		Накладные расходы	Тенге				897786				
		Сметная прибыль	Тенге				249365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3366426				1406
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1246926			
		Сметная заработная плата	Тенге				3366426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1406
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1246926			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы К1Н

8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчаным грунтом/	м3 основания	94,9	1008,93	149,07	95747	14146	--	84395	194554
		НР - 95%; СП - 8%			859,86	38,43	81601	3647		14411	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,652	559424,36	215174,32	364745	140294	19353	241770	655036
		НР - 95%; СП - 8%			314568,00	59991,00	205098	39114		48521	
10	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	658,52	14104,00	--	9287766	--	9287766	--	10030787
					--	--	--	--		743021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9748258	154440	9307119	326165	10880377
							286699	42761	--	805953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				460492				
	Материалы		Тенге				19353				
	Всего заработная плата		Тенге					329460			
		Накладные расходы	Тенге				326166				
		Сметная прибыль	Тенге				62933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				849590				341
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					329460			
		Сметная заработная плата	Тенге				9287766				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9287766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				743021				
		Сметная прибыль	Тенге				10030787				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10880377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								341
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					329460			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

Колодцы диаметром 2м (1 шт. 34А)

11	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	16332,30 --	-- --	32665 --	-- --	32665	-- 2613	35278
12	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	24761,30 --	-- --	99045 --	-- --	99045	-- 7924	106969
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	2077,40 --	-- --	8310 --	-- --	8310	-- 665	8974
14	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	5628,60 --	-- --	11257 --	-- --	11257	-- 901	12158
15	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	25976,30 --	-- --	51953 --	-- --	51953	-- 4156	56109
16	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927,00 --	-- --	15854 --	-- --	15854	-- 1268	17122
17	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,96	60489,00 --	-- --	58069 --	-- --	58069	-- 4646	62715
18	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	5,82	359,52 --	-- --	2092 --	-- --	2092	-- 167	2260
19	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	15685,00 --	-- --	1569 --	-- --	1569	-- 125	1694
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,78	823,76 229,38	19,83 2,20	48421 13483	1166 129	33772	12659 4886	65966
		НР - 95% СП - 8% ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				429278 60826	37569 14008	330883 --	73269 40203	542751
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				429278				
		Материалы	Тенге				50069				
		Всего заработная плата	Тенге					74834			
		Местные материалы	Тенге				280814				
		Накладные расходы	Тенге				73269				
		Сметная прибыль	Тенге				40204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				542751				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге					74834				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				542751					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге					74834				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				12396810	1474519	9638002	1297220	14789553	
							1284290	366930	--	1095521		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3109044					
	Материалы		Тенге				69421					
	Всего заработная плата		Тенге					1651220				
	Местные материалы		Тенге				280814					
		Накладные расходы	Тенге				1297221					
		Сметная прибыль	Тенге				352501					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4758767					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1816
		Сметная заработная плата	Тенге					1651220				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9287766					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9287766					
		Сметная прибыль	Тенге				743021					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10030787					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				14789554					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1816
		Сметная заработная плата	Тенге					1651220				
		Временные здания и сооружения - 2%	Тенге				295 791					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				15 085 345					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,4%	Тенге				512 903					
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				15 598 248					
		Непредвиденные затраты - 2%	Тенге				311 966					
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				15 910 214					
		Итого в текущих ценах 2019 года к=1,0498961	Тенге				16 704 071					
		НДС - 12%	Тенге				2 004 489					
		Итого с НДС	Тенге				18 708 560					
		Итого с учетом скидки 10%	Тенге				16 837 704					
		Итого с учетом скидки 2%	Тенге				16 500 950					

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "АиФ"

Субподрядчик

Директор ТОО "ПАН-Строй"

Генподрядчик ТОО "АнФ"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети канализации. Смета 02-01-01
(наименование)

Договор подряда (контракт) № А-10 от 2019-05-13

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ №9
за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации КНн										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1770,192		186,74	177,90	330572	314917	–	61265	423184
						8,84	39,23	15655	69436		31347	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,82		1641,02	–	86679	–	–	62409	161015
						1641,02	–	86679	–		11927	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1476,3		15,87	15,87	23427	23427	–	6337	32146
						–	5,96	–	8802		2381	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	45,6		713,45	–	32533	–	–	23424	60434
						713,45	–	32533	–		4477	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	212,8		649,59	–	138233	–	–	99528	256781
						649,59	–	138233	–		19021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение растительного грунта									
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	484,5	37,52 –	37,52 12,92	18178 –	18178 6260	–	4507 1815	24500
7	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	484,5	34,74 –	34,74 11,96	16830 –	16830 5795	–	4173 1680	22683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				646452	373352	–	261643	980743
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				273100	90293	–	72648	
		Всего заработная плата	Тенге				646452				
		Накладные расходы	Тенге					363392			
		Сметная прибыль	Тенге				261642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				980742				410
		Сметная заработная плата	Тенге					363392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				980742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					363392			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы КНН									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчаным грунтом/** *НР - 96%; СП - 8%*	м3 основания	27,55	1008,93 859,86	149,07 38,43	27796 23689	4107 1059	–	24500 4184	56480
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,19	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	106291 59768	40883 11398	5640	70455 14140	190885
10	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	565,6	14104,00 –	– –	7977222 –	– –	7977222	– 638178	8615400
		Манжеты герметизтрующие									
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	1220,53 417,73	802,80 208,27	6103 2089	4014 1041	–	3099 736	9937
		Укрытие защитное									
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	1220,53 417,73	802,80 208,27	6103 2089	4014 1041	–	3099 736	9937
		Горизонтальное бурение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	370	9329,25	8257,04	3451822	3055184	5746	909616	4710353
		НР - 99%; СП - 8%			1056,68	1426,57	390972	527833		348915	
14	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	370	1507,44	11,12	557755	4115	185162	366000	997655
		НР - 99%; СП - 8%			995,89	3,29	368478	1219		73900	
15	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,776	37706,00	--	66966	--	66966	--	72323
					--	--	--	--		5357	
16	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,2442	487924,00	--	119151	--	119151	--	128683
					--	--	--	--		9532	
17	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	377,4	42752,00	--	16134605	--	16134605	--	17425373
					--	--	--	--		1290768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28453813	3112236	24494492	1376769	32217026
							847084	543591	--	2386446	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4341985				
		Материалы	Тенге				196548				
		Всего заработная плата	Тенге					1390675			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119151				
		Местные материалы	Тенге				66966				
		Накладные расходы	Тенге				1376768				
		Сметная прибыль	Тенге				457500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6176254				1157
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч					1390675			
		Сметная заработная плата	Тенге				24111827				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24111827				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1928946				
		Сметная прибыль	Тенге				26040773				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				32217027				1157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					1390675			
		Нормативная трудоёмкость	Тенге				29100265	3485589	24494492	1638412	33197769
		Сметная заработная плата	Тенге				1120183	633884	--	2459094	
		ИТОГО ПО АКТУ:					4988438				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				196548				
		Материалы	Тенге					1754067			
		Всего заработная плата	Тенге				119151				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66966				
		Местные материалы	Тенге				1638411				
		Накладные расходы	Тенге				530148				
		Сметная прибыль	Тенге				7156996				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								1567
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1754067			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24111827				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24111827				
		Сметная прибыль	Тенге				1928946				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26040773				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				33197769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1567
		Сметная заработная плата	Тенге					1754067			
		ИТОГО:									33197769
		В том числе :									
		Накладные расходы									1638412
		Сметная прибыль									2459094
		Итого с временными							2,00%	663955,38	33861724,38
		Итого с зимними удорожаниями							3,4 %	1151298,63	35013023,01
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									35713283,47
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									37495237,03
		НДС - 12%									4499428,44
		Итого с НДС									41994665,48
		Итого с учетом скидки 10%									37795198,93
		Итого с учетом скидки 2%									37039294,95

Генеральный подрядчик _____ ТОО "АиФ"

Субподрядчик _____ ТОО "ПАН-СТРОЙ" Ботанов

Форма 4

Генподрядчик **ТОО "АнФ"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети канализации. Смета 02-01-01**

Договор подряда (контракт) **№ А-10 от 2019-05-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2020 г	01.07.2020 г	31.07.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 12
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		100	186,74	177,90	18674	17790	--	3461	23906
		НР - 72%; СП - 8%				8,84	39,23	884	3923		1771	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3	1641,02	--	4923	--	--	3545	9145
		НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	4923	--		677	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,09	1367,52	--	123	--	--	89	229
		НР - 72%; СП - 8%				1367,52	--	123	--		17	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		83,4	15,87	15,87	1323	1323	--	358	1816
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	497		135	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,502	713,45	--	1785	--	--	1285	3316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	1785	--		246	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,67	649,59	--	7581	--	--	5458	14082
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	7581	--		1043	
		Снятие и сохранение растительного грунта									
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	27,4	37,52	37,52	1028	1028	--	255	1386
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,92	--	354		103	
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвала/	м3 грунта	27,4	34,74	34,74	952	952	--	236	1283
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	328		95	
10	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	27,4	37,52	37,52	1028	1028	--	255	1386
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,92	--	354		103	
11	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	27,4	34,74	34,74	952	952	--	236	1283
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	328		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				38369	23073	--	15178	57832
							15296	5783	--	4285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38369				
	Всего заработная плата		Тенге					21080			
		Накладные расходы	Тенге				15177				
		Сметная прибыль	Тенге				4284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					21080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					21080			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчаным грунтом/	м3 основания	60,68	1008,93	149,07	61222	9045	1	53963	124400
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	52176	2332		9215	
		Задвижки									
17	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	10	12486,42	6270,38	124864	62704	7779	71109	211651
		НР - 99%; СП - 8%			5438,12	1744,62	54381	17446		15678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1766,87	74,25	7067	297	1321	5525	13600
		НР - 99%; СП - 8%			1362,20	32,94	5449	132		1007	
19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1055,72	24,75	2111	50	349	1717	4135
		НР - 99%; СП - 8%			856,24	10,98	1712	22		306	
		Вантузы									
23	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1900,14	49,50	3800	99	432	3280	7647
		НР - 99%; СП - 8%			1634,58	21,96	3269	44		566	
		Заглушки									
27	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	3869,35	363,84	15477	1455	1155	12826	30567
		НР - 99%; СП - 8%			3216,85	21,96	12867	88		2264	
28	2302-0103-2715 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	4	21253,00	--	85012	--	85012	--	91813
					--	--	--	--		6801	
		Фланцы приварные									
30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	916,31	66,96	1833	134	123	1560	3664
		НР - 99%; СП - 8%			787,80	--	1576	--		271	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	474,86	33,48	950	67	43	832	1924
		НР - 99%; СП - 8%			420,16	--	840	--		143	
33	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
					--	--	--	--		363	
34	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
					--	--	--	--		184	
		Фланцы свободные									
36	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
					--	--	--	--		363	
		Втулки под фланец									
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220,53	802,80	2441	1606	--	1239	3975
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	835	417		294	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	15983,00	--	31966	--	31966	--	34523
						--	--	--	--		2557	
		Фасонные части										
41	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей		0,031568	944824,57	394910,83	29826	12467	11237	9222	42172
		НР - 99%, СП - 85%				193930,10	101136,25	6122	3193		3124	
		Изоляция										
48	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		1,7	312,46	--	531	--	--	367	970
		НР - 69%, СП - 85%				312,46	--	531	--		72	
49	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		1,7	157,05	2,47	267	4	215	33	324
		НР - 69%, СП - 85%				28,12	0,33	48	1		24	
50	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2		1,7	175,05	3,15	298	5	220	51	376
		НР - 69%, СП - 85%				42,98	0,44	73	1		28	
		Фильтры										
42	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		2	1213,70	212,57	2427	425	41	2037	4822
		НР - 98%, СП - 85%				980,42	58,97	1961	118		357	
43	2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали. PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2	26359,00	--	52718	--	52718	--	56935
						--	--	--	--		4217	
		Переходы										
44	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей		0,0314	245157,49	11936,30	7698	375	6423	996	9389
		НР - 99%, СП - 85%				28672,80	3365,28	900	106		696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					441879	88732	210405	164757	655167
								142742	23898	--	48530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					258386				
	Материалы		Тенге					29297				
	Всего заработная плата		Тенге						164561			
		Накладные расходы	Тенге					162719				
		Сметная прибыль	Тенге					33688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					454793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге						164561			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					183493				
	Материалы		Тенге					41				
	Всего заработная плата		Тенге						2079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					181066				
	Сдача и испытание		Тенге					69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2037				
		Сметная прибыль	Тенге				14842				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				200373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				655166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					166640			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодцы диаметром 1,5м									
64	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,29	18905,60	6299,18	62199	20724	9424	39556	109896
		НР - 99%, СП - 85%			9741,90	2402,57	32051	7904		8140	
66	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	6	16539,00	--	99234	--	99234	--	107173
					--	--	--	--		7939	
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	2077,40	--	4155	--	4155	--	4487
					--	--	--	--		332	
68	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	5628,60	--	11257	--	11257	--	12158
					--	--	--	--		901	
70	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	14040,60	--	28081	--	28081	--	30328
					--	--	--	--		2246	
71	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927,00	--	15854	--	15854	--	17122
					--	--	--	--		1268	
72	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,81	60489,00	--	48996	--	48996	--	52916
					--	--	--	--		3920	
73	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	4,37	359,52	--	1571	--	1571	--	1697
					--	--	--	--		126	
76	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,72	349,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,07888	173,05	3,15	14	--	11	2	17
		НР - 60%, СП - 8%			42,98	0,44	3	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	6846,00	--	27384	--	27384	--	29575
					--	--	--	--		2191	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,22	823,76	19,83	39722	956	27705	10385	54115
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	11061	106		4009	
		Колодцы диаметром 2м									
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,076415	173,05	3,15	13	--	10	2	17
		НР - 69%; СП - 6%			42,98	0,44	3	--		1	
94	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	10	6846,00	--	68460	--	68460	--	73937
					--	--	--	--		5477	
		Колодцы диаметром 1,5м МК									
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,07946	173,05	3,15	14	--	11	2	17
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	3	--		1	
109	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	6846,00	--	27384	--	27384	--	29575
					--	--	--	--		2191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				435287	21681	370486	49947	524055
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43122	8010	--	38819	
	Материалы		Тенге				312059				
	Всего заработная плата		Тенге				37159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51132			
	Местные материалы		Тенге				949				
		Накладные расходы	Тенге				209148				
		Сметная прибыль	Тенге				49948				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				28961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				390968				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					51132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123228				
		Сметная прибыль	Тенге				123228				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				9858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				133086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				524054				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					51132			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				915536	133487	580891	229882	1237054
	Материалы		Тенге				281160	37691	--	91634	
	Всего заработная плата		Тенге				608814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66456				
	Местные материалы		Тенге					236753			
		Накладные расходы	Тенге				949				
		Сметная прибыль	Тенге				209148				
							227844				
							66533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				903592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					236773			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				306721				
	Материалы		Тенге				41				
	Всего заработная плата		Тенге					2079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304294				
	Сдача и испытание		Тенге				69				
		Накладные расходы	Тенге				2037				
		Сметная прибыль	Тенге				24701				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				333459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1237051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					238851			
		ИТОГО:									1237051
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 5%									1261792
		Итого с зимними удорожаниями, 3,4%									1304693
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%									1330787
		Итого в текущих ценах 2019 года, К=1,0498961									1397188
		НДС, 12%									167663
		Итого с НДС									1564850
		Итого с учетом скидки 10%									1408365
		Итого с учетом скидки 2%									1380198

Генеральный подрядчик:
ТОО "АиФ"

И.о.директора_____ **Мастега С.В.**

Инженер ТОО "АиФ"_____

Субподрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Директор_____ **Потапов А.Н.**

Прораб ТОО "ПАН-СТРОЙ"_____

Генподрядчик ТОО "АиФ"
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр.Кунай
наименование, адрес

Объект Наружные сети канализации. Смета 02-01-01

Договор подряда (контракт) № А-10 от 2019-05-13

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2020 г	01.05.2020 г	31.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 10
за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружные сети канализации К1н										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		540,2	186,74	177,90	100879	96102	--	18696	129141
		НР - 72%; СП - 8%				8,84	39,23	4777	21189		9566	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		16,2	1641,02	--	26585	--	--	19141	49384
		НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	26585	--		3658	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		482,93	15,87	15,87	7664	7664	--	2073	10516
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	2879		779	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		14,49	713,45	--	10338	--	--	7443	19204
		НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	10338	--		1422	
		Снятие и сохранение растительного грунта										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	97,5	37,52	37,52	3658	3658	--	907	4930
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,92	--	1260		365	
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	97,5	34,74	34,74	3387	3387	--	840	4565
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	1166		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				152510	110810	--	49100	217740
							41700	26495	--	16128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152510				
	Всего заработная плата		Тенге					68194			
		Накладные расходы	Тенге				49100				
		Сметная прибыль	Тенге				16129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					68194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				217738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					68194			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1Н									
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местным песчаным грунтом/	м3 основания	3,75	1008,93	149,07	3783	559	--	3335	7688
		НР - 93%; СП - 8%			859,86	38,43	3224	144		569	
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	559424,36	215174,32	29649	11404	1573	19653	53247
		НР - 99%; СП - 8%			314568,00	59991,00	16672	3180		3944	
14	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,53	14104,00	--	754987	--	754987	--	815386
					--	--	--	--		60399	
		Задвижки									
17	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	8	12486,42	6270,38	99891	50163	6223	56887	169321
		НР - 99%; СП - 8%			5438,12	1744,62	43505	13957		12542	
18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1766,87	74,25	3534	149	661	2762	6800
		НР - 99%; СП - 8%			1362,20	32,94	2724	66		504	
		Заглушки									
27	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	3869,35	363,84	15477	1455	1155	12826	30567
		НР - 99%; СП - 8%			3216,85	21,96	12867	88		2264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2302-0103-2715 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	4	21253,00	--	85012	--	85012	--	91813
					--	--	--	--		6801	
		Фланцы приварные									
29	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	16	3869,35	363,84	61910	5821	4619	51303	122269
		НР - 99%; СП - 8%			3216,85	21,96	51470	351		9057	
30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	916,31	66,96	1833	134	123	1560	3664
		НР - 99%; СП - 8%			787,80	--	1576	--		271	
32	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	16	9596,00	--	153536	--	153536	--	165819
					--	--	--	--		12283	
33	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
					--	--	--	--		363	
		Фланцы свободные									
35	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8	9596,00	--	76768	--	76768	--	82909
					--	--	--	--		6141	
36	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
					--	--	--	--		363	
		Втулки под фланец									
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1220,53	802,80	4882	3211	--	2479	7950
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	1671	833		589	
38	2302-0303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15983,00	--	63932	--	63932	--	69047
					--	--	--	--		5115	
		Фасонные части									
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0833	1224153,32	451324,76	101972	37595	30176	44031	157683
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	34201	10275		11680	
		Изоляция									
48	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,593	312,46	--	810	--	--	559	1479

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%				312,46	--	810	--		110	
49	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		2,593	157,05	2,47	407	6	328	51	495
		НР - 90%, СП - 8%				28,12	0,33	73	1		37	
50	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2		7,02	175,05	3,15	1229	22	905	210	1554
		НР - 90%, СП - 8%				42,98	0,44	302	3		115	
		Манжеты герметизирующие										
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1220,53	802,80	2441	1606	--	1239	3975
		НР - 90%, СП - 8%				417,73	208,27	835	417		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1471122	112126	1189066	196895	1801460
								169931	29314	--	133441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					327819				
	Материалы		Тенге					45762				
	Всего заработная плата		Тенге						199245			
		Накладные расходы	Тенге					196895				
		Сметная прибыль	Тенге					41977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					566692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге						199245			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1143303				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1143303				
		Сметная прибыль	Тенге					91464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1234767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1801459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге						199245			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы										
		Колодцы диаметром 1,5м										
64	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		4,4	18905,60	6299,18	83185	27716	12605	52901	146973
		НР - 99%, СП - 8%				9741,90	2402,57	42864	10571		10887	
65	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.		4	11843,55	--	47374	--	47374	--	51164
						--	--	--	--		3790	
66	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 /добавка на сульфатостойкость/	шт.		4	16539,00	--	66156	--	66156	--	71448
						--	--	--	--		5292	
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.		4	2077,40	--	8310	--	8310	--	8974
						--	--	--	--		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	5628,60	--	11257	--	11257	--	12158
					--	--	--	--		901	
70	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	14040,60	--	28081	--	28081	--	30328
					--	--	--	--		2246	
71	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	2	7927,00	--	15854	--	15854	--	17122
					--	--	--	--		1268	
72	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,54	60489,00	--	32664	--	32664	--	35277
					--	--	--	--		2613	
73	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	4,4	359,52	--	1582	--	1582	--	1708
					--	--	--	--		127	
78	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	6846,00	--	13692	--	13692	--	14787
					--	--	--	--		1095	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,1	823,76	19,83	40447	974	28210	10575	55103
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	11263	108		4082	
		Колодцы диаметром 2м									
80	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	13,88	17189,69	6254,98	238593	86819	38866	144547	413791
		НР - 93%; СП - 8%			8134,56	2384,69	112908	33099		30651	
81	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	16332,30	--	65329	--	65329	--	70556
					--	--	--	--		5226	
82	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9/добавка на сульфатостойкость/	шт.	12	24761,30	--	297136	--	297136	--	320906
					--	--	--	--		23771	
83	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	12	2077,40	--	24929	--	24929	--	26923
					--	--	--	--		1994	
84	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	4	5628,60	--	22514	--	22514	--	24316
					--	--	--	--		1801	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /добавка на сульфатостойкость/	шт.		4	25976,30	--	103905	--	103905	--	112218
						--	--	--	--		8312	
87	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /добавка на сульфатостойкость/	шт.		4	7927,00	--	31708	--	31708	--	34245
						--	--	--	--		2537	
88	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3		1,92	60489,00	--	116139	--	116139	--	125430
						--	--	--	--		9291	
89	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3		13,88	359,52	--	4990	--	4990	--	5389
						--	--	--	--		399	
94	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект		2	6846,00	--	13692	--	13692	--	14787
						--	--	--	--		1095	
95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		142,88	823,76	19,83	117699	2833	82092	30772	160348
		НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	32774	314		11878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1385235	118342	1067085	238795	1753951
								199809	44092	–	129921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1357851				
	Материалы		Тенге					161772				
	Всего заработная плата		Тенге						243901			
	Местные материалы		Тенге					877928				
		Накладные расходы	Тенге					238795				
		Сметная прибыль	Тенге					127732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1724378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						243901			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					27384				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27384				
		Сметная прибыль	Тенге					2191				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					29575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1753953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						243901			
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы диаметром 1,5м МК										
97	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 /добавка на сульфатостойкость/	шт.		1	-11843,55	–	-11844	--	-11844	–	-12791
						–	–	--	--		-947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 /добавка на сульфатостойкость/	шт.	3	-5628,60	--	-16886	--	-16886	--	-18237
					--	--	--	--		-1351	
101	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	-8183,20	--	-8183	--	-8183	--	-8838
					--	--	--	--		-655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-36913	--	-36913	--	-39866
							--	--	--	-2953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-36913				
	Местные материалы		Тенге				-36913				
		Сметная прибыль	Тенге				-2953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-39866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-39866				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				2971955	341278	2219238	484790	3733285
							411440	99901	--	276537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1801268				
	Материалы		Тенге				207534				
	Всего заработная плата		Тенге					511340			
	Местные материалы		Тенге				841016				
		Накладные расходы	Тенге				484790				
		Сметная прибыль	Тенге				182885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2468942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					511340			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1170687				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1170687				
		Сметная прибыль	Тенге				93655				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1264342				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3733285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					511340			
		ИТОГО:									3733285
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 2%									3807951
		Итого с зимними удорожаниями, 3,4%									3937421
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%									4016169
		Итого в текущих ценах 2019 года, К=1,0498961									4216561
		НДС, 12%									505987
		Итого с НДС									4722548
		Итого с учетом скидки 10%									4250293
		Итого с учетом скидки 2%									4165287

Генеральный подрядчик:
ТОО "АиФ"

И.о.директора _____ Мастега С.В.

Страниц - 7

Субподрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Директор _____ Потапов А.Н.

Прораб ТОО "ПАН-СТРОЙ": _____