ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190009/00	28.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном мсяце	по монтажу оборудовани я		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	124 847 990,56									
Строительно-монтажные работы	31 846 109,85	28 434 026,65	27 184 783,80	27 184 783,80	-	1 249 242,85			3 412 083,20	31 846 109,85
Скидка 10%	3 184 612,07									3 184 612,07
Всего :	**28 661 497,78**								**3 070 874,76**	**28 661 497,78**
Скидка 10%	2 866 150,75									2 866 150,75
Всего к оплате:	**25 795 347,03**								**2 763 787,18**	**25 795 347,03**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Подрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Гоктаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС» Форма 2В

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2

БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Договор № 190009/00 от 28.05.2019 г.

Акт №2

приемки выполненых работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета **№ 2-7-1**									
		Поселковые сети водоснабжения									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12750,72	143,3	135,78	1827251	1731235,4	–	375660	2379144
					7,5302	33,39	96016	425734	–	176233	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2;	м3 грунта	376,8	1809,19	0	681704	0	–	490827	1266332
					1809,19	0	681704	0	–	93802	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	259,68	2919,50	152,6	758136	39627,2	472176	254766	1093934
					948,60	42,39	246332	11007	–	81032	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	456,16	786,35	0	358700	0	–	258264	666322
					786,35	0	358700	0	–	49357	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10164,16	16,44	16,44	167087	167087	–	48110	232412

				0,00	6,57	0	66819	–	17216	
9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,6568	423085,43	134734,17	1547139	492696	31084	1156757	2920208
				279850,95	39674,71	1023359	145082	–	216312	
15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,3642	364598,48	94082,28	1226582	316512	239017	764935	2150839
				199469,00	30202,84	671054	101608	–	159321	
20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1910,26	77,58	9551	388	1652	7616	18540
				1502,2	36,34	7511	182	–	1373	
25 1122-0801-0101	Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,57586	420765,2902	2715,24	242302	1564	216155	25062	288753
				42689,37	1271,49	24583	732	–	21389	
31 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	48,3	173042,03	31037,90	8357930	1499130,6	6816837	638558	9716207
				868,80	12485,41	41963	603045	–	719719	
33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	37	510,51	25,92	19093	969	794	17156	39149
				463,36	0	17330	0	–	2900	
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	61,77512	33926,24	8441,61	2095798	521481	997433	779820	3105667
				9338,44	3412,60	576883	210814	–	230049	
81 1108-0101-0307	Гидроизоляция мокрых колодцев внутри и снаружи НР = 93 %	м2 поверхности	22,45	844,33	17,73	18955	398	12879	5331	26229
				252,92	2,42	5678	54	–	1943	
83 1107-0107-0103	Установка элементов соединительных НР = 118 %	т стальных элементов	1,08675422	233260,88	5723,58	253497	6220	186719	73058	352679
				55723,51	1247,34	60558	1356	–	26124	
	Итого					17 563 725				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 811 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 777 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 566 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 974 747
Накладные расходы, тенге	4 895 920
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 796 772

Всего по акту	**24 256 417**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**24 256 417**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	315 333
- сметная заработная плата, тенге	44 462
- нормативная трудоемкость, чел-ч	252
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	810 868
- сметная заработная плата, тенге	372 999
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2 270
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных	1 068 797
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	120 958
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	507 652
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**27 080 025,38**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	
	27 080 025,38
в текущих и прогнозных ценах	**28 434 026,65**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	28 434 026,65
НДС (12 %)	**3 412 083,20**
2018 г.	3 412 083,20
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31 846 109,85**
Скидка 10%	3 184 610,99
Итого к оплате	**28 661 498,87**
в т.ч. НДС	3 070 874,88
Скидка 10%	2 866 149,89
Итого к оплате	**25 795 348,98**
в т.ч. НДС	2 763 787,39

Подрядчик:
Директор
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Абжанов Д.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Токтаркан С.Т.