ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК
Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 8	07.06.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	104 316 429,32									
Строительно-монтажные работы	48 544 224,22	43 343 057,34	40 864 029,58	40 864 029,58	-	2 479 026,76			5 201 166,88	48 544 224,22
Скидка 10%	4 854 422,42									4 854 422,42
Всего :	**43 689 801,80**								4 681 050,19	**43 689 801,80**
Скидка 10%	4 368 980,18									4 368 980,18
Всего к оплате:	**39 320 821,62**								4 212 945,17	**39 320 821,62**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Тоқтаржан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК
Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Форма 2В

Акт №7
приемки выполненых работ за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1 Поселковые сети водоснабжения									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3984,6	143,3	135,78	571016	541011,1	–	117394	743483
					7,5302	33,39	30005	133042	–	55073	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2;	м3 грунта	117,75	1809,19	0	213032	0	–	153383	395728
					1809,19	0	213032	0	–	29313	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	81,15	2919,50	152,6	236917	12384	147555	79614	341854
					948,60	42,39	76979	3440	–	25323	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	142,55	786,35	0	112094	0	–	80708	208226
					786,35	0	112094	0	–	15424	

5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3176,3	16,44	16,44	52215	52215	–	15034	72629
					0,00	6,57	0	20881	–	5380	
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,7525	322081,66	95149,31	1208611	357048	12197	933955	2313972
					223682,02	27720,74	839367	104022	–	171405	
12	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,213	282938,87	75101,88	60266	15997	309	48081	117015
					206387,15	21626,96	43960	4607	–	8668	
15	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,104	364598,48	94082,28	767115	197949	149483	478397	1345153
					199469,00	30202,84	419683	63547	–	99641	
20	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1910,26	77,58	9551	388	1652	7616	18540
					1502,2	36,34	7511	182	–	1373	
21	2304-0102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	7	74443		521101		521101		562789
										41688	
25	1122-0801-0101	Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,710775	420765,29	2715,24	299069	1930	266797	30934	356404
					42689,37	1271,49	30343	904	–	26400	
27	2305-1206-1411	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss	шт.	56	58331		3266536		3266536		3527859
										261323	

28 2305-1206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °C, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	3	33550		100650		100650		108702
31 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	70	173042,03	31037,92	12112942	2172654	9879472	925446	14081459
				868,79	12485,41	60815	873979	–	1043071	
32 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	48	2991		143568		143568		155053
									11485	
33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	510,51	25,92	10210	518	425	9175	20936
				463,36	–	9267	0	–	1551	
43 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0685102	329688,46	2715,65	22587	186	19476	2982	27614
				42690,44	1271,38	2925	87	–	2045	
46 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	58	2038,84	102,12	118253	5923	17436	94373	229636
				1636,1	24,22	94894	1405	–	17010	
47 2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	58	2804		162632		162632	–	175643
				–		–		–	13011	
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	94,25	33926,24	8441,61	3197548	795622	1521779	1189768	4738301

65	2104-0302-0102				9338,44	3412,60	880148	321637	–	350985	
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	10	24347		243470		243470		262948
66	2104-0302-0103									19478	
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	20	46659		933180		933180		1007834
67	2104-0301-0110									74654	
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	20	13339		266780		266780		288122
68	2104-0301-0112									21342	
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	10	16924		169240		169240		182779
69	2104-0301-0115									13539	
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	43	20598		885714		885714		956571
70	2104-0301-0117									70857	
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	20	27907		558140		558140		602791
71	2104-0302-0109									44651	
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	20052		200520		200520		216562
72	2104-0302-0113									16042	
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	20	35409		708180		708180		764834
73	2104-0301-0201									56654	
		Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	120	3199		383880		383880		414590
										30710	

74	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	30	3233		96990		96990		104749
										7759	
83	1107-0107-0103	Установка элементов соединительных НР = 118 %	т стальных элементов	3,390499	233260,88	5723,58	790871	19406	582535	227928	1100303
					55723,51	1247,34	188931	4229	–	81504	
105	2956-0000-0000 (пл)	Лента сигнальная "Внимание водопровод"	м	21445	44		943558		943558		1019043
					–					75485	

Итого	~~36 462 123~~
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 009 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 173 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 531 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 183 255
Накладные расходы, тенге	4 394 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 700 898

Всего по акту	**36 462 123**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**36 462 123**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	474 008
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 218 892
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	2 123 134
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	237 844
Итого	40 516 001
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	763 100
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**41 279 101,28**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	41 279 101,28
в текущих и прогнозных ценах	**43 343 057,34**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	43 343 057,34

НДС (12 %)	**5 201 166,88**
2018 г.	5 201 166,88
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48 544 224,22**
Скидка 10%	4 854 422,42
Итого к оплате	**43 689 801,80**
в т.ч. НДС	4 681 050,19
Скидка 10%	4 368 980,18
Итого к оплате	**39 320 821,62**
в т.ч. НДС	4 212 945,17

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____Тоғаржан С.Т.