ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК
Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190009/00	28.05.2019 г.				
		190009/01	30.10.2019 г.				
		190009/02	13.12.2019 г.				
		190009/03	20.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	211 439 161,59									
Строительно-монтажные работы	100 035 916,46	89 317 782,56	87 129 511,50	87 129 511,50	-	2 188 270,06			10 718 133,91	100 035 916,46
Скидка 10%	10 003 591,65									10 003 591,65
Всего к оплате:	**90 032 324,82**								9 646 320,52	**90 032 324,82**
Скидка 10%	9 003 232,48									9 003 232,48
Всего к оплате:	**81 029 092,33**								8 681 688,46	**81 029 092,33**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
_____ Тонтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Форма 2В

Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Акт №9
приемки выполненых работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
		Поселковые сети водоснабжения									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7172,29	143,3	135,78	1027830	973821	–	211309	1338270
					7,5302	33,39	54009	239476	–	99131	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2;	м3 грунта	211,95	1809,19	0	383458	0	–	276090	712312
					1809,19	0	383458	0	–	52764	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	146,07	2919,50	152,6	426451	22290	265599	143305	615336
					948,60	42,39	138562	6191	–	45580	

4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	256,59	786,35	0	201769	0	–	145274	374806
				786,35	0	201769	0	–	27763	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5717,34	16,44	16,44	93986	93986	–	27062	130732
				0,00	6,57	0	37586	–	9684	
6 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3016	423085,43	134734,17	550688	175370	11064	411736	1039418
				279850,95	39674,71	364254	51641	–	76994	
7 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3585,6151	3829		13729320		13729320	–	14827666
				–		–		–	1098346	
9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,31997	322081,66	95149,31	103056	30445	1040	79637	197309
				223682,02	27720,74	71572	8870	–	14615	
12 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,08434	282938,87	75101,88	23863	6334	122	19038	46334
				206387,15	21626,96	17407	1824	–	3432	
13 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	644,38	645		415625		415625		448875
				–					33250	
15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,2397	364598,48	94082,28	451993	116634	88077	281877	792579
				199469,00	30202,84	247282	37442	–	58710	
20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	27	1910,26	77,58	51577	2095	8923	41125	100118

22	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %			1502,2	36,34	40559	981	–	7416	
			задвижка или клапан	12	98758,17	27678,17	1185098	332138	841629	142362	1433657
23	2304-0102-1102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002			944,25	11039,08	11331	132469	–	106197	
			шт.	4	50688		202752		202752		218972
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %			–					16220	
			т фасонных частей	0,25601	1278584,9	463542,19	327331	118671	92740	149235	514691
25	1122-0801-0101	Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %			452789,53	136026,58	115919	34824	–	38125	
			т фасонных частей	0,70888	420765,29	2715,24	298272	1925	266086	30851	355453
26	2305-1206-1413	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86			42689,37	1271,49	30262	901	–	26330	
			шт.	154	104969		16165226		16165226	–	17458444
30	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			–		–		–	1293218	
			шт.	38	5069		192622		192622		208032
31	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %			–					15410	
			фланец	44	173042,03	31037,92	7613849	1365668	6209954	581709	8851203
33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %			868,79	12485,41	38227	549358	–	655645	
			фланец	168	510,51	25,92	85766	4355	3567	77066	175858

35	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	157	463,36	–	77844	0	–	13027	
					5069		795833		795833	–	859500
38	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	157	–		–		–	63667	
					2815		441955		441955	–	477311
40	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	–		–		–	35356	
					755		33975		33975	–	36693
41	2302-0803-1505	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	9	–		–		–	2718	
					57749		519741		519741	–	561320
43	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,11383	–		–		–	41579	
					329688,46	2715,65	37528	309	32360	4954	45881
64	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	169,88158	42690,44	1271,38	4859	145	–	3399	
					33926,24	8441,61	5763444	1434074	2742941	2144505	8540585
65	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	14	9338,44	3412,60	1586429	579738	–	632636	
					24347		340858		340858		368127
66	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	64						27269	
					46659		2986176		2986176		3225070
67	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	37						238894	
					13339		493543		493543		533026
										39483	

68	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	40	16924		676960		676960		731117
										54157	
69	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	117	20598		2409966		2409966		2602763
										192797	
70	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	150	27907		4186050		4186050		4520934
										334884	
71	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	20052		300780		300780		324842
										24062	
72	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	64	35409		2266176		2266176		2447470
										181294	
73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	286	3199		914914		914914		988107
										73193	
74	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	149	3233		481717		481717		520254
										38537	
83	1107-0107-0103	Установка элементов соединительных НР = 118 %	т стальных элементов	0,31343	233260,88	5723,58	73111	1794	53852	21071	101716
					55723,51	1247,34	17465	391	–	7535	
105	2956-0000-0000 (пл)	Лента сигнальная "Внимание водопровод"	м	21445	44		943580		943580		1019066
					–					75486	
		Итого					**77 743 850**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 401 208				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 679 909				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 681 836				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					59 115 723				
		Накладные расходы, тенге					4 788 206				

Сметная прибыль (8 %), тенге	5 758 803

Всего по акту	**77 743 850**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**77 743 850**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 010 670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	2 598 899
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 866 280
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	217 787
Итого	83 437 485
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 627 068
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**85 064 553,86**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	85 064 553,86
в текущих и прогнозных ценах	**89 317 782,56**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	89 317 782,56
НДС (12 %)	**10 718 133,91**
2018 г.	10 718 133,91
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**100 035 916,46**
Скидка 10%	10 003 591,65
Итого к оплате	**90 032 324,82**
в т.ч. НДС	9 646 320,52
Скидка 10%	9 003 232,48
Итого к оплате	**81 029 092,33**
в т.ч. НДС	8 681 688,46

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.