ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК
Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №10
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	423 458 816,56									
Строительно-монтажные работы	50 318 860,20	44 927 553,75	42 739 282,69	42 739 282,69	-	2 188 270,06			5 391 306,45	50 318 860,20
Скидка 10%	5 031 886,02									5 031 886,02
Всего к оплате:	**45 286 974,18**								4 852 175,80	**45 286 974,18**
Скидка 10%	4 528 697,42									4 528 697,42
Всего к оплате:	**40 758 276,76**								4 366 958,22	**40 758 276,76**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Форма 2В

Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Акт №10
приемки выполненых работ за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
		Поселковые сети водоснабжения									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1593,84	143,3	135,78	228406	216404	–	46957	297393
					7,5302	33,39	12002	53217	–	22029	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2;	м3 грунта	47,1	1809,19	0	85213	0	–	61353	158292
					1809,19	0	85213	0	–	11725	

3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	32,46	2919,50	152,6	94767	4953	59022	31846	136742
					948,60	42,39	30792	1376	–	10129	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57,02	786,35	0	44838	0	–	32283	83290
					786,35	0	44838	0	–	6170	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1270,52	16,44	16,44	20886	20886	–	6014	29052
					0,00	6,57	0	8352	–	2152	
6	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,9524	423085,43	134734,17	826032	263055	16596	617603	1559126
					279850,95	39674,71	546381	77461	–	115491	
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,31997	322081,66	95149,31	103056	30445	1040	79637	197309
					223682,02	27720,74	71572	8870	–	14615	
12	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2552	282938,87	75101,88	72206	19166	370	57607	140198
					206387,15	21626,96	52670	5519	–	10385	
15	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,33642	364598,48	94082,28	122658	31651	23902	76494	215084
					199469,00	30202,84	67105	10161	–	15932	
18	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2802,79	181	2803	181	474	2211	5414
					2148,07	84,79	2148	85	–	401	
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,256011	1278584,9	463542,19	327332	118672	92741	149236	514693

				452789,53	136026,58	115919	34824	–	38125		
25	1122-0801-0101	Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,28793	420765,29	2715,24	121151	782	108078	12531	144377
					42689,37	1271,49	12292	366	–	10695	
27	2305-1206-1411	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss	шт.	17	58331		991627		991627		1070957
										79330	
28	2305-1206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	7	33550		234850		234850		253638
										18788	
29	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	95,5	1495,88	99,3	142857	9483	8918	124356	288590
					1303,2	12,11	124456	1157	–	21377	
30	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	19	5069		96311		96311		104016
					–					7705	
31	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	49	173042,03	31037,92	8479059	1520858	6915631	647812	9857021
					868,79	12485,41	42571	611785	–	730150	
32	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	49	2991		146559		146559		158284
										11725	
33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	19	510,51	25,92	9547	485	397	8578	19575
					463,36	–	8665	0	–	1450	
43	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0138825	329688,46	2715,65	4577	38	3947	604	5596
					42690,44	1271,38	593	18	–	414	
45	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из полиэтиленовых труб НР = 99 %	врезка	58	4142,14	2126,09	240244	123313	13256	141050	411798

				1787,5	668,97	103675	38800	–	30504		
59 2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	71986		1439720		1439720		1554898	
				–					115178		
60 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	28	74999		2099972		2099972		2267970	
				–					167998		
61 2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	78774		472644		472644		510456	
				–					37812		
62 2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	82570		165140		165140		178351	
				–					13211		
63 2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3250 мм ГОСТ 8220-85 (прим)	шт.	2	82570		165140		165140		178351	
				–					13211		
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и бетонных конструкций колодцев	38,60945	33926,24	8441,61	1309874	325926	623396	487387	1941042	
				9338,44	3412,60	360552	131759	–	143781		
65 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	24347		73041		73041		78884	
									5843		
66 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	5	46659		233295		233295		251959	
									18664		
67 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	3	13339		40017		40017		43218	
									3201		
68 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3	16924		50772		50772		54834	
									4062		

69 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	12	20598		247176		247176			266950
									19774		
70 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	12	27907		334884		334884			361675
									26791		
71 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	20052		60156		60156			64968
									4812		
72 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	5	35409		177045		177045			191209
									14164		
73 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	20	3199		63980		63980			69098
									5118		
74 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	10	3233		32330		32330			34916
									2586		
79 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=291,000;	т стальных элементов	0,04074	684820,81	5724,1	27900	233	25396	2739		33089
				55719,19	1246,93	2270	51	–	2451		
80 2106-0208-0501	Стремянки	т	1,57428	521306		820682		820682			886336
									65655		
81 1108-0101-0307	Гидроизоляция мокрых колодцев внутри и снаружи НР = 93 %	м2 поверхности	269,4	844,33	17,73	227464	4777	154552	63972		314751
				252,92	2,42	68135	652	–	23315		
83 1107-0107-0103	Установка элементов соединительных НР = 118 %	т стальных элементов	0,31343	233260,88	5723,58	73111	1794	53852	21071		101716
				55723,51	1247,34	17465	391	–	7535		
89 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	166	2815		467290		467290	–		504673
				–		–		–	37383		

91	23О2-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1563		10941		10941	–	11816
					–		–		–	875	
93	23О2-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5510		16530		16530	–	17852
					–		–		–	1322	
95	23О2-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6235		37410		37410	–	40403
					–		–		–	2993	
97	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	1171454,55	503090,91	6443	2767	455	4087	11372
					585636,36	164909,09	3221	907	–	842	
98	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	14321		157531		157531	–	170133
					–		–		–	12602	
99	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,09	1371133,33	635966,67	123402	57237	5927	78072	217592
					669311,11	206916,67	60238	18623	–	16118	
100	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	180	19161		3448980		3448980	–	3724898
					–		–		–	275918	
101	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,027	1687388,89	763203,7	45560	20606	2902	28370	79844
					816722,22	244629,63	22051	6605	–	5914	
102	2301-0201-0255	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	28169		1521126		1521126	–	1642816
					–		–		–	121690	

1 1122-1401-0213	Трубы диаметром до 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	114	12889,35	8982,75	1469386	1024034	10311	997509	2664246
				3816,15	5022,31	435041	572543	–	197352	
2 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	194	19161		3717234		3717234	–	4014613
				–		–		–	297379	

Итого	**38 135 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 289 864
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 797 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 583 520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 443 543
Накладные расходы, тенге	3 779 379
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 740 399
Всего по акту	**38 135 372**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**38 135 372**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	495 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 274 827
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 866 280
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	217 787
Итого	41 990 026
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	798 119
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**42 788 145,47**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	42 788 145,47
в текущих и прогнозных ценах	**44 927 552,75**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	44 927 552,75
НДС (12 %)	**5 391 306,33**
2018 г.	5 391 306,33
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50 318 859,08**

Скидка 10%	5 031 885,91
Итого к оплате	**45 286 973,17**
в т.ч. НДС	4 852 175,70
Скидка 10%	4 528 697,32
Итого к оплате	**40 758 275,85**
в т.ч. НДС	4 366 958,13

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.