ПОДРЯДЧИК: Тоавращество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК
Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	325 000 000,00									
Строительно-монтажные работы	75 859 850,26	67 732 009,16	65 543 738,10	65 543 738,10	-	2 188 270,06			8 127 841,10	75 859 850,26
Скидка 10%	7 585 985,03									7 585 985,03
Всего к оплате:	**68 273 865,24**								7 315 056,99	**68 273 865,24**
Скидка 10%	6 827 386,52									6 827 386,52
Всего к оплате:	**61 446 478,71**								6 583 551,29	**61 446 478,71**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Форма 2В

Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Акт №11
приемки выполненых работ за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
		Поселковые сети водоснабжения									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6375,36	143,3	135,78	913626	865618	–	187830	1189572
					7,5302	33,39	48008	212867	–	88116	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2;	м3 грунта	188,4	1809,19	0	340852	0	–	245413	633166
					1809,19	0	340852	0	–	46901	

3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	129,84	2919,50	152,6	379068	19814	236088	127383	546967
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	342,12	948,60 / 786,35	42,39 / 0	123166 / 269025	5503 / 0	– / –	40516 / 193698	499742
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6987,86	16,44 / 0,00	16,44 / 6,57	114872 / 0	114872 / 45938	– / –	33076 / 11836	159783
6	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,254	423085,43 / 279850,95	134734,17 / 39674,71	1376720 / 910635	438425 / 129102	27660 / –	1029339 / 192485	2598544
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,50818	322081,66 / 223682,02	95149,31 / 27720,74	485757 / 337353	143502 / 41808	4902 / –	375369 / 68890	930016
12	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5104564	282938,87 / 206387,15	75101,88 / 21626,96	144428 / 105352	38336 / 11040	740 / –	115227 / 20772	280428
15	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3446803	364598,48 / 199469,00	94082,28 / 30202,84	490268 / 268222	126511 / 40613	95536 / –	305747 / 63681	859696
18	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	2802,79 / 2148,07	181 / 84,79	36436 / 27925	2353 / 1102	6158 / –	28737 / 5214	70387
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,341348	1278584,9 / 452789,53	463542,19 / 136026,58	436442 / 154559	158229 / 46432	123654 / –	198981 / 50834	686258

25	1122-0801-0101	Фасонные части диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,28817834	420765,29	2715,24	121255	782	108171	12542	144501
					42689,37	1271,49	12302	366	–	10704	
29	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	95,5	1495,88	99,3	142857	9483	8918	124356	288590
					1303,2	12,11	124456	1157	–	21377	
31	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	44	173042,03	31037,92	7546363	1353564	6154911	576553	8772749
					868,79	12485,41	37888	544489	–	649833	
33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	510,51	25,92	9189	467	382	8257	18842
					463,36	–	8340	0	–	1396	
43	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0129106	329688,46	2715,65	4256	35	3670	562	5204
					42690,44	1271,38	551	16	–	385	
54	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	616	2012,99	76,26	1239999	46976	185179	994998	2413797
					1636,11	12,11	1007844	7460	–	178800	
55	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	616	9935		6119960		6119960	–	6609557
					–		–		–	489597	
56	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	616	1891,75	19,55	1165316	12042	901880	250899	1529512
					408,11	7,51	251394	4625	–	113297	
57	2302-0101-1001	Переходы 20х15 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	1232	189		232848		232848	–	251476
					–		–		–	18628	

58	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	112	2572,85	167,48	288159	18758	62707	212492	540703
					1845,48	70,93	206694	7944	–	40052	
59	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	19	71986		1367734		1367734		1477153
					–					109419	
60	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	27	74999		2024973		2024973		2186971
					–					161998	
61	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5	78774		393870		393870		425380
					–					31510	
62	2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	82570		165140		165140		178351
					–					13211	
63	2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3250 мм ГОСТ 8220-85 (прим)	шт.	1	82570		82570		82570		89176
					–					6606	
64	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	41,51096	33926,24	8441,61	1408311	350419	670244	524015	2086912
					9338,44	3412,60	387648	141660	–	154586	
65	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	24347		170429		170429		184063
										13634	
66	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	18	46659		839862		839862		907051
										67189	
67	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	10	13339		133390		133390		144061

68	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	9	16924		152316		152316	10671	164501
69	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	22	20598		453156		453156	12185	489408
70	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	27	27907		753489		753489	36252	813768
71	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	20052		120312		120312	60279	129937
72	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	18	35409		637362		637362	9625	688351
73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	62	3199		198338		198338	50989	214205
74	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	32	3233		103456		103456	15867	111732
77	1114-0101-1301	Изготовление и настилка крышки НР = 99 % К=291,000;	м2 щитов	87,3	4578,16	58,55	399673	5111	364054	8276	466571
					349,46	24,7	30508	2156	–	32337	
78	1110-0107-0608	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 % К=291,000;	м2	87,3	4416,53	12,44	385563	1086	307177	34561	491991
					885,45	5,27	77300	460	–	69984	
										36444	

79	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=291,000;	т стальных элементов	0,02064	684820,81	5724,1	14135	118	12867	1387	16764
					55719,19	1246,93	1150	26	–	1242	
80	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,95512287	521306		497911		497911		537744
81	1108-0101-0307	Гидроизоляция мокрых колодцев внутри и снаружи НР = 93 %	м2 поверхности	89,8	844,33	17,73	75821	1592	51517	21324	104917
					252,92	2,42	22712	217	–	7772	
83	1107-0107-0103	Установка элементов соединительных НР = 118 %	т стальных элементов	1,23023	233260,88	5723,58	286965	7041	211370	82703	399241
					55723,51	1247,34	68553	1535	–	29573	
84	1108-0101-0203	Устройство подготовки из ПГС НР = 93 % К=0,150;	м3 основания	87,984	3452,75	1521	303787	133824	100412	119742	457411
					790,5	672,9	69551	59204	–	33882	
87	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	755		33975		33975	–	36693
					–		–		–	2718	
96	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	3442,75	2224,17	1007,105	7657276	3467212	3745371	1290691	9663805
					129,17	217,9627	444693	750391	–	715837	
97	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	1171454,55	503090,91	6443	2767	455	4087	11372
					585636,36	164909,09	3221	907	–	842	
99	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,09	1371133,33	635966,67	123402	57237	5927	78072	217592
					669311,11	206916,67	60238	18623	–	16118	
101	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,027	1687388,89	763203,7	45560	20606	2902	28370	79844

1 1122-1401-0213	Трубы диаметром до 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	114	816722,22 / 12889,35	244629,63 / 8982,75	22051 / 1469386	6605 / 1024034	– / 10311	5914 / 997509	2664246
2 2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	194	3816,15 / 19161	5022,31	435041 / 3717234	572543	– / 3717234	197352 / –	4014613
	Итого			–		–		–	297379	
	в том числе					**58 483 313**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 857 232				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 420 815				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 654 789				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 601 489				
	Накладные расходы, тенге					8 271 680				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 332 098				

Всего по акту	**58 483 313**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**58 483 313**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	760 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 955 039
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 866 280
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	217 787
Итого	63 282 702
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 223 973
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**64 506 674,44**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	64 506 674,44
в текущих и прогнозных ценах	**67 732 009,16**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	67 732 009,16
НДС (12 %)	**8 127 841,10**
2018 г.	8 127 841,10

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75 859 850,26**
Скидка 10%	7 585 985,03
Итого к оплате	**68 273 865,24**
в т.ч. НДС	7 315 056,99
Скидка 10%	6 827 386,52
Итого к оплате	**61 446 478,71**
в т.ч. НДС	6 583 551,29

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Боктаркан С.Т.