ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК
Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Справка №12
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		190009/00	28.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	60 027 687,49									
Строительно-монтажные работы	66 697 430,55	59 551 277,28	55 644 423,22	55 644 423,22	-	3 906 853,06			7 146 153,27	66 697 430,55
Скидка 10%	6 669 743,05									6 669 743,05
Всего по акту:	**60 027 687,49**								6 431 537,95	**60 027 687,49**
Скидка 10%	6 002 768,75									6 002 768,75
Всего к оплате:	**54 024 918,75**								5 788 384,15	**54 024 918,75**
Аванс	16 207 475,62									16 207 475,62
Всего к оплате:	**37 817 443,12**								4 051 868,91	**37 817 443,12**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
_____Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Форма 2В

Договор № 8 от 07.06.2019 г.

Акт №12
приемки выполненых работ за май 2021 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
96	1127-0401-0102	Поселковые сети водоснабжения Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	5095,57	2224,17	1007,105	11333429	5131773	5543472	1910335	14303265
					129,17	217,9627	658184	1110644	–	1059501	
		Итого					**14 303 265**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					658 184				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 131 773				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 110 644				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 543 472				
	Накладные расходы, тенге					1 910 335				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 059 501				

Насосная станция 1-го подъема
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,52	189,76	181,34	2186	2089	1	478	2877
				8,33	49,31	96	568	–	213	
2 4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	20,16	126		2540		–	–	2743
				–		–		–	203	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,52	18,75	15,89	216	183	1	76	315
				2,78	6,34	32	73	–	23	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	59,28	143,3	135,78	8495	8049	–	1746	11060
				7,52	33,38	446	1979	–	819	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	2,2	1809,09	–	3980	–	–	2866	7394
				1809,09	–	3980	–	–	548	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,1	786,39	–	4797	–	–	3454	8911
				786,39	–	4797	–	–	660	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,38	16,43	16,43	910	910	–	262	1266

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта		–	6,57	–	364	–	94	
			55,38	142,67	65,98	7901	3654	–	4325	13204
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %			76,69	31,78	4247	1760	–	978	
		м3	1,52	19255,92	1058,55	29269	1609	25920	1886	33647
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %			1144,74	219,08	1740	333	–	2492	
		м3	4,54	25774,67	1889,65	117017	8579	90901	17518	145298
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			3862,78	377,53	17537	1714	–	10763	
		т	0,08555	205373		17570		17570	–	18976
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %			–		–		–	1406	
		шт сборных конструкций	30	1550,1	771,27	46503	23138	8314	27882	80336
13 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %			501,7	285,93	15051	8578	–	5951	
		шт сборных конструкций	20	3326,05	1712,9	66521	34258	11780	39361	114353
14 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			1024,15	643,7	20483	12874	–	8471	
		м3	10,86	21817		236933		236933	–	255888
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			–		–		–	18955	
		м3	5,85	22253		130180		130180	–	140594
16 1106-0101-0113	Монолитные заделки. Устройство из бетона В7,5W4 НР = 91 %			–		–		–	10414	
		м3	0,2	24365	1110	4873	222	3657	950	6289
				4970	250	994	50	–	466	

17 1106-0701-0201	Монолитная обвязка. Устройство из бетона B15W4 НР = 91 %	м3	0,93	33551,61	4475,27	31203	4162	18655	8377	42746
				9017,2	880,65	8386	819	–	3166	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,045	205373		9242		9242	–	9981
				–		–		–	739	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0162	204885		3319		3319	–	3585
				–		–		–	266	
20 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (прим) НР = 93 %	м2 поверхности	6,21	811,59	10,31	5040	64	2571	2265	7889
				387,28	4,83	2405	30	–	584	
	Итого по разделу 1					**907 352**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 194				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 917				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					559 044				
	- перевозка грузов, тенге					2 540				
	Накладные расходы, тенге					111 446				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 211				
Раздел 2 Стены										
21 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22,268	28392,27	2330,79	632239	51902	465858	116497	808635
				5140,96	484,42	114479	10787	–	59899	
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1265	205373		25980		25980	–	28058
				–		–		–	2078	

23 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		т	0,01409	207136		2919		2919	–	3153
				–		–		–	234	
24 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство из бетона В25 НР = 91 %	м3	0,12	23750	4116,67	2850	494	731	1568	4771
				13541,67	816,67	1625	98	–	353	
25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
		т	0,00516	205373		1060		1060	–	1145
				–		–		–	85	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015									
		т	0,01044	204885		2139		2139	–	2310
				–		–		–	171	

Итого по разделу 2 **848 072**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 116 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге 498 687

Накладные расходы, тенге 118 065

Сметная прибыль (8 %), тенге 62 820

Насосная станция 1-го подъема

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	11,52	189,76	181,34	2186	2089	1	478	2877
				8,33	49,31	96	568	–	213	
2 4102-0103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;									
		т	20,16	126		2540		–	–	2743

3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,52	– / 18,75	15,89	– / 216	183	– / 1	203 / 76	315
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	59,28	2,78 / 143,3	6,34 / 135,78	32 / 8495	73 / 8049	– / –	23 / 1746	11060
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	2,2	7,52 / 1809,09	33,38 / –	446 / 3980	1979 / –	– / –	819 / 2866	7394
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,1	1809,09 / 786,39	– / –	3980 / 4797	– / –	– / –	548 / 3454	8911
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,38	786,39 / 16,43	– / 16,43	4797 / 910	– / 910	– / –	660 / 262	1266
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55,38	– / 142,67	6,57 / 65,98	– / 7901	364 / 3654	– / –	94 / 4325	13204
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,52	76,69 / 19255,92	31,78 / 1058,55	4247 / 29269	1760 / 1609	– / 25920	978 / 1886	33647
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,54	1144,74 / 25774,67	219,08 / 1889,65	1740 / 117017	333 / 8579	– / 90901	2492 / 17518	145298
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08555	3862,78 / 205373	377,53	17537 / 17570	1714	– / 17570	10763 / –	18976

12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %			–		–		–	1406	
		шт сборных конструкций	30	1550,1	771,27	46503	23138	8314	27882	80336
				501,7	285,93	15051	8578	–	5951	
13 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	20	3326,05	1712,9	66521	34258	11780	39361	114353
				1024,15	643,7	20483	12874	–	8471	
14 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,86	21817		236933		236933	–	255888
				–		–		–	18955	
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,85	22253		130180		130180	–	140594
				–		–		–	10414	
16 1106-0101-0113	Монолитные заделки. Устройство из бетона В7,5W4 НР = 91 %	м3	0,2	24365	1110	4873	222	3657	950	6289
				4970	250	994	50	–	466	
17 1106-0701-0201	Монолитная обвязка. Устройство из бетона В15W4 НР = 91 %	м3	0,93	33551,61	4475,27	31203	4162	18655	8377	42746
				9017,2	880,65	8386	819	–	3166	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,045	205373		9242		9242	–	9981
				–		–		–	739	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0162	204885		3319		3319	–	3585
				–		–		–	266	
20 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (прим) НР = 93 %	м2 поверхности	6,21	811,59	10,31	5040	64	2571	2265	7889
				387,28	4,83	2405	30	–	584	

	Итого по разделу 1					907 352				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 194				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 917				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					559 044				
	- перевозка грузов, тенге					2 540				
	Накладные расходы, тенге					111 446				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 211				
Раздел 2 Стены										
21 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22,268	28392,27	2330,79	632239	51902	465858	116497	808635
				5140,96	484,42	114479	10787	–	59899	
22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1265	205373		25980		25980	–	28058
				–		–		–	2078	
23 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01409	207136		2919		2919	–	3153
				–		–		–	234	
24 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство из бетона В25 НР = 91 %	м3	0,12	23750	4116,67	2850	494	731	1568	4771
				13541,67	816,67	1625	98	–	353	
25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00516	205373		1060		1060	–	1145
				–		–		–	85	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01044	204885		2139		2139	–	2310
				–		–		–	171	

	Итого по разделу 2					**848 072**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 104				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 396				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 885				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					498 687				
	Накладные расходы, тенге					118 065				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 820				

Локальная смета № 2-2-2

Технологическая часть

Раздел 1 Система В1

1	5800-0001-0006 (пл) (об)	Скваженный насос Z616 03-L4C T	шт	3	490211	1470633		–	–	1470633
					–	–		1470633	–	
2	5102-0406-0303 (об)	Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	50386	100772		–	–	100772
					–	–		100772	–	
	Итого по разделу 1					**1 571 405**				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					1 571 405				

Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-5-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,41	189,82	181,4	7481	7149	3	1637	9847
					8,35	49,35	329	1945	–	729	
2	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	68,9675	126		8690		–	–	9385

				–		–		–	695	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	39,41	18,75	15,86	739	625	3	260	1079
				2,82	6,34	111	250	–	80	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,89	143,31	135,78	20621	19537	–	4239	26849
				7,53	33,39	1084	4804	–	1989	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	5,7	1809,12	–	10312	–	–	7425	19156
				1809,12	–	10312	–	–	1419	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15	786,33	–	11795	–	–	8492	21910
				786,33	–	11795	–	–	1623	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	134,59	16,44	16,44	2212	2212	–	637	3077
				–	6,58	–	885	–	228	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134,59	142,67	65,99	19202	8882	–	10511	32090
				76,68	31,79	10320	4278	–	2377	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,08	19256,39	1059,03	174848	9616	154837	11273	201011
				1144,82	219,49	10395	1993	–	14890	
10 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	90	3326,07	1712,9	299346	154161	53012	177122	514585
				1024,14	643,67	92173	57930	–	38117	

11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	35	2192,63	1082,37	76742	37883	14216	45710	132248
					704,09	402,69	24643	14094	–	9796	
12	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,322	21817		639718		639718	–	690895
					–		–		–	51177	
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,565	22253		123838		123838	–	133745
					–		–		–	9907	
14	1106-0101-0113	Монолитные заделки. Устройство из бетона В7,5W4 НР = 91 %	м3	4,08	24358,09	1109,07	99381	4525	74584	19347	128226
					4968,63	242,16	20272	988	–	9498	
15	1107-0101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора НР = 118 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 площади подошвы фундаментов	21,9	61,32	24,02	1343	526	–	1181	2726
					37,31	8,4	817	184	–	202	
16	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,1	17234		18957		18957	–	20474
					–		–		–	1517	
17	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,65	33550,41	4474,25	122459	16331	73215	32874	167760
					9017,26	880	32913	3212	–	12427	
18	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,34753	13766,67	1288,28	18551	1736	43	15929	37238
					12446,48	543,22	16772	732	–	2758	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2189	205373		250329		250329	–	270355
					–		–		–	20026	

20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12863	204885		26354		26354	–	28462
				–		–		–	2108	
21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	0,91	19256,04	1058,24	17523	963	15518	1129	20144
				1145,05	218,68	1042	199	–	1492	
22 1106-0101-0120	Фундаменты под перегородки ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из В15W4 НР = 91 %	м3	1,17	25410,26	1891,45	29730	2213	22998	4514	36984
				3862,39	376,92	4519	441	–	2740	
23 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	269069		3390		3390	–	3661
				–		–		–	271	
24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	207	844,34	17,73	174778	3671	118753	49155	241848
				252,92	2,42	52354	501	–	17915	
25 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	24,2	811,74	10,33	19644	250	10020	8827	30749
				387,36	4,83	9374	117	–	2278	
	Итого по разделу 1					**2 784 504**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					299 225				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					270 280				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					92 553				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 599 788				
	- перевозка грузов, тенге					8 690				
	Накладные расходы, тенге					400 262				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					206 259				

Локальная смета № 2-5-2

Технологическая часть

Раздел 1 Система В1

1	5800-0001-0008 (пл) (об)	Насосная установка GFF20/92SV2G150T	шт	1	5667875		5667875		–	–	5667875
					–		–		5667875	–	
		Итого по разделу 1					5 667 875				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					5 667 875				

Дополнение к проектной -сметной документации №1

Локальная смета № 2-7-2

Раздел 2 Ограждение

2.1 Ограждение из профлиста

6	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	189	879,76	713,55	166274	134861	–	64588	249331
					166,21	308,42	31413	58292	–	18469	
7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	24,192	23011,08	51,84	556684	1254	447250	98806	707929
					4471,73	16,45	108180	398	–	52439	
8	1107-0519-0104	Ограждения металлические . Установка НР = 118 %	м ограждения	472	628,93	72,99	296853	34449	32637	288177	631832
					486,79	30,62	229767	14451	–	46802	
9	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	4,723	270375		1276981		1276981	–	1379139
					–		–		–	102158	
10	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	1,749	281583		492489		492489	–	531888
					–		–		–	39399	
11	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа . Монтаж НР = 69 %	м2	1038,4	2051,31	873,72	2130080	907268	136417	922066	3296318

12	2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1194,16	1046,22	240,69	1086395	249932	–	244172	
					1280		1528525		1528525	–	1650807
					–		–		–	122282	
	2.2 Ограждение из колючей проволоки										
13	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по деревянным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	426,68	2084,38	539,74	889363	230295	210855	634120	1645362
					1050,47	209	448213	89177	–	121879	
14	2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	4,51867	34496		155876		155876	–	168346
					–		–		–	12470	
		Итого по разделу 2					**10 260 952**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 903 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 308 127				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					412 250				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 281 030				
		Накладные расходы, тенге					2 007 757				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					760 070				

Локальная смета № 2-10-1

Бурение скважины (2 шт)

1	1104-0101-1003	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	12	8856,67	6471,92	106280	77663	1587	38740	156622
					2252,5	1545,5	27030	18546	–	11602	

2	1104-0101-1004	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	54	12853,43	9501,56	694085	513084	8361	250288	1019923
					3197,04	2255,85	172640	121816	–	75550	
3	1104-0101-1005	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 5 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	14	16489,5	12241	230853	171374	2683	82671	338606
					4056,86	2890,29	56796	40464	–	25082	
4	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2	шт.	3	200591		601773		601773	–	649915
					–		–		–	48142	
5	1104-0201-0201	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % К=2,000;	м закрепленной скважины	80	2314,65	1222,19	185172	97775	2143	93911	301410
					1065,68	315,38	85254	25230	–	22327	
6	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 % К=2,000;	м спуска или подъема труб	80	1415,9	839,36	113272	67149	2915	50561	176940
					540,1	203,45	43208	16276	–	13107	
7	1104-0201-0802	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка НР = 85 %	резка	4	318,5	56,5	1274	226	247	763	2200
					200,25	24,25	801	97	–	163	
8	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	15	1025,2	652	15378	9780	495	6534	23665
					340,2	172,27	5103	2584	–	1753	

9	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм К=2,000;	м	81	15676		1269756		1269756	–	1371336
					–		–		–	101580	
10	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	392701	226794	392701	226794	–	205454	646007
					165907	75803	165907	75803	–	47852	
11	2113-0101-0202	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85 К=2,000;	т	0,066	18064		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
12	1104-0301-0301	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глинистым раствором буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м тампонажа	2	10422,5	6656,5	20845	13313	–	9281	32536
					3766	1693,5	7532	3387	–	2410	
13	2102-0401-2814	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,8	11617		32528		32528	–	35130
					–		–		–	2602	
14	1122-0801-0105	Установка оголовка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0299	1278561,87	463545,15	38229	13860	10831	17429	60111
					452775,92	136020,07	13538	4067	–	4453	
15	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка железа, сетки, проволоки НР = 118 %	т стальных элементов	0,02474	684882,78	5739,69	16944	142	15423	1664	20097
					55739,69	1253,03	1379	31	–	1489	

16	1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=2,000;	сутки откачки	17	274789,29	196001,76	4671418	3332030	–	1969855	7172575
					78787,53	57534,65	1339388	978089	–	531302	

Итого по смете	**12 008 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 918 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 523 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 286 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 949 934
Накладные расходы, тенге	2 727 151
Сметная прибыль (8 %), тенге	889 509

Всего по акту	**50 107 209**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**7 239 280**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	**42 867 929**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	557 283
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 433 032
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 349 684
Итого	371 128
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	55 818 336
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	897 165
в т.ч. с разбивкой по годам	**56 715 501,22**
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	56 715 501,22
в текущих и прогнозных ценах	**59 551 277,28**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	59 551 277,28
НДС (12 %)	**7 146 153,27**
2018 г.	7 146 153,27
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**66 697 430,55**

Скидка 10%	6 669 743,05
Итого по акту:	**60 027 687,49**
в т.ч. НДС	6 431 537,95
Скидка 10%	6 002 768,75
Итого к оплате	**54 024 918,75**
в т.ч. НДС	5 788 384,15
Аванс 30%	16 207 475,62
Итого к оплате	**37 817 443,12**
в т.ч. НДС	4 051 868,91

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.