Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: КГУ«Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Исаев Л.Т."

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Крамола"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Капитальный ремонт канализации в здании Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалаеева города Павлодара

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 31 июля месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №43 от 2024--03-01					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт канализации в здании Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара	19999630,83	**17856813,24**							2399955,70	
Удержание гарантийного взноса 5%	999981,54	**892840,66**							119997,78	
Справка №1 за июль	**999981,54**	**1550339,83**							119997,78	
Всего к оплате	**999981,54**	**892840,66**							107140,88	**999981,54**

Итого к оплате(девятьсот девяноста девять тысяч девяноста восемьдесят однатенге) 54тиын

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя КГУ«Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

_____ **Щербакова Л.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Исаев Л.Т."

_____ **Исаев Л.Т.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "Крамола"

_____ **Айтмуратов Т.А.**

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: КГУ«Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Исаев Л.Т."

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Крамола"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Капитальный ремонт канализации в здании Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалаеева города Павлодара

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за 31 июля месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №43 от 2024--03-01					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
АКТ №1	19999630,83	17856813,24	17856813,24	17856813,24		0,00	0,00	0,00	2142817,59	19999630,83
Удержание суммы предоплаты =30%	5999889,25	5357043,97	5357043,97	5357043,97		0,00	0,00	0,00	642845,28	5999889,25
Удержание гарантийного взноса 5%	999981,54	892840,66	892840,66	892840,66		0,00	0,00	0,00	107140,88	999981,54
Всего к оплате		11606928,61							1392831,43	**12999760,04**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя КГУ«Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

_____ **Щербакова Л.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Исаев Л.Т."

_____ **Исаев Л.Т.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "Крамола"

_____ **Айтмурзаев Д.А.**

Заказчик: БИН 980640001983 КГУ«Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: БИН/ИИН 150340000406 ТОО "Крамола"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт канализации в здании Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалаеева города Павлодара"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №43 от01.03.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 31 июля 2024

на Подготовительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ВК										
1	1	1216-0101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м	135	2311,81	–	312094	–	–	224708	579746	

					2311,81	–	312094	–	–	42944	
2	2 1216-0101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м	288	876,42	–	252409	–	–	181734	468874
					876,42	–	252409	–	–	34731	
3	3 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	305	429,63	3,28	131037	1000	9736	86880	235350
					394,43	1,2	120301	366	–	17433	
4	4 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	247	739,05	5,61	182545	1386	13575	121024	327855
					678,48	2,04	167585	504	–	24286	
5	5 1215-0101-0601	Трап диаметром до 50 мм. Демонтаж санитарно-технических приборов НР=72 %	прибор	4	1281,38	18,02	5126	72	–	3663	9492
					1263,36	8,68	5053	35	–	703	
	Раздел 2 НК										
6	6 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	21,2805	891		18961		–	–	20478

					–	–	–	1517	
7	7 412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	425,61	40	17024	–	–	18386
					–	–	–	1362	

Итого	**1 660 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	857 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 311
- перевозка грузов, тенге	35 985
- накладные расходы, тенге	618 009
в т.ч. зарплата, тенге	55 621
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 976
Всего	**1 660 181**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 204**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**1 693 385**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**1 778 141**
Итого с учетом понижающего к= 0,98	1742578,07
НДС (12 %)	209 109

	Итого							**1 951 687**			
					на Водопровод и канализация						
	Раздел 1 Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
1	1 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	2	617,8	31	1236	62	37	840	2242
					568,26	14,32	1137	29	–	166	
2	2 244-301-0108	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2	36886		73772		73772	–	79674
					–		–		–	5902	
3	3 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	комплект	2	2534,49	–	5069	–	4395	485	5998
					336,95	–	674	–	–	444	
4	4 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	фильтр	2	1251,72	166,6	2503	333	29	1619	4452

					1070,69	53,73	2141	107	–	330
5	5 1312-1302-0302	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	9575,64 / 8592	531,33 / 208,62	19151 / 17184	1063 / 417	905 / –	12673 / 2546	34370
	Раздел 2 Пожарный кран ПК1-ПК16										
6	6 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	16	33104,53 / 1288,8	125,92 / 42,96	529672 / 20621	2015 / 687	507037 / –	15342 / 43601	588615
7	7 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	16	1023,7 / 986,41	18,06 / 6,3	16379 / 15783	289 / 101	308 / –	11436 / 2225	30040
8	8 248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	16	10823 / –		173168 / –		173168 / –	– / 13853	187021
9	9 248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	16	8976		143616		143616	–	155105

					–		–		–	11489		
10	10 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	кран	8	21527,14	–	172217	–	168780	2475	188667	
					429,6	–	3437	–	–	13975		
	Раздел 3 Трубопроводы											
11	11 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	200	2925,09	43,11	585018	8622	415030	118431	759725	
					806,83	15,61	161366	3122	–	56276		
12	12 241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391		782		782	–	845	
					–		–		–	63		
13	13 246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	101	655		66155		66155	–	71447	Казахстан

17	17 241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	134,73	967	130284	130284	–	140707	Казахстан
					–	–	–	10423		
18	18 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	287,424	270	77604	77604	–	83812	Казахстан
					–	–	–	6208		
19	19 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	281	2810	2810	–	3035	Казахстан
					–	–	–	225		

20	20 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	82 / –	5904 / –	5904 / –	– / 472	6376	Казахстан
21	21 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	130 / –	1300 / –	1300 / –	– / 104	1404	Казахстан
22	22 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	431 / –	5603 / –	5603 / –	– / 448	6051	Казахстан

23	23 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	144	1440	1440	–	1555	Казахстан
					–	–	–	115		
24	24 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	2	176	352	352	–	380	
					–	–	–	28		
25	25 241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	247	1235	1235	–	1334	Казахстан
					–	–	–	99		
26	26 241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	76	760	760	–	821	Казахстан
					–	–	–	61		

27	27 241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	39	78	78	–	84 Казахстан
					–	–	–	6	
28	28 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	110	660	660	–	713 Казахстан
					–	–	–	53	
29	29 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	642	3210	3210	–	3467 Казахстан
					–	–	–	257	
30	30 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	289	145	41905	41905	–	45257 Казахстан
					–	–	–	3352	

31	31 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	136	45	6120	6120	–	6610	Казахстан
					–	–	–	490		

Итого	**3 132 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	606 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 840 878
- накладные расходы, тенге	440 118
в т.ч. зарплата, тенге	39 611
- сметная прибыль (8 %), тенге	232 064
Всего	**3 132 879**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**62 658**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**3 195 537**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**3 355 478**
Итого с учетом понижающего к= 0,98	3288368,11
НДС (12 %)	394 604
Итого	**3 682 972**

на Наружная канализация

Раздел 1 Ведомость объемов земляных работ

1	1 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	1623,4017	381,12	381,12	618711	618711	–	82194	756977
					–	70,32	–	114158	–	56072	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	50,71038	2138,14	–	108426	–	–	78067	201412
					2138,14	–	108426	–	–	14919	
3	3 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	6,32	69,56	69,56	440	440	–	102	585
					–	22,5	–	142	–	43	

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1620,5305	35,83	35,83	58064	58064	–	16090	80086
					–	13,79	–	22347	–	5932	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	50,1195	846,95	–	42449	–	–	30563	78853
					846,95	–	42449	–	–	5841	
6	6 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,015	1		–		–	–	– Казахстан
					–		–		–	–	
	Раздел 2 Канализация самотечная										
7	7 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=72 %	м трубопровода	308,5	2016,9	19,14	622214	5905	587689	22306	696082

					92,77	7,65	28620	2360	–	51562		
8	8 1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР=72 %	км трубопровода	0,3085	37561	–	11588	–	2459	6573	19614	
					29590,6	–	9129	–	–	1453		
9	9 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=72 %	км трубопровода	0,0068	663018,94	252468,6	4509	1717	6	2389	7450	
					409734	78208,78	2786	532	–	552		
10	10 241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	6,8	12461		84735		84735	–	91514	Казахстан
					–		–		–	6779		
	Раздел 3 Соединительные элементы											
11	11 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0,42	988344,33	6869,25	415105	2885	384565	20357	470299	
					65843,4	1474,96	27654	619	–	34837		

12	12 1123-1101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР=72 %	врезка	1	24298,08	–	24298	–	2137	15956	43474
					22161,44	–	22161	–	–	3220	
	Раздел 4 Колодцы Ду1000мм										
13	13 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	59,70572	381,12	381,12	22755	22755	–	3023	27840
					–	70,32	–	4199	–	2062	
14	14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,84657	2138,14	–	3948	–	–	2843	7334
					2138,14	–	3948	–	–	543	

15	15 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	32,82789	35,83	35,83	1176	1176	–	326	1622	
					–	13,79	–	453	–	120		
16	16 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	8,20697	846,95	–	6951	–	–	5005	12912	
					846,95	–	6951	–	–	956		
17	17 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 %	м3 конструкций колодца	5,32	34855,04	7569,3	185429	40269	77564	60666	265783	
					12705,98	3132,05	67596	16663	–	19688		
18	18 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	14787		221805		221805	–	239549	Казахстан
					–		–		–	17744		
19	19 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	10553		84424		84424	–	91178	Казахстан

					–	–	–	6754		
20	20 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	26	13272	345072	345072	–	372678	Казахстан
					–	–	–	27606		
21	21 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	13832	207480	207480	–	224078	Казахстан
					–	–	–	16598		
22	22 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3859	57885	57885	–	62516	Казахстан
					–	–	–	4631		
23	23 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	6783	81396	81396	–	87908	Казахстан
					–	–	–	6512		
24	24 225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	9823	19646	19646	–	21218	Казахстан
					–	–	–	1572		
25	25 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,438	887579	388760	388760	–	419861	Казахстан
					–	–	–	31101		
26	26 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	15	18935	284025	284025	–	306747	Казахстан

					–	–	–	22722		
27	27 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,97	20859	395695	395695	–	427351	Казахстан
					–	–	–	31656		

Итого	**5 014 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	751 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 225 343
- накладные расходы, тенге	346 460
в т.ч. зарплата, тенге	31 181
- сметная прибыль (8 %), тенге	371 475
Всего	**5 014 921**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 298**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**5 115 219**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**5 371 243**
Итого с учетом понижающего к= 0,98	5263818,45
НДС (12 %)	631 658
Итого	**5 895 477**

Добовляемые работы

Раздел 1 Подготовительные работы

1	1 1215-0101-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	330	1322,57	11,33	436448	3739	–	312917	809314
					1311,24	5,75	432709	1898	–	59949	
2	2 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	50	812,87	3,78	40644	189	–	29197	75428
					809,09	1,92	40455	96	–	5587	
	Раздел 2 Водопровод и канализация										
3	3 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	286,35	840,62	3,5	240712	1002	1260	171917	445639
					832,72	1,13	238449	324	–	33010	
4	4 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	72	871,83	1,44	62772	104	143	45044	116441
					868,41	0,48	62526	35	–	8625	

5	5 241-203-0201									
		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм К=0,998;	м	285,7773	967	276347	276347	–	298455	Казахстан
					–	–	–	22108		
6	6 241-203-0101									
		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	71,856	270	19401	19401	–	20953	Казахстан
					–	–	–	1552		
7	7 241-208-2409									
		Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	15	2749	41235	41235	–	44534	Казахстан
					–	–	–	3299		
8	8 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	209	3762	3762	–	4063	Казахстан
					–	–	–	301		

9	9 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	29	3047,77	1248,75	88385	36214	–	58131	158237
					1799,02	587,26	52172	17031	–	11721	
10	10 1146-0401-0801	Основания бетонные Разборка НР=84 %	м3	112,8048	17014,9	6881,7	1919362	776289	–	1266843	3441101
					10133,2	3236,32	1143074	365072	–	254896	
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	71,11025	3381,76	177,38	240478	12614	148151	82444	348756
					1120,98	50,12	79713	3564	–	25834	
12	12 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 %	м3 грунта	112,8048	5135,95	0,62	579360	70	42991	386159	1042761
					4754,22	0,29	536299	33	–	77242	
13	13 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	12,76416	25488,67	7,2	325341	92	273908	48261	403490
					4022,34	–	51342	–	–	29888	

Итого **7 209 172**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 636 739

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	830 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	388 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге	807 198
- накладные расходы, тенге	2 400 913
в т.ч. зарплата, тенге	216 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	534 012
Всего	**7 209 172**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**139398**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**7348570**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**7716376**
Итого с учетом понижающего к= 0,98	7562049
НДС (12 %)	907446
Итого	**8469495**

Всего по акту №1	**12 224 093**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**239697**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**12463790**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**13087620**
Итого с учетом понижающего к= 0,98	17856813,24
НДС (12 %)	2142817,59
Итого	**19999630,83**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

БИН/ИИН 150340000906 ТОО "Крамола"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Айтмуратов Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Исаев Л.Т."

эксперт. Исаев Л.Т.

БИН 980640001983 КГУ«Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о.руководителя Щербакова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"КАЗЖОБАСАУЛЕТ Консалтинг"

Ахаев А.М.