КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения д/о "Шайкорган" г.Талдыкорган

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 040-к	21.05.2019г.	Бюджетная программа	029		
				Подпрограмма	015		
				Специфика	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
Строительство сетей водоснабжения д/о "Шайкорган" г.Талдыкорган	134 546 323,00		26 242 855,36				3 149 142,64	29 391 998,00
Всего:	134 546 323,00		26 242 855,36				3149142,64	29 391 998,00

Итого к оплате: 29 391 998 (Двадцать девять миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот девяносто восемь) тенге 00 тиын

от Заказчика:
И.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган
_____ Нургалиев М.А.

от Подрядчика:
ТОО "Көлсай Строй"
_____ Кенженов Б.А.

от Технадзора :
_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган "
Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения д/о "Шайкорган" г.Талдыкорган
Договор № 040-к от 21.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ за Август 2019 год

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Раздел 2	Земляные работы по водоводу L=2597.5м				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=0,970;	м3 грунта	4944,769	249,53	1233868
2	2	1101-0205-0501	Устроиство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3 грунта	67,45	1346,42	90816
3	3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 из под мокрый грунт К=0,970; т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	484,03	311,92	150979
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	167,754	3401,95	570690
5	5	1101-0205-0501	Подбивка пазух труб вручную	м3 грунта	9,3	1346,56	12523
6	6	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1119,36	212,11	237432
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1119,36	240,78	269515
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4476,4	43,69	195563

9	9 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,75	81,82	6198
10	10 1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,75	68,4	5181
11	11 1101-0102-0307	мягкии грунт. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами сковшиком вмест 0.65м3	м3 грунта	75,75	204,45	15487
12	12 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,700;	т	128,775	320,76	41306
13	13 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=0,970;	м3 грунта	34404,93	249,53	8585059
14	14 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 из под воды мокрый грунт К=0,970; т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	689,67	311,92	215122
15	15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откссами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	310,41	3401,95	1055999
16	16 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2710	212,11	574830
17	17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2710	240,78	652503
18	18 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2710	43,69	118393
19	19 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2710	21,57	58463

20	20 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	2710	23,16	62751
21	21 4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,700;	т	278,8	317,52	88524
22	22 4102-0101-1005	Вывоз лишнего грунта. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	278,8	252,72	70458
23	23 1101-0102-0307	Мягкийц грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	132,2	204,43	27026
24	24 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	231	320,76	74096
	Раздел 1 Раздел 3 Земляные работы для строительства 178 шт колодцев и одного прямоугольного колодца					
25	25 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2340	249,53	583901
26	26 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	19,23	274,47	5278
27	27 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками противопосадочные мероприятия для 30 колодцев	м3 уплотненного грунта	90	240,78	21670
28	28 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2340	43,69	102230
29	29 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2340	21,57	50481
30	30 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	2340	23,16	54184
31	31 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	450	81,82	36819

32	32 1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	450	68,39	30775
33	33 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	625	245,86	153662
		Раздел 2 Раздел 4 Монтаж работы по прокладке трубопроводов				
34	34 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0632	555079,11	35081
35	35 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	1,4708	622920,18	916191
36	36 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	806390	80639
37	37 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,571	964667,25	550825
38	38 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка стальных вставок К=127,000;	км трубопровода	0,01905	948608,92	18071
39	39 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка стальных вставок К=75,000;	км трубопровода	0,0375	948506,67	35569
40	40 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка стальных вставок К=3,000;	км трубопровода	0,0015	837333,33	1256
41	41 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2284	2284
42	42 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	3748,22	33734

43	43 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5470	5470
44	44 2303-0302-0505	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus	шт.	1	40060,44	40060
45	45 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,2764	404184,42	515901
46	46 2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3	5908,68	17726
47	47 2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3906,36	3906
48	48 2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1490,4	4471
49	49 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	4867	9734
50	50 2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3	5908,68	17726
51	51 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	3079	3079
52	52 2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3906,36	7813
53	53 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	37	2028,32	75048
54	54 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	3	1066,67	3200
55	55 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	2143,72	77174
56	56 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	1	120615,48	120615

57	57 2304-1010-3114	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1331826,84	1331827
		Раздел 3 Раздел 5 Строительство водопроводных колодцев д=1500мм 178шт д=2000 1шт				
58	58 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. д1500 мм Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	69	33359,12	2301779
59	59 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3,09144	594937,44	1839213
60	60 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0706	664230,24	46895
61	61 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0706	118467,36	8364
62	62 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство К=0,550;	м3	24,475	19047,76	466194
63	63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,25	122,15	5161
64	64 1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2	1,8	2472,22	4450
65	65 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	625	1176,38	735236
		Раздел 4 Раздел 6 Строительство прямоугольного монолитного водопроводного колодца размером 2х2.5 1шт				
66	66 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,6	28260,63	45217

67	67	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями К=2,0[illegible]	т	0,03416	594937,44	20323
68	68	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0518	664230,24	34407
69	69	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0518	118467,36	6137
70	70	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство К=0,550;	м3	0,55	19049,09	10477

Всего	**24 883 035**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	323 479
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	521 775
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**514 566**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**26 242 855**
НДС (12 %)	3 149 143
Итого	**29 391 998**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган
_____ Нургалиев М.А.

от Технадзора:
_____

Подрядчик:
ТОО "Колсай Строй"
_____ Кенженов Б.А.

авторский надзор
Свенов