Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"
г. Талдыкорган мкр. Молодежный 74/77
ИИК KZ908560000006985768
Банк: АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 040440003154
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения д/о "Шайкорган" г.Талдыкорган

КС-3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 040-к	21.05.2019г.	Бюджетная программа	029		
				Подпрограмма	015		
				Специфика	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге				Дополнительные затраты			ВСЕГО с учетом НДС (тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования				
Строительство сетей водоснабжения д/о "Шайкорган" г.Талдыкорган	193 921 874,00		33 119 092.86				3 974 291.14	37 093 384,00
Всего:	193 921 874,00		33 119 092.86				3 974 291.14	37 093 384,00

Итого к оплате: 37 093 384 (тридцать семь миллионов девяносто три тысячи триста восемьдесят четыре) тенге 00 тиын

от Заказчика:
И.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган
_____ Шаяхметов Н.Н.

от Подрядчика:
ТОО "Көлсай Строй"
_____ Кенженов Б.А.

от Технадзора:
_____

от Авторского надзора:
_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган "
Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения д/о "Шайкорган" г.Талдыкорган
Договор № 040-к от 21.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ за Октябрь 2019 год

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы по водоводу L=2597.5 м				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=0,970;	м3 грунта	8919,538	249,53	2225692
2	2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 из под мокрый грунт К=0,970; т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	866,21	311,92	270188
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	305,946	3401,95	1040813
4	4	1101-0205-0501	Устроиство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3 грунта	110,55	1346,41	148846
5	5	1101-0205-0501	Подбивка пазух труб вручную	м3 грунта	14,7	1346,46	19793
6	6	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1837,64	212,11	389788
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1837,64	240,78	442460

8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7852,6	43,69	343062
9	9 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12329	21,57	265972
10	10 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	12329	23,16	285482
11	11 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,25	81,81	10738
12	12 1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,25	68,4	8977
13	13 1101-0102-0307	мягкий грунт. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами сковшиком вмест 0.65м3	м3 грунта	131,25	204,44	26833
14	14 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,700;	т	139,825	320,76	44850
	Раздел 2 Земляные работы по водопроводной сети L=10671м					
15	15 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=0,970;	м3 грунта	16382,33	249,53	4087881
16	16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 из под воды мокрый грунт К=0,970; т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	409,34	311,92	127681
17	17 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	226,002	3401,95	768848

18	21 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	6910	212,11	1465709
19	22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6910	240,78	1663763
20	23 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46854	43,69	2046941
21	24 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	46854	21,57	1010772
22	25 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	46854	23,16	1084917
23	26 4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,700;	т	100,3	317,52	31847
24	27 4102-0101-1005	Вывоз лишнего грунта. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	100,3	252,72	25348
25	29 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	129,15	320,76	41427
		Раздел 3 Земляные работы для строительства 178 шт колодцев и одного прямоугольного колодца				
26	30 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10980	249,53	2739840
27	31 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	5,23	274,38	1435
28	32 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками противопосадочные мероприятия для 30 колодцев	м3 уплотненного грунта	50	240,78	12039
29	33 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8875	43,69	387728

30	34	1101-0104-0408	Траншеи и котл[illegible]ны. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8875	21,57	191458
31	35	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	8875	23,16	205503
32	36	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	160	81,83	13092
33	37	1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	160	68,38	10941
34	38	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	245	245,86	60236
			Раздел 4 Монтажные работы по прокладке трубопроводов				
35	39	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0316	555126,58	17542
36	40	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2,5819	622920,72	1608319
37	73	1122-1401-0302	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62	2748,52	170408
38	76	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2284	4568
39	77	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	19	3748,16	71215
40	79	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10782	10782

41	91 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,7236	404183,25	292467
42	92 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,1107	346341,46	38340
43	93 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,26785	2025592,68	542555
44	98 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	4866	4866
45	102 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	302	2028,33	612555
46	104 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	3	1066,67	3200
47	106 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	304	2143,7	651684

Раздел 5 Строительство водопроводных колодцев д 1500 мм 178 шт д 200мм - 1 шт

48	116 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. д1500 мм Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	110	33359,15	3669507
49	129 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство К=0,550;	м3	34,375	19047,8	654768
50	131 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,25	122,18	8583
51	132 1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2	0,6	2470	1482
52	133 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	960	1176,38	1129323

Раздел 6 Строительство прямоугольного монолитного водопроводного колодца размером 2х2,5 1шт

53	134 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,9	28259,23	110211
	Раздел 7 Пересечение трассы водовыода с кабелем связи 2 шт					
54	147 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	32	3260,22	104327
55	148 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	1478,75	17745
56	149 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	240,83	2890
57	150 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	62,35	1247
58	151 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20	53,3	1066
59	152 1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	14	7998,86	111984
60	153 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 балка	м	14	2339,28	32750
61	154 2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2, мм ГОСТ 10705-80 разрезанная труба	м	12	1480,68	17768
62	155 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,664	585,36	1560
63	156 1109-0501-0601	Резка стальной трубы	м реза	12	696,33	8356
	Всего					31 402 968

Временные здания и сооружения (1,3 %)	408 239
Затраты на производство строительн(монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	658 492
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	649 394
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	33 119 093
НДС (12 %)	3 974 291
Итого	37 093 384

Заказчик:
И.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган

Шаихметов Н.Н.

от Технадзора:

Подрядчик:
ТОО "Жаулай"

Кенженов Б.А.

от Авторского надзора :

Сьянов Т.С