Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **«Халмурзаев Мансур Халметович»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТМТ ЭНЕРГО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство торгового места и центра бытового обслуживания по ул.№49, участок №21 в г.Туркестан"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство торгового места и центра бытового обслуживания по ул.№49, участок №21 в г.Туркестан"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **2019**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

№1

за январь 2019 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	E11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**678,76**	**354,92**	**354,92**	**240904**	**240904**	**0**	**37199**	**300351**
					0	**76,12**	**0**	**51666**		**22248**	
2	E11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**678,76**	**345,13**	**329,19**	**234260**	**223443**	**0**	**42361**	**298750**
					15,94	**70,74**	**10817**	**48019**		**22130**	
3	E11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**570**	**85,05**	**85,05**	**48480**	**48480**	**0**	**12388**	**65738**
					0	**30,18**	**0**	**17205**		**4869**	
4	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**570**	**379,97**	**181,52**	**216582**	**103466**	**0**	**115217**	**358343**
					198,45	**82,29**	**113117**	**46907**		**26544**	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**1023182**
		Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,8**	**41125,82**	**2723,1**	**444159**	**29409**	**382746**	**34709**	**517177**
					2963,25	**568,38**	**32003**	**6138**		**38309**	
6	E11-060101-0121	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**54**	**52239,93**	**4472,07**	**2820956**	**241492**	**2189503**	**397264**	**3475678**
					7221,5	**862,83**	**389961**	**46593**		**257458**	
7	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,59**	**221225**		**1015423**		**1015423**		**1096657**
										81234	
8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**648**	**2135,93**	**52,74**	**1384079**	**34172**	**925759**	**398237**	**1924901**
					654,55	**6,27**	**424148**	**4063**		**142585**	
9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**189**	**25690,08**	**5987**	**4855426**	**1131543**	**1585168**	**2209420**	**7630034**
					11315,95	**1254**	**2138715**	**237006**		**565188**	
10	E11-060801-0102	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**21,6**	**108809,2**	**4540,6**	**2350279**	**98077**	**1350834**	**839700**	**3445177**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		41730	989,8	901368	21380		255198	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,836	221225		406169		406169		438663
										32494	
12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20,16	70446,52	11597,04	1420202	233796	908724	296204	1853719
					13773,88	2371,92	277681	47818		137312	
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7136	221225		379091		379091		409418
										30327	
14	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	17,28	88885,98	14072,8	1535950	243178	691392	594906	2301324
					34802,08	3030,27	601380	52363		170468	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4688	221225		324935		324935		350930
										25995	
		Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									23443678
		ИТОГО:									24466860
		НДС			12 %		2936023				
		Итого с НДС									27402883

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "ТМТ ЭНЕРГО" Громов Ю.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Халмурзаев М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Бугаенко И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)