Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : «Халмурзаев Мансур Халметович»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТМТ ЭНЕРГО"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство торгового места и центра бытового обслуживания по ул.№49, участок №21 в г.Туркестан"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство торгового места и центра бытового обслуживания по ул.№49, участок №21 в г.Туркестан"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 2019

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)
№2

за февраль 2019 года
на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	648	3453,67	342,79	2237978	222131	0	1697443	4250255
					3110,88	163,51	2015847	105957		314834	
17	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	648	5150		3337200		3337200	266976	3604176
18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	455	3381,33	189,76	1538505	86342	430279	870392	2601609
					2245,9	145,29	1021885	66105		192712	
19	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455	2425,72	22,94	1103703	10436	609454	389572	1612736
					1063,32	6,93	483813	3152		119462	
20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455	1539,35	10,91	700405	4962	193259	403649	1192379
					1103,7	5,23	502184	2378		88324	
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									13261155
		Раздел: 4. Полы									
21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	648	1637,35	70,12	1061002	45436	489598	514698	1701756
					811,68	33,31	525969	21582		126056	
22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	648	1681,83	95,54	1089825	61911	975907	75722	1258790
					80,26	44,06	52006	28550		93244	
23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	648	1724,4	51,14	1117409	33136	467289	595103	1849513
					952,14	24,85	616983	16105		137001	
24	КПрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	648	7612,83		4933111		4933111		4933111
					7613		4933111				
		Отпускная цена					4933111				
		Сметная стоимость оборудования									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2						4933111		
					7613		4933111				
		Отпускная цена					*4933111*				
		Сметная стоимость оборудования		750	966,37	5,26	724780	3945	570369	143206	937425
25	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		200,62	2,51	150466	1881		69439	
											10680595
		Итого по разделу: 4. Полы									
		Раздел: 5. Окна									
26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53,76	5732,53	417,16	308181	22426	135693	144544	488943
					2791,32	196,1	150062	10542		36218	
27	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,76	40859		2196580		2196580	175726	2372306
											2861249
		Итого по разделу: 5. Окна									
		Раздел: 6. Двери									
28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,88	4107,93	187,08	110421	5029	33888	66313	190873
					2660,13	80,98	71504	2177		14139	
29	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,88	1539		41368		41368	3309	44678
30	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	3434,26	258,7	20193	1521	5348	12610	35428
					2265,99	116,83	13324	687		2624	
31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	6197,99	123,29	36444	725	5703	20915	61948
					5104,79	50,2	30016	295		4589	
32	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5,88	52160		306701		306701	24536	331237
											664164
		Итого по разделу: 6. Двери									
		Раздел: 7. Стены и перегородки									
33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1296	5713,49	622,4	7404678	806626	1737825	4679466	13050875
					3750,18	132,3	4860227	171457		966731	
34	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	5092,4	2147,54	50924	21475	0	32787	90408
					2944,86	958,37	29449	9584		6697	
											13141283
		Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									40608446
		ИТОГО:			12 %		4873014				
		НДС									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**45481460**

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "ТМТ ЭНЕРГО" Громов Ю.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Халмурзаев М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бугаенко И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :