Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и стротельства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

**Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Арал Кордайского района Жамбылской области**

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года**

| Договор | | Источник финансирования | | Организац-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| Договор №85 | 06.05.2020 | | | | |
| | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | без НДС | СМР в сметных базисных ценах 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце за | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Арал Кордайского района Жамбылской области | 256 083 948 | 34 887 872,00 | | | | | | | 4 186 545 | 39 074 417 |
| Удержание аванса - 30% | | 10 466 361,60 | | | | | | | 1 255 963,39 | 11 722 324,99 |
| **Итого к оплате:** | | **24 421 510,40** | | | | | | | **2 930 581,25** | **27 352 091,65** |

**Заказчик:** _____ **Мендекеев Е.**

**Подрядчик:** _____ **Ниеткалиев Г.И.**

**Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

**ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»**

**Технадзор:** _____ **Курманов М.Ж.**

**ТОО "Туран Курылыс"**

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и стротельства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Арал Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№85** от **06.05.2020**

## Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1 Внутрипоселковые сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 10 | Е11-220701-0105 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 2,3 | 77562,95 | 0 | 178395 | 0 | 35118 | 141844 | 345858 | |
| | | | | | | 62294,4 | 0 | 143277 | 0 | | 25619 | | |
| 2 | 13 | Е11-220701-0104 | Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 2,3 | 72897,56 | 0 | 167664 | 0 | 24387 | 141844 | 334269 | |
| | | | | | | 62294,4 | 0 | 143277 | 0 | | 24761 | | |
| 3 | 16 | Е11-220701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 7,4697 | 58556,65 | 0 | 437401 | 0 | 49634 | 383889 | 886993 | |
| | | | | | | 51912 | 0 | 387767 | 0 | | 65703 | | |
| 4 | 19 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,5156 | 53580,23 | 0 | 27626 | 0 | 860 | 26498 | 58454 | |
| | | | | | | 51912 | 0 | 26766 | 0 | | 4330 | | |
| 5 | 22 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 7,7327 | 53580,23 | 0 | 414320 | 0 | 12900 | 397406 | 876664 | |
| | | | | | | 51912 | 0 | 401420 | 0 | | 64938 | | |
| 6 | 75 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/ | т | 0,03416 | 544342 | | 18595 | | 18595 | | 20082 | |
| | | | | | | | | | | | 1488 | | |
| 7 | 76 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 823,67 | 0,98 | 816 | 1 | 132 | 547 | 1472 | |
| | | | | | | 689,28 | 0,46 | 683 | 0 | | 109 | | |
| 8 | 85 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/ | т | 0,58072 | 544342 | | 316110 | | 316110 | | 341399 | |
| | | | | | | | | | | | 25289 | | |
| 9 | 86 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 16,84088 | 823,67 | 0,98 | 13871 | 17 | 2247 | 9293 | 25017 | |
| | | | | | | 689,28 | 0,46 | 11608 | 8 | | 1853 | | |
| 10 | 96 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/ | т | 0,10248 | 544342 | | 55784 | | 55784 | | 60247 | |
| | | | | | | | | | | | 4463 | | |
| 11 | 97 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 2,97192 | 823,67 | 0,98 | 2448 | 3 | 396 | 1640 | 4415 | |
| | | | | | | 689,28 | 0,46 | 2048 | 1 | | 327 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **1633030** | **21** | **516163** | **1102961** | **2954870** | |
| | | | | | | | | **1116846** | **9** | | **218880** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,3 %** | | **38413** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **2993284** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,17 %** | | **35021** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **3028305** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **60566** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **3088871** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **3243008** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **389161** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3632169** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Ниеткалиев Г.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Мендекеев Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Туран Курылыс"**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Арал Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительные колодца**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№85 от 06.05.2020**

## Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 2-2 Распределительные колодца работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 80 | Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,306918 | 89162,07 | 4494,38 | 27365 | 1379 | 586 | 17890 | 48876 | |
| | | | | | | 82756,8 | 1721,72 | 25400 | 528 | | 3620 | | |
| 2 | 81 | С121-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,302454 | 463496 | | 140186 | | 140186 | 11215 | 151401 | |
| 3 | 82 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004464 | 226957 | | 1013 | | 1013 | 81 | 1094 | |
| 4 | 83 | Е11-130301-1406 #К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 8,900622 | 146,46 | 3,27 | 1304 | 29 | 855 | 293 | 1724 | |
| | | | | | | 47,16 | 0,48 | 420 | 4 | | 128 | | |
| 5 | 84 | Е11-260101-2101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | м3 изоляции | 0,2484 | 84480,01 | 6149,06 | 20985 | 1527 | 9504 | 7642 | 30917 | |
| | | | | | | 40069,53 | 409,36 | 9953 | 102 | | 2290 | | |
| 6 | 85 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/ | т | 0,15372 | 544342 | | 83676 | | 83676 | 6694 | 90370 | |
| 7 | 86 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 4,45788 | 823,67 | 0,98 | 3672 | 4 | 595 | 2460 | 6622 | |
| | | | | | | 689,28 | 0,46 | 3073 | 2 | | 491 | | |
| 8 | 87 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/ | т | 0,25272 | 829477,78 | 1257,78 | 209626 | 318 | 153915 | 50525 | 280962 | |
| | | | | | | 219186 | 510,84 | 55393 | 129 | | 20812 | | |
| 9 | 88 | Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,035 | 410589,5 | 67079,02 | 14371 | 2348 | 325 | 12366 | 28876 | |
| | | | | | | 334213 | 22669,76 | 11697 | 793 | | 2139 | | |
| 10 | 89 | С123-010301-0108 | Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 20,08 | 791 | | 15883 | | 15883 | 1271 | 17154 | |
| 11 | 90 | С123-010103-0201 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | 15,06 | 477 | | 7184 | | 7184 | | 7758 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 575 | | |
| 12 | 91 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка | т фасонных частей | 0,0375 | 963278,85 | 494587,6 | 36123 | 18547 | 702 | 21724 | 62475 | |
| | | | | | | 449975,3 | 135183,05 | 16874 | 5069 | | 4628 | | |
| 13 | 92 | С123-020101-0620 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 10 | 2210 | | 22100 | | 22100 | | 23868 | |
| | | | | | | | | | | | 1768 | | |
| 14 | 93 | С123-020103-2709 #прим. | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 | шт. | 10 | 3167 | | 31670 | | 31670 | | 34204 | |
| | | | | | | | | | | | 2534 | | |
| 15 | 94 | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 60 | 2623 | | 157380 | | 157380 | | 169970 | |
| | | | | | | | | | | | 12590 | | |
| 16 | 95 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка | шт. | 20 | 1347,28 | 888,98 | 26946 | 17780 | 0 | 13597 | 43786 | |
| | | | | | | 458,3 | 228,44 | 9166 | 4569 | | 3243 | | |
| 17 | 96 | С123-020302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 1435 | | 28700 | | 28700 | | 30996 | |
| | | | | | | | | | | | 2296 | | |
| 18 | 97 | С123-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 50 | 575 | | 28750 | | 28750 | | 31050 | |
| | | | | | | | | | | | 2300 | | |
| 19 | 98 | С123-040501-0104 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 1275 | | 12750 | | 12750 | | 13770 | |
| | | | | | | | | | | | 1020 | | |
| 20 | 99 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ | км трубопровода | 0,006 | 579295,98 | 234433,98 | 3476 | 1407 | 0 | 2439 | 6388 | |
| | | | | | | 344862 | 65797,3 | 2069 | 395 | | 473 | | |
| 21 | 100 | С123-010501-1121 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6,06 | 10857 | | 65793 | | 65793 | | 71057 | |
| | | | | | | | | | | | 5263 | | |
| 22 | 101 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 50 | 521,86 | 25,88 | 26093 | 1294 | 896 | 24015 | 54117 | |
| | | | | | | 478,06 | 12,04 | 23903 | 602 | | 4009 | | |
| 23 | 102 | С123-030301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 50 | 3194 | | 159700 | | 159700 | | 172476 | |
| | | | | | | | | | | | 12776 | | |
| 24 | 103 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 13,9 | 21005,12 | 8819,42 | 291971 | 122590 | 40439 | 174342 | 503618 | |
| | | | | | | 9276,42 | 3392,87 | 128942 | 47161 | | 37305 | | |
| 25 | 109 | Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,34102 | 89162,07 | 4494,38 | 30406 | 1533 | 652 | 19878 | 54307 | |
| | | | | | | 82756,8 | 1721,72 | 28222 | 587 | | 4023 | | |
| 26 | 110 | С121-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,33606 | 463496 | | 155762 | | 155762 | | 168223 | |
| | | | | | | | | | | | 12461 | | |
| 27 | 111 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00496 | 226957 | | 1126 | | 1126 | | 1216 | |
| | | | | | | | | | | | 90 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 112 | Е11-130301-1406 #К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 9,88958 | 146,46 | 3,27 | 1448 | 32 | 950 | 325 | 1915 | |
| | | | | | | 47,16 | 0,48 | 466 | 5 | | 142 | | |
| 29 | 113 | Е11-260101-2101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | м3 изоляции | 0,276 | 84480,01 | 6149,06 | 23316 | 1697 | 10560 | 8491 | 34352 | |
| | | | | | | 40069,53 | 409,36 | 11059 | 113 | | 2545 | | |
| 30 | 114 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/ | т | 0,1708 | 544342 | | 92974 | | 92974 | | 100412 | |
| | | | | | | | | | | | 7438 | | |
| 31 | 115 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Окраска стремянок | м2 окрашиваемой поверхности | 4,9532 | 823,67 | 0,98 | 4080 | 5 | 661 | 2733 | 7358 | |
| | | | | | | 689,28 | 0,46 | 3414 | 2 | | 545 | | |
| 32 | 116 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/ | т | 0,2808 | 829477,78 | 1257,78 | 232917 | 353 | 171017 | 56139 | 312181 | |
| | | | | | | 219186 | 510,84 | 61547 | 143 | | 23124 | | |
| 33 | 117 | Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0722 | 410589,5 | 67079,02 | 29645 | 4843 | 671 | 25509 | 59566 | |
| | | | | | | 334213 | 22669,76 | 24130 | 1637 | | 4412 | | |
| 34 | 118 | С123-010301-0108 | Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 38,152 | 791 | | 30178 | | 30178 | | 32592 | |
| | | | | | | | | | | | 2414 | | |
| 35 | 119 | С123-010103-0201 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 34,3368 | 477 | | 16379 | | 16379 | | 17689 | |
| | | | | | | | | | | | 1310 | | |
| 36 | 120 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка | т фасонных частей | 0,07125 | 963278,85 | 494587,6 | 68634 | 35239 | 1334 | 41276 | 118702 | |
| | | | | | | 449975,3 | 135183,05 | 32061 | 9632 | | 8793 | | |
| 37 | 121 | С123-020101-0620 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 19 | 2210 | | 41990 | | 41990 | | 45349 | |
| | | | | | | | | | | | 3359 | | |
| 38 | 122 | С123-020103-2709 #прим. | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 | шт. | 19 | 3167 | | 60173 | | 60173 | | 64987 | |
| | | | | | | | | | | | 4814 | | |
| 39 | 123 | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 114 | 2623 | | 299022 | | 299022 | | 322944 | |
| | | | | | | | | | | | 23922 | | |
| 40 | 124 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка | шт. | 38 | 1347,28 | 888,98 | 51197 | 33781 | 0 | 25835 | 83194 | |
| | | | | | | 458,3 | 228,44 | 17415 | 8681 | | 6163 | | |
| 41 | 125 | С123-020302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 38 | 1435 | | 54530 | | 54530 | | 58892 | |
| | | | | | | | | | | | 4362 | | |
| 42 | 126 | С123-040501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 114 | 575 | | 65550 | | 65550 | | 70794 | |
| | | | | | | | | | | | 5244 | | |
| 43 | 127 | С123-040501-0104 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 19 | 1275 | | 24225 | | 24225 | | 26163 | |
| | | | | | | | | | | | 1938 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 128 | Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ | км трубопровода | 0,0114 | 579295,98 | 234433,98 | 6604 | 2673 | 0 | 4635 | 12138 | |
| | | | | | | 344862 | 65797,3 | 3931 | 750 | | 899 | | |
| 45 | 129 | С123-010501-1121 | Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 11,514 | 10857 | | 125007 | | 125007 | | 135008 | |
| | | | | | | | | | | | 10001 | | |
| 46 | 130 | Е11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 114 | 521,86 | 25,88 | 59492 | 2950 | 2043 | 54754 | 123386 | |
| | | | | | | 478,06 | 12,04 | 54499 | 1373 | | 9140 | | |
| 47 | 131 | С123-030301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 114 | 3194 | | 364116 | | 364116 | | 393245 | |
| | | | | | | | | | | | 29129 | | |
| 48 | 132 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 26,41 | 21005,12 | 8819,42 | 554745 | 232921 | 76834 | 331250 | 956875 | |
| | | | | | | 9276,42 | 3392,87 | 244990 | 89606 | | 70880 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 3810233 | 483253 | 2558356 | 898118 | 5085017 | |
| | | | | | | | | 768624 | 171883 | | 376669 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 66105 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 5151123 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,17 % | | 60268 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 5211391 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 104228 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 5315619 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | 5580875 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 669705 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 6250580 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Туран Курылыс"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Арал Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-подьема на скважине(на 2 насосные станции)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№85 от 06.05.2020**

# Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 168,99 | 198,07 | 188,38 | 33472 | 31833 | 0 | 6411 | 43074 | |
| | | | | | | 9,69 | 43 | 1638 | 7267 | | 3191 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 3,01 | 1377,77 | 0 | 4147 | 0 | 0 | 2986 | 7704 | |
| | | | | | | 1377,77 | 0 | 4147 | 0 | | 571 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 75,84 | 33,67 | 33,67 | 2554 | 2554 | 0 | 633 | 3442 | |
| | | | | | | 0 | 11,6 | 0 | 880 | | 255 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры) | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 30,16 | 782,46 | 0 | 23599 | 0 | 0 | 16991 | 43837 | |
| | | | | | | 782,46 | 0 | 23599 | 0 | | 3247 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | 75,84 | 147,91 | 71,66 | 11218 | 5435 | 0 | 5889 | 18475 | |
| | | | | | | 76,25 | 31,61 | 5783 | 2397 | | 1369 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | 75,84 | 79,14 | 67,62 | 6002 | 5129 | 220 | 1272 | 7856 | |
| | | | | | | 8,61 | 14,69 | 653 | 1114 | | 582 | | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | | 124388 | |
| | | | Раздел: 1. ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-061301-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной камеры из бетона В12,5 | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 4,36 | 17958,87 | 804,79 | 78301 | 3509 | 63546 | 11270 | 96736 | |
| | | | | | | 2579,31 | 261,19 | 11246 | 1139 | | 7166 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 8 | Е11-110101-1101 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 3,54 | 667,34<br>311,86 | 27,3<br>12,8 | 2362<br>1104 | 97<br>45 | 1162 | 1080<br>275 | 3718 | |
| 9 | 9 | Е11-070201-0202 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 2,47 | 7892,94<br>3318,79 | 4202,53<br>1475,98 | 19496<br>8197 | 10380<br>3646 | 918 | 13975<br>2678 | 36148 | |
| 10 | 10 | Е11-070201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборныхжелезобетонных конструкций | 0,18 | 12943,1<br>5362,17 | 7150,58<br>2388,83 | 2330<br>965 | 1287<br>430 | 77 | 1646<br>318 | 4294 | |
| 11 | 11 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 8 | 9544 | | 76352 | | 76352 | 6108 | 82460 | |
| 12 | 12 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 2 | 3279 | | 6558 | | 6558 | 525 | 7083 | |
| 13 | 13 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 | 1904 | | 7616 | | 7616 | 609 | 8225 | |
| 14 | 14 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 18865 | | 37730 | | 37730 | 3018 | 40748 | |
| 15 | 15 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | шт. | 2 | 20875,86<br>1346,68 | 181,16<br>84,28 | 41752<br>2693 | 362<br>169 | 38696 | 2833<br>3567 | 48152 | |
| 16 | 16 | Е11-460303-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Заделка отверстий бетоном кл.В15 | м3 заделки | 1 | 101660,65<br>55487,88 | 1120,68<br>517,72 | 101661<br>55488 | 1121<br>518 | 45052 | 47045<br>11896 | 160602 | |
| 17 | 17 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,0138 | 674497,78<br>64206 | 1257,78<br>510,84 | 9308<br>886 | 17<br>7 | 8405 | 813<br>810 | 10930 | |
| 18 | 18 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0138 | 108285 | | 1494 | | 1494 | 120 | 1614 | |
| 19 | 19 | Е11-100201-0101 | Укладка деревянной крышки люка | м2 | 0,604 | 306,85<br>187,57 | 119,29<br>48,66 | 185<br>113 | 72<br>29 | 0 | 128<br>25 | 339 | |
| 20 | 20 | С121-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03158 | 47425 | | 1498 | | 1498 | 120 | 1617 | |
| 21 | 21 | С121-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00084 | 47425 | | 40 | | 40 | 3 | 43 | |
| 22 | 22 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита дер. крышки | м2 | 0,604 | 304,34<br>30,36 | 2,54<br>1,07 | 184<br>18 | 2<br>1 | 164 | 17<br>16 | 217 | |
| 23 | 23 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В12,5 | | 0,46 | 20178,22 | 966,65 | 9282 | 445 | 7043 | 1770 | 11936 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 3900,6 | 327,53 | 1794 | 151 | | 884 | | |
| 24 | 24 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж рамы металлической РМ-1 | т конструкций | 0,2168 | 23835,55 | 11082,01 | 5168 | 2403 | 480 | 2011 | 7753 | |
| | | | | | | 10537,45 | 2904,52 | 2285 | 630 | | 574 | | |
| 25 | 25 | Е11-090501-0202 | Сварочные работы | т | 0,2168 | 2815,92 | 450,89 | 610 | 98 | 62 | 311 | 996 | |
| | | | | | | 2079,68 | 1,2 | 451 | 0 | | 74 | | |
| 26 | 26 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,21208 | 463119 | | 98218 | | 98218 | 7857 | 106076 | |
| 27 | 27 | С121-060801-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0047672 | 463496 | | 2210 | | 2210 | 177 | 2386 | |
| 28 | 28 | Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 8 | 1545,79 | 75,99 | 12366 | 608 | 8271 | 3373 | 16998 | |
| | | | | | | 435,87 | 22,41 | 3487 | 179 | | 1259 | | |
| 29 | 29 | С121-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,05 | 47186 | | 2359 | | 2359 | 189 | 2548 | |
| 30 | 30 | Е11-130301-1406 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6,2872 | 73,23 | 1,64 | 460 | 10 | 302 | 103 | 609 | |
| | | | | | | 23,58 | 0,24 | 148 | 2 | | 45 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА | | | | | | | | | 652228 | |
| | | | Раздел: 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 39,6 | 842,9 | 20,15 | 33379 | 798 | 22624 | 9348 | 46145 | |
| | | | | | | 251,43 | 2,41 | 9957 | 95 | | 3418 | | |
| 32 | 32 | Е11-110101-0204 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 3,3 | 8243,94 | 1636,89 | 27205 | 5402 | 11913 | 11351 | 41640 | |
| | | | | | | 2997 | 662,2 | 9890 | 2185 | | 3084 | | |
| 33 | 33 | Е11-110101-1303 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 22 | 1787,15 | 140,47 | 39317 | 3090 | 30782 | 6070 | 49018 | |
| | | | | | | 247,48 | 46,03 | 5445 | 1013 | | 3631 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | | 136803 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 698433 | 74654 | 473792 | 147326 | 913419 | |
| | | | | | | | | 149987 | 21897 | | 67661 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 11874 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 925295 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,17 % | | 10826 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **936121** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **18722** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **954843** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **1002492** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **120299** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1122791** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Ниеткалиев Г.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Мендекеев Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Туран Курылыс"**

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и стротельства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Арал Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№85 от 06.05.2020**

# Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **6-5-1 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 800,25 | 226,73 | 226,73 | 181439 | 181439 | 0 | 29820 | 228160 | |
| | | | | | | 0 | 51,75 | 0 | 41417 | | 16901 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,75 | 1798,1 | 0 | 44503 | 0 | 0 | 32042 | 82669 | |
| | | | | | | 1798,1 | 0 | 44503 | 0 | | 6124 | | |
| 3 | 3 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /при подсыпке под полы/ | м3 грунта | 16 | 198,07 | 188,38 | 3169 | 3014 | 0 | 607 | 4078 | |
| | | | | | | 9,69 | 43 | 155 | 688 | | 302 | | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 108 | 33,67 | 33,67 | 3637 | 3637 | 0 | 902 | 4902 | |
| | | | | | | 0 | 11,6 | 0 | 1253 | | 363 | | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 27 | 782,46 | 0 | 21126 | 0 | 0 | 15211 | 39244 | |
| | | | | | | 782,46 | 0 | 21126 | 0 | | 2907 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 124 | 147,91 | 71,66 | 18341 | 8886 | 0 | 9629 | 30208 | |
| | | | | | | 76,25 | 31,61 | 9455 | 3919 | | 2238 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 124 | 79,14 | 67,62 | 9813 | 8385 | 360 | 2080 | 12845 | |
| | | | | | | 8,61 | 14,69 | 1068 | 1821 | | 951 | | |
| 8 | 8 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 38 | 442,03 | 440,55 | 16797 | 16741 | 4 | 3613 | 22043 | |
| | | | | | | 1,37 | 130,69 | 52 | 4966 | | 1633 | | |
| 9 | 9 | Е11-010101-0314 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 73,95 | 198,07 | 188,38 | 14647 | 13930 | 0 | 2806 | 18849 | |
| | | | | | | 9,69 | 43 | 717 | 3180 | | 1396 | | |
| 10 | 10 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 73,95 | 33,67 | 33,67 | 2490 | 2490 | 0 | 618 | 3356 | |
| | | | | | | 0 | 11,6 | 0 | 858 | | 249 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 73,95 | 147,91 | 71,66 | 10938 | 5299 | 0 | 5743 | 18015 | |
| | | | | м3 | | 76,25 | 31,61 | 5639 | 2337 | | 1334 | | |
| 12 | 12 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 73,95 | 79,14 | 67,62 | 5852 | 5001 | 214 | 1241 | 7660 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 8,61 | 14,69 | 637 | 1086 | | 567 | | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0101 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5 | | 2,03 | 16895,92 | 1074,12 | 34299 | 2180 | 29808 | 2506 | 39749 | |
| | | | | м3 | | 1138,05 | 218,29 | 2310 | 443 | | 2944 | | |
| 14 | 14 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты монолитные железобетонные. Устройство В15 | | 23,64 | 22117,99 | 1963,17 | 522869 | 46409 | 385654 | 90708 | 662664 | |
| | | | | м3 | | 3841,2 | 375,36 | 90806 | 8873 | | 49086 | | |
| 15 | 15 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 1,8063597 | 217805 | | 393434 | | 393434 | | 424909 | |
| | | | | т | | | | | | | 31475 | | |
| 16 | 16 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,03456 | 226957 | | 7844 | | 7844 | | 8471 | |
| | | | | т | | | | | | | 627 | | |
| 17 | 17 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка | | 0,0162 | 674497,78 | 1257,78 | 10927 | 20 | 9866 | 954 | 12831 | |
| | | | | т | | 64206 | 510,84 | 1040 | 8 | | 950 | | |
| 18 | 18 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | 0,0162 | 108285 | | 1754 | | 1754 | | 1895 | |
| | | | | т | | | | | | | 140 | | |
| 19 | 19 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2 | | 10,5 | 1005,31 | 10,35 | 10556 | 109 | 6404 | 3807 | 15512 | |
| | | | | м2 поверхности | | 385,06 | 4,82 | 4043 | 51 | | 1149 | | |
| 20 | 20 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 307,32 | 842,9 | 20,15 | 259039 | 6193 | 175576 | 72549 | 358116 | |
| | | | | м2 поверхности | | 251,43 | 2,41 | 77270 | 740 | | 26527 | | |
| 21 | 21 | Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФО-1/ | | 4,6 | 20670,73 | 613,91 | 95085 | 2824 | 73818 | 17656 | 121761 | |
| | | | | м3 | | 4009,5 | 208,35 | 18444 | 958 | | 9019 | | |
| 22 | 22 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,044319 | 226957 | | 10059 | | 10059 | | 10863 | |
| | | | | т | | | | | | | 805 | | |
| 23 | 23 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0832548 | 217805 | | 18133 | | 18133 | | 19584 | |
| | | | | т | | | | | | | 1451 | | |
| 24 | 24 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | | 0,0173536 | 499528 | | 8669 | | 8669 | | 9362 | |
| | | | | т | | | | | | | 693 | | |
| 25 | 25 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2 | | 0,036 | 20948,32 | 966,65 | 754 | 35 | 579 | 139 | 964 | |
| | | | | м3 | | 3900,6 | 327,53 | 140 | 12 | | 71 | | |
| 26 | 26 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | | 0,000886 | 273089,56 | 2063,51 | 242 | 2 | 208 | 30 | 294 | |
| | | | | т | | 36641,7 | 639,53 | 32 | 1 | | 22 | | |
| 27 | 27 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1 | | 0,1 | 20948,32 | 966,65 | 2095 | 97 | 1608 | 385 | 2678 | |
| | | | | м3 | | 3900,6 | 327,53 | 390 | 33 | | 198 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 28 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,003544 | 273089,56<br>36641,7 | 2063,51<br>639,53 | 968<br>130 | 7<br>2 | 831 | 120<br>87 | 1175 | |
| 29 | 29 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование/ОБРАМЛЕНИЕ/ | т | 0,00799 | 13739,84<br>12377,2 | 1331,28<br>540,08 | 110<br>99 | 11<br>4 | 0 | 94<br>16 | 220 | |
| 30 | 30 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00799 | 217805 | | 1740 | | 1740 | 139 | 1879 | |
| 31 | 31 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ/ | м3 подстилающего слоя | 0,637 | 19670,73<br>3385,5 | 7,68<br>0 | 12530<br>2157 | 5<br>0 | 10369 | 2027<br>1165 | 15722 | |
| 32 | 32 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0124019 | 13739,84<br>12377,2 | 1331,28<br>540,08 | 170<br>154 | 17<br>7 | 0 | 146<br>25 | 341 | |
| 33 | 33 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0124019 | 217805 | | 2701 | | 2701 | 216 | 2917 | |
| 34 | 34 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2 | м2 поверхности | 2,94 | 1005,31<br>385,06 | 10,35<br>4,82 | 2956<br>1132 | 30<br>14 | 1793 | 1066<br>322 | 4343 | |
| 35 | 35 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 40,56 | 20699,17<br>4344,78 | 2362,4<br>481,6 | 839558<br>176224 | 95819<br>19534 | 567515 | 182055<br>81729 | 1103342 | |
| 36 | 36 | Е11-080201-0601 | Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича | м2 | 106,74 | 263,68<br>263,68 | 0<br>0 | -28145<br>-28145 | 0<br>0 | 0 | -26175<br>-4346 | -58665 | |
| 37 | 37 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/ | т металлических изделий | 0,2716 | 360701,46<br>60178,8 | 2160,66<br>650,16 | 97967<br>16345 | 587<br>177 | 81035 | 15365<br>9066 | 122398 | |
| 38 | 38 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2716 | 298362 | | 81035 | | 81035 | 6483 | 87518 | |
| 39 | 39 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10,28 | 3611,68<br>1441,44 | 245,58<br>50,81 | 37128<br>14818 | 2525<br>522 | 19785 | 14266<br>4112 | 55506 | |
| 40 | 40 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,004308 | 298362 | | 1285 | | 1285 | 103 | 1388 | |
| 41 | 41 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100 | м3 | 0,15 | 31211,82<br>8967,75 | 4615,25<br>874,95 | 4682<br>1345 | 692<br>131 | 2644 | 1344<br>482 | 6507 | |
| 42 | 42 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00165 | 298362 | | 492 | | 492 | 39 | 532 | |
| 43 | 43 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,75 | 19670,73<br>3385,5 | 7,68<br>0 | 14753<br>2539 | 6<br>0 | 12208 | 2387<br>1371 | 18511 | |
| 44 | 44 | Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1 | м3 | 0,41 | 34108,77<br>10888,8 | 6020,67<br>1226,84 | 13985<br>4464 | 2468<br>503 | 7052 | 4520<br>1480 | 19985 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | 45 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,005904 | 226957 | | 1340 | | 1340 | 107 | 1447 | |
| 46 | 46 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,031096 | 205921 | | 6403 | | 6403 | 512 | 6916 | |
| 47 | 47 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство /Прм-1, Прм-2, Прм-3/ | м3 | 0,807 | 39115,23 | 4261,52 | 31566 | 3439 | 17259 | 10486 | 45417 | |
| | | | | | | 13466,8 | 812,75 | 10868 | 656 | | 3364 | | |
| 48 | 48 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02895 | 226957 | | 6570 | | 6570 | 526 | 7096 | |
| 49 | 49 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03572 | 217805 | | 7780 | | 7780 | 622 | 8402 | |
| 50 | 50 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0526 | 205921 | | 10831 | | 10831 | 867 | 11698 | |
| 51 | 51 | Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 5 | 6771,23 | 1242,11 | 33856 | 6211 | 12480 | 19502 | 57627 | |
| | | | | | | 3033,18 | 272,22 | 15166 | 1361 | | 4269 | | |
| 52 | 52 | С121-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 31 | 5516 | | 170996 | | 170996 | 13680 | 184676 | |
| 53 | 53 | Е11-070516-0115 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | м | 18,6 | 367,58 | 2,59 | 6837 | 48 | 115 | 7901 | 15917 | |
| | | | | | | 358,79 | 1,2 | 6674 | 22 | | 1179 | | |
| 54 | 54 | Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /КП-1/ | м3 | 0,46 | 32378,45 | 1787,26 | 14894 | 822 | 10261 | 3628 | 20003 | |
| | | | | | | 8285,68 | 380,14 | 3811 | 175 | | 1482 | | |
| 55 | 55 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,037 | 217805 | | 8059 | | 8059 | 645 | 8703 | |
| 56 | 56 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00387 | 226957 | | 878 | | 878 | 70 | 949 | |
| 57 | 57 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0052 | 39127,56 | 2063,51 | 203 | 11 | 2 | 176 | 410 | |
| | | | | | | 36641,7 | 639,53 | 191 | 3 | | 30 | | |
| 58 | 58 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0052 | 226957 | | 1180 | | 1180 | 94 | 1275 | |
| 59 | 59 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство /БМ В12,5/ | м3 | 1,8 | 29435,57 | 4615,25 | 52984 | 8307 | 28535 | 16122 | 74635 | |
| | | | | | | 8967,75 | 874,95 | 16142 | 1575 | | 5529 | | |
| 60 | 60 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0951 | 226957 | | 21584 | | 21584 | | 23310 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 1727 | | |
| 61 | 61 | Е11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | | 40,2 | 831,29 | 26,32 | 33418 | 1058 | 25095 | 6822 | 43459 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 180,73 | 3,73 | 7265 | 150 | | 3219 | | |
| 62 | 62 | Е11-120101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм | | 5,025 | 13139,59 | 1673,64 | 66026 | 8410 | 46137 | 12454 | 84759 | |
| | | | | м3 утеплителя | | 2284,53 | 409,36 | 11480 | 2057 | | 6278 | | |
| 63 | 63 | Е11-120101-1701 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм | | 40,2 | 617,96 | 99,34 | 24842 | 3994 | 12614 | 8440 | 35945 | |
| | | | | м2 | | 204,85 | 23,36 | 8235 | 939 | | 2663 | | |
| 64 | 64 | Е11-120101-1702 #К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25мм) | | 40,2 | 180,4 | 14,68 | 7252 | 590 | 6357 | 414 | 8279 | |
| | | | | м2 | | 7,59 | 3,61 | 305 | 145 | | 613 | | |
| 65 | 65 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,0292 | 13739,84 | 1331,28 | 401 | 39 | 1 | 343 | 804 | |
| | | | | т | | 12377,2 | 540,08 | 361 | 16 | | 60 | | |
| 66 | 66 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,0292 | 298362 | | 8712 | | 8712 | | 9409 | |
| | | | | т | | | | | | | 697 | | |
| 67 | 67 | Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | | 40,2 | 3262,17 | 131,94 | 131139 | 5304 | 113508 | 11915 | 154498 | |
| | | | | м2 кровли | | 306,66 | 15,5 | 12328 | 623 | | 11444 | | |
| 68 | 68 | Е11-120101-1701 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/ | | 2,2 | 578,59 | 99,34 | 1273 | 219 | 604 | 462 | 1874 | |
| | | | | м2 | | 204,85 | 23,36 | 451 | 51 | | 139 | | |
| 69 | 69 | Е11-120101-1702 #К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм) | | 2,2 | 231,23 | 22,02 | 509 | 48 | 435 | 34 | 586 | |
| | | | | м2 | | 11,38 | 5,42 | 25 | 12 | | 43 | | |
| 70 | 70 | Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | | 2,2 | 3262,17 | 131,94 | 7177 | 290 | 6212 | 652 | 8455 | |
| | | | | м2 кровли | | 306,66 | 15,5 | 675 | 34 | | 626 | | |
| 71 | 71 | Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | | 5,74 | 1476,85 | 18,62 | 8477 | 107 | 5784 | 2471 | 11824 | |
| | | | | м2 пола | | 450,58 | 7,46 | 2586 | 43 | | 876 | | |
| 72 | 72 | Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | | 5,74 | 5117,96 | 45,24 | 29377 | 260 | 25640 | 3381 | 35379 | |
| | | | | м2 покрытия | | 605,81 | 20,9 | 3477 | 120 | | 2621 | | |
| 73 | 73 | Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | | 6,14 | 383 | 2,07 | 2352 | 13 | 1865 | 451 | 3026 | |
| | | | | м плинтусов | | 77,11 | 0,96 | 473 | 6 | | 224 | | |
| 74 | 74 | Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | | 5,74 | 741,81 | 3,25 | 4258 | 19 | 1272 | 2381 | 7170 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 516,97 | 1,53 | 2967 | 9 | | 531 | | |
| 75 | 75 | Е11-110101-0101 | Грунт. Уплотнение гравием | | 29,17 | 253,17 | 30,02 | 7385 | 876 | 4576 | 2107 | 10252 | |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 66,26 | 10,6 | 1933 | 309 | | 759 | | |
| 76 | 76 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 2,3336 | 18948,57 | 7,68 | 44218 | 18 | 36300 | 7426 | 55776 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3385,5 | 0 | 7900 | 0 | | 4132 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 77 | 77 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 29,17 | 4275,02 | 69,84 | 124702 | 2037 | 90292 | 31278 | 168459 | |
| | | | | | | 1109,82 | 30,89 | 32373 | 901 | | 12478 | | |
| 78 | 78 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 30,63 | 543,6 | 1,55 | 16651 | 48 | 8030 | 8080 | 26709 | |
| | | | | | | 279,9 | 0,72 | 8573 | 22 | | 1978 | | |
| 79 | 79 | Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,22 | 2395,86 | 48,34 | 7715 | 156 | 1249 | 4397 | 13080 | |
| | | | | | | 1959,57 | 19,29 | 6310 | 62 | | 969 | | |
| 80 | 80 | С121-090402-0202 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,22 | 47539 | | 153076 | | 153076 | | 165322 | |
| | | | | | | | | | | | 12246 | | |
| 81 | 81 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 2,1 | 1597,8 | 73,28 | 3355 | 154 | 1057 | 1989 | 5772 | |
| | | | | | | 1021,14 | 31,1 | 2144 | 65 | | 428 | | |
| 82 | 82 | С121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 2,1 | 4292 | | 9013 | | 9013 | | 9734 | |
| | | | | | | | | | | | 721 | | |
| 83 | 83 | С121-090404-1005 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 1 | 3783 | | 3783 | | 3783 | | 4086 | |
| | | | | | | | | | | | 303 | | |
| 84 | 84 | Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 4,5 | 3591,97 | 461,45 | 16164 | 2077 | 6065 | 7690 | 25762 | |
| | | | | | | 1782,68 | 116,12 | 8022 | 523 | | 1908 | | |
| 85 | 85 | С121-090101-9902 | Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 4,5 | 10550 | | 47475 | | 47475 | | 51273 | |
| | | | | | | | | | | | 3798 | | |
| 86 | 86 | С121-090404-0507 | Скобяные изделия | шт. | 2 | 486 | | 972 | | 972 | | 1050 | |
| | | | | | | | | | | | 78 | | |
| 87 | 87 | Е11-150501-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 4,5 | 2283,79 | 31,39 | 10277 | 141 | 8086 | 1674 | 12908 | |
| | | | | | | 455,62 | 9,51 | 2050 | 43 | | 956 | | |
| 88 | 88 | Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Затирка потолков | м2 | 35,52 | 347,32 | 2,24 | 12337 | 80 | 540 | 9406 | 23482 | |
| | | | | | | 329,89 | 1,11 | 11718 | 39 | | 1739 | | |
| 89 | 89 | Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска известковая потолков | м2 | 35,52 | 47,67 | 0,72 | 1693 | 26 | 222 | 1166 | 3088 | |
| | | | | | | 40,7 | 0,34 | 1446 | 12 | | 229 | | |
| 90 | 90 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов | м2 | 137,122 | 1531,31 | 68,17 | 209977 | 9348 | 101963 | 84816 | 318376 | |
| | | | | | | 719,55 | 53,63 | 98666 | 7353 | | 23583 | | |
| 91 | 91 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 144,25 | 93,91 | 0,72 | 13546 | 104 | 1167 | 9860 | 25279 | |
| | | | | | | 85,1 | 0,34 | 12276 | 49 | | 1873 | | |
| 92 | 92 | Е11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,602 | 2926,51 | 41,92 | 10541 | 151 | 3001 | 5971 | 17833 | |
| | | | | | | 2051,34 | 20,76 | 7389 | 75 | | 1321 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 93 | 93 | Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя | м2 | 114,28 | 1109,05 | 28,82 | 126742 | 3293 | 39380 | 69467 | 211906 | |
| | | | | | | 735,64 | 24,19 | 84069 | 2765 | | 15697 | | |
| 94 | 94 | Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | м2 фасада | 116,87 | 49,33 | 0,56 | 5765 | 65 | 732 | 3997 | 10543 | |
| | | | | | | 42,51 | 0,24 | 4968 | 28 | | 781 | | |
| 95 | 95 | Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 12 | 508,17 | 0,75 | 6098 | 9 | 1466 | 3699 | 10580 | |
| | | | | | | 385,28 | 0 | 4623 | 0 | | 784 | | |
| 96 | 96 | Е11-090301-0604 Изм. и доп. вып. 16 | Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м | м рельса в одну нитку | 8,83 | 5176,93 | 3349,31 | 45712 | 29574 | 1509 | 17595 | 68372 | |
| | | | | | | 1656,69 | 1231,25 | 14629 | 10872 | | 5065 | | |
| 97 | 97 | С121-050203-1102 | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,338 | 363687 | | 122926 | | 122926 | | 132760 | |
| | | | | | | | | | | | 9834 | | |
| 98 | 98 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,00784 | 257673 | | 2020 | | 2020 | | 2182 | |
| | | | | | | | | | | | 162 | | |
| 99 | 99 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1,14 | 187 | | 213 | | 213 | | 230 | |
| | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 100 | 100 | С121-070201-0102 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,006 | 59403 | | 356 | | 356 | | 385 | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | |
| 101 | 101 | Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Балка. Замоноличивание бетоном В7,5 | м3 бетона в деле | 0,052 | 15652,45 | 751,79 | 814 | 39 | 697 | 108 | 995 | |
| | | | | | | 1492,48 | 262,63 | 78 | 14 | | 74 | | |
| 102 | 102 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Опорная подушка. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20 | м3 | 0,023 | 39315,18 | 4261,52 | 904 | 98 | 496 | 299 | 1299 | |
| | | | | | | 13466,8 | 812,75 | 310 | 19 | | 96 | | |
| 103 | 103 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0046 | 674497,78 | 1257,78 | 3103 | 6 | 2802 | 271 | 3643 | |
| | | | | | | 64206 | 510,84 | 295 | 2 | | 270 | | |
| 104 | 104 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0046 | 108285 | | 498 | | 498 | | 538 | |
| | | | | | | | | | | | 40 | | |
| 105 | 105 | Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 0,192284 | 41158,62 | 19163,33 | 7914 | 3685 | 1130 | 2756 | 11523 | |
| | | | | | | 16116,1 | 4653,73 | 3099 | 895 | | 854 | | |
| 106 | 106 | Е11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,192284 | 12406,76 | 1696,66 | 2386 | 326 | 350 | 1180 | 3851 | |
| | | | | | | 8888,25 | 3,61 | 1709 | 1 | | 285 | | |
| 107 | 107 | С121-050203-0801 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,18762 | 317314 | | 59534 | | 59534 | | 64297 | |
| | | | | | | | | | | | 4763 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 108 | 108 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,004664 | 233862 | | 1091 | | 1091 | 87 | 1178 | |
| 109 | 109 | Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг ЗД-3. Установка | т | 0,14268 | 632431,78<br>22140 | 1257,78<br>510,84 | 90235<br>3159 | 179<br>73 | 86897 | 2941<br>7454 | 100630 | |
| 110 | 110 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,94748 | 92,39<br>40,33 | 2,31<br>0,24 | 365<br>159 | 9<br>1 | 196 | 110<br>38 | 513 | |
| 111 | 111 | Е11-130301-1406 #К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 9,523716 | 146,46<br>47,16 | 3,27<br>0,48 | 1395<br>449 | 31<br>5 | 915 | 313<br>137 | 1844 | |
| 112 | 112 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,26161 | 72144,43<br>40459,3 | 23034,69<br>7513,2 | 18874<br>10585 | 6026<br>1966 | 2263 | 8660<br>2203 | 29736 | |
| 113 | 113 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0659 | 69114,19<br>33697,4 | 25317,72<br>7578,72 | 4555<br>2221 | 1668<br>499 | 666 | 1877<br>515 | 6946 | |
| 114 | 114 | Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0497 | 95947,97<br>81475,2 | 6634,02<br>381,84 | 4769<br>4049 | 330<br>19 | 390 | 2807<br>606 | 8182 | |
| 115 | 115 | С121-050204-1002 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,10409 | 288151 | | 29994 | | 29994 | 2399 | 32393 | |
| 116 | 116 | С121-050110-0201 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,13226 | 260900 | | 34507 | | 34507 | 2761 | 37267 | |
| 117 | 117 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,001992 | 233862 | | 466 | | 466 | 37 | 503 | |
| 118 | 118 | С121-060208-0501 | Лестница с ограждением | т | 0,0659 | 544342 | | 35872 | | 35872 | 2870 | 38742 | |
| 119 | 119 | С123-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,98 | 2518 | | 7504 | | 7504 | 600 | 8104 | |
| 120 | 120 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,01728 | 233862 | | 4041 | | 4041 | 323 | 4364 | |
| 121 | 121 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой сталнобыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 1,84 | 233862 | | 430306 | | 430306 | 34424 | 464731 | |
| 122 | 122 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,0208 | 257673 | | 5360 | | 5360 | 429 | 5788 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 123 | 123 | С121-050304-0401 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 2,468 | 217525 | | 536852 | | 536852 | 42948 | 579800 | |
| 124 | 124 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 10,93909 | 92,39<br>40,33 | 2,31<br>0,24 | 1011<br>441 | 25<br>3 | 544 | 306<br>105 | 1422 | |
| 125 | 125 | Е11-130301-1406 #К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 10,93909 | 146,46<br>47,16 | 3,27<br>0,48 | 1602<br>516 | 36<br>5 | 1050 | 360<br>157 | 2119 | |
| 126 | 126 | Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15 | м3 | 0,84 | 25082,28<br>6390,72 | 1877,78<br>392,28 | 21069<br>5368 | 1577<br>330 | 14124 | 5185<br>2100 | 28354 | |
| 127 | 127 | Е11-060301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,00896 | 273089,56<br>36641,7 | 2063,51<br>639,53 | 2447<br>328 | 18<br>6 | 2100 | 304<br>220 | 2971 | |
| 128 | 128 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0122 | 217805 | | 2657 | | 2657 | 213 | 2870 | |
| 129 | 129 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00208 | 226957 | | 472 | | 472 | 38 | 510 | |
| 130 | 130 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01168 | 205921 | | 2405 | | 2405 | 192 | 2598 | |
| 131 | 131 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,128167 | 23835,55<br>10537,45 | 11082,01<br>2904,52 | 3055<br>1351 | 1420<br>372 | 284 | 1189<br>339 | 4583 | |
| 132 | 132 | Е11-090501-0202 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,128167 | 2815,92<br>2079,68 | 450,89<br>1,2 | 361<br>267 | 58<br>0 | 37 | 184<br>44 | 589 | |
| 133 | 133 | С121-050203-1001 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,084577 | 319864 | | 27053 | | 27053 | 2164 | 29217 | |
| 134 | 134 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00589 | 233862 | | 1377 | | 1377 | 110 | 1488 | |
| 135 | 135 | С121-050101-0404 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0377 | 246080 | | 9277 | | 9277 | 742 | 10019 | |
| 136 | 136 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,716843 | 92,39<br>40,33 | 2,31<br>0,24 | 343<br>150 | 9<br>1 | 185 | 104<br>36 | 483 | |
| 137 | 137 | Е11-130301-1406 #К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 3,716843 | 146,46<br>47,16 | 3,27<br>0,48 | 544<br>175 | 12<br>2 | 357 | 122<br>53 | 720 | |
| 138 | 138 | Е11-060101-0101 | Устройство бетонной подготовки бетон В3,5 | | 0,144 | 16895,92 | 1074,12 | 2433 | 155 | 2114 | 178 | 2820 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 1138,05 | 218,29 | 164 | 31 | | 209 | | |
| 139 | 139 | Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | | 0,61 | 35943,27 | 5324,25 | 21925 | 3248 | 9794 | 9076 | 33482 | |
| | | | | м3 | | 14563,34 | 1787,41 | 8884 | 1090 | | 2480 | | |
| 140 | 140 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,014 | 18264 | 960,96 | 256 | 13 | 4 | 220 | 514 | |
| | | | | т | | 17015,04 | 292,4 | 238 | 4 | | 38 | | |
| 141 | 141 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,014 | 298362 | | 4177 | | 4177 | | 4511 | |
| | | | | т | | | | | | | 334 | | |
| 142 | 142 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,00168 | 226957 | | 381 | | 381 | | 412 | |
| | | | | т | | | | | | | 31 | | |
| 143 | 143 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-I | | 0,01144 | 674497,78 | 1257,78 | 7716 | 14 | 6967 | 674 | 9061 | |
| | | | | т | | 64206 | 510,84 | 735 | 6 | | 671 | | |
| 144 | 144 | С121-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | 0,01144 | 108285 | | 1239 | | 1239 | | 1338 | |
| | | | | т | | | | | | | 99 | | |
| 145 | 145 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Крышка Кр-1. Монтаж | | 0,02637 | 53524,6 | 2529,62 | 1411 | 67 | 106 | 863 | 2456 | |
| | | | | т конструкций | | 46972,8 | 435,16 | 1239 | 11 | | 182 | | |
| 146 | 146 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | | 0,0103 | 257673 | | 2654 | | 2654 | | 2866 | |
| | | | | т | | | | | | | 212 | | |
| 147 | 147 | С121-050111-0109 | Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали | | 0,0157 | 287195 | | 4509 | | 4509 | | 4870 | |
| | | | | т | | | | | | | 361 | | |
| 148 | 148 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,00037 | 226957 | | 84 | | 84 | | 91 | |
| | | | | т | | | | | | | 7 | | |
| 149 | 149 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,76473 | 92,39 | 2,31 | 71 | 2 | 38 | 21 | 99 | |
| | | | | м2 | | 40,33 | 0,24 | 31 | 0 | | 7 | | |
| 150 | 150 | Е11-130301-1406 #К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 0,76473 | 146,46 | 3,27 | 112 | 3 | 73 | 25 | 148 | |
| | | | | м2 | | 47,16 | 0,48 | 36 | 0 | | 11 | | |
| 151 | 151 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БМ В7,5/ | | 0,7 | 18948,57 | 7,68 | 13264 | 5 | 10889 | 2228 | 16731 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3385,5 | 0 | 2370 | 0 | | 1239 | | |
| 152 | 152 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,01078 | 13739,84 | 1331,28 | 148 | 14 | 0 | 127 | 297 | |
| | | | | т | | 12377,2 | 540,08 | 133 | 6 | | 22 | | |
| 153 | 153 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,01078 | 298362 | | 3216 | | 3216 | | 3474 | |
| | | | | т | | | | | | | 257 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5914920 | 515273 | 4469449 | 911402 | 7372428 | |
| | | | | | | | | 930197 | 130014 | | 546102 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,3 %** | | **95842** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **7468275** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,17 %** | | **87379** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **7555654** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **151113** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7706767** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **8091342** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **970961** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9062303** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Ниеткалиев Г.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Туран Курылыс"**

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Мендекеев Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Арал Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№85 от 06.05.2020**

# Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **4-1 Сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СЕТИ 0,4кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** | подстанция | 1 | 10755,56 | 6327,56 | 10756 | 6328 | 1287 | 4933 | 16944 | |
| | | | | | | 3141 | 3025,48 | 3141 | 3025 | | 1255 | | |
| 2 | 2 | Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** | подстанция | 1 | 34207,09 | 8744,42 | 34207 | 8744 | 10616 | 14215 | 52296 | |
| | | | | | | 14846,7 | 2922,28 | 14847 | 2922 | | 3874 | | |
| 3 | 3 | 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015 | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный** | шт. | 1 | 804541 | | 804541 | | 804541 | | 804541 | |
| | | | Отпускная цена | | | 804541 | | 804541 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *804541* | | | | | |
| 4 | 4 | 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | шт. | 1 | 436139 | | 436139 | | 436139 | | 436139 | |
| | | | Отпускная цена | | | 436139 | | 436139 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *436139* | | | | | |
| 5 | 5 | Ц13-080301-0102 | **Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т** | шт | 1 | 9614,8 | 3292,48 | 9615 | 3292 | 67 | 5401 | 16217 | |
| | | | | | | 6255 | 1245,82 | 6255 | 1246 | | 1201 | | |
| 6 | 6 | 5108-0103-0102 РСНБ РК 2015 | **Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P30E-2, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins** | шт. | 1 | 4079596 | | 4079596 | | 4079596 | | 4079596 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Отпускная цена | | | 4079596 | | 4079596 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *4079596* | | | | | |
| 7 | 7 | С123-070101-2202 | **Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** | шт. | 4 | 3286 | | 13144 | | 13144 | 1052 | 14196 | |
| 8 | 8 | Ц13-080305-1301 | **Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | 1445,6<br>1251 | 176,6<br>58,48 | 5782<br>5004 | 706<br>234 | 72 | 3771<br>764 | 10318 | |
| 9 | 9 | С123-070203-0603 | **Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** | шт. | 4 | 10354 | | 41416 | | 41416 | 3313 | 44729 | |
| 10 | 10 | С123-070104-0406 прим. | **Лампы энергосберегающие КЛ SP-15** | шт. | 4 | 1285 | | 5140 | | 5140 | 411 | 5551 | |
| 11 | 11 | С121-040406-0103 прим. | **Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013** | шт. | 2 | 10395 | | 20790 | | 20790 | 1663 | 22453 | |
| 12 | 12 | С121-060405-1403 | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 0,03746 | 609034 | | 22814 | | 22814 | 1825 | 24640 | |
| 13 | 13 | С121-049999-9917 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 5,184 | 28668 | | 148615 | | 148615 | 11889 | 160504 | |
| 14 | 14 | Е11-010101-0401 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | м3 грунта | 8,1 | 126,66<br>4,73 | 121,93<br>35,11 | 1026<br>38 | 988<br>284 | 0 | 232<br>101 | 1359 | |
| 15 | 15 | Е11-010104-0401 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 8,1 | 28,87<br>0 | 28,87<br>9,94 | 234<br>0 | 234<br>81 | 0 | 58<br>23 | 315 | |
| 16 | 16 | Е11-010101-0401 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | м3 грунта | 54,27 | 126,66<br>4,73 | 121,93<br>35,11 | 6874<br>257 | 6617<br>1906 | 0 | 1557<br>674 | 9105 | |
| 17 | 17 | Е11-010104-0401 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 36,18 | 28,87<br>0 | 28,87<br>9,94 | 1045<br>0 | 1045<br>360 | 0 | 259<br>104 | 1408 | |
| 18 | 18 | С121-010401-0101 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 18,09 | 2233 | | 40395 | | 40395 | 3232 | 43627 | |
| 19 | 19 | Ц13-080201-0301 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 103 | 504,42<br>72,24 | 432,18<br>145,91 | 51956<br>7441 | 44515<br>15028 | 0 | 16178<br>5451 | 73584 | |
| 20 | 20 | Ц13-080201-0302 | **Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** | м кабеля | 108 | 147,93<br>24,08 | 123,85<br>41,81 | 15977<br>2601 | 13376<br>4516 | 0 | 5124<br>1688 | 22789 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | 21 | Е11-330204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,578 | 33205,33 | 13814,33 | 19193 | 7985 | 720 | 10862 | 32459 | |
| | | | | | | 18144,7 | 5345,76 | 10488 | 3090 | | 2404 | | |
| 22 | 22 | С123-061201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,578 | 314785 | | 181946 | | 181946 | | 196501 | |
| | | | | | | | | | | | 14556 | | |
| 23 | 23 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 353 | 330,66 | 152,79 | 116723 | 53935 | 16037 | 44809 | 174454 | |
| | | | | | | 132,44 | 43,86 | 46751 | 15483 | | 12923 | | |
| 24 | 24 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 60 | 310,39 | 144,66 | 18623 | 8679 | 2720 | 7000 | 27673 | |
| | | | | | | 120,4 | 41,64 | 7224 | 2499 | | 2050 | | |
| 25 | 25 | Ц13-080201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 32 | 748,41 | 402,11 | 23949 | 12868 | 5688 | 6805 | 33215 | |
| | | | | | | 168,56 | 126,81 | 5394 | 4058 | | 2460 | | |
| 26 | 26 | С123-060137-0201 | Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,103 | 205764 | | 21194 | | 21194 | | 22889 | |
| | | | | | | | | | | | 1695 | | |
| 27 | 27 | С123-060137-0801 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06 | 322474 | | 19348 | | 19348 | | 20896 | |
| | | | | | | | | | | | 1548 | | |
| 28 | 28 | С123-060137-0702 | Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,112 | 293952 | | 32923 | | 32923 | | 35556 | |
| | | | | | | | | | | | 2634 | | |
| 29 | 29 | С123-060137-0705 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,087 | 575343 | | 50055 | | 50055 | | 54059 | |
| | | | | | | | | | | | 4004 | | |
| 30 | 30 | Ц13-080201-1814 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 1415,1 | 86,61 | 9906 | 606 | 871 | 6216 | 17411 | |
| | | | | | | 1204 | 29,24 | 8428 | 205 | | 1290 | | |
| 31 | 31 | С123-061703-1601 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 7 | 8670 | | 60690 | | 60690 | | 65545 | |
| | | | | | | | | | | | 4855 | | |
| 32 | 32 | С123-060217-1201 | Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,054 | 236264 | | 12758 | | 12758 | | 13779 | |
| | | | | | | | | | | | 1021 | | |
| 33 | 33 | Ц13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 21 | 456 | 34,75 | 9576 | 730 | 1745 | 5259 | 16021 | |
| | | | | | | 338,14 | 9,65 | 7101 | 203 | | 1187 | | |
| 34 | 34 | С123-011305-0105 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 21 | 171 | | 3591 | | 3591 | | 3878 | |
| | | | | | | | | | | | 287 | | |
| 35 | 35 | Е11-340201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм | канало-километр трубопровода | 0,039 | 133173,92 | 0 | 5194 | 0 | 59 | 3903 | 9824 | |
| | | | | | | 131670 | 0 | 5135 | 0 | | 728 | | |
| 36 | 36 | С123-010801-0114 #прим. | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/ | | 39 | 582 | | 22698 | | 22698 | | 24514 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 1816 | | |
| 37 | 37 | Ц13-080206-1704 | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | | 3 | 860,39 | 137,27 | 2581 | 412 | 176 | 1527 | 4437 | |
| | | | | м | | 664,62 | 42,4 | 1994 | 127 | | 329 | | |
| 38 | 38 | С123-010201-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 3 | 910 | | 2730 | | 2730 | | 2948 | |
| | | | | м | | | | | | | 218 | | |
| 39 | 39 | С123-061705-0104 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | | 6 | 164 | | 984 | | 984 | | 1063 | |
| | | | | м | | | | | | | 79 | | |
| 40 | 40 | Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 22 мм. Монтаж оборудования | | 95 | 442,45 | 17,82 | 42033 | 1693 | 22616 | 13041 | 59479 | |
| | | | | м | | 186,56 | 4,09 | 17723 | 389 | | 4406 | | |
| 41 | 41 | С121-050301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0589 | 222654 | | 13114 | | 13114 | | 14163 | |
| | | | | т | | | | | | | 1049 | | |
| 42 | 42 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования | | 17 | 3084,08 | 167,48 | 52429 | 2847 | 35707 | 10491 | 67954 | |
| | | | | шт. | | 816,2 | 40,94 | 13875 | 696 | | 5034 | | |
| 43 | 43 | Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 2 | 627,01 | 27,77 | 1254 | 56 | 779 | 313 | 1692 | |
| | | | | м | | 209,88 | 7,31 | 420 | 15 | | 125 | | |
| 44 | 44 | Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | | 1 | 8598,16 | 5877,12 | 8598 | 5877 | 0 | 4135 | 13752 | |
| | | | | опора | | 2721,04 | 2447,56 | 2721 | 2448 | | 1019 | | |
| 45 | 45 | Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20 | | 0,45 | 16515,54 | 24,6 | 7432 | 11 | 6750 | 537 | 8607 | |
| | | | | м3 | | 1491,84 | 0 | 671 | 0 | | 638 | | |
| 46 | 46 | С121-060801-0302 | Опора из труб и стали для наружного освещения | | 0,19914 | 485067 | | 96596 | | 96596 | | 104324 | |
| | | | | т | | | | | | | 7728 | | |
| 47 | 47 | Е11-330207-0101 | Светильники с лампами накаливания. Установка | | 1 | 1725,64 | 155,28 | 1726 | 155 | 17 | 1300 | 3268 | |
| | | | | светильник | | 1553,16 | 72,24 | 1553 | 72 | | 242 | | |
| 48 | 48 | С123-070103-0405 #прим. | Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82 | | 1 | 10242 | | 10242 | | 10242 | | 11061 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 819 | | |
| 49 | 49 | С123-070104-0406 | Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В | | 1 | 1285 | | 1285 | | 1285 | | 1388 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 103 | | |
| 50 | 50 | Ц13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 10 | 91 | 1,73 | 910 | 17 | 193 | 508 | 1531 | |
| | | | | м | | 69,96 | 0,58 | 700 | 6 | | 113 | | |
| 51 | 51 | С123-060902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | | 0,01 | 81509 | | 815 | | 815 | | 880 | |
| | | | | км | | | | | | | 65 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 52 | Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 7,5 | 462,51 | 22,57 | 3469 | 169 | 1725 | 1163 | 5003 | |
| | | | | | | 209,88 | 5,56 | 1574 | 42 | | 371 | | |
| 53 | 53 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0067 | 226957 | | 1521 | | 1521 | | 1642 | |
| | | | | | | | | | | | 122 | | |
| 54 | 54 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1845 | | 1845 | | 1845 | | 1993 | |
| | | | | | | | | | | | 148 | | |
| 55 | 55 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 344 | | 1032 | | 1032 | | 1115 | |
| | | | | | | | | | | | 83 | | |
| 56 | 56 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 153 | | 459 | | 459 | | 496 | |
| | | | | | | | | | | | 37 | | |
| 57 | 57 | С124-040207-3213 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1254 | | 1254 | | 1254 | | 1354 | |
| | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 58 | 58 | С124-040207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2630 | | 2630 | | 2630 | | 2840 | |
| | | | | | | | | | | | 210 | | |
| 59 | 59 | С124-040207-2810 | Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 384 | | 1536 | | 1536 | | 1659 | |
| | | | | | | | | | | | 123 | | |
| 60 | 60 | С124-040207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2182 | | 2182 | | 2182 | | 2357 | |
| | | | | | | | | | | | 175 | | |
| 61 | 61 | С123-061003-0103 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,0005 | 1239711 | | 620 | | 620 | | 669 | |
| | | | | | | | | | | | 50 | | |
| 62 | 62 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1928 | | 1928 | | 1928 | | 2082 | |
| | | | | | | | | | | | 154 | | |
| 63 | 63 | С124-040207-5116 #прим. | Корпус для предохранителя SV 29.25 | шт. | 1 | 3733 | | 3733 | | 3733 | | 4032 | |
| | | | | | | | | | | | 299 | | |
| 64 | 64 | С124-040207-5512 | Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 6785 | | 6785 | | 6785 | | 7328 | |
| | | | | | | | | | | | 543 | | |
| 65 | 65 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 268,42 | 0,98 | 54 | 0 | 30 | 19 | 79 | |
| | | | | | | 118,44 | 0,46 | 24 | 0 | | 6 | | |
| 66 | 66 | Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 18 | 8598,16 | 5877,12 | 154767 | 105788 | 0 | 74428 | 247530 | |
| | | | | | | 2721,04 | 2447,56 | 48979 | 44056 | | 18336 | | |
| 67 | 67 | Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20 | м3 | 8,1 | 16515,54 | 24,6 | 133776 | 199 | 121493 | 9667 | 154918 | |
| | | | | | | 1491,84 | 0 | 12084 | 0 | | 11475 | | |
| 68 | 68 | С121-060801-0302 | Опора из труб и стали для наружного освещения | т | 3,58452 | 485067 | | 1738732 | | 1738732 | | 1877831 | |
| | | | | | | | | | | | 139099 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 69 | 69 | Е11-330207-0101 | Светильники с лампами накаливания. Установка | светильник | 18 | 1725,64 | 155,28 | 31062 | 2795 | 310 | 23406 | 58825 | |
| | | | | | | 1553,16 | 72,24 | 27957 | 1300 | | 4357 | | |
| 70 | 70 | С123-070103-0405 #прим. | Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | 18 | 10242 | | 184356 | | 184356 | | 199104 | |
| | | | | | | | | | | | 14748 | | |
| 71 | 71 | С123-070104-0406 | Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В | шт. | 18 | 1285 | | 23130 | | 23130 | | 24980 | |
| | | | | | | | | | | | 1850 | | |
| 72 | 72 | Ц13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 180 | 91 | 1,73 | 16381 | 312 | 3476 | 9143 | 27565 | |
| | | | | | | 69,96 | 0,58 | 12593 | 105 | | 2042 | | |
| 73 | 73 | С123-060902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,18 | 81509 | | 14672 | | 14672 | | 15845 | |
| | | | | | | | | | | | 1174 | | |
| 74 | 74 | Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 135 | 462,51 | 22,57 | 62439 | 3047 | 31058 | 20940 | 90049 | |
| | | | | | | 209,88 | 5,56 | 28334 | 750 | | 6670 | | |
| 75 | 75 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1206 | 226957 | | 27371 | | 27371 | | 29561 | |
| | | | | | | | | | | | 2190 | | |
| 76 | 76 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 1845 | | 33210 | | 33210 | | 35867 | |
| | | | | | | | | | | | 2657 | | |
| 77 | 77 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 46,8 | 344 | | 16099 | | 16099 | | 17387 | |
| | | | | | | | | | | | 1288 | | |
| 78 | 78 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 153 | | 2754 | | 2754 | | 2974 | |
| | | | | | | | | | | | 220 | | |
| 79 | 79 | С124-040202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 2293 | | 41274 | | 41274 | | 44576 | |
| | | | | | | | | | | | 3302 | | |
| 80 | 80 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 1928 | | 34704 | | 34704 | | 37480 | |
| | | | | | | | | | | | 2776 | | |
| 81 | 81 | С124-040207-5116 #прим. | Корпус для предохранителя SV 29.25 | шт. | 18 | 3733 | | 67194 | | 67194 | | 72570 | |
| | | | | | | | | | | | 5376 | | |
| 82 | 82 | С124-040207-5512 | Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 6785 | | 122130 | | 122130 | | 131900 | |
| | | | | | | | | | | | 9770 | | |
| 83 | 83 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 | 268,42 | 0,98 | 966 | 4 | 536 | 342 | 1413 | |
| | | | | | | 118,44 | 0,46 | 426 | 2 | | 105 | | |
| 84 | 84 | Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с буреннем котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 1 | 8598,16 | 5877,12 | 8598 | 5877 | 0 | 4135 | 13752 | |
| | | | | | | 2721,04 | 2447,56 | 2721 | 2448 | | 1019 | | |
| 85 | 85 | Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20 | | 0,45 | 16515,54 | 24,6 | 7432 | 11 | 6750 | 537 | 8607 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 1491,84 | 0 | 671 | 0 | | 638 | | |
| 86 | 86 | С121-060801-0302 | Опора из труб и стали для наружного освещения | т | 0,19914 | 485067 | | 96596 | | 96596 | 7728 | 104324 | |
| 87 | 87 | Е11-330207-0101 | Светильники с лампами накаливания. Установка | светильник | 1 | 1725,64<br>1553,16 | 155,28<br>72,24 | 1726<br>1553 | 155<br>72 | 17 | 1300<br>242 | 3268 | |
| 88 | 88 | С123-070103-0405 #прим. | Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | 1 | 10242 | | 10242 | | 10242 | 819 | 11061 | |
| 89 | 89 | С123-070104-0406 | Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В | шт. | 1 | 1285 | | 1285 | | 1285 | 103 | 1388 | |
| 90 | 90 | Ц13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 10 | 91<br>69,96 | 1,73<br>0,58 | 910<br>700 | 17<br>6 | 193 | 508<br>113 | 1531 | |
| 91 | 91 | С123-060902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 | 81509 | | 815 | | 815 | 65 | 880 | |
| 92 | 92 | Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 7,5 | 462,51<br>209,88 | 22,57<br>5,56 | 3469<br>1574 | 169<br>42 | 1725 | 1163<br>371 | 5003 | |
| 93 | 93 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0067 | 226957 | | 1521 | | 1521 | 122 | 1642 | |
| 94 | 94 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1845 | | 1845 | | 1845 | 148 | 1993 | |
| 95 | 95 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 344 | | 1032 | | 1032 | 83 | 1115 | |
| 96 | 96 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 153 | | 459 | | 459 | 37 | 496 | |
| 97 | 97 | С124-040207-3213 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1254 | | 1254 | | 1254 | 100 | 1354 | |
| 98 | 98 | С124-040207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1912 | | 7648 | | 7648 | 612 | 8260 | |
| 99 | 99 | С124-040207-5029 | Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 4595 | | 18380 | | 18380 | 1470 | 19850 | |
| 100 | 100 | С123-061003-0103 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,0005 | 1239711 | | 620 | | 620 | 50 | 669 | |
| 101 | 101 | С124-040207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1928 | | 1928 | | 1928 | 154 | 2082 | |
| 102 | 102 | С124-040207-5116 #прим. | Корпус для предохранителя SV 29.25 | шт. | 1 | 3733 | | 3733 | | 3733 | 299 | 4032 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 103 | 103 | С124-040207-5512 | **Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98** | | 1 | 6785 | | 6785 | | 6785 | | 7328 | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | 543 | | |
| 104 | 104 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12 | **Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 0,2 | 268,42 | 0,98 | 54 | 0 | 30 | 19 | 79 | |
| | | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 118,44 | 0,46 | 24 | 0 | | 6 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. СЕТИ 0,4кВ** | | | | | | | | | 10187270 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. ПС-35/10 Кв "Достык"** | | | | | | | | | | |
| 105 | 105 | Ц13-080304-0206 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу** | | 1 | 20532,14 | 2742,08 | 20532 | 2742 | 14037 | 3334 | 25775 | |
| | | | | **шт.** | | 3753 | 877,2 | 3753 | 877 | | 1909 | | |
| 106 | 106 | Прайс-лист | **Шкаф комплектно-распределительный КРН-3-10 У1** | | 1 | 5660714,29 | | 5660714 | | | | 5660714 | |
| | | | | **комплект** | | | | | | 5660714 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 5660714 | | 5660714 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 67929 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***5728643*** | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. ПС-35/10 Кв "Достык"** | | | | | | | | | 5754418 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 15260730 | 303005 | 3596077 | 318538 | 15873759 | |
| | | | | | | | | 312729 | 108593 | 10980990 | 362432 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 11048919 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,3 % | | 63606 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 16005297 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,17 % | | 57990 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 16063287 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 100287 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 16163574 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 16970155 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 2036419 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 19006574 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Нметкалиев Г.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Туран Курылыс"**

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Мендекеев Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)