Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **«Халмурзаев Мансур Халметович»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТМТ ЭНЕРГО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство торгового места и центра бытового обслуживания по ул.№49, участок №21 в г.Туркестан"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство торгового места и центра бытового обслуживания по ул.№49, участок №21 в г.Туркестан"**

Договор подряда (контракт) № от 2019

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №3

(по ресурсному методу)

№3

за март 2019 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Кровля									
35	E11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	648	159,48	5,04	103341	3265	28849	65358	182195
					109,92	2,15	71227	1393		13496	
36	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	648	6993,2	245,62	4531592	159165	1408314	2765751	7881131
					4574,25	65,03	2964114	42137		583787	
37	C121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	648	5728		3711744		3711744		4008684
38	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	648	370,87	31,58	240322	20464	97200	296940	
					189,29	7,25	122659	4701		117171	386093
		Итого по разделу: 8. Кровля								28599	
											12458103
		Раздел: 9. Фасад									
39	E11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	270	1672,31	4,6	451524	1243	136825	292066	803077
					1160,95	2,19	313457	593		59487	
40	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	270	4962,13	83,32	1339774	22496	406737	736745	2242640
					3372,38	38,48	910541	10390		166122	
41	E11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	270	515,71	3,43	139243	927	67452	57030	211974
					262,46	1,57	70864	423		15702	
		Итого по разделу: 9. Фасад									3257691
		Раздел: 10. Система отопления									
42	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	46,08	2734,26	39,94	125995	1841	50319	72951	214861
					1602,32	13,12	73835	605		15916	
43	C123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005		288	3768		1085184		1085184		1171999

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			секция							86815	
44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	24	690,58	0	16574	0	6555	9819	28504
					417,46	0	10019	0		2111	
45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	5217,3	239	292169	13384	41703	234060	568328
					4233,6	31,35	237082	1756		42098	
46	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	28	9521		266588		266588		287915
										21327	
47	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	11210		313880		313880		338990
										25110	
48	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	5217,3	239	250430	11472	35746	200623	487138
					4233,6	31,35	203213	1505		36084	
49	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	2359,8	5,12	436562	946	4868	422257	927525
					2328,36	0,69	430747	127		68706	
50	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	168	2291,78	9,57	385020	1608	3570	372420	818035
					2260,96	1,07	379842	179		60595	
51	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	143	3448,71	55,82	493166	7982	2494	473164	1043636
					3375,45	0,91	482690	131		77306	
52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	496	1516,24	164,38	752056	81530	329871	288442	1123738
		Итого по разделу: 10. Система отопления			686,81	78,38	340655	38874		83240	
											7010669
		Раздел: 11. Вентиляция									
53	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	25600,97	1012,59	153606	6076	11061	135537	312275
					22744,94	305,63	136470	1834		23131	
54	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	157028		942168		942168		1017541
										75373	
55	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	85	13152,19	129,54	1117936	11011	732043	371559	1608654
					4410,37	50,12	374881	4260		119160	
56	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72	12753,14	103,01	918226	7417	620069	287703	1302403
					4038,06	39,36	290741	2834		96474	
57	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FIEX	м2 изолируемой поверхности	157	4644,38	282,73	729167	44388	378159	249117	1056547
					1953	134,81	306621	21164		78263	
58	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	4037,42	79,67	60561	1195	11674	47223	116407
					3179,51	32,92	47693	494		8623	
59	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2414		36210		36210		39107
										2897	
60	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка		8	6678,01	142,04	53424	1136	26852	25185	84898

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2414		36210		36210		39107
60	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	6678,01	142,04	53424	1136	26852	2897	
					3179,51	32,92	25436	263		25185	84898
61	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2845		22760		22760	6289	
											24581
		Итого по разделу: 11. Вентиляция								1821	
											5562413
		Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
62	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	2334,64	3,36	389885	561	71870	311280	757259
					1900,92	1,07	317454	179		56093	
63	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	3734,57	8,21	552716	1216	281726	264736	882848
					1822,8	2,46	269774	365		65396	
64	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	426	7356,05	50,24	3133679	21402	2662210	449180	3869488
					1056,5	19,44	450067	8280		286629	
65	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	147	4185,91	49,39	615329	7260	87729	509988	1215342
					3539,73	0,38	520340	56		90025	
66	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	185	3742,09	41,08	692286	7599	78033	594562	1389796
					3279,21	0,23	606654	42		102948	
67	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	332	1516,24	164,38	503392	54573	220801	193070	752179
					686,81	78,38	228019	26021		55717	
68	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	76	5217,3	239	396515	18164	56597	317653	771302
					4233,6	31,35	321754	2383		57133	
69	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	76	1730		131480		131480		141998
70	Е11-170301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	64899,35	331,71	519195	2654	467635	10518	
					6113,25	162,29	48906	1298		49200	613867
71	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	17988		143904		143904	45472	
72	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	8	1530		12240		12240		155416
73	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	4	3945,95	129,32	15784	517	5109	11512	
					2539,35	62,25	10157	249		979	13219
74	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568	10198	28061
										2079	
		Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение								2285	30853
											10621628

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:									**38910504**
		НДС			**12 %**		**4669260**				
		Итого с НДС									**43579764**

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "ТМТ ЭНЕРГО" Громов Ю.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Халмурзаев М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Бугаенко И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)