Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул. Кайнекея 23 в селе Торгай Джангельдинского района" Костанайской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		9	22.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул. Кайнекея 23 в селе Торгай Джангельдинского района" Костанайской области	**254 685 699,00**	**45 482 333,04**							**5 457 879,96**	**50 940 213,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**
БИН 060140011316

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УКС"

Эксперт _____ **Юсупов Б.Т.**
ИИН 980303351292
№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г.,
№KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.,
№KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**
БИН 151140003505

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09 от 22.02.2023**

Акт выполненных работ №11 за декабрь 2023 г.

Локальная смета 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Надземная строительная часть здания (сооружения)													
РАЗДЕЛ 1. Проемы (АС-19)													
			Двери										
1	14	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	117,6		2741,47	152,88	322397	17979	74557	170975	532842
			НР - 72%; СП - 8%				1954,60	64,66	229861	7604		39470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	36,96		4761,13	86,11	175971	3182	23771	108294	307006
			НР - 72%; СП - 8%				4031,86	37,64	149018	1391		22741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	22	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	6,3		4359,11	90,90	27462	573	3258	17196	48231
			НР - 72%; СП - 8%				3750,88	40,09	23631	253		3573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	24	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м²	5,13		2927,61	320,68	15019	1645	4639	6868	23638
			НР - 72%; СП - 8%				1702,71	156,61	8735	803		1751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**540849**	**23379**	**106225**	**303333**	**911717**
									411245	**10051**	**–**	**67535**	
РАЗДЕЛ 2. Кровля (АС-32)													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (противопожарная перегородка)**	$м^3$ кладки	4,37	67536,80	5595,83	295136	24454	224640	37371	359108
			НР - 72%; СП - 8%			10535,87	1341,63	46042	5863		26601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	60	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	90	3240,10	9,24	291609	831	284932	4459	319753
			НР - 72%; СП - 8%			64,95	3,86	5846	347		23685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	66	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	140	544,01	18,86	76161	2640	56588	12659	95925
			НР - 72%; СП - 8%			120,95	4,63	16933	648		7105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	67	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	710	489,98	18,86	347886	13390	248621	64198	445050
			НР - 72%; СП - 8%			120,95	4,63	85875	3287		32965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	76	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	120	174,84	45,21	20981	5425	1104	11437	35011
			НР - 72%; СП - 8%			120,43	11,94	14452	1433		2593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	78	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,18252	126390,53	46334,40	23069	8457	2849	10541	36299
			НР - 72%; СП - 8%			64448,31	15761,82	11763	2877		2689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Водосточная система									
11	82	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	157,5	2519,31	174,24	396791	27443	10194	263902	713549
			НР - 72%; СП - 8%			2280,34	46,84	359154	7377		52855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентшахты (АС-34)									
12	89	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	4	187965,88	2065,95	751864	8263	576099	123197	945066
			НР - 72%; СП - 8%			41875,58	901,10	167502	3604		70005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	90	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4	12041,48	110,12	48166	441	41592	4554	56938
			НР - 72%; СП - 8%			1533,33	47,91	6133	192		4218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	91	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	110	5401,62	42,27	594178	4650	150982	316664	983709
			НР - 72%; СП - 8%			3986,78	11,50	438546	1265		72867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	92	234-101-0303 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$**	$м^3$	5,665	25157,00	--	142514	--	142514	--	153915
			СП - 8%			--	--	--	--		11401	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	93	1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	м² поверхности покрытия изоляции	520	3151,03	160,13	1638536	83268	19453	1115717	2974593
			НР - 72%; СП - 8%			2953,49	26,53	1535815	13796		220340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	94	214-105-0102 РСНБ РК 2022 к-1,13	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	3,2318	572707,00	--	1850874	--	1850874	--	1998944
			СП - 8%			--	--	--	--		148070	
18	95	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	45	5200,02	27,49	234001	1237	148455	60922	318517
			НР - 72%; СП - 8%			1873,54	6,76	84309	304		23594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	96	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	5	15842,85	87,17	79214	436	73535	3865	89725
			НР - 72%; СП - 8%			1048,69	24,86	5243	124		6646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6790980**	**180935**	**3832432**	**2029486**	**9526102**
								2777613	**41117**	**--**	**705634**	

РАЗДЕЛ 3. Ограждение балконов ОгБ-1, ОгБ-2 (АС-39)

20	97	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	60,8	5055,81	167,01	307393	10154	109625	138099	481131
			НР - 72%; СП - 8%			3085,76	68,91	187614	4190		35639	
21	99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,3976	1451161,26	2476,73	576982	985	409381	120268	753030
			НР - 72%; СП - 8%			419054,53	1061,98	166616	422		55780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м²	45,8541	202,96	5,80	9307	266	5130	2848	13127
			НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	3911	44		972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**893682**	**11405**	**524136**	**261215**	**1247288**
								358141	**4656**	**--**	**92391**	

РАЗДЕЛ 4. Подпольные каналы (АС-21, АС-44)

23	115	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м²	4,3	5004,17	235,47	21518	1013	18963	1424	24777
			НР - 72%; СП - 8%			358,70	101,16	1542	435		1835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	116	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,0146	1066561,95	8285,29	15572	120	14310	851	17737
			НР - 72%; СП - 8%			78223,66	2703,29	1142	39		1314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**37090**	**1133**	**33273**	**2275**	**42514**
								2684	**474**	**--**	**3149**	

РАЗДЕЛ 5. Входная группа ВГ-1, ВГ-2, пандус и крыльца КР-1, КР-2 (АС-27)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	126	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	28,6	2010,25	158,44	57493	4531	17009	27520	91814
			НР - 72%; СП - 8%			1257,10	79,35	35953	2269		6801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	127	255-102-0603 РСНБ РК 2022 к-1,02	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	29,172	3224,00	--	94051	--	94051	--	101575
			СП - 8%			--	--	--	--		7524	
			Ограждения Ог-1 - 4 шт (АС-29)									
27	128	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7,2	1184,06	154,95	8525	1116	746	5126	14743
			НР - 72%; СП - 8%			925,48	63,28	6663	456		1092	
28	129	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,09904	1004968,00	--	99532	--	99532	--	107495
			СП - 8%			--	--	--	--		7963	
29	130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	4,30824	202,96	5,80	874	25	482	268	1233
			НР - 72%; СП - 8%			85,30	0,95	367	4		91	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кровля Вг-1, Вг-2 (АС-31)									
30	131	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,207	187965,88	2065,95	38909	428	29813	6375	48907
			НР - 72%; СП - 8%			41875,58	901,10	8668	187		3623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	132	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стропила. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,33	192694,38	1469,53	63589	485	49493	9931	79401
			НР - 72%; СП - 8%			41246,70	548,36	13611	181		5882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	133	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены. Устройство карнизов**	м² стен,	17	7477,31	49,97	127114	849	79407	34013	174018
			НР - 72%; СП - 8%			2756,35	22,53	46858	383		12890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	134	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,537	12041,48	110,12	6466	59	5584	611	7644
			НР - 72%; СП - 8%			1533,33	47,91	823	26		566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	135	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	27	420,88	5,11	11364	138	9657	1173	13540
			НР - 72%; СП - 8%			58,12	2,22	1569	60		1003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	136	1208-0101-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 прим.	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов. Устройство**	м²	10	336,24	9,35	3362	94	822	1798	5572
			НР - 72%; СП - 8%			244,61	5,05	2446	51		413	
36	137	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли	10	1298,56	38,41	12986	384	826	8586	23298
			НР - 72%; СП - 8%			1177,57	14,91	11776	149		1726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	138	224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	11,5	3555,00	--	40883	--	40883	--	44154
			СП - 8%			--	--	--	--		3271	
38	139	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	$м^2$ потолков	10	4043,28	41,98	40433	420	29673	7576	51849
			НР - 72%; СП - 8%			1034,02	18,16	10340	182		3841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	140	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$ потолков	10	2873,39	6,06	28734	61	24271	3189	34477
			НР - 72%; СП - 8%			440,21	2,75	4402	28		2554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,06696	1159630,02	13049,01	77649	874	69680	5233	89512
			НР - 72%; СП - 8%			105960,73	2578,14	7095	173		6631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				711964	9464	551929	111399	889232
								150571	4149	--	65871	
			РАЗДЕЛ 6. Фасад (АС-26)									
41	156	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	160	2299,64	7,43	367942	1189	247699	85954	490208
			НР - 72%; СП - 8%			744,09	2,03	119054	325		36312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	157	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	190	3091,34	7,43	587355	1412	444566	102070	744578
			НР - 72%; СП - 8%			744,09	2,03	141377	386		55153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Лестница Л-1 (АС-15)									
43	159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,20612	126390,53	46334,40	26052	9551	3217	11904	40992
			НР - 72%; СП - 8%			64448,31	15761,82	13284	3249		3036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	160	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,20612	1004968,00	--	207144	--	207144	--	223716
			СП - 8%			--	--	--	--		16572	
45	161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,34786	101,48	2,90	847	24	467	259	1195
			НР - 72%; СП - 8%			42,65	0,47	356	4		88	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	162	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая**	кг	0,032656	570,00	--	19	--	19	--	20
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1189359	12176	903112	200187	1500709
								274071	3964	--	111162	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14117561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3974325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					238492			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5951107		
		- Накладные расходы	Тенге							2907895	
		- Сметная прибыль	Тенге							1045742	

	Всего по объекту									**14 117 561**
	в том числе оборудования									
	Временные здания и сооружения (0,72 %)									101 646
	Итого									**14 219 207**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,72 %)									102 378
	Итого									**14 321 586**
	Непредвиденные работы изатраты 2%									286 432
	Итого - в текущих ценах 2022 г.									**14 608 017**
	В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0849057)									**15 848 321**
	С понижающим коэффициентом									**15 055 905**
	НДС (12 %)									1 806 709
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**16 862 614**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Имангалиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «УКС»

Эксперт **Юсупов Б.Т.**

ИИН 980303351292

№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г.,

№KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.,

№KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество(при индивидуальный

ТОО «SBS-Строй Проект»

Инженер **Жакенов Н.А.**

Приказ №33 от 19.04.2023 г.

(должность, Ф.И.О (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09 от 22.02.2023**

Акт выполненных работ №12 за декабрь 2023 г.

Локальная смета 02-01-02

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 (на Отделочные работы)										
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Полы 1 этаж										
			Тип 1 - 503 м²										
1	9	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	461,12		4101,23	37,41	1891159	17251	1568896	225843	2286362
			НР - 72%; СП - 8%				661,46	18,78	305012	8660		169360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	10	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	493,3984		408,96	1,56	201780	769	102509	71173	294791
			НР - 72%; СП - 8%				199,64	0,71	98502	350		21838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 3 - 100 м²										
3	21	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	100		2724,73	120,50	272473	12050	59471	149059	455255
			НР - 72%; СП - 8%				2009,52	60,74	200952	6074		33723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Полы 2 этаж										
			Тип 1 - 511 м²										
4	29	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	460		4101,23	37,41	1886566	17209	1565085	225294	2280809
			НР - 72%; СП - 8%				661,46	18,78	304272	8639		168949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	30	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	492,2	408,96	1,56	201290	767	102260	71000	294075
			НР - 72%; СП - 8%			199,64	0,71	98263	349		21785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4453268	48046	3398221	742369	5611292
								1007001	24072	--	415655	
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
			Стены									
6	42	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	380,7	2238,42	135,65	852166	51642	206240	457982	1414959
			НР - 72%; СП - 8%			1561,03	109,80	594284	41801		104811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	43	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	2370	862,79	7,73	2044812	18320	722162	943758	3227655
			НР - 72%; СП - 8%			550,35	2,72	1304330	6446		239086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	44	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3366,7	1026,66	8,47	3456456	28515	845211	1869125	5751636
			НР - 72%; СП - 8%			767,14	3,95	2582730	13298		426056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	45	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	214,05	5380,86	26,91	1151773	5761	506660	462215	1743108
			НР - 72%; СП - 8%			2986,93	12,21	639352	2614		129119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Откосы									
10	46	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317	2577,01	34,86	816912	11050	282302	379706	1292349
			НР - 72%; СП - 8%			1651,61	12,01	523560	3807		95731	
11	47	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	317	1026,66	8,47	325451	2685	79583	175992	541559
			НР - 72%; СП - 8%			767,14	3,95	243183	1252		40116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8647570	117973	2642158	4288778	13971266
								5887439	69218	--	1034919	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19582559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6894440				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166019			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93290			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6040378		
			- Накладные расходы	Тенге							5031147	
			- Сметная прибыль	Тенге							1450574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по объекту								**19 582 559**	
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (0,72 %)								140 994	
		Итого								**19 723 553**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время (0,72 %)								142 010	
		Итого								**19 865 563**	
		Непредвиденные работы изатраты 2%								397 311	
		Итого - в текущих ценах 2022 г.								**20 262 874**	
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0849057)								**21 983 308**	
		С понижающим коэффициентом								**20 884 142**	
		НДС (12 %)								2 506 097	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**23 390 239**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Имангалиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «УКС»

Эксперт **Юсупов Б.Т.**

ИИН 980303351292

№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г.

№KZ77VJE00036993 от 21.10.2022 г.

№KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «SBS-Строй Проект»

Инженер **Жакенов Н.А.**

Приказ №33 от 19.04.2023 г.

(должность, Ф.И.О (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 460
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09 от 22.02.2023**

Акт выполненных работ №13 за декабрь 2023 г.

Локальная смета 02-01-03

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 (на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения)										
			РАЗДЕЛ 1. К1, К2										
1	77	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	30		1154,08	1,98	34622	60	88	24836	64214
			НР - 72%; СП - 8%				1149,14	0,65	34474	20		4757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	78	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	70		1115,09	4,85	78056	339	583	55612	144361
			НР - 72%; СП - 8%				1101,91	1,49	77134	104		10693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	79	241-201-0906 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм**	м	29,94		222,00	--	6647	--	6647	--	7179
			СП - 8%				--	--	--	--		532	
4	80	241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	м	69,86		1735,00	--	121207	--	121207	--	130904
			СП - 8%				--	--	--	--		9697	
5	81	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	45		931,76	110,25	41929	4962	17216	15843	62394
			НР - 72%; СП - 8%				438,91	50,06	19751	2253		4622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	82	234-303-1414 РСНБ РК 2022 к-1,1	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 114 мм**	м	49,5		8227,00	--	407237	--	407237	--	439816
			СП - 8%				--	--	--	--		32579	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	Страниц - 2				**689698**	**5361**	**552978**	**96291**	**848868**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							131359	2377	–	62880	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**848869**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				131359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5361			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						552980		
		- Накладные расходы	Тенге							96291	
		- Сметная прибыль	Тенге							62880	

	Всего по объекту									**848 869**
	в том числе оборудования									-
	Временные здания и сооружения (0,72 %)									6 112
	Итого									**854 981**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,72 %)									6 156
	Итого									**861 137**
	Непредвиденные работы изатраты 2%									17 223
	Итого - в текущих ценах 2022 г.									**878 359**
	В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0849057)									**952 937**
	С понижающим коэффициентом									**905 290**
	НДС (12 %)									108 635
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 013 925**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Иманалиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «УКС»

Эксперт **Юсупов Б.Т.**

ИИН 980303351292

№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г.

№KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.

№KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «SBS-Строй Проект»

Инженер **Жакенов Н.А.**

Приказ №33 от 19.04.2023 г.

(должность, Ф.И.О (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09 от 22.02.2023**

Акт выполненных работ №14 за декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

Локальная смета 02-01-04

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 (на Внутренние инженерные системы отопление и вентиляция)										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
			Отопительное оборудование										
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	95,6		22888,69	221,99	2188159	21223	2052070	90358	2460799
			НР - 72%; СП - 8%				1201,53	111,20	114866	10631		182281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Трубопроводы										
2	20	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		2005,63	27,40	20056	274	14156	4123	26113
			НР - 72%; СП - 8%				562,58	10,04	5626	100		1934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	23	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	50		2553,83	27,40	127692	1370	98193	20615	160171
			НР - 72%; СП - 8%				562,58	10,04	28129	502		11865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Материалы										
4	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	112,6		1229,69	1,51	138463	170	16167	87990	244569
			НР - 72%; СП - 8%				1084,60	0,73	122126	82		18116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	27	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5		708,00	--	3540	--	3540	--	3823
			СП - 8%				--	--	--	--		283	
6	28	1113-0301-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 ПРИМ.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140**	$м^2$	17,5		27,21	3,19	476	56	--	307	846

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			24,02	0,38	420	7		63	
7	29	261-105-0154 РСНБ РК 2022	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	9,45	2922,00	--	27613	--	27613	--	29822
			СП - 8%			--	--	--	--		2209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2505999	23093	2211739	203393	2926143
								271167	11322	--	216751	
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
8	36	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	18	2429,17	48,87	43725	880	8255	25163	74399
			НР - 72%; СП - 8%			1921,69	19,89	34590	358		5511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	37	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	решетка	16	487,81	4,01	7805	64	113	5496	14366
			НР - 72%; СП - 8%			476,73	0,40	7628	6		1064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	38	246-304-0107 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	16	2253,00	--	36048	--	36048	--	38932
			СП - 8%			--	--	--	--		2884	
11	39	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м^2 поверхности воздуховодов	96	9453,74	75,72	907559	7269	644390	186342	1181412
			НР - 72%; СП - 8%			2665,62	30,29	255900	2908		87512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	40	1120-0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	зонт	19	22057,39	83,49	419090	1586	390277	19875	474083
			НР - 72%; СП - 8%			1432,99	19,89	27227	378		35117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1414227	9799	1079083	236876	1783192
								325345	3650	--	132088	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4709334
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				596512				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32892			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14972			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3290823		
			- Накладные расходы	Тенге							440269	
			- Сметная прибыль	Тенге							348839	

	Всего по объекту									**4 709 334**
	в том числе оборудования									-
	Временные здания и сооружения (0,72 %)									33 907
	Итого									**4 743 241**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (0,72 %)									34 151
	Итого									**4 777 393**
	Непредвиденные работы изатраты 2%									95 548
	Итого - в текущих ценах 2022 г.									**4 872 940**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0849057)								5 286 681	
		С понижающим коэффициентом								5 022 347	
		НДС (12 %)								602 682	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								5 625 028	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Имангалиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «УКС»

Эксперт **Юсупов Б.Т.**

ИИН 980303351292

№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г.

№KZ77VJE00076993 от 21.10.2022 г.

№KZ40VJE00076786 от 12.10.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «SBS-Строй Проект»

Инженер **Жакенов Н.А.**

Приказ №33 от 19.04.2023 г.

(должность, Ф.И.О.(при налинии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под жилой дом по ул.Кайнекея 23 в селе Торгай, Джангельдинского района, Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09 от 22.02.2023**

Акт выполненных работ №15 за декабрь 2023 г.

Локальная смета 02-01-05

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 (на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения)										
			РАЗДЕЛ 1. Комплектные устройства с предохранителями и автоматами										
1	3	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11 прим.	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	4		7691,93	165,92	30768	664	9833	14786	49198
			НР - 72%, СП - 8%				5067,83	66,14	20271	265		3644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	16		836,75	111,36	13388	1782	596	8472	23609
			НР - 72%, СП - 8%				688,13	47,31	11010	757		1749	
3	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	32		2040,18	--	65286	--	521	46631	120870
			НР - 72%, СП - 8%				2023,92	--	64765	--		8953	
4	8	247-204-2505 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 40 А**	шт.	16		789,00	--	12624	--	12624	--	13634
			СП - 8%				--	--	--	--		1010	
5	9	247-204-1514 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	16		836,00	--	13376	--	13376	--	14446
			СП - 8%				--	--	--	--		1070	
6	10	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		7691,93	165,92	7692	166	2458	3696	12300
			НР - 72%, СП - 8%				5067,83	66,14	5068	66		911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 (ЩРн-9) 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
8	12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2040,18	–	10201	–	81	7286	18886
			НР - 72%; СП - 8%			2023,92	–	10120	–		1399	
9	13	247-204-1508 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	821,00	–	821	–	821	–	887
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
10	14	247-204-1507 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	4	980,00	–	3920	–	3920	–	4234
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
11	15	261-404-0607 РСНБ РК 2022	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1288,00	–	2576	–	2576	–	2782
			СП - 8%			–	–	–	–		206	
12	16	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	16	7691,93	165,92	123071	2654	39332	59143	196791
			НР - 72%; СП - 8%			5067,83	66,14	81085	1058		14577	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	17	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 (ЩРв-9) 36 УХЛ3 IP31	шт.	16	6287,00	–	100592	–	100592	–	108639
			СП - 8%			–	–	–	–		8047	
14	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	96	2040,18	–	195857	–	1561	139893	362610
			НР - 72%; СП - 8%			2023,92	–	194296	–		26860	
15	19	247-204-2826 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	16	4201,00	–	67216	–	67216	–	72593
			СП - 8%			–	–	–	–		5377	
16	20	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	16	5533,00	–	88528	–	88528	–	95610
			СП - 8%			–	–	–	–		7082	
17	21	247-204-1510 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	48	707,00	–	33936	–	33936	–	36651
			СП - 8%			–	–	–	–		2715	
18	22	247-204-1512 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	16	636,00	–	10176	–	10176	–	10990
			СП - 8%			–	–	–	–		814	
19	23	261-404-0607 РСНБ РК 2022	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	1288,00	–	41216	–	41216	–	44513
			СП - 8%			–	–	–	–		3297	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**828558**	**5266**	**436677**	**279907**	**1197142**
								386615	**2146**	**–**	**88676**	
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое									
20	24	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	42	822,10	5,72	34528	240	3888	21961	61009

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			723,80	2,43	30400	102		4519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	25	247-102-0127 РСНБ РК 2022 пим.	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 (ДБО85-16)**	шт.	14	4230,00	--	59220	--	59220	--	63958
			СП - 8%			--	--	--	--		4738	
22	26	247-102-0199 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017 (НПБ1101-100)**	шт.	16	5719,00	--	91504	--	91504	--	98824
			СП - 8%			--	--	--	--		7320	
23	27	247-103-0602 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67**	шт.	2	82703,00	--	165406	--	165406	--	178638
			СП - 8%			--	--	--	--		13232	
24	28	247-102-0172 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40**	шт.	10	10144,00	--	101440	--	101440	--	109555
			СП - 8%			--	--	--	--		8115	
25	29	247-106-0108 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W**	шт.	16	646,00	--	10336	--	10336	--	11163
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
26	30	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	1	1037,85	24,02	1038	24	9	731	1910
			НР - 72%; СП - 8%			1005,19	9,73	1005	10		141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	31	247-105-0410 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник уличный настенный типа MIRELLA LED с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55**	шт.	1	65141,00	--	65141	--	65141	--	70352
			СП - 8%			--	--	--	--		5211	
28	32	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**	шт.	4	2669,22	117,66	10677	471	619	7043	19137
			НР - 72%; СП - 8%			2396,81	48,63	9587	195		1418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	33	247-203-0102 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	4	15673,00	--	62692	--	62692	--	67707
			СП - 8%			--	--	--	--		5015	
30	34	Прайс стр.	**Светильник ручной переносной РВО-36**	шт	4	3187,50	--	12750	--	12750	--	13770
			СП - 8%			--	--	--	--		1020	
31	35	Прайс стр.	**Лампа накаливания МО-36-60**	шт	4	100,18	--	401	--	401	--	433
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
32	36	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	48	560,85	14,88	26921	714	800	18511	49067
			НР - 72%; СП - 8%			529,31	6,32	25407	303		3635	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	37	247-213-0103 РСНБ РК 2022	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	48	174,00	--	8352	--	8352	--	9020
			СП - 8%			--	--	--	--		668	
34	38	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	4	636,10	17,55	2544	70	120	1716	4601
			НР - 72%; СП - 8%			588,51	7,29	2354	29		341	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	39	247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	4	248,00	--	992	--	992	--	1071
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
36	40	243-906-2202 РСНБ РК 2022	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	80	2397,00	--	191760	--	191760	--	207101
			СП - 8%			--	--	--	--		15341	
37	41	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	16	1262,78	2,60	20204	42	344	14283	37246
			НР - 72%, СП - 8%			1238,64	1,17	19818	19		2759	
38	42	Прайс стр.	**Звонок электрический с кнопкой ЗВП-220**	шт.	16	826,93	--	13231	--	13231	--	14289
			СП - 8%			--	--	--	--		1058	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				879137	1561	789005	64245	1018851
								88571	658	--	75469	
			РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
39	43	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	331	426,38	0,49	141132	162	14604	91035	250739
			НР - 72%, СП - 8%			381,77	0,22	126366	73		18572	
40	44	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	90	384,00	--	34560	--	34560	--	37325
			СП - 8%			--	--	--	--		2765	
41	45	247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	4	1017,00	--	4068	--	4068	--	4393
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
42	46	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	2	412,00	--	824	--	824	--	890
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
43	47	247-216-0901 РСНБ РК 2022 прим.	**Приставка выдержки времени ПВЭ 11, (датчик движения ДДС-02)**	шт.	11	4783,00	--	52613	--	52613	--	56822
			СП - 8%			--	--	--	--		4209	
44	48	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	16	635,00	--	10160	--	10160	--	10973
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
45	49	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	144	532,00	--	76608	--	76608	--	82737
			СП - 8%			--	--	--	--		6129	
46	50	247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	48	699,00	--	33552	--	33552	--	36236
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	51	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	16	1219,00	--	19504	--	19504	--	21064
			СП - 8%			--	--	--	--		1560	
48	52	247-202-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (У197)	шт.	300	147,00	--	44100	--	44100	--	47628
			СП - 8%			--	--	--	--		3528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				417121	162	290593	91035	548807
								126366	73	--	40651	
			РАЗДЕЛ 4. Заземляющее устройство, молниезащита									
49	75	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	984,37	32,95	49219	1648	34364	9884	63831
			НР - 72%; СП - 8%			264,15	10,41	13207	521		4728	
50	76	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	782,30	80,66	11735	1210	6846	2930	15838
			НР - 72%; СП - 8%			245,28	26,02	3679	390		1173	
51	77	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	5128,80	224,48	76932	3368	53753	14979	99264
			НР - 72%; СП - 8%			1320,73	66,24	19811	994		7353	
52	78	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	775,54	30,23	38777	1512	20284	12550	55433
			НР - 72%; СП - 8%			339,62	8,99	16981	450		4106	
53	79	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	400	521,76	21,32	208704	8528	71876	93872	326784
			НР - 72%; СП - 8%			320,75	5,20	128300	2080		24208	
			Земляные работы									
54	80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	9	2492,31	--	22431	--	--	16150	41668
			НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	22431	--		3086	
55	81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	1301,18	--	11711	--	--	8432	21754
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	11711	--		1611	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419509	16266	187123	158797	624572
								216120	4435	--	46265	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3389370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				817672				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23255			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7312			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1703398		
			- Накладные расходы	Тенге							593984	
			- Сметная прибыль	Тенге							251061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по объекту								**3 389 370**	
		в том числе оборудования								-	
		Временные здания и сооружения (0,72 %)								24 403	
		Итого								**3 413 773**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время (0,72 %)								24 579	
		Итого								**3 438 353**	
		Непредвиденные работы изатраты 2%								68 767	
		Итого - в текущих ценах 2022 г.								**3 507 120**	
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0849057)								**3 804 894**	
		С понижающим коэффициентом								**3 614 649**	
		НДС (12 %)								433 758	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**4 048 407**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", БИН 060140011316

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Имангалиев А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «УКС»

Эксперт **Юсупов Б.Т.**

ИИН 980303351292

№KZ86VJE00076443 от 22.09.2022 г.,

№KZ77VJE00076593 от 21.10.2022 г.,

№KZ40VJE00076786 от 12.10.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО «SBS-Строй Проект»

Инженер **Жакенов Н.А.**

Приказ №33 от 19.04.2023 г.

(должность, Ф.И.О (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)